Приложение 3
к приказу Министра
индустрии по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Форма

Декларация о соответствии

«____» _____2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «НұрТұрсын», Жамбылская область, г.Тараз, ул.Толе би 230 В ГСЛ № 15013765 от 24.07.2015г.
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Турсынмуратов Т.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: «Строительство здания музея в село Аса Жамбылского района Жамбылской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» руководитель Исаков Жаксыбек Сагинбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ТМК Engineering» Государственная лицензия ГСЛ №0001668 от 22.12.2017 года
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области» №7 от 25.02.2022г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	963,74	963,74
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	4158,72	4158,72
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	18	18

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Объемно-планировочные решения зданий и сооружений объекта «Строительство здания музея в село Аса Жамбылского района Жамбылской области» разработаны в соответствии с требованиями СН РК 2.02-01-2014 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СН РК 2.04-01-2011 «Естественное и искусственное освещение», СН РК 2.04-04-2013 «Строительная теплотехника», СП РК 2.03-30-2017 «Строительство в сейсмических районах (зонах) Республики Казахстан», СН РК 3.02-07-2014 «Общественные здание и сооружения».

Размещение и ориентация здания обеспечивают нормативную продолжительность инсоляции помещений и территории.

При проектировании здания обеспечена возможность проезда пожарных автомобилей, а также возможность объезда вокруг здания.

Здание прямоугольное в плане с размерами в осях: "1" - "6" и "А" - "Е"

30.00х30.00 м. 1-этажное, высота помещений 4.0м, высота по коньку кровли 6.70м.

Геометрические покозатели здания, площадь: окна - 4,70 м2, дверь - 7,52 м2, стена - 152,21 м2.

За отметку ±0,000 принят уровень чистого пола здания, что соответствует абсолютной отметке по генеральному плану 499,85м.

Основные помощения запроектированы с естественным освещением, заполнение оконных проемов принято оконными блоками из ПВХ профилей ао ГОСТ 30674-99 в виде однокамерного стеклопакета, состоящего из двух листовых стекол толщиной 4 мм марки М1 по ГОСТ 111-2014, с расстоянием между стеклами

53 мм, общестроительного назначения, размеры см в спецификации. Штукатурка стен и перегородок с последующей известковой побелкой за 2 раза, полы: линолеум №537, 477, керамическая плитка №382, 400, 346, 446 по серии 2.244-1, выпуск 6, Внутренная отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, покраска водоэмульсионными составами поверхности стен и перегородок, отделка керамической плиткой на высоту 2,0 м. перегородок, покраска водоэмульсионными составами поверхности стен и перегородок, отделка керамической плиткой на высоту 2,0 м.

Для обеспечения путей эвакуации проектом предусмотрены соответствующая ширина коридоров и открывание дверей по пути следования на выход.

Стены кирпичные из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщина наружных стен без штукатурного слоя 380 и 250 мм.

Перегородки - Стеновые кирпичные из полнотелого керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/125/2.0 по ГОСТ 530-2012 на цементно-песчаном растворе М50 толщина перегородок без штукатурного слоя 100 мм.

Кровля металлочерепица по деревянным стропильными конструкциям из хвойных пород дерева. Уклон кровли соответствует требованиям СН РК 3.02-37-2013 "Крыши и кровли". В конструкции чердачного перекрытия в качестве утеплителя применены также полужесткие минераловатные плиты объемной массой до 75 кг/м3 по ГОСТ 9573-96, толщиной 200 мм

Наружной отделка Стены - облицовка керамогранитом коричневого цвета и бежевый травертин.

Окна и витражи - стеклопакет белого цвета, стекло - с зеркальным отражением.

Двери наружные - металлические, окраска серой эмалью.

Наружное водоснабжение и канализация.

Расчетные расходы и напоры

Расчетный расход холодной воды составляет 0,0188 м3/сут, 0,1142 м3/ч, 0,1233 л/с.

Потребный напор на вводе в здание 10,9 м.

Расчетный расход сточных вод - 0,966 л/с.

Расчетные расход водопотребления принят согласно проекту детальной планировки района и составляет 1230,9 м3/сут.

Расчетный расход на пожаротушение - 30л/с (2 пожара по 15л/с).

Разводящие сети водопровода запроектированы по всем улицам микрорайона.

В колодцах проектируемой сети предусмотрена установка: пожарных гидрантов, запорно-регулирующей арматуры для отключения и переключения участков сети водопровода. Подключения потребителея к сетям водоснабжения предусмотрены в отдельных колодцах, с устройством водомерных узлов.

Гидранты приняты по ГОСТ 8220-85Е.

Водоснабжение

Водоснабжение запроектировано от существующего водопровода.

Система водоснабжения принята хозяйственно - питьевая противопожарная.

Схема разводки холодного и горячего трубопровода-над полом с подводкой к приборам. Трубопроводы холодного и горячего водоснабжения приняты из полипропиленовых труб (PN10) Д20-32 и (PN20) Д20 по ТУ 75 00 РК 38584618.

Наружное электроснабжение

Электроснабжение объекта запроектировано осуществляется согласно технических условий за N744-27-21 от 21.05.2021г. от опоры ВЛ-10кВ Ф-18 ПС "Орынбасар".

Электроснабжение объекта запроектировано воздушной линией ВЛ-10кВ проводом типа СИП3-1х50 в проектной протяженности по проектируемым опорам.

На отпаечной опоре и на последней опоре проектируемой ВЛ-10кВ устанавливается разъединитель типа РЛНД-10 в сторону проектируемой линии и КТПН.

Все опоры ВЛ-10 кВ - заземлить.

Опоры выполнены согласно "КАЗСЭП-ENSTO".

Питающая воздушная линия электропередач выполняется проводом СИП3-1х50.

Схема расположения линии электропередачи показана на плане.

На территории дома культуры установить КТПН-63/10/0,4кВ воздушным вводом 10кВ и кабельным выводом 0,4кВ, с силовым трансформатором мощностью 63кВА, напряжением 10/0,4кВ. В качестве прибора учета принято многофункциональный электронный счетчик марки "Энергомера СЕ303", активной и реактивной энергии с долговременной памятью хранения данных о потребленной максимальной мощности, способный осуществить прием-передачу данных по каналам связи автоматизированной системы контроля учета энергии.

Место расположения КТПН-10/0,4кВ показана на плане.

Все электромонтажные работы выполнить согласно ПТЭ, ПТБ и ПУЭ РК

Пожарная сигнализация;

Настоящий раздел выполнен на основании чертежей архитектурно-строительного отдела и в соответствии с действующими нормами и правилами.

Проектом предусматривается автоматическая пожарная сигнализация во всех подлежащих защите помещений. Сигнализация о пожаре обеспечивается применением тепловых извещателей типа ИП103-5/1-А3, извещателей дымовых типов ИП212-141, извещателей дымовых линейных типа ИП212-52С, извещателей пожарных ручных типа ИПР513-10.

На территории предусмотрены малые архитектурные формы в виде скамеек и урн, щит пожарный с инвентарем, мусороконтейнерными баками, противопожарным щитом и ящиком для песков.

Территория здания с трех сторон огорожена, со стороны улицы-главного фасада ограждена.

Расстояния между зданиями и сооружениями соответствуют противопожарным и санитарным нормам.

При проектировании здания обеспечена возможность проезда пожарных автомобилей к зданиям, а также возможность объезда вокруг здания.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **26. 05. 2023г.;**
месяц, год
окончание работ **25. 09. 2024г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства 6,0 месяц:
фактически 6,0 месяц:
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Жамбылский РЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

КГП „Аса-су" ГЛ ИП Арзыкбай М.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Жамбыл ГКП директоры Эшім М.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **: «Строительство здания музея в село Аса Жамбылского района Жамбылской области»**

готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Нұр Тұрсын» **Турсынмуратов Т.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)