Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Подрядные работы: "Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ за август 2024г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25	20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	472 843 728,09								50 661 828,01	
в т.ч. август 2024г.	**472 843 728,09**	**422 181 900,08**	422 181 900,08						50 661 828,01	472 843 728,09

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Утеулин Ж.Т.

Технический надзор:

Руководитель ТОО "GrandBuildCompany"

_____Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "SDS Engineering"

_____Калимжан А.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., Г.КАНДЫАГАШ, Проспект Тәуелсіздік, здание 16** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14, тел.: 401477 404467** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 25 от 20.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
53	**29.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей котельной № 2 по улице Ж.Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области				1	472 843 728,09	472 843 728,09	50 661 828,01
				Итого	1	x	472 843 728,09	50 661 828,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Шинтасова С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2024

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2023.4)
ЗАКАЗЧИК: ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Реконструкция тепловых сетей

Форма 4

Акт выполненных работ №1
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ТРУБ									
1	7	С1241-402-0313 241-402-0313 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	1454	92774	–	134893396,0	–	134893396,0	–	145684867,68
						–	–	–	–	–	10791471,68	

2	9	С1241-402-0312 241-402-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	м	1150	78985	–	90832750,0	–	90832750,0	–	98099370,00
						–	–	–	–	–	7266620,00	
3	11	С1241-402-0309 241-402-0309 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	420	26065	–	10947300,0	–	10947300,0	–	11823084,00
						–	–	–	–	–	875784,00	
4	13	С1241-402-0308 241-402-0308 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	102	22607	–	2305914,0	–	2305914,0	–	2490387,12
						–	–	–	–	–	184473,12	
5	15	С1241-402-0307 241-402-0307 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	370	17634	–	6524580,0	–	6524580,0	–	7046546,40

						–	–	–	–	–	521966,40	
6	17	С1241-402-0304 241-402-0304 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	26	10053	–	261378,0	–	261378,0	–	282288,24
						–	–	–	–	–	20910,24	
			Устройство компенсатора									
7	45	С1241-405-0311 241-405-0311 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	шт	74	128390	–	9500860,0	–	9500860,0	–	10260928,80
						–	–	–	–	–	760068,80	
8	47	С1241-405-0310 241-405-0310 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 219х6,0 мм	шт	40	111175	–	4447000,0	–	4447000,0	–	4802760,00
						–	–	–	–	–	355760,00	
9	49	С1241-405-0309 241-405-0309 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт	34	66124	–	2248216,0	–	2248216,0	–	2428073,28
						–	–	–	–	–	179857,28	

10	51	С1241-405-0307 241-405-0307 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	шт	66	41831	–	2760846,0	–	2760846,0	–	2981713,68
						–	–	–	–	–	220867,68	
11	53	С1241-405-0306 241-405-0306 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	шт	96	34644	–	3325824,0	–	3325824,0	–	3591889,92
						–	–	–	–	–	266065,92	
12	55	С1241-405-0304 241-405-0304 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт	30	20956	–	628680,0	–	628680,0	–	678974,40
						–	–	–	–	–	50294,40	
13	56	С1241-411-0111 241-411-0111 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 273-550х30-1	шт	36	483475	–	17405100,0	–	17405100,0	–	18797508,00
						–	–	–	–	–	1392408,00	

14	57	С1241-411-0110 241-411-0110 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 219-460х	шт	28	312107	–	8738996,0	–	8738996,0	–	9438115,68
						–	–	–	–	–	699119,68	
15	58	С1241-411-0109 241-411-0109 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20	шт	12	195336	–	2344032,0	–	2344032,0	–	2531554,56
						–	–	–	–	–	187522,56	
16	59	С1241-411-0107 241-411-0107 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 108-315х16-1	шт	20	126246	–	2524920,0	–	2524920,0	–	2726913,60
						–	–	–	–	–	201993,60	
17	60	С1241-411-0106 241-411-0106 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 89-295х16-1	шт	64	102453	–	6556992,0	–	6556992,0	–	7081551,36
						–	–	–	–	–	524559,36	

18	61	С1241-411-0104 241-411-0104 РСНБ РК 2022	Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 57-255х16-1	шт	10	73377	–	733770,0	–	733770,0	–	792471,60
						–	–	–	–	–	58701,60	
19	62	С1241-412-0111 241-412-0111 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт	103	27647	–	2847641,0	–	2847641,0	–	3075452,28
						–	–	–	–	–	227811,28	
20	63	С1241-412-0110 241-412-0110 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт	98	25628	–	2511544,0	–	2511544,0	–	2712467,52
						–	–	–	–	–	200923,52	
21	64	С1241-412-0109 241-412-0109 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт	181	8542	–	1546102,0	–	1546102,0	–	1669790,16
						–	–	–	–	–	123688,16	

22	65	С1241-412-0107 241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт	59	6623	–	390757,0	–	390757,0	–	422017,56
						–	–	–	–	–	31260,56	
23	66	С1241-412-0106 241-412-0106 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт	139	6291	–	874449,0	–	874449,0	–	944404,92
						–	–	–	–	–	69955,92	
24	67	С1241-412-0104 241-412-0104 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт	16	5691	–	91056,0	–	91056,0	–	98340,48
						–	–	–	–	–	7284,48	
25	87	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные ФБС 12.4.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	180	68826	–	12388680,0	–	12388680,0	–	13379774,40
						–	–	–	–	–	991094,40	

Итого по разделу 2 **353 841 245,64**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге –
- затраты на эксплуатацию машин, тенге –

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					327 630 783,00				
		Накладные расходы, тенге					–				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					26 210 462,64				
		РАЗДЕЛ 3. Фундамент опоры									
26	95	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные ФБС 12.4.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	31	68826	–	2133606,0	–	2133606,0	–	2304294,48
						–	–	–	–	–	170688,48	
27	97	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные ФБС 9.3.6 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	36	68826	–	2477736,0	–	2477736,0	–	2675954,88
						–	–	–	–	–	198218,88	
		Итого по разделу 3					**4 980 249,36**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					–				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					–				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					–				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					4 611 342,00				
		Накладные расходы, тенге					–				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					368 907,36				

ИТОГО по смете		**358 821 495,00**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		–
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		–
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		–
- материалы, изделия и конструкции, тенге		332 242 125,00
Накладные расходы, тенге		–
Сметная прибыль (8 %), тенге		26 579 370,00
ИТОГО по акту		**358 821 495,00**
Сметная прибыль 5%	тенге	17 941 074,75
ИТОГО	тенге	376 762 569,75
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	7 535 251,40
ИТОГО	тенге	384 297 821,15
в том числе в текущих ценах на 2023 год - 50 %, К=	тенге	207 328 674,51
в том числе в текущих ценах на 2024 год - 50 %, К=	тенге	223 469 183,00
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	430 797 857,50
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,9799999993541	тенге	422 181 900,08
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	50 661 828,01
ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**	**472 843 728,09**

Заказчик: Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Утеулин Ж.Т.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany" _____ **Жуматаев А.И.**

Авторский надзор: ТОО "SDS Engineering" _____ **Калимжан А.Г.**

Подрядчик: Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе" _____ **Умиров Ю.Б.**