Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., Г.КАНДЫАГАШ, Проспект Тәуелсіздік, здание 16** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14, тел.: 401477 404467** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 25 от 20.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
61	08.10.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей котельной № 2 по улице Ж.Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области				1	226 227 740,46	226 227 740,46	24 238 686,48
				Итого	1	x	226 227 740,46	24 238 686,48

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / _____ / Шинтасова С.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.10.2024

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Подрядные работы: "Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"

Справка №2
о стоимости выполненных работ за октябрь 2024г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25	20.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	699 071 468,55								74 900 514,49	
в т.ч. октябрь 2024г.	**226 227 740,46**	**201 989 053,98**	201 989 053,98						24 238 686,48	226 227 740,46

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Утеулин Ж.Т.

Технический надзор:

Руководитель ТОО "GrandBuildCompany"
_____Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:

Директор ТОО "SDS Engineering"
_____Калимжан А.Г.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Объект: «Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»

АКТ № 2
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1										
			РАЗДЕЛ 2. Демонтажные работы										
1	8	1122-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,125	560 681,47	88 550,07	70085	11069	--	63052	143788
			НР - 99%, СП - 8%				472 131,4	37 381,03	59016	4673		10651	
2	9	1122-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Демонтаж**	км трубопровода		1,424	583 331,87	109 334,34	830665	155692	--	734886	1690795
			НР - 99%, СП - 8%				473 997,53	47 287,16	674972	67337		125244	
3	10	1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,581	645 399,91	141 544,27	374977	82238	--	325307	756307
			НР - 99%, СП - 8%				503 855,64	61 708,55	292740	35853		56023	
4	11	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Демонтаж**	км трубопровода		0,686	961 244,97	289 437,45	659414	198554	--	538578	1293831
			НР - 99%; СП - 8%				671 807,52	121 221,6	460860	83158		95839	
5	12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж**	км трубопровода		3,663	1 340 346,75	638 681,12	4909690	2339488	--	3457562	9036632
			НР - 99%; СП - 8%				701 665,63	251 784,18	2570201	922285		669380	
6	13	1215-0101-0313 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт. арматуры		42	2 209,73	9,22	92809	387	--	66718	172289
			НР - 72%; СП - 8%				2 200,51	5,77	92421	242		12762	
7	14	1215-0101-0314 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	**Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие**	шт. арматуры		6	3 599,75	27,66	21598	166	--	15506	40072

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			НР - 72%, СП - 89%			3 572,09	17,32	21433	104		2968	
8	15	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Демонтаж опорных подушек	м³ сборных конструкций	11,468	9 472,7	4 952,16	108633	56791	--	74088	197339
			НР - 118%, СП - 8%			4 520,54	954,4	51842	10945		14618	
9	16	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	1 362	3 431,75	1 773,14	4674044	2415016	--	3926662	9288762
			НР - 118%, СП - 8%			1 658,61	784,62	2259027	1068652		688056	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11741915	5259401	--	9202359	22619816
								6482512	2193249	--	1675541	
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка трубопроводов									
10	17	1124-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,088	1 962 925,04	706 264,05	172737	62151	5281	124980	321534
			НР - 99%, СП - 8%			1 196 642,16	237 928,89	105305	20938		23817	
11	19	241-405-0304 РСНБ РК 2022	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в стальной оболочке тип 1 ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	шт.	2	20 702	--	41404	--	41404	--	44716
			СП - 8%			--	--	--	--		3312	
12	20	241-412-0104 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 57 мм	шт.	17	5 691	--	96747	--	96747	--	104487
			СП - 8%			--	--	--	--		7740	
13	22	Прайс	Комплект заделки стыков д.57/125-1-ППУ	шт	28	5 200	--	145600	--	145600	--	157248
			СП - 8%			--	--	--	--		11648	
14	23	1124-0101-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	1,176	2 033 447,65	732 460,56	2391334	861373	81920	1718723	4438862
			НР - 99%, СП - 8%			1 231 327,44	244 933,93	1448041	288042		328805	
15	24	241-402-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	2,803678	14 907	--	41794	--	41794	--	45138
			СП - 8%			--	--	--	--		3344	
16	26	241-412-0106 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 89 мм	шт.	244	6 122	--	1493768	--	1493768	--	1613269
			СП - 8%			--	--	--	--		119501	
17	28	Прайс	Комплект заделки стыков д.89/160-1-ППУ	шт	450	7 500	--	3375000	--	3375000	--	3645000
			СП - 8%			--	--	--	--		270000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	29	1124-0101-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,342	2 129 574,27	757 174,6	728314	258954	27229	522224	1350581
			НР - 99%, СП - 8%			1 292 780,37	249 613,41	442131	85368		100043	
19	32	241-412-0107 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм	шт.	79	6 446	--	509234	--	509234	--	549973
			СП - 8%			--	--	--	--		40739	
20	34	Прайс	Комплект заделки стыков д.108/200-1-ППУ	шт	140	9 000	--	1260000	--	1260000	--	1360800
			СП - 8%			--	--	--	--		100800	
21	35	1124-0101-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка	км трубопровода	0,48	2 925 053,26	1 100 036,54	1404026	528017	53679	987853	2583229
			НР - 99%, СП - 8%			1 713 188,43	365 625,79	822330	175500		191350	
22	38	241-412-0109 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 159 мм	шт.	181	8 313	--	1504653	--	1504653	--	1625025
			СП - 8%			--	--	--	--		120372	
23	40	Прайс	Комплект заделки стыков д.159/250-1-ППУ	шт	260	13 000	--	3380000	--	3380000	--	3650400
			СП - 8%			--	--	--	--		270400	
24	41	1124-0101-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка	км трубопровода	1,277	3 256 380,13	1 226 732,66	4158397	1566538	193389	2901050	7624203
			НР - 99%; СП - 8%			1 878 206,58	416 510,41	2398470	531884		564756	
25	44	241-412-0110 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 219 мм	шт.	223	24 941	--	5561843	--	5561843	--	6006790
			СП - 8%			--	--	--	--		444947	
26	46	Прайс	Комплект заделки стыков д.219/250-1-ППУ	шт	208	23 000	--	4784000	--	4784000	--	5166720
			СП - 8%			--	--	--	--		382720	
27	47	1124-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка	км трубопровода	1,615	4 392 986,39	1 608 813,5	7094673	2598234	417759	4892179	12945800
			НР - 99%; СП - 8%			2 525 498,64	534 312,6	4078680	862915		958948	
28	48	241-402-0312 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 273х7,0 мм	м	156	77 942	--	12158952	--	12158952	--	13131668
			СП - 8%			--	--	--	--		972716	
29	50	241-412-0111 РСНБ РК 2022	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 273 мм	шт.	228	26 906	--	6134568	--	6134568	--	6625333

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		490765	
30	52	Прайс	Комплект заделки стыков д.273/450-1-ППУ	шт	262	28 000	--	7336000	--	7336000	--	7922880
			СП - 8%			--	--	--	--		586880	
31	54	241-402-0104 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 57х3,0 мм	м	18	7 222	--	129996	--	129996	--	140396
			СП - 8%			--	--	--	--		10400	
32	57	241-402-0111 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 89х4,0 мм	м	103	11 737	--	1208911	--	1208911	--	1305624
			СП - 8%			--	--	--	--		96713	
33	60	241-402-0112 РСНБ РК 2022	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	106	14 184	--	1503504	--	1503504	--	1623784
			СП - 8%			--	--	--	--		120280	
34	97	241-417-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 325х8-50 мм, Ст20	м	31	155 448	--	4818888	--	4818888	--	5204399
			СП - 8%			--	--	--	--		385511	
35	99	241-417-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 426х8-55 мм, Ст20	м	207	210 553	--	43584471	--	43584471	--	47071229
			СП - 8%			--	--	--	--		3486758	
36	101	241-417-0116 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 530х8-55 мм, Ст20	м	79	266 806	--	21077674	--	21077674	--	22763888
			СП - 8%			--	--	--	--		1686214	
37	103	249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	601	125	--	75125	--	75125	--	81135
			СП - 8%			--	--	--	--		6010	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				136171613	5875267	121001389	11147009	159104112
								9294957	1964647	--	11785490	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								181723928
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				15777469				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11134668			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4157896			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						121001389		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						0		
			- Накладные расходы	Тенге							20349368	
			- Сметная прибыль	Тенге							13461031	

ИТОГО по акту		**181 723 928,38**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%		10 903 435,70
ИТОГО		192 627 364,09
Сметная прибыль 5%	тенге	9 631 368,20
Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	3 852 547,28
ИТОГО	тенге	206 111 279,57
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	206 111 279,57
Понижающий коэффициент согласно договору К=0,9799999999962	тенге	201 989 053,98
Налог на добавленную стоимость 12%	тенге	24 238 686,48
ВСЕГО ПО АКТУ:	**тенге**	**226 227 740,46**

Заказчик: Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Утеулин Ж.Т.

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany" Жуматаев А.И.

Авторский надзор: ТОО "SDS Engineering" Калимжан А.Г.

Подрядчик: Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Умиров Ю.Б.