Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУГАЛЖАРСКИЙ РАЙОН, КАНДЫАГАШСКАЯ Г.А., Г.КАНДЫАГАШ, Проспект Тәуелсіздік, здание 16** — **050140008047**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе",030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14, тел.: 401477 404467** — **011240003461**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 25 от 20.02.2024г.

Номер документа	Дата составления
69	**13.11.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция тепловых сетей котельной № 2 по улице Ж.Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области				1	145 806 550,73	145 806 550,73	15 622 130,44
				Итого	1	x	145 806 550,73	15 622 130,44

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Главный бухгалтер / _____ / Шинтасова С.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.11.2024

М.П.

Приложение №3 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года №178.
Приложение 4 к правилам организации деятельности и осуществления функций Заказчика

Заказчик: ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Генподрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Подрядные работы: "Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области"

Справка №3
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2024г.

Код заказчика		Код подрядчика		Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац.правовая форма наименование	Организац.правовая форма код
				№25	20.02.2024 г.				
				№25/1	12.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	844 878 019,28								90 522 644,92	
в т.ч. ноябрь 2024г.	**145 806 550,73**	**130 184 420,29**	130 184 420,29						15 622 130,44	145 806 550,73

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
_____Утеулин Ж.Т.

Технический надзор:
Руководитель ТОО "GrandBuildCompany"
_____Досмағамбет Ш.Қ.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
_____Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
Директор ТОО "SDS Engineering"
_____Калимжан А.Г.

Заказчик ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Объект: «Реконструкцию тепловых сетей котельной №2 по улице Ж. Жабаева г. Кандыагаш, Мугалжарского района, Актюбинской области»

АКТ № 3
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 6-1-1										
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	1101-0101-0244 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м³** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта		1 510	186,35 --	186,35 36,79	281388 --	281389 55553	--	39998 25711	347097
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта		56,4	3 529,91 3 529,91	-- --	199087 199087	-- --	--	143343 27394	369824
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта		1 063	64,88 --	64,88 22,86	68967 --	68967 24300	--	17496 6917	93380
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта		1 063	32,04 --	32,04 11,29	34059 --	34058 12001	--	8641 3416	46116
5	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта		302	161,5 --	161,5 55,84	48773 --	48773 16864	--	12142 4873	65788
6	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ уплотненного грунта		302	11,28 --	11,28 4,24	3407 --	3406 1280	--	922 346	4675
7	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11		**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%, СП - 8%*	м³ грунта		503,4	49,89 6,59	43,03 14,85	25115 3317	21661 7475	137	7771 2631	35517
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					660796 202404	458254 117473	137 --	230313 71288	962397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 3. Прокладка трубопроводов									
	53	1124-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,037	2 260 215,77	885 858,3	83628	32777	2083	58861	153888
			НР - 99%; СП - 8%			1 318 040,64	288 866,58	48768	10688		11399	
	56	1124-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,206	2 392 875,18	912 923,27	492932	188063	13703	348594	908848
			НР - 99%; СП - 8%			1 413 425,16	295 871,62	291166	60950		67322	
	59	1124-0101-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,213	2 648 473,21	994 632,65	564125	211857	24844	387553	1027812
			НР - 99%; СП - 8%			1 537 201,26	300 676,69	327424	64044		76134	
	62	1124-0101-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,192	3 812 195,01	1 472 628	731941	282745	38055	488640	1318227
			НР - 99%; СП - 8%			2 141 358,72	429 346,57	411141	82435		97646	
	65	1124-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,068	4 248 704,06	1 611 765,82	288912	109600	20821	189841	517053
			НР - 99%; СП - 8%			2 330 751,36	489 231,2	158491	33268		38300	
	67	1124-0101-0309 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 37	**Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 300 мм. Прокладка**	км трубопровода	0,083	5 503 494,57	2 253 867,2	456790	187071	29868	293932	810780
			НР - 99%; СП - 8%			2 889 765,12	687 360,62	239851	57051		60058	
	69	1124-0108-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 80 мм. Установка**	шт.	10	32 036,66	6 483,41	320367	64835	12066	266070	633352
			НР - 99%; СП - 8%			24 346,61	2 529,15	243466	25292		46915	
	71	1124-0108-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка**	шт.	8	46 404,89	11 229,63	371239	89837	15848	295524	720104
			НР - 99%; СП - 8%			33 194,23	4 119,4	265554	32955		53341	
	73	1124-0108-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка**	шт.	4	60 549,09	15 492,82	242196	61972	11606	188784	465458
			НР - 99%; СП - 8%			42 154,46	5 518,18	168618	22073		34478	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	76	1124-0108-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	83 309,37	25 154,66	166619	50310	8013	125484	315471
			НР - 99%; СП - 8%			54 148,09	9 227,78	108296	18456		23368	
	78	1124-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 80 мм. Установка	компенсатор	18	61 263,71	3 240,52	1102747	58329	873415	198606	1405461
			НР - 99%; СП - 8%			9 500,18	1 644,91	171003	29608		104108	
	79	1124-0105-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	2	79 152,66	9 960,8	158305	19922	119383	27000	200129
			НР - 99%; СП - 8%			9 500,18	4 135,94	19000	8272		14824	
	80	1124-0105-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка	компенсатор	4	134 062,59	18 813,17	536250	75252	371479	115076	703432
			НР - 99%; СП - 8%			22 379,76	6 679,85	89519	26719		52106	
	81	1124-0105-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 200 мм. Установка	компенсатор	14	216 883,67	24 353,11	3036371	340944	2291947	521336	3842324
			НР - 99%; СП - 8%			28 819,98	8 794,43	403480	123122		284617	
	82	1124-0105-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Компенсаторы П-образные диаметром труб 300 мм. Установка	компенсатор	16	320 853,58	42 926,84	5133657	686830	3565800	1104045	6736718
			НР - 99%; СП - 8%			55 064,21	14 635,61	881027	234170		499016	
	83	1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка	комплект	42	68 075,24	4 818,4	2859160	202373	2442815	282569	3393067
			НР - 99%; СП - 8%			5 094,56	1 701,24	213972	71452		251338	
	84	1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка	комплект	24	104 718,64	7 727,58	2513247	185461	2132720	257404	2992303
			НР - 99%; СП - 8%			8 127,73	2 705,77	195066	64938		221652	
	85	1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка	комплект	8	137 014,81	8 217,3	1096118	65739	958525	93560	1284852
			НР - 99%; СП - 8%			8 981,73	2 831,35	71854	22651		95174	
	86	1124-0106-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 250 мм. Установка	комплект	6	735 578,33	24 013,8	4413470	144083	4075309	236288	5021739
			НР - 99%; СП - 8%			32 346,29	7 432,82	194078	44597		371981	
	87	1118-1101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 32	Краны воздушные. Установка	шт.	76	384,71	--	29238	--	2094	26601	60306
			НР - 99%; СП - 8%			357,15	--	27144	--		4467	
	92	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 200 мм	км трубопровода	0,037	2 473 562,52	912 401,6	91522	33759	14494	56012	159337
			НР - 99%; СП - 8%			1 169 442,72	359 691,68	43269	13309		11803	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	94	1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 300 мм	км трубопровода	0,247	3 219 120,66	1 218 005,83	795123	300847	107091	501776	1400651
			НР - 99%; СП - 8%			1 567 550,88	484 451	387185	119659		103752	
	96	1122-0301-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 325 мм	км трубопровода	0,031	3 834 871,73	1 436 714,48	118881	44539	15046	76280	210774
			НР - 99%; СП - 8%			1 912 785,3	572 729,01	59296	17755		15613	
	98	1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 400 мм	км трубопровода	0,207	4 212 978,59	1 646 781,35	872087	340884	104997	556125	1542469
			НР - 99%; СП - 8%			2 058 965,64	654 768,11	426206	135537		114257	
	100	1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Укладка футляра из стальных труб, диаметр 500 мм	км трубопровода	0,079	5 391 510,13	2 170 210,69	425929	171446	43912	272591	754402
			НР - 99%; СП - 8%			2 665 458,54	819 915	210571	64773		55882	
	102	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	601	10,9	1,08	6551	650	--	4487	11921
			НР - 72%; СП - 8%			9,82	0,55	5902	331		883	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26907405	3950125	17295934	6973039	36590877
								5661347	1384105	--	2710434	
			РАЗДЕЛ 4. Строительные работы									
			Монтаж ЖБИ									
	104	1107-0404-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32	Установка опорных подушек	$м^3$ сборных конструкций	11,468	14 353,98	6 190,2	164611	70989	28820	92610	277799
			НР - 118%; СП - 8%			5 650,68	1 193	64802	13681		20578	
	105	225-205-0101 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	42	1 835	--	77070	--	77070	--	83236
			СП - 8%			--	--	--	--		6166	
	106	225-205-0102 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	862	2 295	--	1978290	--	1978290	--	2136553
			СП - 8%			--	--	--	--		158263	
	107	225-205-0103 РСНБ РК 2022	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	466	4 176	--	1946016	--	1946016	--	2101697
			СП - 8%			--	--	--	--		155681	
	108	1107-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	1 362	4 289,69	2 216,43	5842558	3018777	--	4908331	11610960
			НР - 118%; СП - 8%			2 073,26	980,78	2823780	1335822		860071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	109	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	$м^3$	749,1	49 998	--	37453502	--	37453502	--	40449782
			СП - 8%			--	--	--	--		2996280	
	110	1127-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	$м^3$ лотка	27,5	25 728,18	10 499	707525	288723	203863	374006	1168054
			НР - 108%; СП - 8%			7 815,95	4 776,86	214939	131364		86523	
	111	225-203-0104 РСНБ РК 2022	Лотки каналов Л6-8	$м^3$	19,8	55 029	--	1089574	--	1089574	--	1176740
			СП - 8%			--	--	--	--		87166	
	112	225-202-1107 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков П8-8	$м^3$	7,7	89 584	--	689797	--	689797	--	744981
			СП - 8%			--	--	--	--		55184	
					Стойка вертикальных компенсаторов 5 м							
	113	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции технологические решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	4,044	338 187,47	72 879,31	1367630	294724	29228	798554	2339479
			НР - 69%; СП - 8%			258 080,55	28 102,65	1043678	113647		173295	
	114	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,172	371 920	--	63970	--	63970	--	69088
			СП - 8%			--	--	--	--		5118	
	115	214-101-0202 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,84	459 061	--	385611	--	385611	--	416460
			СП - 8%			--	--	--	--		30849	
	116	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,148	482 081	--	71348	--	71348	--	77056
			СП - 8%			--	--	--	--		5708	
	117	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали ГОСТ 26020-83 № 20Б-35Б	т	0,176	463 527	--	81581	--	81581	--	88107
			СП - 8%			--	--	--	--		6526	
	118	214-201-0202 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,46	464 714	--	213768	--	213768	--	230869
			СП - 8%			--	--	--	--		17101	
	119	214-210-0102 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,268	340 219	--	91179	--	91179	--	98473
			СП - 8%			--	--	--	--		7294	
	120	241-102-0240 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	м	40	20 356	--	814240	--	814240	--	879379
			СП - 8%			--	--	--	--		65139	
	121	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 5П-10П	т	0,092	424 681	--	39071	--	39071	--	42197
			СП - 8%			--	--	--	--		3126	
	122	1133-0303-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой	т	4,044	82 113,09	56 668,05	332065	229166	21125	110758	478249
			НР - 38%; СП - 8%			20 221,04	14 014,35	81774	56674		35426	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2	245-403-0204 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-13	шт.	24	17 130	--	411120	--	411120	--	444010
			СП - 8%			--	--	--	--		32890	
	3	245-403-0203 РСНБ РК 2022	Терминал коммутационный системы ОДК промежуточный	шт.	31	33 000	--	1023000	--	1023000	--	1104840
			СП - 8%			--	--	--	--		81840	
	4	1121-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Трубы стальные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120	1 089,53	12,59	130744	1510	21451	78076	225526
			НР - 72%; СП - 8%			898,19	5,47	107783	656		16706	
	5	241-101-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	122,4	1 504	--	184090	--	184090	--	198817
			СП - 8%			--	--	--	--		14727	
	6	241-208-1701 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 32 мм	шт.	31	2 208	--	68448	--	68448	--	73924
			СП - 8%			--	--	--	--		5476	
	7	241-112-0129 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х8,0 мм	шт.	31	1 887	--	58497	--	58497	--	63177
			СП - 8%			--	--	--	--		4680	
	8	241-113-0109 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	24	2 517	--	60408	--	60408	--	65241
			СП - 8%			--	--	--	--		4833	
	9	261-102-0129 РСНБ РК 2022	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	9,3	316	--	2939	--	2939	--	3174
			СП - 8%			--	--	--	--		235	
	10	261-107-0201 РСНБ РК 2022	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	т	0,016	408 199	--	6531	--	6531	--	7053
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
	11	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	220	154,98	1,08	34096	238	3674	21755	60319
			НР - 72%; СП - 8%			137,2	0,14	30184	31		4468	
	12	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	1 100	741,92	4,03	816112	4433	57970	543193	1468049
			НР - 72%; СП - 8%			685,19	0,66	753709	726		108744	
	13	Прайс	Кабель соединительный NYM 3х1,5	шт	1 320	162	--	213840	--	213840	--	230947
			СП - 8%			--	--	--	--		17107	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	14	1308-0201-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Присоединение кабеля, сечением до 16 мм2									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	384	413,91	--	158941	--	--	114438	295249
						413,91	--	158941	--		21870	
	15	241-214-0501 РСНБ РК 2022	Втулка обжимная									
			СП - 8%	шт.	372	135	--	50220	--	50220	--	54238
						--	--	--	--		4018	
	16	261-107-0789 РСНБ РК 2022	Трубка термоусаживаемая									
			СП - 8%	м	372	162	--	60264	--	60264	--	65085
						--	--	--	--		4821	
	17	261-107-0788 РСНБ РК 2022	Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1,5-2 мм, внутренний диаметр 18-38 мм, длина трубки 240-270 мм									
			СП - 8%	шт.	62	23	--	1426	--	1426	--	1540
						--	--	--	--		114	
	18	1124-0108-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж									
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	21	186 337,74	1 213,17	3913093	25477	3764527	134806	4371731
						5 861,39	622,8	123089	13079		323832	
	19	1124-0108-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж									
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	24	85 297,4	20,88	2047138	501	2030578	16074	2228269
						669,14	7,37	16059	177		165057	
	20	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах									
			НР - 75%, СП - 8%	шт.	1	1 470,84	--	1471	--	38	1074	2749
						1 432,62	--	1433	--		204	
	21	Прайс	Детектор повреждений переносной ДПП-АМ									
			СП - 8%	шт	1	99 400	--	99400	--	99400	--	107352
						--	--	--	--		7952	
	22	Прайс	Импульсивный рефлектомер "Рейс-105Р"									
			СП - 8%	шт	1	369 000	--	369000	--	369000	--	398520
						--	--	--	--		29520	
	23	241-414-0107 РСНБ РК 2022	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 108 мм									
			СП - 8%	шт.	48	33 147	--	1591056	--	1591056	--	1718340
						--	--	--	--		127284	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								13562398
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				1342965				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					94320			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					44151			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						10080574		
		- Накладные расходы		Тенге							1039915	
		- Сметная прибыль		Тенге							1004622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту									**117 123 298,53**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6%									7 027 397,91
			ИТОГО									124 150 696,45
			Сметная прибыль 5%		тенге							6 207 534,82
			Непредвиденные работы и затраты 2%		тенге							2 483 013,93
			ИТОГО		тенге							132 841 245,20
			ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ		тенге							132 841 245,20
			Понижающий коэффициент согласно договору К=0,9799999999962		тенге							130 184 420,29
			Налог на добавленную стоимость 12%		тенге							15 622 130,44
			ВСЕГО ПО АКТУ:		**тенге**							**145 806 550,73**

Заказчик: Руководитель ГУ " Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" _____ **Утеулин Ж.Т.**

Технический надзор: Эксперт технического надзора ТОО "GrandBuildCompany" _____ **Жуматаев А.И.**

Авторский надзор: ТОО "SDS Engineering" _____ **Калимжан А.Г.**

Подрядчик: Директор ТОО "Элитстройсервис-Актобе" _____ **Умиров Ю.Б.**