Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Хромтауский район, Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	14.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за июль 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа	**167 633 344**	**149 672 629**							**17 960 715**	**167 633 344**
Удержание аванса 30%	**50 290 003**	**44 901 789**							**5 388 215**	**50 290 003**
Итого к оплате за июнь 2024г.:	**117 343 341**	**104 770 840**							**12 572 500**	**117 343 341**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012020

Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Ведомость

Актов выполненных работ за июль месяц 2023 года по объекту:

"Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа"

№ Акта	Наименование	Сумма
1	Демонтажные работы	19 823 955
2	Ремонтные работы строительные	83 889 188
3	Электрооборудование и элекроосве	5 503 387
4	Благоустройство	57 755 774
5	Инженерные сети	661 040
	Итого	**167 633 344**

Директор

ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Умиров Ю.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Демонтажные работы
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15498905**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14486105
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7204153*
		машины и механизмы	тенге			806153
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*238078*
		перевозки	тенге			206467
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4163		
	Раздел 1.	**Ограждение**				**2698602**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2644181
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1316310*
		машины и механизмы	тенге			30159
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7235*
		перевозки	тенге			24261
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	683		
1	**1109-0305-0401** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5***	**Ограждения Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**13,1072**	**204036**	**2674341**
2	**414-103-0501** ***РСНБ РК 2022***	**Конструкции металлические. Погрузка**	**т**	**13,1072**	**1121**	**14693**
3	**412-102-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**131,072**	**73**	**9568**
	Раздел 2.	**Фасад**				**111758**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			111103
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*55812*
		машины и механизмы	тенге			655

		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*187*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
4	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**93,6**	**1194**	**111758**
	Раздел 3.	**КРОВЛЯ**				**7797750**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7301180
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3643726*
		машины и механизмы	тенге			496360
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*146210*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2035		
5	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**60**	**879**	**52740**
6	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$**	**2000**	**1815**	**3630000**
7	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ стропилы**	**$м^3$**	**30**	**64287**	**1928610**
8	**1208-0101-2203** *РСНБ РК 2022)*	**Теплоизоляция из теплоизоляционных материалов. Демонтаж насухо**	**$м^2$**	**1200**	**592**	**710400**
9	**1208-0101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**$м^2$ кровли**	**240**	**540**	**129600**
10	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**$м^2$**	**240**	**5610**	**1346400**
	Раздел 4.	**Отмостка**				**572604**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			374868
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*185447*
		машины и механизмы	тенге			197736
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*59208*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	119		
11	**1146-0401-0801** *РСНБ РК 2022*	**Основания бетонные под полы на гравии. Разборка**	**$м^3$**	**12**	**47717**	**572604**
	Раздел 5.	**Входная площадка**				**86715**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82288
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*41192*
		машины и механизмы	тенге			4428
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1116*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	21		
12	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$**	**27**	**1815**	**49005**

13	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**ДЕМОНТАЖ стропилы**	**$м^3$**	**0,45**	**64287**	**28929**
14	6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0,1287**	**31179**	**4013**
15	6106-0304-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Установка ограждения металлического без поручня.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**м ограждения**	**4**	**1192**	**4768**
	Раздел 6.	**Здание школы**				**2948654**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2887999
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1427012*
		машины и механизмы	тенге			60903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19411*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	930		
				Первый этаж		
16	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**6715**	**13430**
17	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**5,795**	**1167**	**6763**
18	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**$м^2$**	**1060,75**	**705**	**747829**
19	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от старой краски**	**$м^2$**	**546,9**	**945**	**516821**
				Второй этаж		
20	1206-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**19,5**	**4514**	**88023**
21	1206-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**$м^2$**	**99,015**	**1560**	**154463**
22	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**$м^2$**	**17,94**	**3113**	**55847**
23	1206-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**	**6715**	**47005**
24	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**15,63**	**1167**	**18240**
25	1212-0104-0510 *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от старой краски**	**$м^2$**	**350,95**	**945**	**331648**

26	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м²**	**666,75**	**705**	**470059**
27	1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м²**	**337,5**	**1085**	**366188**
28	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Демонтаж ограждения.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0,042**	**112148**	**4710**
				Подвал		
29	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м²**	**22,75**	**5610**	**127628**
	Раздел 7.	**Электротехнические работы**				**1070435**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1068773
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*526880*
		машины и механизмы	тенге			1444
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*379*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
30	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Демонтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 3 кг**	**шт.**	**7**	**3092**	**21644**
31	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	**Электросчетчики. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**956**	**956**
32	1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**2960**	**299**	**885040**
33	1217-0101-0706 *РСНБ РК 2022*	**Электросчетчики. Демонтаж**	**шт.**	**1**	**956**	**956**
34	1217-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**223**	**591**	**131793**
35	1217-0101-0701 *РСНБ РК 2022*	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	**шт.**	**166**	**181**	**30046**
	Раздел 8.	**Инженерные сети**				**212387**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			15713
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7774*
		машины и механизмы	тенге			14468
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4332*
		перевозки	тенге			182206
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	6		
36	1146-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытия, объем более 1 м³, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков**	**м³**	**0,44**	**68594**	**30181**
37	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**189,6**	**231**	**43798**

38	**412-102-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1896**	**73**	**138408**
38	**412-102-0110** ***РСНБ РК 2022***	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**т·км**	**1896**	**73**	**138408**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15 498 905**
		Сметная прибыль 5%	тенге			774 945
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			464 967
		ИТОГО	тенге			16 738 817
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			18 061 184
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			17 699 960
		НДС 12%	тенге			2 123 995
		Всего по объекту:	тенге			**19 823 955**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Технический надзор:
ТОО "КанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Ремонтные работы строительные
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65586838**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			29165246
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14615195*
		машины и механизмы	тенге			1648398
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*461073*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			34773195
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7847		
	Раздел 1.	**Фасад**				**5409036**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2632283
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1322661*
		машины и механизмы	тенге			15882
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3581*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2760871
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	654		
1	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**300**	**10047**	**3014100**
1.3.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	660	355,00	234300
1.3.2	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1002	30,00	30060
1.3.3	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	2520	55,00	138600
2	**234-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**31,5**	**25157**	**792446**

3	**231-303-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Металлический сайдинг**	**м²**	**330**	**3070**	**1013100**
4	**1109-0601-0102** ***РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28***	**Обрамление окон идверей. Монтаж**	**т конструкций**	**0,0798**	**211316**	**16863**
5	**214-201-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,0798**	**477578**	**38111**
6	**6111-0301-0104** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м² изолируемой поверхности**	**22**	**538**	**11836**
7	**6112-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м²**	**22**	**3625**	**79750**
7.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,4158	23660,00	9838
8	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,022**	**420264**	**9246**
9	**6112-0401-0113** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м²**	**22**	**13315**	**292930**
10	**231-302-0203** ***РСНБ РК 2022***	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м²**	**22,44**	**6268**	**140654**
	Раздел 2.	**Проемы**				**10660345**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1080795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*539737*
		машины и механизмы	тенге			86281
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27343*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9493269
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	298		
				Окна		
11	**6108-0102-0108** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м²**	**151,38**	**7998**	**1210737**
12	**223-102-0610** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м²**	**151,38**	**53319**	**8071430**
13	**6108-0102-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м², глухой**	**м²**	**6,12**	**7371**	**45111**
14	**223-102-0606** ***РСНБ РК 2022***	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м²**	**6,12**	**39833**	**243778**
15	**223-501-0108** ***РСНБ РК 2022***	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**78,75**	**2662**	**209633**
16	**6112-0401-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос**	**м**	**220,41**	**3991**	**879656**
16.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	231,4305	487,00	112707

16.3.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	231,4305	954,00	220785
16.3.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	231,4305	665,00	153901
	Раздел 3.	**Отделочные работы**				**14050853**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10999566
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5527234*
		машины и механизмы	тенге			408136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*163885*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2643151
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2784		
				Потолки		
17	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м²**	**538,71**	**3257**	**1754578**
17.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2221,10133	137,00	304291
18	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м²**	**538,71**	**1451**	**781668**
18.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3717099	325091,00	120840
				Стены		
19	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**1036,5**	**4385**	**4545053**
19.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	19,38255	23660,00	458591
19.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	57,4221	1083,00	62188
20	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**1036,5**	**2053**	**2127935**
20.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4273,4895	137,00	585468
21	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м²**	**1036,5**	**1695**	**1756868**
21.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2849,3385	137,00	390359
22	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м²**	**1036,5**	**1300**	**1347450**
22.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,652995	325091,00	212283
				Низ стен и перегородок		
23	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**77,94**	**3661**	**285338**
23.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,176894	23660,00	27845
23.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,158938	1083,00	2338
24	**6112-0102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м²**	**77,94**	**12151**	**947049**

24.3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	77,94	2368,00	184562
25	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**$м^2$**	**56,7**	**4385**	**248630**
25.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,06029	23660,00	25086
25.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	3,14118	1083,00	3402
26	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**$м^2$**	**56,7**	**2053**	**116405**
26.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	233,7741	137,00	32027
27	**6112-0302-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена**	**$м^2$**	**56,7**	**2467**	**139879**
27.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,41579	692,00	7208
	Раздел 4.	**Полы**				**6851027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3936640
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1978066*
		машины и механизмы	тенге			88781
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28391*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2825606
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1105		
				Тип1		
28	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**477,7**	**971**	**463847**
29	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**477,7**	**2132**	**1018456**
30	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**$м^2$**	**477,7**	**6470**	**3090719**
31	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**$м^2$**	**487,254**	**3313**	**1614273**
				Тип2		
32	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**213,9**	**971**	**207697**
33	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**$м^2$**	**213,9**	**2132**	**456035**
	Раздел 5.	**Кровля здания**				**14675716**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			5359795
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2678576*
		машины и механизмы	тенге			423903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*88991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8892018
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1483		

34	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**м²**	**172,5**	**163**	**28118**
35	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м³**	**9,231**	**303928**	**2805559**
36	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м³**	**5,62**	**261877**	**1471749**
37	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**м²**	**56**	**11840**	**663040**
38	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м³**	**7,4255**	**14896**	**110610**
38.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0126234	121212,00	1530
38.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0497509	1649038,00	82041
38.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0074255	108426,00	805
39	**1208-0101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м²**	**1000**	**2793**	**2793000**
40	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м²**	**1000**	**2715**	**2715000**
41	**224-103-0511** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м²**	**575**	**4200**	**2415000**
42	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м²**	**1000**	**526**	**526000**
42.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,06	121212,00	7273
42.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,23	1649038,00	379279
42.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,04	108426,00	4337
43	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**90**	**2106**	**189540**
44	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**99**	**1501**	**148599**
45	**6110-0202-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**93**	**4372**	**406596**
46	**224-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1024**	**104755**
47	**224-105-0106** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1033**	**105676**
48	**224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1196**	**122351**
49	**6110-0203-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**м²**	**8**	**7454**	**59632**
50	**215-202-0101** *РСНБ РК 2022*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/пробки/**	**м³**	**0,075**	**139879**	**10491**
	Раздел 6.	**Кровля спортзала**				**3934478**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1313474

		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*659444*
		машины и механизмы	тенге			319499
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62919*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2301506
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	408		
51	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1***	**Кладка столбов прямоугольных неармированных.** ***При кладке из кирпича размером 250х120х88 мм, применяется к ЕСЦ 6105-0201-(0101 - 0104, 0301, 0302, 0601 - 0603, 0701, 0105, 0106, 0201 - 0209, 0801 - 0803, 0901, 0902, 0401 - 0413, 0502 - 0504, 1001); 6105-0101-(0301 - 0303, 0401 - 0403, 1001 - 1006) коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**2,7**	**46648**	**125950**
51.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,5346	37603,00	20103
52	**213-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**	**1000 шт.**	**0,839916**	**87431**	**73435**
53	**6111-0301-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**216**	**4074**	**879984**
54	**235-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**248,4**	**163**	**40489**
55	**6111-0402-0202** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**$м^3$ утеплителя**	**43,2**	**14260**	**616032**
56	**211-302-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**44,496**	**18900**	**840974**
57	**6110-0302-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**$м^2$**	**216**	**1768**	**381888**
58	**6110-0302-0102** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***К=5***	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**$м^2$**	**216**	**623**	**134568**
59	**6103-0701-0810** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,594**	**56191**	**33377**
60	**214-403-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,594**	**420264**	**249637**
61	**6111-0402-0401** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**$м^2$ кровли**	**216**	**806**	**174096**
62	**6110-0101-0105** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**$м^2$**	**216**	**1778**	**384048**
	Раздел 7.	**Слуховые окна**				**1766698**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			625653
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*313028*
		машины и механизмы	тенге			27709
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*7767*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1113336
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	172		

63	6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	**шт.**	**8**	**63279**	**506232**
64	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**42,4**	**971**	**41170**
65	1208-0101-1402 *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**	**42,4**	**2793**	**118423**
66	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$**	**42,4**	**2715**	**115116**
67	224-103-0511 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**48,76**	**4200**	**204792**
68	6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**42,4**	**526**	**22302**
68.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,002544	121212,00	308
68.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,009752	1649038,00	16081
68.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001696	108426,00	184
69	6110-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**32**	**2106**	**67392**
70	224-105-0111 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**35,2**	**1501**	**52835**
71	6110-0201-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство ендов для кровель из профлиста.**	**м**	**128**	**2046**	**261888**
72	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70,4**	**3184**	**224154**
73	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70,4**	**1510**	**106304**
				Жалюзийная решетка		
74	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,176**	**261877**	**46090**
	Раздел 8.	**Усиление фундаментов**				**6044101**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2496717
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1235395*
		машины и механизмы	тенге			169877
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49413*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3377507
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	725		
75	1146-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами**	**$м^3$**	**25**	**162317**	**4057925**
76	212-101-0902 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W6**	**$м^3$**	**25,5**	**34790**	**887145**
77	211-201-0504 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**2**	**4479**	**8958**

78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,7105**	**340878**	**242194**
79	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**$м^2$ поверхности**	**63**	**4642**	**292446**
80	1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Отдельные места в фундаментах и перекрытиях . Заполнение бетоном**	**$м^3$**	**2,5**	**222173**	**555433**
	Раздел 9.	**Отмостка**				**1229666**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			418622
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*210379*
		машины и механизмы	тенге			63802
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18012*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			747242
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
81	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**12**	**18125**	**217500**
82	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**3,48**	**4518**	**15723**
83	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**12**	**4518**	**54216**
84	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**19,2**	**19683**	**377914**
85	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**19,584**	**28815**	**564313**
	Раздел 10.	**Лестничная площадка**				**964918**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			301701
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*150675*
		машины и механизмы	тенге			44528
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10771*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			618689
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	84		
				Площадка		
86	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**$м^3$**	**1,4**	**18125**	**25375**
87	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**0,406**	**4518**	**1834**
88	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**$м^3$**	**1,4**	**4518**	**6325**
89	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**$м^3$**	**2,1**	**19683**	**41334**
90	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**$м^3$**	**2,1**	**28815**	**60512**

91	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0774**	**340878**	**26384**
				Стена		
92	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**25**	**538**	**13450**
93	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,025**	**420264**	**10507**
94	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж металлоконструкций козырька и из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/каркас козырьков/**	**т конструкций**	**0,3097**	**303924**	**94125**
95	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,257**	**438518**	**112699**
96	**214-205-0102** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм**	**т**	**0,0452**	**442448**	**19999**
97	**214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0075**	**484232**	**3632**
98	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3**	**1609**	**483**
99	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**9,9104**	**235**	**2329**
100	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**9,9104**	**179**	**1774**
101	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**$м^3$**	**0,06**	**303928**	**18236**
102	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**$м^3$**	**0,02**	**261877**	**5238**
103	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,08**	**14896**	**1192**
103.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000136	121212,00	16
103.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000536	1649038,00	884
103.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00008	108426,00	9
104	**1208-0101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**$м^2$**	**15**	**2793**	**41895**
105	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**$м^2$**	**15**	**2715**	**40725**
106	**224-103-0511** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**$м^2$**	**17,25**	**4200**	**72450**
107	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**$м^2$**	**15**	**526**	**7890**
107.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0009	121212,00	109
107.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00345	1649038,00	5689
107.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0006	108426,00	65
108	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**8**	**2106**	**16848**

109	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**8,8**	**1501**	**13209**
110	**6106-0302-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж металлоконструкций /металлическое обрамление дверных проемов/ из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м/каркас козырьков/**	**т конструкций**	**0,3352**	**303924**	**101875**
111	**214-205-0103** *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**0,2724**	**438518**	**119452**
112	**214-208-0103** *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,0628**	**484232**	**30410**
113	**217-101-0401** *РСНБ РК 2022*	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**0,3**	**1609**	**483**
114	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**10,7264**	**235**	**2521**
115	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**10,7264**	**179**	**1920**
116	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**$м^2$**	**1,05**	**10616**	**11147**
117	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**$м^2$**	**1,05**	**55871**	**58665**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**65 586 838**
		Сметная прибыль 5%	тенге			3 279 342
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			1 967 605
		ИТОГО	тенге			70 833 785
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			76 429 654
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			74 901 061
		НДС 12%	тенге			8 988 127
		Всего по объекту:	тенге			**83 889 188**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070440012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Электрооборудование и электроосвещение
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4302697**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1875059
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*912971*
		машины и механизмы	тенге			15461
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2398*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1438015
		оборудование	тенге			974162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	437		
	Раздел 1.	**Электрооборудование и электроосвещение**				**2528160**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1511635
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*736066*
		машины и механизмы	тенге			5891
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*33*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1010634
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	349		
				ЩР1		
1	**6119-0604-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	**шт.**	**0,5**	**250982**	**125491**
2	**247-201-0104** *РСНБ РК 2022*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**0,5**	**8376**	**4188**

1	2	3	4	5	6	7
3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,5	5548	30514
4	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	822	822
6	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	3,5	6889	24112
				ЩР2		
7	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
8	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	7940	3970
9	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3,5	5548	19418
10	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
11	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1,5	822	1233
12	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	1,5	6889	10334
				ЩР3		
13	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
14	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	8376	4188
15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,5	5548	30514
16	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
17	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,5	741	371
18	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	822	1644
19	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	2,5	6889	17223

1	2	3	4	5	6	7
				ЩР4		
20	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
21	247-201-0113 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	10915	5458
22	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7,5	5548	41610
23	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
24	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,5	741	371
25	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1,5	822	1233
26	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	5	6889	34445
				ЩОА1		
27	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
28	247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	6762	3381
29	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,5	5548	13870
30	247-204-1825 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
31	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	822	1644
32	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48,5	367	17800
33	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	54	1731	93474
34	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1302,5	754	982085
35	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6987	309939	216554

1	2	3	4	5	6	7
36	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,62985	480684	302759
37	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	0,5	6592	3296
38	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	0,5	15190	7595
39	ПРАЙС *ЛИСТ* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7, к=0,963*	Светильник переносной ручной до 42В РВО-42-У2	шт	0,5	7418,95	3709
	Раздел 2.	**Электромонтажные работы**				**1774537**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			363424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*176905*
		машины и механизмы	тенге			9570
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2365*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			427381
		оборудование	тенге			974162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
40	6124-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А	шт.	0,5	91294	45647
41	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	0,5	1948323	974162
42	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание трехфазного	шт.	0,5	4927	2464
43	247-301-0313 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	0,5	33820	16910
44	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2	м	177,5	703	124783
45	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	177,5	1213	215308
46	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66	км	0,14025	1795489	251817

1	2	3	4	5	6	7
47	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0408**	**1242344**	**50688**
48	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**179,275**	**111**	**19900**
49	1308-0303-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,5**	**23712**	**35568**
50	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	**шт.**	**1,5**	**24860**	**37290**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4302697**
		Сметная прибыль 5%	тенге			215 135
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			129 081
		ИТОГО	тенге			4 646 913
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			5 014 019
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			4 913 738
		НДС 12%	тенге			589 649
		Всего по объекту:	тенге			**5 503 387**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Благоустройство
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №4
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45155027**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			16720940
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*8272988*
		машины и механизмы	тенге			4845545
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1184255*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23244542
		перевозки	тенге			344624
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4636		
	Раздел 1.	**ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА**				**1607381**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			205920
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99201*
		машины и механизмы	тенге			1057461
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*241641*
		перевозки	тенге			344624
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	161		
1	**6101-0104-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**$м^3$**	**1348**	**117**	**157716**
2	**6101-0104-0114** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м к норме 6101-0104-0106**	**$м^3$**	**993**	**93**	**92349**

1	2	3	4	5	6	7
3	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с) группа грунта 2**	**м^3**	**624**	**587**	**366288**
4	6101-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Погрузка лишнего грунта экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3 группа грунта 1**	**м^3**	**724**	**405**	**293220**
5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2**	**м^3**	**624**	**566**	**353184**
6	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**5068**	**68**	**344624**
	Раздел 2.	**Ограждение**				**14984866**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4877710
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2431274*
		машины и механизмы	тенге			1697256
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*456552*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8409900
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1275		
7	6104-0801-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м**	**492**	**10815**	**5320980**
8	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм**	**т**	**5,5432**	**438518**	**2430793**
9	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм**	**т**	**0,14432**	**484232**	**69884**
10	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм**	**т**	**1,77448**	**464576**	**824381**
11	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм**	**т**	**7,14384**	**473270**	**3380965**
12	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**18,368**	**29525**	**542315**
13	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м^3**	**2,624**	**3001**	**7875**
14	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м^2 поверхности**	**26,24**	**4642**	**121806**
15	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м^2**	**910,2**	**235**	**213897**

1	2	3	4	5	6	7
16	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	910,2	359	326762
17	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	910,2	235	213897
18	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	910,2	359	326762
				Ворота		
19	6104-0801-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство распашных ворот с установкой металлических столбов с фундаментами и ложными калитками	шт.	3	121922	365766
20	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,37176	438518	163023
21	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00264	484232	1278
22	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,404064	640596	258842
23	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,0432	464576	20070
24	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,1512	473270	71558
25	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм/для навесов/	т	0,0192	382263	7339
26	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,001464	484232	709
27	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,336	29525	9920
28	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,048	3001	144
29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	0,48	4642	2228
30	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,98	235	4695

1	2	3	4	5	6	7
31	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,6	359	7754
32	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,98	235	4695
33	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,98	359	7173
				Калитка		
34	214-205-0103 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	т	0,24784	438518	108682
35	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,01256	484232	6082
36	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,11104	640596	71132
37	214-205-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,04592	464576	21333
38	214-205-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0504	473270	23853
39	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм/для навесов/	т	0,0128	382263	4893
40	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,00192	484232	930
41	212-101-0508 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	$м^3$	0,896	29525	26454
42	211-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,128	3001	384
43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	1,28	4642	5942
44	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,14	235	1913
45	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022* *К=2*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	8,14	359	2922

1	2	3	4	5	6	7
46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**м²**	**8,14**	**235**	**1913**
47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**м²**	**8,14**	**359**	**2922**
	Раздел 3.	**Устройство дорожной одежды**				**28562780**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11637310
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5742513*
		машины и механизмы	тенге			2090828
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*486062*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14834642
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3200		
48	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см**	**м²**	**1420**	**1488**	**2112960**
49	7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**142**	**7154**	**1015868**
50	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой**	**м²**	**1420**	**6672**	**9474240**
51	255-102-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм, цветная (на белом цементе) ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**1420**	**8640**	**12268800**
52	7101-0301-0604 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.8* *ТЧ 7101, табл. 7.2, п. 3.9*	**Установка камней бортовых природных другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86..*** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется к ЕСЦ 7101-0301-(0601 - 0604) коэффициент к стоимости расхода материалов: раствор цементный - 0,33.***	**м**	**636**	**4829**	**3071244**
53	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	**м³**	**10,176**	**60895**	**619668**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**45 155 027**
		Сметная прибыль 5%	тенге			2 257 751
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			1 354 651

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО	тенге			48 767 429
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			52 620 056
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			51 567 655
		НДС 12%	тенге			6 188 119
		Всего по объекту:	тенге			**57 755 774**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620

Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Инженерные сети
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №5
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**516819**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			143463
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*70575*
		машины и механизмы	тенге			12911
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3471*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			360445
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
1	**1215-0103-0801** ***РСНБ РК 2022***	**Канал вентиляционный. Прочистка**	**м канала**	**25**	**806**	**20150**
2	**6118-0202-0301** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м^2**	**шт.**	**4**	**1256**	**5024**
3	**246-304-0102** ***РСНБ РК 2022***	**Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 100 мм**	**шт.**	**4**	**4227**	**16908**
4	**6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м^2**	**6,5**	**13208**	**85852**
4.3.1	246-103-0106	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения	м^2	6,5	6319,00	41074
5	**6118-0204-0206** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка над шахтами зонтов из листовой стали прямоугольного сечения периметр 3200 мм**	**шт.**	**4**	**54160**	**216640**
6	**6111-0201-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны /вентшахты/прямоугольной**	**м^3 изоляции**	**0,32**	**142938**	**45740**

1	2	3	4	5	6	7
7	234-101-0306 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м^3**	**м^3**	**0,3296**	**55733**	**18370**
8	6104-0901-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка опор из плит и колец, диаметр более 1000 мм**	**м^3**	**0,572**	**26892**	**15382**
9	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**1**	**39664**	**39664**
10	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**шт.**	**1**	**7862**	**7862**
11	6122-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка люка**	**шт.**	**1**	**8551**	**8551**
12	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	**комплект**	**1**	**36676**	**36676**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**516 819**
		Сметная прибыль 5%	тенге			25 841
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			15 505
		ИТОГО	тенге			558 165
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			602 260
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			590 214
		НДС 12%	тенге			70 826
		Всего по объекту:	тенге			**661 040**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
И.о. руководителя _____ Сабанбаева А.С.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.