Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Хромтауский район, Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	14.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа	**252 787 046**	**76 030 091**							**9 123 611**	**85 153 702**
Удержание аванса 30%	**75 836 114**	**22 809 027**							**2 737 083**	**25 546 111**
Итого к оплате за июнь 2024г.:	**176 950 932**	**53 221 064**							**6 386 528**	**59 607 591**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзагали К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СантехМонтаж-Актобе"
БИН 070340001420
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Ведомость

Актов выполненных работ за август месяц 2024 года по объекту:

"Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа"

№ Акта	Наименование	Сумма
1	Демонтажные работы	3 771 488
2	Ремонтные работы строительные	76 081 342
3	Электрооборудование и элекроосвещение	5 300 872
	Итого	**85 153 702**

Директор

ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Умиров Ю.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение 1. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Демонтажные работы
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2948652**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2887997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1427011*
		машины и механизмы	тенге			60903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19411*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	930		
		Раздел 1. Здание школы				**2948652**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2887997
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1427011*
		машины и механизмы	тенге			60903
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19411*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	930		
				Первый этаж		
1	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**2**	**6715**	**13430**
2	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**$м^2$**	**5,795**	**1167**	**6763**

1	2	3	4	5	6	7
3	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**1060,75**	**705**	**747829**
4	**1212-0104-0510** *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от старой краски**	**м^2**	**546,9**	**945**	**516821**
				Второй этаж		
5	**1206-0101-0101** *РСНБ РК 2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**19,5**	**4514**	**88023**
6	**1206-0101-0202** *РСНБ РК 2022*	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м^2**	**99,015**	**1560**	**154463**
7	**1206-0101-0302** *РСНБ РК 2022*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	**м^2**	**17,94**	**3113**	**55847**
8	**1206-0101-0901** *РСНБ РК 2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**7**	**6715**	**47005**
9	**1206-0101-1001** *РСНБ РК 2022*	**Полотна дверные. Снятие**	**м^2**	**15,628**	**1167**	**18238**
10	**1212-0104-0510** *РСНБ РК 2022*	**Потолки. Очистка вручную от старой краски**	**м^2**	**350,95**	**945**	**331648**
11	**1146-0201-0802** *РСНБ РК 2022*	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	**м^2**	**666,75**	**705**	**470059**
12	**1207-0101-0201** *РСНБ РК 2022*	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	**м^2**	**337,5**	**1085**	**366188**
13	**6106-0304-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6106, табл.6.3, п.3.3*	**Демонтаж ограждения.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применяется к ЕСЦ все коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 0,6, к стоимости эксплуатации машин - 0,7, к стоимости материалов - 0,5.***	**т конструкций**	**0,042**	**112148**	**4710**
				Подвал		
14	**1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022*	**Стяжки цементные. Разборка покрытия**	**м^2**	**22,75**	**5610**	**127628**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2948652**
		Сметная прибыль 5%	тенге			147 432
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			88 460
		ИТОГО	тенге			3 184 544
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			3 436 123
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			3 367 400
		НДС 12%	тенге			404 088
		Всего по объекту:	тенге			**3 771 488**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзагали К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Ремонтные работы строительные
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**59482453**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			26905157
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13502895*
		машины и механизмы	тенге			1535878
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*417002*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			31041417
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	7069		
		Раздел 1. Фасад				**8113553**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3948424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1983993*
		машины и механизмы	тенге			23823
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5371*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4141306
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	980		
1	**6112-0401-0115** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**м^2**	**450**	**10047**	**4521150**
1.3.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	990	355,00	351450
1.3.2	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	1503	30,00	45090

1	2	3	4	5	6	7
1.3.3	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	3780	55,00	207900
2	**234-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3**	**м^3**	**47,25**	**25157**	**1188668**
3	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м^2**	**495**	**3070**	**1519650**
4	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрамление окон идверей. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1197**	**211316**	**25295**
5	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1197**	**477578**	**57166**
6	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**33**	**538**	**17754**
7	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м^2**	**33**	**3625**	**119625**
7.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,6237	23660,00	14757
8	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,033**	**420264**	**13869**
9	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**33**	**13315**	**439395**
10	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**33,66**	**6268**	**210981**
	Раздел 2.	**Отделочные работы**				**18734469**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14666086
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7369646*
		машины и механизмы	тенге			544174
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218509*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3524209
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3715		
					Потолки	
11	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**718,28**	**3257**	**2339438**
11.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2961,46844	137,00	405721
12	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м^2**	**718,28**	**1451**	**1042224**
12.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,4956132	325091,00	161119

1	2	3	4	5	6	7
				Стены		
13	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**1382**	**4385**	**6060070**
13.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	25,8434	23660,00	611455
13.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	76,5628	1083,00	82918
14	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**1382**	**2053**	**2837246**
14.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	5697,986	137,00	780624
15	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м²**	**1382**	**1695**	**2342490**
15.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	3799,118	137,00	520479
16	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м²**	**1382**	**1300**	**1796600**
16.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,87066	325091,00	283044
				Низ стен и перегородок		
17	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м²**	**103,92**	**3661**	**380451**
17.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,569192	23660,00	37127
17.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,878584	1083,00	3118
18	**6112-0102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м²**	**103,92**	**12151**	**1262732**
18.3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	103,92	2368,00	246083
19	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м²**	**75,6**	**4385**	**331506**
19.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	1,41372	23660,00	33449
19.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	4,18824	1083,00	4536
20	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м²**	**75,6**	**2053**	**155207**
20.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	311,6988	137,00	42703
21	**6112-0302-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена**	**м²**	**75,6**	**2467**	**186505**
21.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	13,88772	692,00	9610
	Раздел 3.	**Кровля здания**				**32197267**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			8144706
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4075983*
		машины и механизмы	тенге			932381
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*186131*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			23120179
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2329		
22	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции прокладной в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1200**	**334**	**400800**
23	**234-305-2102** *РСНБ РК 2022*	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м^3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм**	**м^2**	**1260**	**336**	**423360**
24	**6111-0402-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия плитами из минплиты насухо**	**м^2 утепляемого покрытия**	**10,3**	**1629**	**16779**
25	**234-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3**	**м^3**	**247,2**	**25157**	**6218810**
26	**6111-0402-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гидроизоляции прокладной в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1200**	**334**	**400800**
27	**234-305-2102** *РСНБ РК 2022*	**Сшитый вспененный полиэтилен в рулонах для тепло-, звуко- и гидроизоляции плотностью 33 кг/м^3 СТ РК 2257-2012 толщиной 3 мм**	**м^2**	**1260**	**336**	**423360**
28	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**1200**	**1768**	**2121600**
29	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**1200**	**208**	**249600**
30	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**1200**	**971**	**1165200**
31	**6111-0301-0701** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами**	**м^2 поверхности покрытия изоляции**	**150**	**3554**	**533100**
32	**235-101-0206** *РСНБ РК 2022*	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**м^2**	**172,498**	**163**	**28117**
33	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м^3**	**9,231**	**303928**	**2805559**

1	2	3	4	5	6	7
34	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**5,62**	**261877**	**1471749**
35	**6107-0102-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	**м^2**	**56**	**11840**	**663040**
36	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**22,2765**	**14896**	**331831**
36.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0378701	121212,00	4590
36.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,1492526	1649038,00	246123
36.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0222765	108426,00	2415
37	**1208-0101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м^2**	**1000**	**2793**	**2793000**
38	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м^2**	**1000**	**2715**	**2715000**
39	**224-103-0511** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**1725**	**4200**	**7245000**
40	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**1000**	**526**	**526000**
40.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,06	121212,00	7273
40.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,23	1649038,00	379279
40.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,04	108426,00	4337
41	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**90**	**2106**	**189540**
42	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**99**	**1501**	**148599**
43	**6110-0202-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных**	**м**	**93**	**4372**	**406596**
44	**224-105-0103** *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1024**	**104755**
45	**224-105-0106** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1033**	**105676**
46	**224-105-0105** *РСНБ РК 2022*	**Планка угла внутреннего для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**102,3**	**1196**	**122351**

1	2	3	4	5	6	7
47	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1***	**Кладка столбов прямоугольных неармированных.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется к ЕСЦ 6105-0201-(0101 - 0104, 0301, 0302, 0601 - 0603, 0701, 0105, 0106, 0201 - 0209, 0801 - 0803, 0901, 0902, 0401 - 0413, 0502 - 0504, 1001); 6105-0101-(0301 - 0303, 0401 - 0403, 1001 - 1006) коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**7**	**46648**	**326536**
47.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	1,386	37603,00	52118
48	**213-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**	**1000 шт.**	**2,17756**	**87431**	**190386**
49	**6110-0203-0201** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**8**	**7454**	**59632**
50	**215-202-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1/пробки/**	**$м^3$**	**0,075**	**139879**	**10491**
	Раздел 4.	**Кровля спортзала**				**437164**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			145941
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*73273*
		машины и механизмы	тенге			35500
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6991*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			255723
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
51	**6105-0201-0602** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023*** ***ТЧ 6105, табл.5.1, п.3.1***	**Кладка столбов прямоугольных неармированных.** ***При кладке из кирпича размером 250x120x88 мм, применяется к ЕСЦ 6105-0201-(0101 - 0104, 0301, 0302, 0601 - 0603, 0701, 0105, 0106, 0201 - 0209, 0801 - 0803, 0901, 0902, 0401 - 0413, 0502 - 0504, 1001); 6105-0101-(0301 - 0303, 0401 - 0403, 1001 - 1006) коэффициент к стоимости материалов: кирпич - 0,77, раствор - 0,9.***	**$м^3$**	**0,3**	**46648**	**13994**
51.3.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	$м^3$	0,0594	37603,00	2234
52	**213-102-0202** ***РСНБ РК 2022***	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**	**1000 шт.**	**0,093324**	**87431**	**8159**
53	**6111-0301-0702** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Оклеивание на битумной мастике**	**$м^2$ поверхности покрытия изоляции**	**24**	**4074**	**97776**
54	**235-101-0206** ***РСНБ РК 2022***	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300**	**$м^2$**	**27,6**	**163**	**4499**

1	2	3	4	5	6	7
55	**6111-0402-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом**	**м^3 утеплителя**	**4,8**	**14260**	**68448**
56	**211-302-0202** *РСНБ РК 2022*	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**4,944**	**18900**	**93442**
57	**6110-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм**	**м^2**	**24**	**1768**	**42432**
58	**6110-0302-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**24**	**623**	**14952**
59	**6103-0701-0810** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,066**	**56191**	**3709**
60	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,066**	**420264**	**27737**
61	**6111-0402-0401** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением**	**м^2 кровли**	**24**	**806**	**19344**
62	**6110-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя**	**м^2**	**24**	**1778**	**42672**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**59482453**
		Сметная прибыль 5%	тенге			2 974 122
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			1 784 474
		ИТОГО	тенге			64 241 049
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			69 316 092
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			67 929 770
		НДС 12%	тенге			8 151 572
		Всего по объекту:	тенге			**76 081 342**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзагали К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Электрооборудование и электроосвещение
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №3
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4144365**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1054784
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*513539*
		машины и механизмы	тенге			10808
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2566*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2104611
		оборудование	тенге			974162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	241		
		Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение				**2369833**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			691360
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*336634*
		машины и механизмы	тенге			1238
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*201*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1677235
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	153		
				ЩР1		
1	**6119-0604-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	**шт.**	**0,5**	**250982**	**125491**

1	2	3	4	5	6	7
2	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	8376	4188
3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,5	5548	30514
4	247-204-1829 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1	822	822
6	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	3,499	6889	24105
			ЩР2			
7	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
8	247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	7940	3970
9	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3,5	5548	19418
10	247-204-1826 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
11	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1,5	822	1233
12	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	1,499	6889	10327
			ЩР3			
13	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
14	247-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	8376	4188
15	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5,5	5548	30514
16	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
17	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,5	741	371

1	2	3	4	5	6	7
18	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	822	1644
19	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	2,5	6889	17223
				ЩР4		
20	6119-0604-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А	шт.	0,5	250982	125491
21	247-201-0113 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	10915	5458
22	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	7,5	5548	41610
23	247-204-1828 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
24	247-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 10А 4,5 кА "В"	шт.	0,5	741	371
25	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	1,5	822	1233
26	247-204-2403 *РСНБ РК 2022*	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 2Р 16А 100 мА	шт.	5	6889	34445
				ЩОА1		
27	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	66,9	1946	130187
28	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	8,1	3796	30748
29	247-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	55,5	23754	1318347
30	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	3,3	23596	77867
31	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	49,8	1031	51344
32	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14,7	466	6850
33	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	430	2580
	Раздел 2.	**Электромонтажные работы**				**1774532**

1	2	3	4	5	6	7
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			363424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*176905*
		машины и механизмы	тенге			9570
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2365*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			427376
		оборудование	тенге			974162
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	88		
34	6124-0104-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж шкафа с однополюсным быстродействующим автоматом, ток до 4000 А**	**шт.**	**0,5**	**91294**	**45647**
35	515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	**Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А**	**шт.**	**0,5**	**1948323**	**974162**
36	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка счетчика на готовое основание трехфазного**	**шт.**	**0,5**	**4927**	**2464**
37	247-301-0313 *РСНБ РК 2022*	**Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ART-01 PO, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0**	**шт.**	**0,5**	**33820**	**16910**
38	6119-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенной трубе или металлическом рукаве первого провода одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2**	**м**	**177,5**	**703**	**124783**
39	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**177,5**	**1213**	**215308**
40	243-106-0904 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х6 (ок)-0,66**	**км**	**0,14025**	**1795489**	**251817**
41	243-106-0903 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66**	**км**	**0,0408**	**1242344**	**50688**
42	241-207-0203 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм**	**м**	**179,236**	**111**	**19895**
43	1308-0303-0401 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу**	**шт.**	**1,5**	**23712**	**35568**
44	247-203-0202 *РСНБ РК 2022*	**Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-311-100А, IP54**	**шт.**	**1,5**	**24860**	**37290**

1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4144365**
		Сметная прибыль 5%	тенге			207 218
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			124 331
		ИТОГО	тенге			4 475 914
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			4 829 511
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			4 732 921
		НДС 12%	тенге			567 951
		Всего по объекту:	тенге			**5 300 872**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзагали К.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 060340012620
Директор _____ Турмаганбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.