Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Хромтауский район, Актюбинская область

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		104	14.02.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за август 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа	**305 333 708,00**	**46 916 662,50**							**5 629 999,50**	**52 546 662,00**
Удержание аванса 30%	**91 600 112,40**	**14 074 998,75**							**1 688 999,85**	**15 763 998,60**
Итого к оплате за июнь 2024г.:	**213 733 595,60**	**32 841 663,75**							**3 940 999,65**	**36 782 663,40**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзағали Қ.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Дүйсенбаев С.Қ.

Ведомость

Актов выполненных работ за август месяц 2024 года по объекту:

"Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа"

№ Акта	Наименование	Сумма
1	Ремонтные работы строительные	44 905 188,00
2	Электрооборудование и электроосвещение	7 641 474,00
	Итого	**52 546 662,00**

Директор

ТОО "Элитстройсервис-Актобе" _____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Ремонтные работы строительные

Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35059398**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19591996
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*9842633*
		машины и механизмы	тенге			564787
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*202853*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			14902614
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4945		
		Раздел 1. Фасад				**13522587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			6580705
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3306656*
		машины и механизмы	тенге			39705
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8952*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6902177
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1637		
1	**6112-0401-0115** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Облицовка фасада металлосайдингом с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов**	**$м^2$**	**750**	**10047**	**7535250**
1.3.1	261-102-0380	Профили алюминиевые холодногнутые для ограждающих строительных конструкций СА16-122-0.6П	м	1650	355,00	585750

1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	217-109-0102	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 90 мм	шт.	2505	30,00	75150
1.3.3	217-109-0106	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 160 мм	шт.	6300	55,00	346500
2	**234-101-0303** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 26 до 35 кг/м^3**	**м^3**	**78,75**	**25157**	**1981114**
3	**231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	**м^2**	**825**	**3070**	**2532750**
4	**1109-0601-0102** *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	**Обрамление окон идверей. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1995**	**211316**	**42158**
5	**214-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**т**	**0,1995**	**477578**	**95277**
6	**6111-0301-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки**	**м^2 изолируемой поверхности**	**54,996**	**538**	**29588**
7	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м^2**	**55**	**3625**	**199375**
7.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,0395	23660,00	24595
8	**214-403-0101** *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,055**	**420264**	**23115**
9	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**55**	**13315**	**732325**
10	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**56,1**	**6268**	**351635**
	Раздел 2.	**Проемы**				**3614903**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			522606
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*261028*
		машины и механизмы	тенге			60352
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*13681*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3031945
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	141		
				Окна		
11	**6108-0102-0108** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**16,82**	**7998**	**134526**

1	2	3	4	5	6	7
12	**223-102-0610** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	**м^2**	**16,82**	**53319**	**896826**
13	**6108-0102-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, глухой**	**м^2**	**0,68**	**7371**	**5012**
14	**223-102-0606** *РСНБ РК 2022*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой**	**м^2**	**0,68**	**39833**	**27086**
15	**6108-0105-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема более 0,5 м**	**м**	**86,1**	**5277**	**454350**
16	**223-501-0108** *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**8,75**	**2662**	**23293**
17	**6112-0401-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм отлив**	**м**	**87,5**	**3199**	**279913**
17.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	91,875	487,00	44743
17.3.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	91,875	865,00	79472
18	**6112-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм откос**	**м**	**24,49**	**3991**	**97740**
18.3.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	25,7145	487,00	12523
18.3.2	261-107-0605	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	25,7145	954,00	24532
18.3.3	261-107-0608	Планка угловая равнополочная из оцинкованного листа t-0,5 мм с полимерным покрытием, шириной полки 50 мм	м	25,7145	665,00	17100
				Двери		
19	**6108-0204-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная**	**м^2**	**6,3**	**10616**	**66881**
20	**223-207-0101** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный**	**м^2**	**6,3**	**55871**	**351987**
21	**6108-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**22,68**	**7956**	**180442**
22	**223-201-0202** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м^2**	**22,68**	**18485**	**419240**

1	2	3	4	5	6	7
23	**223-502-0201** *РСНБ РК 2022*	**Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	**шт.**	**22**	**508**	**11176**
24	**223-502-0305** *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8**	**шт.**	**11**	**6191**	**68101**
25	**6108-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м^2**	**м^2**	**5,04**	**5781**	**29136**
26	**223-203-0306** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный**	**м^2**	**5,04**	**62244**	**313710**
27	**6108-0203-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 м^2**	**м^2**	**3,15**	**4779**	**15054**
28	**223-205-0206** *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 21-15**	**м^2**	**3,15**	**76327**	**240430**
	Раздел 3.	**Отделочные работы**				**14050852**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			10999565
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5527234*
		машины и механизмы	тенге			408136
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*163885*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2643151
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	2784		
				Потолки		
29	**6112-0301-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**м^2**	**538,71**	**3257**	**1754578**
29.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2221,10133	137,00	304291
30	**6112-0302-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**м^2**	**538,709**	**1451**	**781667**
30.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,3717092	325091,00	120839
				Стены		
31	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**1036,5**	**4385**	**4545053**
31.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	19,38255	23660,00	458591
31.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	57,4221	1083,00	62188

1	2	3	4	5	6	7
32	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**1036,5**	**2053**	**2127935**
32.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4273,4895	137,00	585468
33	**6112-0301-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	**м^2**	**1036,5**	**1695**	**1756868**
33.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2849,3385	137,00	390359
34	**6112-0302-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску**	**м^2**	**1036,5**	**1300**	**1347450**
34.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,652995	325091,00	212283
				Низ стен и перегородок		
35	**6112-0202-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена**	**м^2**	**77,94**	**3661**	**285338**
35.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1,176894	23660,00	27845
35.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	2,158938	1083,00	2338
36	**6112-0102-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону**	**м^2**	**77,94**	**12151**	**947049**
36.3.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м^2	77,94	2368,00	184562
37	**6112-0202-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	**м^2**	**56,7**	**4385**	**248630**
37.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	1.06029	23660.00	25086
37.3.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м^2	3,14118	1083,00	3402
38	**6112-0301-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	**м^2**	**56,7**	**2053**	**116405**
38.3.1	232-501-0301	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	233,7741	137,00	32027
39	**6112-0302-0303** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке стена**	**м^2**	**56,7**	**2467**	**139879**
39.3.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	10,41579	692,00	7208
	Раздел 4.	**Полы**				**1411714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			316993
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*159356*
		машины и механизмы	тенге			31062
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8846*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1063659

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
				Тип2		
40	**6109-0308-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее только швы**	**м²**	**213,9**	**5437**	**1162974**
41	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**231,012**	**559**	**129136**
				Тип3		
42	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**10,3**	**971**	**10001**
43	**6109-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм**	**м²**	**10,3**	**2132**	**21960**
44	**6111-0403-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**10,3**	**971**	**10001**
45	**6109-0307-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м²**	**10,3**	**1620**	**16686**
46	**233-201-0102** *РСНБ РК 2022*	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32**	**м²**	**10,712**	**5110**	**54738**
47	**6109-0401-0802** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на самонарезающих винтах**	**м**	**11,124**	**559**	**6218**
	Раздел 5.	**Ограждение лестниц**				**201544**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			43750
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21776*
		машины и механизмы	тенге			68
		материалы, изделия и конструкции	тенге			157726
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
48	**6106-0304-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**8,5**	**23711**	**201544**
	Раздел 6.	**Крыльцо**				**1526725**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			640742
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*321523*
		машины и механизмы	тенге			19259
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5349*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			866723

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	165		
				Крыльцо КР1		
49	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**17**	**6470**	**109990**
50	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**17,34**	**3313**	**57447**
51	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**6**	**13315**	**79890**
52	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**6,12**	**6268**	**38360**
53	**6107-0101-0214** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка стропилы с изготовлением**	**м^3**	**0,08**	**303928**	**24314**
54	**6107-0102-0207** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	**м^3**	**0,16**	**261877**	**41900**
55	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,24**	**14896**	**3575**
55.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000408	121212,00	49
55.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001608	1649038,00	2652
55.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00024	108426,00	26
56	**1208-0101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м^2**	**12**	**2793**	**33516**
57	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м^2**	**21**	**2715**	**57015**
58	**224-103-0511** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**24,15**	**4200**	**101430**
59	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**5,3**	**526**	**2788**
59.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000318	121212,00	39
59.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001219	1649038,00	2010
59.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000212	108426,00	23
60	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**24**	**2106**	**50544**
61	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**26,4**	**1501**	**39626**
				Крыльцо КР2		

1	2	3	4	5	6	7
62	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**0,9**	**18125**	**16313**
63	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,174**	**4518**	**786**
64	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,6**	**4518**	**2711**
65	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**0,9**	**19683**	**17715**
66	**212-101-0309** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**0,9**	**28815**	**25934**
67	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0331**	**340878**	**11283**
68	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**6**	**6470**	**38820**
69	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**6,12**	**3313**	**20276**
70	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**2**	**13315**	**26630**
71	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**2,04**	**6268**	**12787**
72	**6106-0304-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**2,1**	**23711**	**49793**
73	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	м^3	0,05	303928	15196
74	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	м^3	0,05	261877	13094
75	**6107-0115-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**м^3**	**0,1**	**14896**	**1490**
75.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,00017	121212,00	21
75.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,00067	1649038,00	1105
75.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,0001	108426,00	11
76	**1208-0101-1402** *РСНБ РК 2022*	**Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство**	**м^2**	**6**	**2793**	**16758**
77	**6110-0101-0512** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из профилированного листа из профилированного оцинкованного листа**	**м^2**	**9,5**	**2715**	**25793**

1	2	3	4	5	6	7
78	**224-103-0511** *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	**м^2**	**10,925**	**4200**	**45885**
79	**6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	**м^2**	**5,3**	**526**	**2788**
79.3.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000318	121212,00	39
79.3.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001219	1649038,00	2010
79.3.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000212	108426,00	23
80	**6110-0202-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа коньковых**	**м**	**12**	**2106**	**25272**
81	**224-105-0111** *РСНБ РК 2022*	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**13,2**	**1501**	**19813**
				Крыльцо КР3		
82	**6109-0102-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**0,7**	**18125**	**12688**
83	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,203**	**4518**	**917**
84	**211-201-0604** *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,7**	**4518**	**3163**
85	**6109-0102-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1,1**	**19683**	**21651**
86	**212-101-0309** *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**1,1**	**28815**	**31697**
87	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0385**	**340878**	**13124**
88	**6109-0306-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**7,2**	**6470**	**46584**
89	**233-202-0103** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**7,344**	**3313**	**24331**
90	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**2**	**13315**	**26630**
91	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600x600x10мм**	**м^2**	**2,04**	**6268**	**12787**
92	**6106-0304-0302** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**2,4**	**23711**	**56906**
				Крыльцо КР4		

1	2	3	4	5	6	7
93	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м^3**	**0,6**	**18125**	**10875**
94	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,174**	**4518**	**786**
95	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м^3**	**0,6**	**4518**	**2711**
96	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**1**	**19683**	**19683**
97	212-101-0309 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6**	**м^3**	**1**	**28815**	**28815**
98	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,027**	**340878**	**9204**
99	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**4,5**	**6470**	**29115**
100	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**4,59**	**3313**	**15207**
101	6112-0401-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**1,8**	**13315**	**23967**
102	231-302-0203 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**1,836**	**6268**	**11508**
103	6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев**	**м**	**4**	**23711**	**94844**
	Раздел 7.	**Лестничная площадка**				**731073**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			487635
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*245060*
		машины и механизмы	тенге			6205
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2140*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			237233
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	117		
				Площадка		
104	6109-0306-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей**	**м^2**	**15**	**6470**	**97050**
105	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм**	**м^2**	**15,3**	**3313**	**50689**
				Стена		

1	2	3	4	5	6	7
106	**6112-0201-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором стена**	**м^2**	**25**	**3625**	**90625**
106.3.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м^3	0,4725	23660,00	11179
107	**6112-0401-0113** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка фасада керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя**	**м^2**	**25**	**13315**	**332875**
108	**231-302-0203** *РСНБ РК 2022*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 полированная размерами 600х600х10мм**	**м^2**	**25,5**	**6268**	**159834**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**35059398**
		Оборудования				-
		Сметная прибыль 5%	тенге			1 752 970
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			1 104 371
		ИТОГО	тенге			37 916 739
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			40 912 161
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			40 093 917,85
		НДС 12%	тенге			4 811 270,15
		Всего по объекту:	тенге			**44 905 188,00**

Заказчик:
Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
БИН 190140004409
Руководитель _____ Мырзагали Қ.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
БИН 011240003461
Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"
БИН 070340012620
Директор _____ Гурмагамбетов С.К.

Авторский надзор:
ТОО "Актам-инжиниринг"
БИН 060440000193
Директор _____ Ешимкулов Н.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа
Наименование объекта: Капитальный ремонт здания Кызылсуская средняя школа. Электрооборудование и электроосвещение
Договор №104 от 14.02.2024г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.4

№ п.п.	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5784689**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1415139
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*689087*
		машины и механизмы	тенге			7416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4362134
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
		Раздел 1. Электрооборудование и электроосвещение				**5784689**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1415139
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*689087*
		машины и механизмы	тенге			7416
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*543*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4362134
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	340		
				ЩОА1		
1	**6119-0604-0307** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж щита распределительного или шкафа ввода на один трансформатор, мощность 225 кВ•А**	**шт.**	**0,5**	**250982**	**125491**

2	247-201-0110 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	0,5	6762	3381
3	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2,5	5548	13870
4	247-204-1825 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 10А 10 кА "С"	шт.	0,5	9155	4578
5	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	2	822	1644
6	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	156,11	1946	303790
7	247-102-0312 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для ЖКХ типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	18,896	3796	71729
8	247-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20S, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	129,5	23754	3076143
9	247-102-0112 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа PROLED PL-20Q, мощность 36 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	7,7	23596	181689
10	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	116,2	1031	119802
11	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	34,3	466	15984
12	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	14	430	6020
13	247-214-0113 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48,5	367	17800
14	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	54	1731	93474
15	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	1302,5	754	982085
16	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,6987	309939	216554
17	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,62985	480684	302759
18	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	0,5	6592	3296
19	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	0,5	15190	7595
20	ПРАЙС *ЛИСТ* *НДЦС РК 8.04-07-2022, изм. и доп. Вып. 1 п.3.7. к=0.963*	Светильник переносной ручной до 42В РВО-42-У2	шт	0,5	7418,95	3709
21	6119-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка светильника с лампами светодиодными, местного освещения	шт.	6	2778	16668

22	247-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)**	**шт.**	**6**	**35472**	**212832**
23	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20**	**шт.**	**1**	**3796**	**3796**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5784689**
		Оборудования				**1 948 323**
		Сметная прибыль 5%	тенге			191 818
		Непредвиденные работы и затраты 3%	тенге			475 748
		ИТОГО	тенге			6 452 255
		Переход на цены 2023 года, k=1,079	тенге			6 961 984
		С учетом конкурсной скидки 2%	тенге			6 822 744,64
		НДС 12%	тенге			818 729,36
		Всего по объекту:	тенге			**7 641 474,00**

Заказчик:

Заказчик: ГУ "Отдел образования Хромтауского района Управления образования Актюбинской области"

БИН 190140004409

Руководитель _____ Мырзагали Қ.Ж.

Подрядчик:

ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

БИН 011240003461

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:

ТОО "СанТехМонтаж-Актобе"

БИН 070340012620

Директор _____ Гурмаганбетов С.К.

Авторский надзор:

ТОО "Актам-инжиниринг"

БИН 060440000193

Директор _____ Ешимкулов Н.Т.