Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «школа «Абай жолы»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью «СанТехЭлектроМонтаж»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство школы, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А.,Бургем, 1Б, 160400**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство школы, 160400,Республика Казахстан, Туркестанская область , Кентау Г.А.,Бургем, 1Б, 160400**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№**

Акт выполненных работ

за **август 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1									
10	80	**Е11-060801-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	**м3**	**22,4**	**53131,52**	**2930,54**	**1025438**	**56559**	**572495**	**370722**	**1507853**
	80.1	2102-0101-1001	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010	м3	19,5895	18856				369379,61		
	80.2	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1428	498088				71136,93		
11	85	**С121-050309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1, С-2/**	**т**	**0,67524**	**247823**		**167340**		**167340**		**180727**
12	86	**Е11-060301-0403**	**Болтыанкерные /анкерный выпуск/. Установка при бетонировании**	**т**	**0,4872**	**167412,97**	**1430,06**	**81564**	**697**	**10212**	**64484**	**157731**
						145022	**424,34**	**70655**	**207**		**11684**	
13	87	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,4872**	**213014**		**103780**		**103780**		**542100**
											8302	
14	88	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1572**	**213014**		**33486**		**33486**		**36165**
											2679	
15	89	**С121-050301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,06048**	**229089**		**13855**		**13855**		**14964**
											1108	
16	90	**Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16**	**Детали закладные весом до 4 кг /ЗД-1/. Установка**	**т**	**0,1188**	**899611,7**	**1322,7**	**106874**	**157**	**77808**	**26369**	**143902**
						243342	**567,27**	**28909**	**67**		**10659**	
	90.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,1188	654947				77807,7		
17	91	**Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,28584**	**74121,2**	**26558,59**	**21187**	**7592**	**2898**	**9041**	**32646**
						37425,5	**8416,1**	**10698**	**2406**		**2418**	
18	92	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,28584**	**582138**		**166398**		**166398**		**179710**
											13312	
19	93	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,28936**	**79,34**	**1,72**	**658**	**14**	**426**	**151**	**874**
						26,18	**0,27**	**217**	**2**		**65**	
	93.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62		
20	94	**Е11-070519-0101**	**Ограждения металлические с поручнями. Установка**	**м ограждения**	**0,28584**	**2578,7**	**86,55**	**737**	**25**	**22**	**828**	**1690**
						2416,86	**36,81**	**691**	**11**		**125**	
21	95	**С121-060208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,28584**	**582138**		**166398**		**166398**		**451200**
											13312	
22	96	**Е11-130301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**8,28936**	**79,34**	**1,72**	**658**	**14**	**426**	**151**	**874**
						26,18	**0,27**	**217**	**2**		**65**	
	96.1	2204-0705-0404	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,0007	503480				375,62		
			Итого по разделу: 1									**3250436**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Перекрытия									
1	3	С121-020101-1201	**Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010**	м3	87,2	20771		1990070		1990070	159206	1811231,2
2	4	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,7946	213014		169261		169261	13541	182802
3	5	С121-050301-3201	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,517	221991		114769		114769	9182	123951
4	6	С121-050301-3001	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,875	229089		200453		200453	16036	216489
5	7	С121-050309-0303	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	14,187	247823		3515865		3515865	281269	3797134
6	8	Е11-061601-0605 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Перекрытия. Установка каркасов и сеток массой одного элемента до 50 кг. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	16,3736	9881,39	2449,66	161794	40110	7401	114383	298271
						6979,74	696,97	114283	11412		22094	
7	9	С121-050301-3202	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	т	3,9956	213014		851119		851119	68089	919208
8	10	Е11-061601-0610 #ТЧ 06 табл.4 п.3.12 Кзтр=0,96, Кэм=0,94	**Перекрытия. Установка отдельных стержней диаметром свыше 8 мм. При высоте зданий 36 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,96 и к времени эксплуатации машин - 0,94**	т	3,9956	26173,43	2475,36	104579	9891	2709	86281	206128
						23020,07	709,54	91979	2835		15269	
9	11	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,6447	899611,7	1322,7	579980	853	422244	143096	780922
						243342	567,27	156883	366		57846	
	11.1	2106-0405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,6447	654947				422244,33		
			Итого по разделу: 2. Перекрытия									8336136,2
			ИТОГО:					1115421	952141	1524211	313254	11586572
								400411	284100	620141	2006142	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							900888		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		231731				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11818304
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,1338991									13400764
			НДС			12 %		1608092				
			Итого с НДС									15008856

Сдал (Подрядчик)

ТОО «СанТехЭлектроМонтаж»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Исмуратов М.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абай жолы"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор Жунус М.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Жумабеков Д.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)

Молдабекова Ш.А.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №

Место печати (при наличии)