Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» июня 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АқНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык,2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы»** (наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Косшы» Руководитель – Садыров Нурлан Абилхамитович**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Азия Строй KZ», ГСЛ №00538, дата выдачи 10.10.2006 год; ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год; ТОО «EVA ElectraCompany», ГСЛ №19016802, дата выдачи 11.03.2024 год.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «БС Строй Холдинг» гос.лицения II категории 06-ГСЛ №002105 от 10.02.2009г, РК, г. Шымкент, Аль-Фарабиский район, Майлы Кожа, дом 186, тел. 8-707-656-08-08**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства города Косшы». Приказ №02-17/1. Дата утверждения 17.04.2024г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трубопровода водоснабжения В1	м	188		188	
Протяженность трубопроводов канализации К1	м	454		454	
Протяженность наружных	м	210		210	

слаботочных сетей					
Протяженность наружных электрических сетей КЛ-10кВ	м	1950		1950	
Протяженность наружных тепловых сетей (в 2 нитки)	м	2394		2394	
Канализационные насосы-2шт	м3/час	180		180	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водопровод: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 160мм – 188м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.2000мм- 2 комплекта, д.1500мм- 1 комплект; с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

Канализация: выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 техническая, диаметром 450мм – 418м; из труб гофрированных DN/OD SN10 PE, диаметром 160мм – 36м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм- 11 комплектов. Предусмотрены насосы канализационные Grundfos SL.100.130.2.52S.S.N.51D.A, Q=180м3/час, H=15м – 2 шт.

Электроснабжение: произведена укладка кабеля от ПС «Северная» до проектной БКТП- 2х2500кВа 10/0,4 – АСБл 3х150мм2- 1950м. Выполнен монтаж проектной БКТП- 2х2500кВа 10/0,4 на территории общественного культурно-спортивного центра. Выполнен монтаж комплектных ячеек К-63 10кВ в сборе – 2шт в ПС «Северная».

Сети связи: произведена укладка кабеля оптического от проектного колодца №3 возле проектного здания общественного культурно-спортивного центра до проектного колодца №1 возле ЖК «Нурай» - КС-ОКЛ-4-G.652.D-2036 (аналог ИСКЛ-М6П-А4-2.5)- 210м.

Тепловые сети: произведена укладка предизолированных труб от УП4 в районе угла территории здания общественного культурно-спортивного центра до точки врезки с существующей теплотрассой (р-н УТ5) в районе д.33, микрорайон «Лесная Поляна» - 2394м (в 2 нитки), в том числе: 2д325х7мм- 892м; 2д219х6мм- 494м; 2д133х4мм- 1008м.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **октябрь 2023 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **июнь 2024 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – **2**

фактически, месяц – **8** (январь, февраль-неблагоприятные природные условия; апрель-корректировка)

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель ГКП на ПХВ «Қосшы Су» Дильдабек С.Д. 21.06.24г
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель ТОО «Котельная АСИ» Гасанов А.О. 24.06.2024г
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель АО «АРЭК» Глебов В.Б.
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель ДЭСД Астана Объединение «Дивизион Сеть» филиала АО «Казахтелеком»
Целиноградский ЛТЦ Дмитренко С.В. 03.06.24г.
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство наружных инженерных сетей к общественному культурно-спортивному центру в городе Косшы»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «**АкНур-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**

_____ «24» июня 2024г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)