Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«22» июль 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АқНұр-Астана 2005», Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык,2**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Молдыбаева Ержана Ерликовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с.Новобратское, Буландынского района, Акмолинской области»**
(наименование, местонахождение объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства» Буландынского района Акмолинской области Руководитель – Жарья Ёлка**
(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Әлемге жол», ГСЛ №20002888, дата выдачи 14.02.2020 год.**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «АлтынПроект» гос.лицения II категории ГСЛ №23000918 от 12.01.2023г, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Галыма Елемесова, 159, тел. 8-701-705-41-67**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден **Руководителем ГУ «Отдел строительства» Буландынского района Акмолинской области» Приказ №49. Дата утверждения 31.10.2023г.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг

| | | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Протяженность трубопровода водоснабжения В1 | м | 222 | | 222 | |
| Протяженность трубопроводов канализации К1 | м | 51,8 | | 51,8 | |
| Протяженность наружных слаботочных сетей | м | 456 | | 456 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Протяженность наружных электрических сетей КЛ-10кВ | м | 446 | | 446 | |
| Протяженность наружных электрических сетей КЛ-0,4кВ | м | 95 | | 95 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

**Водопровод:** выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 питьевая, диаметром 32мм – 222м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1500мм- 2 комплекта, д.1000мм- 1 комплект; с монтажом проектных фасонных частей и запорной арматуры.

**Канализация:** выполнен из полиэтиленовых труб ПВХ, диаметром 110мм – 17,8м; из труб ПВХ, диаметром 160мм – 34м; колодцы из сборных железобетонных элементов д.1000мм- 2 комплект. Предусмотрен септик Биосток 3 для стоков – V=1,5м3.

**Электроснабжение:** произведена укладка провода от сущ.опоры ВЛ до проектной КТПГ- 100кВа 10/0,4 – СИП-3 3х35мм2- 446м. Выполнен монтаж проектной КТПГ- 100кВа 10/0,4 на территории амбулатории. Произведена укладка кабеля от проектной КТПГ- 100кВа 10/0,4 до здания амбулатории – АПвБШп 4х50мм2- 95м.

**Сети связи:** произведена подвеска кабеля на опорах от проектного здания амбулатории до здания школы- кабель типа МКППэпТ 5х2х0,4 -456м.

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2024 г.;**
(месяц, год)

окончание работ: **июль 2024 г.;**
(месяц, год)

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – **1,5**

фактически, месяц – **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Представитель акимата Новобратского сельского округа Буландынского района Акмолинской области Аким Новобратского с/о Бегоев Х. Д.

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель АО «АРЭК» Буландынские РЭС Дмитрий М.

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Представитель Объединение «Дивизион Сеть» филиала АО «Казахтелеком» Буландынского ЛТЦ Темиров Сакат Еслямович

(наименование организации, фамилия, имя. отчество (при наличии), подпись руководителя, дата.)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

*фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата*

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к врачебной амбулатории в с.Новобратское, Буландынского района, Акмолинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Директор ТОО «**АқНұр-Астана 2005**» **Молдыбаев Ержан Ерликович**

_____ «22» июня 2024г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)