Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "АқНұр-Астана 2005"**, РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2 — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Подрядчик **ТОО "Әлемге Жол"**, РК, Акмолинская область, г.Косшы, ул. А.Жангельдина 1/1,н.п. 16а — **150240025270**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №03-07/24 от 03.07.2024 г.

Номер документа	Дата составления
8	01.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	стоимость без НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	СМР на объекте "Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК 1 и РК 2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального –бурения в г. Кокшетау"	01.08.2024		работа	1	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00
				Итого		x	6 800 000,00	6 800 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Жусупов А.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 01.08.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и

Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: ТОО "Ақнұр-Астана 2005"
Исполнитель: ТОО "Әлемге жол"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		03-07/24	03.07.2024г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит.затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения"	**6 800 000,00**	**6 800 000,00**							**0,00**	**6 800 000,00**

Заказчик:
Директор ТОО "Ақнұр-Астана 2005"

_____ Е. Молдыбаев

м.п.

Исполнитель:
Директор ТОО "Әлемге жол"

_____ А. Жусупов

м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ТОО "Ақнұр-Астана 2005"**
Исполнитель: **ТОО "Әлемге жол"**
Наименование объекта: **"Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения"**
Основание: **Договор №03-07/24 от 03.07.2024г.**

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	727,5	216,08	216,08	157198	157198	--	27718	199706
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,91	--	38492		14790	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	22,5	3090,15	--	69528	--	--	50060	129155
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	69528	--		9567	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	71,2	1344,47	--	95726	--	--	68923	177821
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	95726	--		13172	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	640,8	56,29	56,29	36071	36071	--	7696	47266
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	10689		3499	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	640,8	252,63	121,63	161885	77941	--	85508	267188
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	83945	34815		19794	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	640,322	1889,89	1889,89	1210138	1210138	--	572986	1925775
		НР - 72%; СП - 8%			--	1242,84	--	795818		142651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1730546	1481348	--	812891	2746911
							249199	879814	--	203473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1730546				
	Всего заработная плата		Тенге					1129013			
		Накладные расходы	Тенге				812891				
		Сметная прибыль	Тенге				203473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2746910				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								858

		Сметная заработная плата	Тенге					1129013				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2746910					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									858
		Сметная заработная плата	Тенге					1129013				
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод производственный В3										
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	5,36	1887,16	266,09	10115	1426	--	8986	20630
		НР - 99%; СП - 8%			1621,07	72,44	8689	388		1528	
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,016	603775,65	280295,81	9660	4484	--	6477	17428
		НР - 99%; СП - 8%			323479,84	85400,37	5176	1366		1291	
9	1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,058	3127862,70	2378052,03	181416	137927	--	85810	288605
		НР - 99%; СП - 8%			749810,67	744623,93	43489	43188		21378	
10	1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое**	км трубопровода	0,058	884541,59	803236,13	51303	46588	357	11971	68336
		НР - 91%; СП - 8%			75138,00	151670,69	4358	8797		5062	
11	1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0,016	782397,92	631134,73	12518	10098	176	4039	1788[illegible]
		НР - 91%; СП - 8%			140257,60	137126,30	2244	2194		1325	
		Арматура трубопроводная									
12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	задвижка или клапан	4	1821,47	45,21	7286	181	647	6475	14862
		НР - 99%; СП - 8%			1614,41	20,70	6458	83		1101	
13	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	фланец	4	940,22	47,17	3761	189	407	3134	7446
		НР - 99%; СП - 8%			791,35	--	3165	--		552	
14	1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	задвижка или клапан	2	20565,83	9598,98	41132	19198	1446	26791	73357
		НР - 99%; СП - 8%			10243,98	3287,00	20488	6574		5434	
15	1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	фланец	4	7975,21	533,34	31901	2134	5532	24157	60542
		НР - 99%; СП - 8%			6058,75	41,40	24235	166		4485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				349092	222225	8565	177840	569087
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118302	62756	--	42156	
		Материалы	Тенге				349092				
		Всего заработная плата	Тенге				8566				
		Накладные расходы	Тенге					181058			
		Сметная прибыль	Тенге				177840				
							42156				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				569088					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге					181058				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				569088					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге					181058				
	РАЗДЕЛ 3.Колодцы											
	Круглые колодцы											
16	**1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	**$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**2,682**	**34982,58** **15946,58**	**13793,49** **5831,02**	**93823** **42769**	**36994** **15639**	**14060**	**57823** **12132**	**163778**
	Прямоугольные колодцы											
	Объем плиты перкрытия взять согласно расчета 8,712$м^3$											
17	**1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	**$м^3$ конструкции**	**16,7658**	**68573,85** **16014,69**	**4979,92** **1790,49**	**1149695** **268499**	**83492** **30019**	**797704**	**352251** **120156**	**1622102**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**				**1243518** **311268**	**120486** **45658**	**811764** **--**	**410074** **132288**	**1785880**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1243518				
	Материалы		Тенге				811764				
	Всего заработная плата		Тенге					356926			
		Накладные расходы	Тенге				410074				
		Сметная прибыль	Тенге				132288				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1785880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					356926			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				1785880				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								203
		Сметная заработная плата	Тенге					356926			
	РАЗДЕЛ 4.Прокол											
18	**1122-1401-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	**м**	**10**	**84441,38** **4231,60**	**32693,29** **5332,28**	**844414** **42316**	**326933** **53323**	**475165**	**94682** **75128**	**1014224**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		**Тенге**				**844414** **42316**	**326933** **53323**	**475165** **--**	**94682** **75128**	**1014224**
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				844414				
	Материалы		Тенге				475165				
	Всего заработная плата		Тенге					95639			
		Накладные расходы	Тенге				94682				

Материалы		Тенге				475165				
Всего заработная плата		Тенге					95639			
	Накладные расходы	Тенге				94682				
	Сметная прибыль	Тенге				75128				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1014224				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
	Сметная заработная плата	Тенге					95639			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1014224				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
	Сметная заработная плата	Тенге					95639			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								6116102
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				721085				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					2150992			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					1041551			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1295495		
- Накладные расходы		Тенге							1495487	
- Сметная прибыль		Тенге							453045	
	Всего									**6 116 102**
	Оборудования	Тенге								-
	Прочие	Тенге								-
	Строительно-монтажных работ	Тенге								6 116 102
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге								79 509
	Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**6 195 611**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 1.76%	Тенге								109 043
	Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**6 304 654**
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								126 093
	Итого с непредвиденными	**Тенге**								**6 430 747**
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2022г.	**Тенге**								**6 430 747**
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. - 100%, К-1,079	**Тенге**								**6 938 776**
	Скидка 2%	Тенге								138 776
	Итого без НДС со скидкой	**Тенге**								**6 800 000**
	ВСЕГО по акту	**Тенге**								**6 800 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"
Молдыбаев Е.Е.
м.п.

Исполнитель:
Директор
ТОО "Әлемге жол"
А. Жусупов
м.п.

Приложение №1 к договору №03-07/24 от 03.07.2024г.

Форма 4

Наименование стройки - Строительство перехода железнодорожных путей для технических водоводов РК1 и РК2 на станции Кокшетау-1 методом горизонтального бурения
Шифр стройки кокчетав
Наименование объекта - Внеплощадочные сети водовода
Шифр объекта РП

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01
(Локальный сметный расчет)

на Внеплощадные сети водопровода
(наименование работ и затрат)

Основание: РП

Сметная стоимость	6116,102	тыс.тенге
Сметная заработная плата	1762,636	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1,200	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	727,5	216,08	216,08	157198	157198	--	27718	199706
		НР - 72%; СП - 8%			--	52,91	--	38492		14790	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м^3 грунта	22,5	3090,15	--	69528	--	--	50060	129155
		НР - 72%; СП - 8%			3090,15	--	69528	--		9567	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	71,2	1344,47	--	95726	--	--	68923	177821
		НР - 72%; СП - 8%			1344,47	--	95726	--		13172	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	640,8	56,29	56,29	36071	36071	--	7696	47266
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,68	--	10689		3499	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м^3 уплотненного грунта	640,8	252,63	121,63	161885	77941	--	85508	267188
		НР - 72%; СП - 8%			131,00	54,33	83945	34815		19794	
6	1101-0205-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи. Водоотлив**	м^3 мокрого грунта	640,322	1889,89	1889,89	1210138	1210138	--	572986	1925775

		НР - 72%; СП - 8%			--	1242,84	--	795818		142651		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**1730546**	**1481348**	**--**	**812891**	**2746911**
							249199	**879814**	**--**	**203473**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1730546**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1129013**			
		Накладные расходы	Тенге				**812891**				
		Сметная прибыль	Тенге				**203473**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**2746910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**858**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1129013**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2746910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**858**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1129013**			
		РАЗДЕЛ 2.Водопровод производственный В3										
7	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**$м^3$ основания**	**5,36**	**1887,16**	**266,09**	**10115**	**1426**	**--**	**8986**	**20630**
		НР - 99%; СП - 8%			**1621,07**	**72,44**	**8689**	**388**		**1528**	
8	**1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,016**	**603775,65**	**280295,81**	**9660**	**4484**	**--**	**6477**	**17428**
		НР - 99%; СП - 8%			**323479,84**	**85400,37**	**5176**	**1366**		**1291**	
9	**1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**	**0,058**	**3127862,70**	**2378052,03**	**181416**	**137927**	**--**	**85810**	**288605**
		НР - 99%; СП - 8%			**749810,67**	**744623,93**	**43489**	**43188**		**21378**	
10	**1125-0127-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое**	**км трубопровода**	**0,058**	**884541,59**	**803236,13**	**51303**	**46588**	**357**	**11971**	**68336**
		НР - 91%; СП - 8%			**75138,00**	**151670,69**	**4358**	**8797**		**5062**	
11	**1125-0210-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	**км трубопровода**	**0,016**	**782397,92**	**631134,73**	**12518**	**10098**	**176**	**4039**	**17881**
		НР - 91%; СП - 8%			**140257,60**	**137126,30**	**2244**	**2194**		**1325**	
		Арматура трубопроводная									
12	**1122-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**4**	**1821,47**	**45,21**	**7286**	**181**	**647**	**6475**	**14862**
		НР - 99%; СП - 8%			**1614,41**	**20,70**	**6458**	**83**		**1101**	
13	**1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**940,22**	**47,17**	**3761**	**189**	**407**	**3134**	**7446**
		НР - 99%; СП - 8%			**791,35**	**--**	**3165**	**--**		**552**	
14	**1122-0901-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2**	**20565,83**	**9598,98**	**41132**	**19198**	**1446**	**26791**	**73357**
		НР - 99%; СП - 8%			**10243,98**	**3287,00**	**20488**	**6574**		**5434**	
15	**1122-1201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка**	**фланец**	**4**	**7975,21**	**533,34**	**31901**	**2134**	**5532**	**24157**	**60542**
		НР - 99%; СП - 8%			**6058,75**	**41,40**	**24235**	**166**		**4485**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**349092**	**222225**	**8565**	**177840**	**569087**

								118302	62756	--	42156	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					349092				
Материалы			Тенге					8566				
Всего заработная плата			Тенге						181058			
		Накладные расходы	Тенге					177840				
		Сметная прибыль	Тенге					42156				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					569088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						181058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					569088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									92
		Сметная заработная плата	Тенге						181058			
		РАЗДЕЛ 3.Колодцы										
		Круглые колодцы										
16	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих** *НР - 99%; СП - 8%*	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,682	34982,58 15946,58	13793,49 5831,02	93823 42769	36994 15639	14060	57823 12132	163778	
		Прямоугольные колодцы										
		Объем плиты перкрытия взять согласно расчета 8,712$м^3$										
17	1107-0601-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	$м^3$ конструкции	16,7658	68573,85 16014,69	4979,92 1790,49	1149695 268499	83492 30019	797704	352251 120156	1622102	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				1243518	120486	811764	410074	1785880	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				311268	45658	--	132288		
Материалы			Тенге				1243518					
Всего заработная плата			Тенге				811764					
		Накладные расходы	Тенге					356926				
		Сметная прибыль	Тенге				410074					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				132288					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1785880					
		Сметная заработная плата	Тенге								203	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					356926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1785880					
		Сметная заработная плата	Тенге								203	
								356926				
		РАЗДЕЛ 4.Прокол										
18	1122-1401-1106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп** *НР - 99%; СП - 8%*	м	10	84441,38 4231,60	32693,29 5332,28	844414 42316	326933 53323	475165	94682 75128	1014224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				844414	326933	475165	94682	1014224	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				42316	53323	--	75128		
							844414					

Материалы			Тенге				475165				
Всего заработная плата			Тенге					95639			
		Накладные расходы	Тенге				94682				
		Сметная прибыль	Тенге				75128				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				1014224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					95639			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				1014224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					95639			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**6116102**
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей			Тенге				721085				
- Затраты на эксплуатацию машин			Тенге					2150992			
- в том числе зарплата машинистов			Тенге					1041551			
- Материалов, изделий и конструкций			Тенге						1295495		
- Накладные расходы			Тенге							1495487	
- Сметная прибыль			Тенге							453045	

Всего		**6 116 102**
Оборудования	Тенге	-
Прочие	Тенге	-
Строительно-монтажных работ	Тенге	6 116 102
Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	79 509
Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**	**6 195 611**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,76%	Тенге	109 043
Итого с дополнительными затратами	**Тенге**	**6 304 654**
Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	126 093
Итого с непредвиденными	**Тенге**	**6 430 747**
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2022г.	**Тенге**	**6 430 747**
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2023г. - 100%, К-1,079	**Тенге**	**6 938 776**
Скидка 2%	Тенге	138 776
Итого без НДС со скидкой	**Тенге**	**6 800 000**
ВСЕГО по смете	**Тенге**	**6 800 000**

Заказчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Молдыбаев Е.Е.**

м.п.

Исполнитель:
Директор
ТОО "әлемге жол"

_____ **А. Жусупов**