Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Техническая модернизация ВЛ 110 кВ "ЦГПП-Западная"**

(наименование, адрес)

Объект : **Техническая модернизация ВЛ 110 кВ "ЦГПП-Западная"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № **702/23.02-18722** от **05.12.2023**

Акт выполненных работ

за **Сентябрь 2024** (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 07.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	1133-0105-0201 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 220 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска.Длина анкерного пролета до 1 км /Демонтаж/		6	529531,00	208989,00	3177186,00	1253934,00			3177186,00
				км линии		320542,00	44258,00	1923252,00	265548,00			
2	2	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка		10,782	2009,00		21661,00				21661,00
				т								
3	3	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка		10,782	2009,00		21661,00				21661,00
				т								
4	4	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерногопролета до 1 км /Демонтаж/		3	110451,00	19407,00	331353,00	58221,00			331353,00
				км линии		91044,00	4659,00	273132,00	13977,00			
5	5	414-103-0401 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Погрузка		1,253	2009,00		2517,00				2517,00
				т								
6	6	414-103-0402 *РСНБ РК 2022*	Проволока в кругах. Разгрузка		1,253	2009,00		2517,00				2517,00
				т								
7	7	1308-0102-0101 *РСНБ РК 2022*	Изолятор напряжением 35 кВ опорный. Монтаж оборудования/Демонтаж ПС-120, ПС-70/		456	14412,00	964,00	6571872,00	439584,00			6571872,00
				комплект (3 шт)		13448,00	258,00	6132288,00	117648,00			
8	8	414-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки всвязках до 30 кг. Погрузка		5,01	1822,00		9128,00				9128,00
				т								
9	9	414-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Грузы в кипах, тюках, ящиках открытых и закрытых, бидонах и не упакованные места, клепка, дощечки, паркет, планки в связках до30 кг. Разгрузка		5,01	1822,00		9128,00				9128,00
				т								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	10	411-103-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояниеперевозки свыше 20 до 30 км		392,035	73,00		28619,00				28619,00
				т·км								
11	11	1133-0105-0301 *РСНБ РК 2022*	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1км		2,882	220902,00	38815,00	636640,00	111865,00			636640,00
				км линии		182087,00	9317,00	524775,00	26852,00			
12	12	214-212-0112 *РСНБ РК 2022*	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочнаягруппа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 9,1 мм		288,2	9180,00		2645676,00		2645676,00		2645676,00
				10 м								
13	13	1133-0105-0109 *РСНБ РК 2022*	Провода напряжением 110 кВ (3 провода) сечением до 240 мм2. Подвеска. Длинаанкерного пролета до 1 км		5,396	989682,00	367217,00	5340324,00	1981503,00			5340324,00
				км линии		622465,00	78345,00	3358821,00	422750,00			
14	14	243-604-0125 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволокГОСТ 839-80, марки АС 185/29 мм2		17,33	1228309,00		21286595,00		21286595,00		21286595,00
				км								
15	15	252-106-0117 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС120Б 112W		733	7135,00		5229955,00		5229955,00		5229955,00
				шт.								
16	16	252-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212V		620	4842,00		3002040,00		3002040,00		3002040,00
				шт.								
17	17	252-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2Б		82	2280,00		186960,00		186960,00		186960,00
				шт.								
18	18	252-201-0305 *РСНБ РК 2022*	Узел крепления типа КГП-7-2В		8	2068,00		16544,00		16544,00		16544,00
				шт.								
19	19	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое		84	1818,00		152712,00		152712,00		152712,00
				шт.								
20	20	252-201-0209 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У1К-7-16 однолапчатое		14	1985,00		27790,00		27790,00		27790,00
				шт.								
21	21	252-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Ушко типа У2-12-16 двухлапчатое		73	5528,00		403544,00		403544,00		403544,00
				шт.								
22	22	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А		14	1306,00		18284,00		18284,00		18284,00
				шт.								
23	23	252-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-12-1А		133	2500,00		332500,00		332500,00		332500,00
				шт.								
24	24	252-201-0521 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СКД-10-1		14	2101,00		29414,00		29414,00		29414,00
				шт.								
25	25	252-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-7-16		14	1013,00		14182,00		14182,00		14182,00
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	26	252-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Серьга типа СР-12-16		67	1281,00		85827,00		85827,00		85827,00
				шт.								
27	27	252-202-0111 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-3-5		76	3204,00		243504,00		243504,00		243504,00
				шт.								
28	28	252-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Зажим поддерживающий глухой типа ПГН-2-6А		8	2408,00		19264,00		19264,00		19264,00
				шт.								
29	29	252-201-0634 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-7-1 регулируемое		14	4130,00		57820,00		57820,00		57820,00
				шт.								
30	30	252-201-0635 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПРР-12-1 регулируемое		67	8477,00		567959,00		567959,00		567959,00
				шт.								
31	31	252-201-0602 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-7-6 прямое		14	1236,00		17304,00		17304,00		17304,00
				шт.								
32	32	252-201-0603 *РСНБ РК 2022*	Звено промежуточное типа ПР-12-6 прямое		139	1785,00		248115,00		248115,00		248115,00
				шт.								
33	33	252-201-0703 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-7-3 монтажное		14	2057,00		28798,00		28798,00		28798,00
				шт.								
34	34	252-201-0706 *РСНБ РК 2022*	Звено типа ПТМ-12-3 монтажное		67	4405,00		295135,00		295135,00		295135,00
				шт.								
35	35	252-204-0902 *РСНБ РК 2022*	Зажим заземляющий типа ЗПС-50-3В		30	808,00		24240,00		24240,00		24240,00
				шт.								
36	36	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б		14	3187,00		44618,00		44618,00		44618,00
				шт.								
37	37	252-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной болтовой типа НБ-3-6Б		73	10595,00		773435,00		773435,00		773435,00
				шт.								
38	38	252-205-0309 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ-1,6-11-400/16		162	5751,00		931662,00		931662,00		931662,00
				шт.								
39	39	252-205-0301 *РСНБ РК 2022*	Гаситель вибрации с глухим креплением на проводе, для предупреждения повреждения их от усталостных напряжений, вызываемыхвибрацией типа ГПГ-0,8-9,1-300/10		27	4422,00		119394,00		119394,00		119394,00
				шт.								
40	40	252-204-0110 *РСНБ РК 2022*	Зажим соединительный овальный для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов типа СОАС-185-3		12	4569,00		54828,00		54828,00		54828,00
				шт.								
41	41	252-204-1605 *РСНБ РК 2022*	Зажим шлейфовый типа ША-150-1 /Примен. ШС-18,8-0,1/		30	7883,00		236490,00		236490,00		236490,00
				шт.								
42	42	252-206-0110 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный прессуемый, типа ОА 185-1		6	1898,00		11388,00		11388,00		11388,00
				шт.								

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	43	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования		8	5329,00	419,00	42632,00	3352,00	2832,00		42632,00
				шт.		4556,00	111,00	36448,00	888,00			
44	44	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,11	307375,00		33811,00		33811,00		33811,00
				т								
45	45	1133-0303-0404 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные решетчатые. Окраска масляной краской с очисткой поверхности металлической щеткой		70,006	138363,00	84146,00	9686240,00	5890725,00	365781,00		9686240,00
				т		48992,00	16625,00	3429734,00	1163850,00			
			ИТОГО по акту					63021266,00	9739184,00	37508401,00	0,00	63021266,00
								15678450,00	2011513,00	0,00	0,00	
			Сметная прибыль	%	5,00							3 151 063,00
			Непредвиденные работы и затраты	%	3,00							1 890 638,00
			Итого с непредвиденными работами и затратами									68 062 967,00
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,98971541									67 362 967,00
			НДС	%	12,00							8 083 556,04
			Итого с НДС									75 446 523,04

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Саламатин А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Акционерное общество "Акмолинская распределительная электросетевая компания"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Павлов А. В.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Arys Expert:

Инженер технического надзора

Арыстанов Н. К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Проект Энерго Строй НС":

Инженер авторского надзора

Загаевский В. В.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)