"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Дускалиев Р.Ш.
"12" _____ 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству- Член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А. А.
"15" 03 2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А» за первую половину марта 2021 год**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	1 989 334 598	
	Снижение СМР (исключено)	тенге	373 334 598	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**1 616 000 000**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**1 292 800 000**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	323 200 000	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 421 447 682**	**146 005 001**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**1 137 158 146**	116 804 001
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**284 289 536**	29 201 000
4	**1 транш из инвестиций Общества**	**тенге**		
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общество	тенге		
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 421 447 682**	**146 005 001**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 137 158 146	116 804 001
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	284 289 536	29 201 000
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**38 784 000**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за март 2021 г.	тенге	34 114 744	3 504 121
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**1 387 332 938**	**142 500 880**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Общество за март т.г. всего**	тенге	1 103 043 402	**113 299 880**
7.1.1.	из них: 1 транш	тенге		
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	1 103 043 402	113 299 880
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	284 289 536	29 201 000
7.2.1.	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	250 917 049	29 201 000
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (приобретение земельного участка, проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	33 372 487	

Начальник Управления ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер управления по проектам ДПС
Садвокасов К.Т._____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер управления подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И._____
"12" 03 2021 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna Construction"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария"
в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 "А"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за первую половину марта 2021 года

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Расходы на строительство**						
1.1	Земляные работы	0,12	1 854 504	100,00	1 854 504		
1.2	Фундаменты	6,62	104 454 217	100,00	104 454 217		
1.3	Стены и перегородки, перекрытия	40,45	637 987 028	100,00	637 987 028	1,27	8 099 956
1.4	Лифтовая шахта и лестница, вентшахта	2,76	43 551 497	100,00	43 551 497	21,72	9 460 894
1.5	Кровля	1,92	30 254 559	100,00	30 254 559		
1.6	Фасад	1,79	28 271 055	21,19	5 990 060	21,19	5 990 060
1.7	Внутренняя отделка	7,28	114 862 957	93,81	107 750 620	47,52	54 585 188
1.8	Полы	5,09	80 242 488	88,00	70 615 616	44,66	35 835 762
1.9	Витражы, проёмы оконные, дверные, лифты	9,79	154 342 357	97,48	150 451 031	0,88	1 355 790
1.10	Водопровод и канализация	1,96	30 921 978	100,00	30 921 978	29,46	9 108 624
1.11	Отопление и вентиляция	7,35	115 857 863	81,20	94 071 024	0,03	38 041
1.12	Электроснабжение	4,99	78 749 381	96,28	75 820 437	3,48	2 743 062
1.13	Газоснабжение	0,56	8 772 373	93,15	8 171 810	93,15	8 171 810
1.14	Слаботочные сети	1,50	23 642 730	91,70	21 680 814	48,96	10 615 814
1.15	Благоустройство и НИС	7,83	123 462 525	0,00			
	ИТОГО Строительная часть	**100**	**1 577 227 513**	87,72	**1 383 575 195**	**9,26**	**146 005 001**
2	**Накладные расходы**						
2.1	Технадзор	9,28	3 600 000	83,33	3 000 000		0
2.2	Авторский надзор	4,64	1 800 000	83,33	1 500 000		0
2.3	Приобретение земельного участка	58,78	22 790 000	100,00	22 790 000		0
2.4	Разработка проекта	20,87	8 090 280	100,00	8 090 280		0
2.5	Экспертиза проекта	6,43	2 492 207	100,00	2 492 207		0
	ИТОГО Накладные расходы	**100**	**38 772 487**	**97,68**	**37 872 487**		
	ИТОГО по ЖД1		**1 616 000 000**	**87,96**	**1 421 447 682**		**146 005 001**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:

Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"

Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. _____
"12" 03 2021 год

61000

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
194	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поручни деревянные. Устройство**	м плинтусов	68,1	83,16	2,11	5663	144	76	5181	11 712
		НР - 94%; СП - 8%			79,94	1,00	5444	68		868	
195	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	**Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88**	м	68,781	1412,00	--	97119	--	97119	--	104 888
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
197	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручни. Установка**	м ограждения	146	653,02	76,23	95341	11130	10957	91875	202 193
		НР - 118%; СП - 8%			501,74	31,55	73254	4606		14977	
198	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	**Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм**	м	146	11643,00	--	1699878	--	1699878	--	1 835 868
		СП - 8%			--	--	--	--		135990	
199	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	**Декоративная шайба крепления**	шт.	292	483,00	--	141036	--	141036	--	152 319
		СП - 8%			--	--	--	--		11283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								**2 306 981**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							20 763	2 327 744

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%								
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							35 614	2 363 359
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								47 267	2 410 626
		Понижающий коффецит	0,75								2 530 919
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 906 092
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5								228 731	2 139 568
											2 139 568
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.52-53-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.52-АС/									
204	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте**	м2	22,8	7513,00	--	171296	--	171296	--	185 000
		СП - 8%			--	--	--	--		13704	
		Декоративная штукатурка вентшахт									
206	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	**Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов**	кг	660	752,00	--	496320	--	496320	--	536 026
		СП - 8%			--	--	--	--		39706	
		Приямок П-1 - 5шт /л.60-АС/									
212	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,1665	241039,00	--	40133	--	40133	--	43 344
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
214	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	**М/конструции крепления навеса**	т	0,1444	447147,00	--	64568	--	64568	--	69 733
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
		Крыльца К-1 ,К-2 /л.61-62, 53-АС/									
220	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	1,049	217344,00	--	227994	--	227994	--	246 233
		СП - 8%			--	--	--	--		18240	
221	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,044	222453,00	--	9788	--	9788	--	10 571
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
224	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91**	м2	32,02	2135,00	--	68363	--	68363	--	73 832
		СП - 8%			--	--	--	--		5469	
226	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012**	м2	14,645	13858,00	--	202950	--	202950	--	219 186
		СП - 8%			--	--	--	--		16236	
		Сливы и отливы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	74,6134	2873,33	13,72	214389	1024	137577	69956	307 094
		НР - 92%, СП - 8%			1015,74	3,37	75788	251		22748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 691 019
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							15 219	1 706 238
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							26 105	1 732 344
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							34 647	1 766 990
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 855 165
		Понижающий коффециет	0,83								1 536 477
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							184 377	1 720 854
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									1 720 854
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.64-АС)									
253	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1**	т конструкций	0,15227	60139,97	2513,62	9158	383	618	5675	16 020
		НР - 69%; СП - 8%			53566,70	451,08	8157	69		1187	
254	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	**Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	т	0,15227	709799,00	--	108081	--	108081	--	116 728
		СП - 8%			--	--	--	--		8646	
255	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1**	м2	6,54761	160,99	3,60	1054	24	679	245	1 403
		НР - 69%; СП - 8%			53,75	0,55	352	4		104	
256	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90**	шт.	56	92,00	--	5152	--	5152	--	5 564
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								139 715
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							1 257	140 972

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							2 157	143 129
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							2 863	145 992
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									153 277
		Понижающий коффецнет	0,66								100 512
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							12 061	112 573
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									**112 573**
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.65-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
283	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	306,971	320,28	29,52	98317	9061	--	87973	201 194
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	89257	4332		14903	
284	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	6,276012	31462,00	--	197456	--	197456	--	213 252
		СП - 8%			--	--	--	--		15796	
285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	306,971	646,50	27,62	198457	8479	90750	97104	319 205
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	99228	4074		23645	
286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	306,971	409,20	23,45	125613	7198	112281	8931	145 307
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	6133	3367		10763	
287	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,8829664	14213,92	1352,96	12550	1195	28	10758	25 174
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	11328	494		1865	
288	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	0,8829664	306480,00	--	270612	--	270612	--	292 260
		СП - 8%			--	--	--	--		21649	
		Тип 4									
290	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	1278,242	320,28	29,52	409398	37729	--	366324	837 780
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	371669	18038		62058	
291	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	26,076624	31462,00	--	820423	--	820423	--	886 057
		СП - 8%			--	--	--	--		65634	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
292	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1278,242	646,50	27,62	826383	35305	377887	404345	1 329 185
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	413192	16962		98458	
293	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/**	м2 стяжки	1278,242	245,52	14,07	313834	17985	280523	22313	363 038
		НР - 94%; СП - 8%			11,99	6,58	15326	8411		26892	
294	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	3,6590528	14213,92	1352,96	52009	4951	115	44583	104 320
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	46944	2048		7727	
295	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	3,6590528	306480,00	--	1121427	--	1121427	--	1 211 141
		СП - 8%			--	--	--	--		89714	
296	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	м2 стяжки	1826,06	919,64	15,14	1679322	27654	1029767	591353	2 452 329
		НР - 94%; СП - 8%			340,57	3,94	621901	7198		181654	
297	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	м2 стяжки	1826,06	158,13	2,60	288755	4748	246518	36579	351 359
		НР - 94%; СП - 8%			20,53	0,78	37489	1424		26027	
		Тип 5									
298	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	420,252	1363,00	85,77	572803	36045	270848	254475	893 459
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	265910	4808		66182	
299	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	420,252	320,28	29,52	134600	12404	--	120438	275 440
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	122195	5930		20403	
300	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	8,547344	31462,00	--	268917	--	268917	--	290 430
		СП - 8%			--	--	--	--		21513	
301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	420,252	646,50	27,62	271693	11607	124239	132938	437 001
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	135846	5577		32370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	420,252	409,20	23,45	171967	9855	153716	12226	198 929
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	8397	4610		14735	
303	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,2190368	14213,92	1352,96	17327	1649	38	14853	34 755
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	15640	682		2574	
304	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	1,2190368	306480,00	--	373610	--	373610	--	403 499
		СП - 8%			--	--	--	--		29889	
		Тип 6									
305	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	118,902	320,28	29,52	38082	3510	--	34076	77 930
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	34573	1678		5773	
306	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	м3	2,425144	31462,00	--	76300	--	76300	--	82 404
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
307	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	м2 изолируемой поверхности	118,902	1363,00	85,77	162063	10198	76631	71999	252 787
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	75234	1360		18725	
308	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	118,902	646,50	27,62	76870	3284	35151	37612	123 641
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	38435	1578		9159	
309	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/**	м2 стяжки	118,902	409,20	23,45	48655	2788	43491	3459	56 283
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	2376	1304		4169	
310	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,3391968	14213,92	1352,96	4821	459	11	4133	9 671
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	4352	190		716	
311	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/**	т	0,3391968	306480,00	--	103957	--	103957	--	112 273
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								**11 980 102**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							107 821	12 087 923

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							184 945	12 272 868
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							245 457	12 518 325
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									13 143 002
		Понижающий коффецнет	0,56								7 401 497
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							888 180	8 289 677
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									**8 289 677**
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
319	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	5,61	1195,36	7,20	6706	40	2483	3356	10 867
		НР - 80%; СП - 8%			745,63	2,25	4183	13		805	
320	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	631,69	1084,64	7,20	685156	4548	274773	325805	1 091 839
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	405836	1421		80877	
321	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под облицовку керамической плиткой/**	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1105,64	69,83	6081	384	1596	3525	10 375
		НР - 80%; СП - 8%			745,55	55,59	4101	306		768	
323	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм**	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,38	1165,44	18,85	26083	422	5991	15840	45 276
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	19669	130		3354	
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
325	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2908,35	1195,36	7,20	3476534	20935	1287033	1740081	5 633 944
		НР - 80%; СП - 8%			745,63	2,25	2168566	6535		417329	
329	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	18,66	1084,64	7,20	20239	134	8117	9624	32 253
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	11988	42		2389	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									16 760 611
		Понижающий коффеициет	0,69								11 579 370
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 389 524	12 968 894
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									**12 968 894**
		ВСЕГО ПО АКТУ									**25 231 566**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Н. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А. _____
"11" _____ 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"____" 18 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"12" 03 2021 год

61010

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

Составлен(а) 4 квартал 2019г

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-2 Водоснабжение и канализация

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ввод водопровода (В1 об)									
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3775,07	271,28	11325	814	1565	8930	21 876
		НР - 98%; СП - 8%			2982,20	55,27	8947	166		1620	
2	2304-0102-1106 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	3	163868,00	--	491604	--	491604	--	530 932
		СП - 8%			--	--	--	--		39328	
3	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	10	734,61	3,28	7346	33	50	7128	15 632
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	7263	10		1158	
4	2301-0405-0403 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	10	2488,00	--	24880	--	24880	--	26 870
		СП - 8%			--	--	--	--		1990	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2098,21	114,24	2098	114	298	1677	4 077
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	1686	25		302	
6	2304-0102-1002 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 10, DN 50, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	56389,00	--	56389	--	56389	--	60 900
		СП - 8%			--	--	--	--		4511	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	2304-0102-0603 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином с полиэтиленовыми патрубками, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, наружный диаметр 50 мм, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	1	148810,00	--	148810	--	148810	--	160 715
		СП - 8%			--	--	--	--		11905	
8	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	2098,21	114,24	4196	228	596	3354	8 154
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	24,96	3372	50		604	
9	2304-0901-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 1220, корпус из серого чугуна, Т от -30°С до +200°С, PN 16, DN 50, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	2	20911,00	--	41822	--	41822	--	45 168
		СП - 8%			--	--	--	--		3346	
10	1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	1	53837,08	218,33	53837	218	50388	3196	61 596
		НР - 98%; СП - 8%			3230,41	31,22	3230	31		4563	
11	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4627,87	114,24	4628	114	3039	1470	6 586
		НР - 98%; СП - 8%			1474,98	24,96	1475	25		488	
12	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1	54566,00	--	54566	--	54566	--	58 931
		СП - 8%			--	--	--	--		4365	
15	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	1	2829,73	--	2830	--	2423	398	3 486
		НР - 98%; СП - 8%			406,47	--	406	--		258	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 004 923
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								1 004 923
		РАЗДЕЛ 2. Ввод водопровода (В1)									
22	2304-0905-2420 РСНБ РК 2015	Краны шаровые из кованой латуни типа Herz, никелированные, с маховиком "бабочка", Т от -30°С до +150°С, PN 50, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2124,00	--	46728	--	46728	--	50 466
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
23	2304-0702-0107 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 65 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	5264,00	--	5264	--	5264	--	5 685
		СП - 8%			--	--	--	--		421	
24	2304-0702-0106 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	6412,00	--	19236	--	19236	--	20 775
		СП - 8%			--	--	--	--		1539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2304-0702-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	17	3211,00	--	54587	--	54587	--	58 954
		СП - 8%			--	--	--	--		4367	
26	2304-0702-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2012,00	--	8048	--	8048	--	8 692
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
27	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	316,8	1572,30	21,48	498105	6805	4207	477425	1 053 572
		НР - 98%; СП - 8%			1537,54	0,24	487093	76		78042	
28	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	1151,24	1439,98	18,18	1657761	20929	14600	1589958	3 507 536
		НР - 98%; СП - 8%			1409,12	0,15	1622232	174		259818	
29	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	510	1334,56	15,13	680624	7717	7149	652488	1 439 761
		НР - 98%; СП - 8%			1305,41	0,09	665758	46		106649	
30	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	578,04	605,49	65,80	349998	38035	153773	133931	522 643
		НР - 76%; СП - 8%			273,67	31,20	158190	18035		38714	
31	2111-0403-0211 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	323,136	292,00	--	94356	--	94356	--	101 904
		СП - 8%			--	--	--	--		7548	
32	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	256,2648	253,00	--	64835	--	64835	--	70 022
		СП - 8%			--	--	--	--		5187	
33	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	10,2	196,00	--	1999	--	1999	--	2 159
		СП - 8%			--	--	--	--		160	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 842 170
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосcть строительно-монтажных работ	Тенге								6 842 170
		РАЗДЕЛ 6. Напорная канализация К1м									
86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	761,05	1,34	9133	16	27	8913	19 489
		НР - 98%; СП - 8%			757,45	0,43	9089	5		1444	
87	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	11,976	310,00	--	3713	--	3713	--	4 010
		СП - 8%			--	--	--	--		297	
88	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	360,5	734,61	3,28	264827	1182	1806	256948	563 517
		НР - 98%; СП - 8%			726,32	0,98	261838	353		41742	
89	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	359,779	929,00	--	334235	--	334235	--	360 973
		СП - 8%			--	--	--	--		26739	
90	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	24	484,00	--	11616	--	11616	--	12 545
		СП - 8%			--	--	--	--		929	
91	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	24	41,00	--	984	--	984	--	1 063
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
92	2302-0401-3507 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	540	178,00	--	96120	--	96120	--	103 810
		СП - 8%			--	--	--	--		7690	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 065 406
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосcть строительно-монтажных работ	Тенге								1 065 406
		РАЗДЕЛ 8. Водоразборная арматура и сантехника / жилье/									
97	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	79	397,00	--	31363	--	31363	--	33 872
		СП - 8%			--	--	--	--		2509	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								33 872
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосcть строительно-монтажных работ	Тенге								33 872
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							305	34 177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%								
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							523	34 700
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							694	35 394
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								4 247	39 641
		Понижающий коффецнет	0,83								41 619
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									34 486
											34 486
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								8 946 372
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								8 946 372
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							80 517	9 026 889
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							138 111	9 165 000
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								183 300	9 348 300
		Понижающий коффецнет	0,828617								9 814 790
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								8 132 700
		ВСЕГО ПО АКТУ								975 924	9 108 624
											9 108 624

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А. _____
"11" _____ 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" _____ 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"12" 03 2021 год

61030

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-4 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
1	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 678
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1306,99	--	3921	--	30	2802	7 260
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	3891	--		538	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1236,57	87,85	3710	264	61	2503	6 710
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	3385	91		497	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								18 647
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								18 647
		РАЗДЕЛ 9. Система автоматического управления									
102	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 678
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	
103	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6 349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
104	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1306,99	--	1307	--	10	934	2 420
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4 496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
106	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2 669
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
107	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794	--	17794	--	19 218
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
108	2307-0208-0102 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2212,00	--	2212	--	2212	--	2 389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
109	2307-0204-1304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698,00	--	1396	--	1396	--	1 508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								43 727
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосcть строительно-монтажных работ	Тенге								43 727
		РАЗДЕЛ 11. Освещение									
119	2307-0106-0925 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	74	6102,00	--	451548	--	451548	--	487 672
		СП - 8%			--	--	--	--		36124	
121	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1421,00	--	7105	--	7105	--	7 673
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
122	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2 669
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
123	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12 607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
124	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	35	868,47	11,28	30396	395	949	20994	55 502
		НР - 72%; СП - 8%			830,08	3,03	29053	106		4111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								566 123
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосcть строительно-монтажных работ	Тенге								566 123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 13. Монтажные изделия и материалы									
125	2307-0202-0101 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм	шт.	177	309,00	--	54693	--	54693	--	59 068
		СП - 8%			--	--	--	--		4375	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге								59 068
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								59 068
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								687 566
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								687 566
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							6 188	693 754
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							10 614	704 369
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								14 087	718 456
		Понижающий коффешиет	0,828551								754 308
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								624 983
		ВСЕГО ПО АКТУ								74 998	699 981
											699 981

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"12" 03 2021 год

61040

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

Составлен(а) 4 квартал 2019г

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-5 Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	287,15	--	2584	--	295	1648	4 571
		НР - 72%; СП - 8%			254,38	--	2289	--		339	
3	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	70	109,00	--	7630	--	7630	--	8 240
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	35	1060,19	--	37107	--	532	22311	64 171
		НР - 61%; СП - 8%			1045,00	--	36575	--		4753	
5	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	35	379,00	--	13265	--	13265	--	14 326
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
6	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	673	278,73	86,14	187583	57972	624	110710	322 156
		НР - 72%; СП - 8%			191,66	36,82	128987	24777		23863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								413 464
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								413 464
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
18	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	50299,12	--	50299	--	28416	13349	68 740
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	21883	--		5092	
19	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14 644

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-7 Газ внутренее устройство

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Арматура									
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	317	2071,89	87,92	656789	27871	94428	527678	1 279 224
		НР - 98%, СП - 8%			1686,09	12,48	534491	3956		94757	
2	2304-0905-1235 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 1/2", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	300	990,00	--	297000	--	297000	--	320 760
		СП - 8%			--	--	--	--		23760	
3	2304-0905-1236 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 3/4", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1090,00	--	18530	--	18530	--	20 012
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 619 997
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								1 619 997
	Материалы		Тенге				94429				
	Всего заработная плата		Тенге					538447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315530				
		Накладные расходы	Тенге				527678				
		Сметная прибыль	Тенге				120000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1619998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					538447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1619998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-7 Газ внутренее устройство

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Арматура									
1	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	317	2071,89	87,92	656789	27871	94428	527678	1 279 224
		НР - 98%; СП - 8%			1686,09	12,48	534491	3956		94757	
2	2304-0905-1235 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 1/2", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	300	990,00	--	297000	--	297000	--	320 760
		СП - 8%			--	--	--	--		23760	
3	2304-0905-1236 РСНБ РК 2015	Краны шаровые латунные полнопроходные с рукояткой, резьба В-В 3/4", для газа Т до +60°С, PN 40, DN 20 типа VALTEC ГОСТ 21345-2005	шт.	17	1090,00	--	18530	--	18530	--	20 012
		СП - 8%			--	--	--	--		1482	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								1 619 997
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								1 619 997
	Материалы		Тенге				94429				
	Всего заработная плата		Тенге					538447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				315530				
		Накладные расходы	Тенге				527678				
		Сметная прибыль	Тенге				120000				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1619998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469
		Сметная заработная плата	Тенге					538447			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1619998				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								469

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2302-0101-0173 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	34	904,00	--	30736	--	30736	--	33 195
		СП - 8%			--	--	--	--		2459	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								6 410 135
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								6 410 135
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								8 030 132
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								8 030 132
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							72 271	8 102 403
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							123 967	8 226 369
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							164 527	8 390 897
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									8 809 611
		Понижающий коффецие т	0,828216								7 296 259
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							875 551	8 171 810
		ВСЕГО ПО АКТУ									8 171 810

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"12" 03 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (2 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ . /л.16-19, 27, 53, 67-АС/									
78	1107-0517-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники грузопассажирские. Эксплуатация в жилых, общественных и административно-бытовых зданиях промышленных предприятий на первые 9 этажей	м2 площади застройки	488,7	9521,49	9521,49	4653152	4653152	0	2612435	7 846 835
		НР - 118%; СП - 8%			--	4530,24	--	2213928		581247	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 846 835
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							70 622	7 917 456
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							121 137	8 038 593
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							160 772	8 199 365
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									8 608 522
		Понижающий коффецит	0,84								7 232 103
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							867 852	8 099 956
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 2									8 099 956
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.45-51-АС/									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
206	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	68,1	83,16	2,11	5663	144	76	5181	11 712
		НР - 94%; СП - 8%			79,94	1,00	5444	68		868	
207	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,781	1412,00	--	97119	--	97119	--	104 888
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
		Ограждения балконов ОГБ-1 -146м /л.70-АС/									
209	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	146	653,02	76,23	95341	11130	10957	91875	202 194
		НР - 118%; СП - 8%			501,74	31,55	73254	4606		14977	
210	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	146	11643,00	--	1699878	--	1699878	--	1 835 868

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		135990	
211	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Декоративная шайба крепления	шт.	292	483,00	--	141036	--	141036	--	152 319
		СП - 8%			--	--	--	--		11283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2 306 981
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							20 763	2 327 744
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							35 614	2 363 359
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							47 267	2 410 626
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 530 919
		Понижающий коффецнет	0,75								1 906 092
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							228 731	2 139 569
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 139 569
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.52-53-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.52-АС/									
216	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	22,8	7513,00	--	171296	--	171296	--	185 000
		СП - 8%			--	--	--	--		13704	
		Декоративная штукатурка вентшахт									
218	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов	кг	660	752,00	--	496320	--	496320	--	536 026
		СП - 8%			--	--	--	--		39706	
		Отмостка /узел на л.52-АС/									
224	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1665	241039,00	--	40133	--	40133	--	43 344
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
226	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	М/конструции крепления навеса	т	0,1444	447147,00	--	64568	--	64568	--	69 733
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
		Крыльца К-1 ,К-2 /л.61-62, 53-АС/									
232	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,049	217344,00	--	227994	--	227994	--	246 233
		СП - 8%			--	--	--	--		18240	
233	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	222453,00	--	9788	--	9788	--	10 571
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
236	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	32,02	2135,00	--	68363	--	68363	--	73 832
		СП - 8%			--	--	--	--		5469	
238	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	14,645	13858,00	--	202950	--	202950	--	219 186
		СП - 8%			--	--	--	--		16236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 383 926
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							12 455	1 396 381
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							21 365	1 417 746

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							28 355	1 446 101
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 518 263
		Понижающий коффециет	0,83								1 257 449
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							150 894	1 408 343
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									1 408 343
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.64-АС)									
265	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,15227	60139,97	2513,62	9158	383	618	5675	16 020
		НР - 69%; СП - 8%			53566,70	451,08	8157	69		1187	
266	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,15227	709799,00	--	108081	--	108081	--	116 728
		СП - 8%			--	--	--	--		8646	
267	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	6,54761	160,99	3,60	1054	24	679	245	1 403
		НР - 69%; СП - 8%			53,75	0,55	352	4		104	
268	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90	шт.	56	92,00	--	5152	--	5152	--	5 564
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								139 715
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							1 257	140 972
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							2 157	143 129
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							2 863	145 992
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									153 277
		Понижающий коффециет	0,66								100 512
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							12 061	112 573
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									112 573
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.65-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
292	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	306,97	320,28	29,52	98316	9062	--	87974	201 193
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	89258	4331		14903	
293	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,266012	31462,00	--	197141	--	197141	--	212 913
		СП - 8%			--	--	--	--		15771	
294	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,97	646,50	27,62	198456	8479	90750	97103	319 204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	99228	4073		23645	
295	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	306,97	409,20	23,45	125612	7198	112280	8931	145 306
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	6133	3367		10763	
296	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8829664	14213,92	1352,96	12550	1195	28	10758	25 174
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	11328	494		1865	
297	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,8829664	306480,00	--	270612	--	270612	--	292 260
		СП - 8%			--	--	--	--		21649	
298	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	306,97	4310,26	127,36	1323121	39096	979010	302884	1 756 085
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	305015	17203		130080	
		Тип 4									
299	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1278,06	320,28	29,52	409337	37728	--	366276	837 661
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	371622	18033		62049	
300	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26,071624	31462,00	--	820265	--	820265	--	885 887
		СП - 8%			--	--	--	--		65621	
301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1278,06	646,50	27,62	826266	35300	377833	404287	1 328 995
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	413133	16960		98444	
302	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1278,06	245,52	14,07	313789	17982	280483	22310	362 987
		НР - 94%; СП - 8%			11,99	6,58	15324	8410		26888	
303	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,6590528	14213,92	1352,96	52009	4951	115	44583	104 320
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	46944	2048		7727	
304	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	3,6590528	306480,00	--	1121427	--	1121427	--	1 211 141
		СП - 8%			--	--	--	--		89714	
305	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1826,06	919,64	15,14	1679322	27654	1029767	591353	2 452 329
		НР - 94%; СП - 8%			340,57	3,94	621901	7198		181654	
306	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1826,06	158,13	2,60	288755	4748	246518	36579	351 359
		НР - 94%; СП - 8%			20,53	0,78	37489	1424		26027	
		Тип 5									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	420,25	1363,00	85,77	572801	36045	270847	254474	893 455
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	265909	4808		66182	
308	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	420,25	320,28	29,52	134598	12406	-4	120438	275 439
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	122196	5930		20403	
309	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,547344	31462,00	--	268917	--	268917	--	290 430
		СП - 8%			--	--	--	--		21513	
310	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	420,25	646,50	27,62	271692	11607	124239	132937	436 999
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	135846	5577		32370	
311	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	420,25	409,20	23,45	171966	9855	153715	12226	198 928
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	8397	4610		14735	
312	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2090368	14213,92	1352,96	17185	1636	38	14731	34 470
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	15511	677		2553	
313	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,2090368	306480,00	--	370546	--	370546	--	400 189
		СП - 8%			--	--	--	--		29644	
		Тип 6									
314	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	118,86	320,28	29,52	38068	3509	--	34064	77 903
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	34561	1677		5771	
315	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,425144	31462,00	--	76300	--	76300	--	82 404
		СП - 8%			--	--	--	--		6104	
316	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	118,86	646,50	27,62	76843	3283	35139	37599	123 597
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	38421	1577		9155	
317	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	118,86	409,20	23,45	48638	2787	43475	3458	56 263
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	2375	1304		4168	
318	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3391968	14213,92	1352,96	4821	459	11	4133	9 671
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	4352	190		716	
319	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,3391968	306480,00	--	103957	--	103957	--	112 274
		СП - 8%			--	--	--	--		8317	
320	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	118,86	3153,18	70,88	374787	8425	229535	132195	547 541
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	136827	3806		40559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9									14 026 376
			Тенге							126 237	14 152 613
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							216 535	14 369 148
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							287 383	14 656 531
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									15 387 906
		Понижающий коффецнет	0,56								8 665 718
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 039 886	9 705 604
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									9 705 604
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	17,66	1195,36	7,20	21110	127	7815	10566	34 210
					745,63	2,25	13168	40		2534	
		НР - 80%; СП - 8%									
331	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	603,23	1084,64	7,20	654287	4343	262393	311127	1 042 647
					642,46	2,25	387551	1357		77233	
		НР - 80%; СП - 8%									
332	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под облицовку керамической плиткой/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5,5	1105,64	69,83	6081	384	1596	3525	10 375
					745,55	55,59	4101	306		768	
		НР - 80%; СП - 8%									
333	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	5,5	1084,64	7,20	5966	40	2392	2837	9 506
					642,46	2,25	3534	12		704	
		НР - 80%; СП - 8%									
335	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	50,84	1165,44	18,85	59251	958	13610	35983	102 852
					878,88	5,82	44682	296		7619	
		НР - 80%; СП - 8%									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
337	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2908,35	1195,36	7,20	3476534	20935	1287033	1740081	5 633 944
					745,63	2,25	2168566	6535		417329	
		НР - 80%; СП - 8%									
341	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,66	1084,64	7,20	20239	134	8117	9624	32 253
					642,46	2,25	11988	42		2389	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1059,1	1084,64	7,20	1148744	7624	460688	546250	1 830 593
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	680432	2380		135599	
346	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	28,17	1084,63	7,21	30554	203	12253	14529	48 689
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,24	18098	63		3607	
348	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2549,4	1380,84	18,85	3520320	48047	1231650	1804371	5 750 666
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	2240623	14841		425975	
349	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1035,8	1380,84	18,85	1430277	19521	500410	733101	2 336 448
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	910346	6030		173070	
		Откосы									
351	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	316,53	1084,64	7,20	343321	2279	137684	163256	547 103
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	203358	712		40526	
		Чердак									
356	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2962,72	33,09	270793	3024	145000	99336	399 739
		НР - 80%; СП - 8%			1343,20	15,33	122768	1401		29610	
357	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	91,4	1084,64	7,20	99136	658	39757	47141	157 979
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	58721	206		11702	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
359	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	195,94	2620,44	13,79	513449	2702	279990	208589	779 801
		НР - 90%; СП - 8%			1177,69	5,15	230757	1009		57763	
360	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	195,94	715,20	3,08	140136	603	44094	76495	233 962
		НР - 80%; СП - 8%			487,08	0,92	95438	180		17331	
362	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1195,36	7,20	18313	110	6780	9166	29 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			745,63	2,25	11423	34		2198	
364	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,81	1346,64	74,38	9171	507	2571	5189	15 509
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	6093	394		1149	
365	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1084,64	7,20	16617	110	6664	7902	26 480
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	9842	34		1961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								19 022 434
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							171 202	19 193 636
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							293 663	19 487 299
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							389 746	19 877 045
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									20 868 929
		Понижающий коффешиет	0,69								14 417 675
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 730 121	16 147 796
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									16 147 796
		ВСЕГО ПО АКТУ									37 613 840

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахманов М.А. _____
"11" _____ 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"18" 03 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (2 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-2-3 Электромонтажные работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
1	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 678
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1306,99	--	3921	--	30	2802	7 260
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	3891	--		538	
5	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	3	1236,57	87,85	3710	264	61	2503	6 710
		НР - 72%; СП - 8%			1128,39	30,31	3385	91		497	
6	2307-0501-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01 C(R)N, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	3	23140,00	--	69420	--	69420	--	74 974
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								93 622
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								93 622
		РАЗДЕЛ 9. Система автоматического управления									
102	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 678
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5879,00	--	5879	--	5879	--	6 349
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
104	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	1306,99	--	1307	--	10	934	2 420
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	1297	--		179	
105	2307-0204-1601 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 6А 10 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4163,00	--	4163	--	4163	--	4 496
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
106	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2 669
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
107	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1	17794,00	--	17794	--	17794	--	19 218
		СП - 8%			--	--	--	--		1424	
108	2307-0208-0102 РСНБ РК 2015	Контакторы малогабаритные модели КМИ-10910, 9 А, 24 В/АС-3, 1НО, типа ИЭК	шт.	1	2212,00	--	2212	--	2212	--	2 389
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
109	2307-0204-1304 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	698,00	--	1396	--	1396	--	1 508
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								43 727
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								43 727
		РАЗДЕЛ 11. Освещение									
119	2307-0106-0925 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	74	6102,00	--	451548	--	451548	--	487 672
		СП - 8%			--	--	--	--		36124	
121	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1421,00	--	7105	--	7105	--	7 673
		СП - 8%			--	--	--	--		568	
122	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2 669
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
123	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12 607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
124	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	35	868,47	11,28	30396	395	949	20994	55 502
		НР - 72%; СП - 8%			830,08	3,03	29053	106		4111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								566 123
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								566 123

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (2 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-2-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	287,15	--	2584	--	295	1648	4 571
		НР - 72%; СП - 8%			254,38	--	2289	--		339	
2	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	9	12229,00	--	110061	--	110061	--	118 866
		СП - 8%			--	--	--	--		8805	
3	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	70	109,00	--	7630	--	7630	--	8 240
		СП - 8%			--	--	--	--		610	
4	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	35	1060,19	--	37107	--	532	22311	64 171
		НР - 61%; СП - 8%			1045,00	--	36575	--		4753	
5	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	35	379,00	--	13265	--	13265	--	14 326
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
6	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	766	278,73	86,14	213504	65983	709	126009	366 674
		НР - 72%; СП - 8%			191,66	36,82	146812	28201		27161	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								576 849
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								576 849
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
18	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	50299,12	--	50299	--	28416	13349	68 740
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	21883	--		5092	
19	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14 644
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20590,24	2436,50	20590	2437	250	11340	34 485
		НР - 61%; СП - 8%			17904,00	686,40	17904	686		2554	
21	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	1	16256,00	--	16256	--	16256	--	17 556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
22	2308-0504-1102 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	9	1673,00	--	15057	--	15057	--	16 262
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
23	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	50299,12	--	150897	--	85249	40046	206 219
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	65649	--		15275	
24	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5644,00	--	5644	--	5644	--	6 096
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
25	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	28209,00	--	56418	--	56418	--	60 931
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
26	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	35	1060,19	--	37107	--	532	22311	64 171
		НР - 61%; СП - 8%			1045,00	--	36575	--		4753	
27	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	35	351,00	--	12285	--	12285	--	13 268
		СП - 8%			--	--	--	--		983	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								502 371
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								502 371
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, иасса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1028	316,24	145,95	325099	150038	46767	124325	485 378
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	128294	44380		35954	
60	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	50306,00	--	3018	--	3018	--	3 260
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
61	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	260923,00	--	18265	--	18265	--	19 726
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
62	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,414	81222,00	--	33626	--	33626	--	36 316
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
63	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	201,00	--	4020	--	4020	--	4 342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
64	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4522,00	--	9044	--	9044	--	9 768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
65	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	140	201,00	--	28140	--	28140	--	30 391
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	933	223,69	9,81	208703	9152	41631	115942	350 617
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	3,33	157920	3111		25972	
67	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	863	26,00	--	22438	--	22438	--	24 233
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
68	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	--	3150	--	3 402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								967 433
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								967 433
											2 046 653
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								2 046 653
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							18 420	2 065 073
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							31 596	2 096 669
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							41 933	2 138 602
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 245 321
		Понижающий коффешиет	0,828216								1 859 610
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							223 153	2 082 763
		ВСЕГО ПО АКТУ									2 082 763

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "НК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"11" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"11" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"11" 03 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (3 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-2-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5. Лестница Л-1 , Л-2, Лифтовая шахта /л.39-43, 55-56-АС/									
		Ограждения лестничные ОГЛ-1, ОГЛ-2 /л.70-АС/									
188	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Поручни деревянные. Устройство	м плинтусов	68,1	83,16	2,11	5663	144	76	5181	11 712
		НР - 94%; СП - 8%			79,94	1,00	5444	68		868	
189	2107-0503-0302 РСНБ РК 2015	Поручни, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	68,781	1412,00	--	97119	--	97119	--	104 888
		СП - 8%			--	--	--	--		7770	
		Ограждения балконов ОГБ-1 -175м /л.78-АС/									
191	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	175	653,02	76,23	114279	13340	13134	110124	242 355
		НР - 118%; СП - 8%			501,74	31,55	87805	5521		17952	
192	2106-0208-0703 РСНБ РК 2015	Ограждения четырехригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное, высотой до 1200 мм	м	175	11643,00	--	2037525	--	2037525	--	2 200 527
		СП - 8%			--	--	--	--		163002	
193	2113-0809-0701 РСНБ РК 2015	Декоративная шайба крепления	шт.	292	483,00	--	141036	--	141036	--	152 319
		СП - 8%			--	--	--	--		11283	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								2 711 801
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							24 406	2 736 208
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							41 864	2 778 072
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							55 561	2 833 633
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 975 034
		Понижающий коффецит	0,75								2 240 566
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							268 868	2 514 180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 514 180
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.58-59-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.58-АС/									
198	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	13,36	7513,00	--	100374	--	100374	--	108 404
		СП - 8%			--	--	--	--		8030	
200	2110-0101-0404 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 46 мкм до 50 мкм СТ РК 2083-2011	м2	5,53	3363,00	--	18597	--	18597	--	20 085
		СП - 8%			--	--	--	--		1488	
		Декоративная штукатурка вентшахт									
202	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов	кг	594	752,00	--	446688	--	446688	--	482 423
		СП - 8%			--	--	--	--		35735	
		Отмостка /узел на л.58-АС/									
208	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2997	241039,00	--	72239	--	72239	--	78 019
		СП - 8%			--	--	--	--		5779	
210	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	М/конструции крепления навеса	т	0,25992	447147,00	--	116222	--	116222	--	125 520
		СП - 8%			--	--	--	--		9298	
215	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	217344,00	--	25429	--	25429	--	27 464
		СП - 8%			--	--	--	--		2034	
216	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0296	241039,00	--	7135	--	7135	--	7 706
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
218	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	М/конструции рамы РМ-1	т	0,1099	447147,00	--	49141	--	49141	--	53 073
		СП - 8%			--	--	--	--		3931	
220	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	М/конструкции стоек Д-1 - 6шт	т	0,3132	514976,00	--	161290	--	161290	--	174 194
		СП - 8%			--	--	--	--		12903	
		Крыльца К-1 /л.69-АС/									
226	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,399	217344,00	--	86720	--	86720	--	93 658
		СП - 8%			--	--	--	--		6938	
227	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	222453,00	--	4627	--	4627	--	4 997
		СП - 8%			--	--	--	--		370	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	21	2135,00	--	44835	--	44835	--	48 422
					--	--	--	--		3587	
		СП - 8%									
232	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	17,17	13858,00	--	237942	--	237942	--	256 977
					--	--	--	--		19035	
		СП - 8%									1 480 940
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							13 328	1 494 269
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							22 862	1 517 131
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							30 343	1 547 474
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 624 694
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 345 597
		Понижающий коффецнет	0,83							161 472	1 507 069
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								1 507 069
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.72-АС/									
		Металлические решетки Р-1, Р-2 (л.72-АС)									
258	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,21759	60139,97	2513,62	13086	547	883	8110	22 892
					53566,70	451,08	11656	98		1696	
		НР - 69%; СП - 8%									
259	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,21759	709799,00	--	154445	--	154445	--	166 801
					--	--	--	--		12356	
		СП - 8%									
260	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 ТЧ 13 табл.2 п.3.60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Окраска и огрунтовка решетчатых поверхностей, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени использования машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1	м2	9,35637	160,99	3,60	1506	34	970	351	2 005
					53,75	0,55	503	5		149	
		НР - 69%; СП - 8%									
261	2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М8х80 мм ГОСТ 28778-90	шт.	56	92,00	--	5152	--	5152	--	5 564
					--	--	--	--		412	
		СП - 8%									
		Сливы и отливы оконные									
262	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	293,014	2873,33	13,72	841926	4020	540280	274724	1 205 984
					1015,74	3,37	297626	987		89332	
		НР - 92%; СП - 8%									1 403 247
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге							12 629	1 415 876
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							21 663	1 437 539
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							28 751	1 466 290
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 539 459
		Понижающий коффешиет	0,66								1 009 503
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							121 140	1 130 644
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									1 130 644
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.73-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
289	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	476,07	320,28	29,52	152476	14054	-5	136436	312 023
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	138427	6717		23113	
290	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	9,71404	31462,00	--	305623	--	305623	--	330 073
		СП - 8%			--	--	--	--		24450	
291	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	476,07	646,50	27,62	307779	13149	140741	150595	495 044
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	153890	6317		36670	
292	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	476,07	409,20	23,45	194808	11164	174132	13850	225 351
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	9512	5222		16693	
293	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,368688	14213,92	1352,96	19454	1852	43	16677	39 022
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	17560	766		2890	
294	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,368688	306480,00	--	419475	--	419475	--	453 034
		СП - 8%			--	--	--	--		33558	
		Тип 4									
296	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1432,326	320,28	29,52	458745	42282	--	410486	938 769
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	416477	20210		69539	
297	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	29,222072	31462,00	--	919385	--	919385	--	992 936
		СП - 8%			--	--	--	--		73551	
298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1432,326	646,50	27,62	925999	39561	423439	453086	1 489 410
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	462999	19007		110327	
299	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1432,326	245,52	14,07	351665	20153	314338	25002	406 800
		НР - 94%; СП - 8%			11,99	6,58	17174	9425		30133	
300	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	4,0929984	14213,92	1352,96	58178	5538	128	49871	116 692
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	52512	2291		8644	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	4,0929984	306480,00	--	1254422	--	1254422	--	1 354 776
		СП - 8%			--	--	--	--		100354	
302	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	2046,18	919,64	15,14	1881754	30987	1153900	662636	2 747 941
		НР - 94%; СП - 8%			340,57	3,94	696867	8065		203551	
303	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	2046,18	158,13	2,60	323562	5320	276234	40988	393 713
		НР - 94%; СП - 8%			20,53	0,78	42008	1596		29164	
		Тип 5									
304	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	536,977	1363,00	85,77	731900	46057	346076	325155	1 141 619
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	339767	6143		84564	
305	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	536,977	320,28	29,52	171983	15852	--	153891	351 943
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	156137	7577		26070	
306	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	10,949044	31462,00	--	344479	--	344479	--	372 037
		СП - 8%			--	--	--	--		27558	
307	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	536,977	646,50	27,62	347156	14831	158747	169861	558 378
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	173578	7126		41361	
308	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	536,977	409,20	23,45	219731	12592	196410	15622	254 182
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	10729	5891		18828	
309	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,5492768	14213,92	1352,96	22021	2096	49	18877	44 170
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	19877	867		3272	
310	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,5492768	306480,00	--	474822	--	474822	--	512 808
		СП - 8%			--	--	--	--		37986	
		Тип 6									
311	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	133,98	320,28	29,52	42911	3955	--	38397	87 812
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	38957	1890		6505	
312	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,695992	31462,00	--	84821	--	84821	--	91 607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		6786	
313	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	133,98	646,50	27,62	86618	3701	39609	42382	139 319
					323,25	13,27	43309	1778		10320	
		НР - 94%; СП - 8%									
314	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	133,98	409,20	23,45	54825	3142	49006	3898	63 420
					19,98	10,97	2677	1470		4698	
		НР - 94%; СП - 8%									
315	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3900224	14213,92	1352,96	5544	528	12	4752	11 120
					12829,60	559,84	5004	218		824	
		НР - 91%; СП - 8%									
316	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,3900224	306480,00	--	119534	--	119534	--	129 097
					--	--	--	--		9563	
		СП - 8%									14 053 095
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							126 478	14 179 573
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							216 947	14 396 520
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							287 930	14 684 451
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								15 417 220
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									8 682 226
		Понижающий коффецит	0,56							1 041 867	9 724 093
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								9 724 093
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3,000									
325	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	16,9	1195,36	7,20	20202	122	7479	10111	32 738
					745,63	2,25	12601	38		2425	
		НР - 80%; СП - 8%									
326	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое /под облицовку керамической плиткой/	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,25	1105,64	69,83	12438	786	3265	7210	21 221
					745,55	55,59	8387	625		1572	
		НР - 80%; СП - 8%									
327	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	11,25	1084,64	7,20	12202	81	4894	5802	19 445
					642,46	2,25	7228	25		1440	
		НР - 80%; СП - 8%									
328	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,25	411,61	1,52	4631	17	2268	1883	7 035
					208,51	0,73	2346	8		521	
		НР - 80%; СП - 8%									
329	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной 5 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,38	1165,44	18,85	26083	422	5991	15840	45 276

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	19669	130		3354	
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
331	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3549,43	1195,36	7,20	4242857	25549	1570731	2123642	6 875 819
		НР - 80%; СП - 8%			745,63	2,25	2646577	7976		509320	
335	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	8,58	1084,64	7,20	9306	62	3732	4425	14 830
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	5512	19		1099	
338	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	229,32	1084,64	7,20	248730	1651	99750	118276	396 366
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	147329	516		29360	
340	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2563,2	1380,84	18,85	3539376	48307	1238318	1814138	5 781 795
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	2252751	14921		428281	
341	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1113,2	1380,84	18,85	1537154	20980	537802	787882	2 511 038
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	978372	6480		186003	
		Откосы									
343	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	294,1	1084,64	7,20	318993	2118	127928	151687	508 334
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	188947	662		37654	
		Чердак									
345	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	416,76	1084,64	7,20	452035	3001	181282	214951	720 345
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	267752	938		53359	
		Лестничные клетки, 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
348	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	211,35	2620,44	13,79	553830	2915	302011	224994	841 130
		НР - 90%; СП - 8%			1177,69	5,15	248905	1088		62306	
349	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	211,35	715,20	3,08	151158	651	47562	82511	252 362
		НР - 80%; СП - 8%			487,08	0,92	102944	194		18693	

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (3 блок)

Составлен(а) 4 квартал 2019г

за март 2021 (месяц, год) на № 2-3-3 Электромонтажные работы

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Жилая часть Силовое электрооборудование									
1	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	2964,15	1142,05	2964	1142	318	1367	4 678
		НР - 72%; СП - 8%			1504,44	394,03	1504	394		346	
3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1306,99	--	3921	--	30	2802	7 260
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	--	3891	--		538	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								11 937
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								11 937
		РАЗДЕЛ 11. Освещение									
110	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.		1781,57	592,92	0	0	0	0	-
		НР - 72%; СП - 8%			985,72	376,16	0	0		0	
111	2307-0106-0925 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный антивандальный AILIN LED ЖКХ 15-МДД-Ф-220В-D180 с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 15 Вт, световой поток 1700 (=5%), цветовая температура 4000К, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	74	6102,00	--	451548	--	451548	--	487 672
		СП - 8%			--	--	--	--		36124	
112	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.		1277,54	143,45	0	0	0	0	-
		НР - 72%; СП - 8%			1063,54	33,95	0	0		0	
113	2308-0304-0111 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-220 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1421,00	--	7105	--	7105	--	7 673
		СП - 8%			--	--	--	--		568	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1494,08	179,08	1494	179	18	977	2 669
		НР - 72%; СП - 8%			1297,00	60,62	1297	61		198	
115	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11673,00	--	11673	--	11673	--	12 607
		СП - 8%			--	--	--	--		934	
116	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	35	868,47	11,28	30396	395	949	20994	55 502
		НР - 72%; СП - 8%			830,08	3,03	29053	106		4111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге								566 123
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								566 123
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								578 060
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								578 060
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 203	583 263
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							8 924	592 187
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							11 844	604 030
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									634 172
		Понижающий коффецнет	0,828551								525 446
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							63 054	588 501
		ВСЕГО ПО АКТУ									588 501

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик:
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"11" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"11" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"11" 03 2021 год

63030

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (3 блок)

за март 2021 (месяц, год) на № 2-3-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
1	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	25071,31	7028,00	25071	7028	1819	13427	41 578
					16224,00	2424,80	16224	2425		3080	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	9	12229,00	--	110061	--	110061	--	118 866
					--	--	--	--		8805	
		СП - 8%									
4	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	90	109,00	--	9810	--	9810	--	10 595
					--	--	--	--		785	
		СП - 8%									
5	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	45	1060,19	--	47709	--	684	28685	82 505
					1045,00	--	47025	--		6112	
		НР - 61%; СП - 8%									
6	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	45	379,00	--	17055	--	17055	--	18 419
					--	--	--	--		1364	
		СП - 8%									
7	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	856	278,73	86,14	238590	73736	793	140814	409 756
					191,66	36,82	164061	31514		30352	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								681 719
		Стоимость оборудования	Тенге								681 719
		Стоимосость строительно-монтажных работ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Телевидение									
22	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	50299,12	--	50299	--	28416	13349	68 740
					21882,90	--	21883	--		5092	
		НР - 61%; СП - 8%									
23	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14 644
					--	--	--	--		1085	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20590,24	2436,50	20590	2437	250	11340	34 485
		НР - 61%; СП - 8%			17904,00	686,40	17904	686		2554	
25	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	1	16256,00	--	16256	--	16256	--	17 556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
26	2308-0504-1102 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	9	1673,00	--	15057	--	15057	--	16 262
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
27	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	50299,12	--	150897	--	85249	40046	206 219
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	65649	--		15275	
28	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5644,00	--	5644	--	5644	--	6 096
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
29	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	28209,00	--	56418	--	56418	--	60 931
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
30	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	45	1060,19	--	47709	--	684	28685	82 505
		НР - 61%; СП - 8%			1045,00	--	47025	--		6112	
31	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	45	351,00	--	15795	--	15795	--	17 059
		СП - 8%			--	--	--	--		1264	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								524 495
		Стоимость оборудования	Тенге								524 495
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6. Домофонная связь /Визит/									
66	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1514	316,24	145,95	478794	22071	68876	183102	714 847
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	188947	6361		52952	
67	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	50306,00	--	3018	--	3018	--	3 260
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
68	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	260923,00	--	18265	--	18265	--	19 726
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
69	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,657	81222,00	--	53363	--	53363	--	57 632
		СП - 8%			--	--	--	--		4269	
70	2306-0401-0145 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,727	1958557,00	--	1423871	--	1423871	--	1 537 781
		СП - 8%			--	--	--	--		113910	
71	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	201,00	--	4020	--	4020	--	4 342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
72	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4522,00	--	9044	--	9044	--	9 768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	180	201,00	--	36180	-	36180	--	39 074
		СП - 8%			--	--	--	-		2894	
74	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	1409	223,69	9,81	315180	1382	62872	175093	529 495
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	3,33	238487	4691		39222	
75	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	1339	26,00	--	34814	-	34814	--	37 599
		СП - 8%			--	--	--	-		2785	
76	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	-	3150	--	3 402
		СП - 8%			--	--	--	-		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								2 956 924
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								4 163 138
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								-
		Стоимость оборудования	Тенге								4 163 138
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							37 468	4 200 606
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							64 269	4 264 875
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							85 298	4 350 173
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								4 567 251
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 782 669
		Понижающий коффециет	0,828216							453 920	4 236 590
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								4 236 590
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбиев Р.А. _____
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction".
Свинтицкая И.И. _____
"12" 03 2021 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Понижающий коффецие	0,75								2 377 526
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							285 303	2 667 577
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 5									2 667 577
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.52-53-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.52-АС/									
215	2203-0301-0501 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый на скрытой подвесной системе в комплекте	м2	22,8	7513,00	--	171296	--	171296	--	185 000
		СП - 8%			--	--	--	--		13704	
		Декоративная штукатурка вентшахт									
217	2102-0402-1001 РСНБ РК 2015	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов	кг	594	752,00	--	446688	--	446688	--	482 423
		СП - 8%			--	--	--	--		35735	
		Приямок П-1 - 5шт /л.60-АС/									
223	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1665	241039,00	--	40133	--	40133	--	43 344
		СП - 8%			--	--	--	--		3211	
225	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	М/конструции крепления навеса	т	0,1444	447147,00	--	64568	--	64568	--	69 733
		СП - 8%			--	--	--	--		5165	
		Крыльца К-1 ,К-2 /л.61-62, 53-АС/									
231	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,049	217344,00	--	227994	--	227994	--	246 233
		СП - 8%			--	--	--	--		18240	
232	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	222453,00	--	9788	--	9788	--	10 571
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
235	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-91	м2	32,02	2135,00	--	68363	--	68363	--	73 832
		СП - 8%			--	--	--	--		5469	
237	2201-0101-0305 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 30 мм ГОСТ 9480-2012	м2	14,645	13858,00	--	202950	--	202950	--	219 186
		СП - 8%			--	--	--	--		16236	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 330 323
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							11 973	1 342 296
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							20 537	1 362 833
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							27 257	1 390 089
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 459 456
		Понижающий коффецие	0,83								1 208 744
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							145 049	1 353 794
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									1 353 794

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.66-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									
274	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	306,971	320,28	29,52	98317	9062	--	87974	201 194
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	89258	4331		14903	
275	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	6,266012	31462,00	--	197141	--	197141	--	212 913
		СП - 8%			--	--	--	--		15771	
276	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	306,971	646,50	27,62	198457	8479	90750	97104	319 205
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	99228	4074		23645	
277	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	306,971	409,20	23,45	125613	7198	112281	8931	145 307
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	6133	3367		10763	
278	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,8829664	14213,92	1352,96	12550	1195	28	10758	25 174
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	11328	494		1865	
279	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,8829664	306480,00	--	270612	--	270612	--	292 260
		СП - 8%			--	--	--	--		21649	
		Тип 4									
281	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1278,06	320,28	29,52	409337	37728	--	366276	837 661
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	371622	18033		62049	
282	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	26,071624	31462,00	--	820265	--	820265	--	885 887
		СП - 8%			--	--	--	--		65621	
283	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1278,06	646,50	27,62	826266	35300	377833	404287	1 328 995
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	413133	16960		98444	
284	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-3	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 35мм/	м2 стяжки	1278,06	245,52	14,07	313789	17982	280483	22310	362 987
		НР - 94%; СП - 8%			11,99	6,58	15324	8410		26888	
285	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	3,6590528	14213,92	1352,96	52009	4951	115	44583	104 320
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	46944	2048		7727	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
286	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	3,6590528	306480,00	--	1121427	--	1121427	--	1 211 141
		СП - 8%			--	--	--	--		89714	
287	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1826,06	919,64	15,14	1679322	27654	1029767	591353	2 452 329
		НР - 94%; СП - 8%			340,57	3,94	621901	7198		181654	
288	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1826,06	158,13	2,60	288755	4748	246518	36579	351 359
		НР - 94%; СП - 8%			20,53	0,78	37489	1424		26027	
		Тип 5									
289	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	420,252	1363,00	85,77	572803	36045	270848	254475	893 461
		НР - 94%; СП - 8%			632,74	11,44	265910	4808		66182	
290	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	420,252	320,28	29,52	134598	12406	--	120439	275 440
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	122197	5930		20403	
291	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	8,547344	31462,00	--	268917	--	268917	--	290 430
		СП - 8%			--	--	--	--		21513	
292	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	420,252	646,50	27,62	271693	11607	124239	132938	437 001
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	135846	5577		32370	
293	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	420,252	409,20	23,45	171967	9855	153716	12226	198 929
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	8397	4610		14735	
294	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,2090368	14213,92	1352,96	17185	1636	38	14731	34 470
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	15511	677		2553	
295	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	1,2090368	306480,00	--	370546	--	370546	--	400 189
		СП - 8%			--	--	--	--		29644	
		Тип 6									
296	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	119,76	320,28	29,52	38357	3535	--	34322	78 493
		НР - 94%; СП - 8%			290,77	14,11	34823	1690		5814	
297	2111-0401-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	2,465144	31462,00	--	77558	--	77558	--	83 763
		СП - 8%			--	--	--	--		6205	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	119,76	646,50	27,62	77425	3308	35405	37884	124 533
		НР - 94%; СП - 8%			323,25	13,27	38712	1589		9225	
299	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К-5	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 /до толщины 45мм/	м2 стяжки	119,76	409,20	23,45	49006	2808	43805	3484	56 689
		НР - 94%; СП - 8%			19,98	10,97	2393	1314		4199	
300	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,3491968	14213,92	1352,96	4963	472	11	4255	9 956
		НР - 91%; СП - 8%			12829,60	559,84	4480	195		737	
301	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /ф5Вр1-100/100/	т	0,3491968	306480,00	--	107022	--	107022	--	115 584
		СП - 8%			--	--	--	--		8562	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								11 729 667
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							105 567	11 835 234
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							181 079	12 016 313
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							240 326	12 256 640
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 868 258
		Понижающий коффецит	0,56								7 246 775
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							869 613	8 116 388
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									8 116 388
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.67-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
311	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	654,1	1084,64	7,20	709463	4710	284520	337364	1 130 574
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	420233	1472		83746	
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
315	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	18,66	1084,64	7,20	20239	134	8117	9624	32 253
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	11988	42		2389	
317	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	28,17	1084,64	7,20	30554	203	12253	14529	48 690
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	18098	63		3607	
319	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2549,4	1380,84	18,85	3520320	48047	1231650	1804371	5 750 666
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	2240623	14841		425975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
320	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1035,8	1380,84	18,85	1430277	19521	500410	733101	2 336 448
		НР - 80%; СП - 8%			878,88	5,82	910346	6030		173070	
		Откосы									
322	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	316,53	1084,64	7,20	343321	2279	137684	163256	547 104
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	203358	712		40526	
		Чердак									
324	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	293,26	1084,64	7,20	318082	2111	127562	151254	506 883
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	188408	660		37547	
327	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2962,72	33,09	270793	3024	145000	99336	399 739
		НР - 80%; СП - 8%			1343,20	15,33	122768	1401		29610	
328	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	91,4	1084,64	7,20	99136	658	39757	47141	157 979
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	58721	206		11702	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
331	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	195,94	715,20	3,08	140136	603	44094	76495	233 962
		НР - 80%; СП - 8%			487,08	0,92	95438	180		17331	
332	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,94	859,27	4,10	168365	803	43340	99685	289 493
		НР - 80%; СП - 8%			633,98	1,96	124222	384		21444	
333	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1195,36	7,20	18313	110	6780	9166	29 677
		НР - 80%; СП - 8%			745,63	2,25	11423	34		2198	
335	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,32	1346,64	74,38	20631	1140	5785	11674	34 889
		НР - 80%; СП - 8%			894,66	57,89	13706	887		2584	
336	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	15,32	1084,64	7,20	16617	110	6664	7902	26 480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	9842	34		1961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								11 524 837
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							103 724	11 628 561
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							177 917	11 806 478
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							236 130	12 042 607
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									12 643 545
		Понижающий коффецит	0,69								8 735 021
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							1 048 203	9 783 223
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									9 783 223
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								27 462 394
		ВСЕГО ПО АКТУ									21 920 983

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"11" 03 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А.
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж.
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"12" 03 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (4 блок)

Составлен(а) 4 квартал 2019г

за март 2021 (месяц, год) на № 2-4-4 Слаботочные сети

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Телевидение									
18	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	1	50299,12	--	50299	--	28416	13349	68 740
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	21883	--		5092	
19	2308-0101-0201 РСНБ РК 2015	Мачта составная модели M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	1	13559,00	--	13559	--	13559	--	14 644
		СП - 8%			--	--	--	--		1085	
20	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015	Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	20590,00	2437,00	20590	2437	249	11340	34 485
		НР - 61%; СП - 8%			17904,00	686,00	17904	686		2554	
21	2308-0505-0901 РСНБ РК 2015	Широкополосные усилители серии MX900, модель 951	шт.	1	16256,00	--	16256	--	16256	--	17 556
		СП - 8%			--	--	--	--		1300	
22	2308-0504-1102 РСНБ РК 2015	Разветвитель видеосигнала РВС-4, для мониторов серии 400 в составе многоабонентских видеодомофонов	шт.	9	1673,00	--	15057	--	15057	--	16 262
		СП - 8%			--	--	--	--		1205	
23	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.	3	50299,12	--	150897	--	85249	40046	206 219
		НР - 61%; СП - 8%			21882,90	--	65649	--		15275	
24	2308-0101-0101 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 311-01	шт.	1	5644,00	--	5644	--	5644	--	6 096
		СП - 8%			--	--	--	--		452	
25	2308-0101-0103 РСНБ РК 2015	Антенны эфирные модели DELTA 375	шт.	2	28209,00	--	56418	--	56418	--	60 931
		СП - 8%			--	--	--	--		4513	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								424 932

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосстъ строительно-монтажных работ	Тенге								424 932
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
56	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1028	316,24	145,95	325099	150038	46767	124325	485 379
		НР - 72%; СП - 8%			124,80	43,17	128294	44380		35954	
57	2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,06	50306,00	--	3018	--	3018	--	3 260
		СП - 8%			--	--	--	--		241	
58	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,07	260923,00	--	18265	--	18265	--	19 726
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
59	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,414	81222,00	--	33626	--	33626	--	36 316
		СП - 8%			--	--	--	--		2690	
60	2306-0401-0145 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,484	1958557,00	--	947942	--	947942	--	1 023 777
		СП - 8%			--	--	--	--		75835	
61	2306-1705-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	20	201,00	--	4020	--	4020	--	4 342
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
62	2308-0504-0808 РСНБ РК 2015	Кнопка управления выходом и аварийным разблокированием электромагнитного замка "EXIT 300M"	шт.	2	4522,00	--	9044	--	9044	--	9 768
		СП - 8%			--	--	--	--		724	
63	2308-0504-0902 РСНБ РК 2015	Ключ VIZIT-RF2.1 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	шт.	140	201,00	--	28140	--	28140	--	30 391
		СП - 8%			--	--	--	--		2251	
64	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	933	223,69	9,81	208703	9152	41631	115942	350 617
		НР - 72%; СП - 8%			169,26	3,33	157920	3111		25972	
65	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	863	26,00	--	22438	--	22438	--	24 233
		СП - 8%			--	--	--	--		1795	
66	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	70	45,00	--	3150	--	3150	--	3 402
		СП - 8%			--	--	--	--		252	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								1 991 210
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосстъ строительно-монтажных работ	Тенге								1 991 210
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								2 416 142
		Стоимость оборудования	Тенге								-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								2 416 142
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							21 745	2 437 887
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							37 300	2 475 187
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							49 504	2 524 691
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 650 675
		Понижающий коффициет	0,828216								2 195 331
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							263 440	2 458 771
		ВСЕГО ПО АКТУ									2 458 771

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш.
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А.
"11" 03 2021 год

Генподрядчик:
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И.
"11" 03 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т.
"11" 03 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А.
"11" 03 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В.
"11" 03 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж.
"12" 03 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т.
"12" 03 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И.
"12" 03 2021 год