"СОГЛАСОВАНО"
Генеральный директор
ТОО «Bavaria Construction»
_____ Лускалиев Р.Ш.
"04" 04 2021г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Управляющий директор по проектированию и строительству- Член Правления АО "Samruk-Kazyna Construction"
_____ Кусаинов А. А.
"05" 04 2021г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ, подлежащих оплате по объекту: **«Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А» за вторую половину марта 2021 год**

№№ пп	Наименование	Ед. изм.	Выполнение с начала строительства с НДС	в том числе за отчетный месяц с НДС
1	2	3	4	5
1	Стоимость проекта по госэкспертизе	тенге	1 989 334 598	
	Снижение СМР (исключено)	тенге	373 334 598	
2	**Общая сумма инвестиций по ДИС**	**тенге**	**1 616 000 000**	
2.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**1 292 800 000**	
2.2.	Собственное участие Застройщика	тенге	323 200 000	
3	**Выполнение СМР (отчет по ведомости договорной цены)**	**тенге**	**1 557 847 682**	**136 400 000**
3.1.	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	**1 246 278 146**	109 120 000
3.2.	за счет Собственного участия Застройщика	тенге	**311 569 536**	27 280 000
4	**1 транш из инвестиций Общества**	**тенге**		
4.1	погашение 1-ого транша в соответствии с выданной долей от суммы инвестиций Общество	тенге		
5	**Всего инвестиций Общества и собственного участия Застройщика за вычетом аванса и без вычета 3%**	**тенге**	**1 557 847 682**	**136 400 000**
5.1	в т.ч.: за счет инвестиций Общества	тенге	1 246 278 146	109 120 000
5.2	за счет собственного участия Застройщика	тенге	311 569 536	27 280 000
6	**Окончательный расчет 3%** (согласно ГПР)	**тенге**	**38 784 000**	
6.1	Сумма удержания окончательного расчета (3%) за вторую половину марта 2021 г.	тенге	37 388 344	3 273 600
7	**Перечисление оплаты за выполненные работы на специальный счет (СМР) с учетом отчетного месяца из общей суммы инвестиций**	**тенге**	**1 520 459 338**	**133 126 400**
	в т.ч.			
7.1	**К оплате: из инвестиций Общество за вторую половину марта т.г. всего**	тенге	1 208 889 802	**105 846 400**
7.1.1.	из них: I транш	тенге		
7.1.2.	за выполненные работы	тенге	1 208 889 802	105 846 400
7.2	**Всего финансирование за счет Собственного участия Застройщика**	тенге	311 569 536	27 280 000
7.2.1.	из них: зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (финансирования доли Застройщика путем подтверждения объемов выполненных строительно-монтажных работ)	тенге	278 197 049	27 280 000
7.2.2.	зачисление доли за счет Собственного участия Застройщика (приобретение земельного участка, проектно-сметная документация и Государственная экспертиза согласно графика финансирования)	тенге	33 372 487	

Начальник Управления ДС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"05" 04 2021 год

Гл.менеджер управления по проектам ДПС
Садвокасов К.Т. _____
05" 04 2021 год

Гл. Менеджер управления подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И. _____
"05" 04 2021 год

Застройщик: ТОО Bavaria Construction
Инвестор: АО "Samruk-Kazyna Construction"
Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария"
в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 "А"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за вторую половину марта 2021 года

(отчет по ведомости договорной цены)

№ п/п	Наименование и виды строительно-монтажных работ	Договорная цена		Выполнено по договорной цене		в т.ч. за отчетный период по ЖД1	
		%	тенге	%	тенге	%	тенге
1	**Расходы на строительство**						
1.1	Земляные работы	0,12	1 854 504	100,00	1 854 504		
1.2	Фундаменты	6,62	104 454 217	100,00	104 454 217		
1.3	Стены и перегородки, перекрытия	40,45	637 987 028	100,00	637 987 028		
1.4	Лифтовая шахта и лестница, вентшахта	2,76	43 551 497	100,00	43 551 497		
1.5	Кровля	1,92	30 254 559	100,00	30 254 559		
1.6	Фасад	1,79	28 271 055	77,71	21 970 060	56,52	15 980 000
1.7	Внутренняя отделка	7,28	114 862 957	97,73	112 249 825	3,92	4 499 205
1.8	Полы	5,09	80 242 488	100,00	80 242 488	12,00	9 626 872
1.9	Витражы, проёмы оконные, дверные, лифты	9,79	154 342 357	100,00	154 342 357	2,52	3 891 326
1.10	Водопровод и канализация	1,96	30 921 978	100,00	30 921 978		
1.11	Отопление и вентиляция	7,35	115 857 863	81,20	94 071 024		
1.12	Электроснабжение	4,99	78 749 381	96,28	75 820 437	0,00	
1.13	Газоснабжение	0,56	8 772 373	100,00	8 772 373	6,85	600 563
1.14	Слаботочные сети	1,50	23 642 730	100,00	23 642 730	8,30	1 961 916
1.15	Благоустройство и НИС	7,83	123 462 525	80,50	99 390 118	80,50	99 390 118
	ИТОГО Строительная часть	**100**	**1 577 227 513**	96,34	**1 519 525 195**	**8,62**	**135 950 000**
2	**Накладные расходы**						
2.1	Технадзор	9,28	3 600 000	91,67	3 300 000		300 000
2.2	Авторский надзор	4,64	1 800 000	91,67	1 650 000		150 000
2.3	Приобретение земельного участка	58,78	22 790 000	100,00	22 790 000		0
2.4	Разработка проекта	20,87	8 090 280	100,00	8 090 280		0
2.5	Экспертиза проекта	6,43	2 492 207	100,00	2 492 207		0
	ИТОГО Накладные расходы	**100**	**38 772 487**	**98,84**	**38 322 487**		**450 000**
	ИТОГО по ЖД1		**1 616 000 000**	**96,40**	**1 557 847 682**		**136 400 000**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
"02" 04 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 04 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:

Кантарбаев Р.А._____
"02" 04 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"

Петровский Е.В._____
"02" 04 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
05" 04 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
05" 04 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И._____
"05" 04 2021 год

Заказчик: ТОО «Bavaria Construction»

Инвестор: АО «Samruk-Kazyna Construction»

Наименование объекта: Многоквартирный жилой комплекс "Бавария" в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 "А"

Акт № 4
приемки выполненных работ за март 2 половина 2021 года на
Технический надзор (ТОО "Инженерное Бюро "NURTAU")

Договор		
№	Дата	Сумма, тг
19/21	03.12.2019г	3 600 000

№ п/п	Наименование работ, услуг	С начала года (с НДС)	В отчетном месяце (с НДС)	НДС в т.ч.
1	Технический надзор	**3 000 000**		321 429
	в т.ч. за месяц		300 000	32 143

Директор ТОО «Bavaria Construction» **Дускалиев Р.Ш.**

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Объекты энергетического хозяйства. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ

за вторую половину 2021 на № 4-1-1 Электроснабжение 10 кВ

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**16,02**	70,6 –	70,6 25,91	1131 –	1131 415	– –	299 114	1544

2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,602	1826,44 1826,44	–	2926 2926	–	–	2107 403	5436
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	89	519,81 88,02	431,79 177,79	46263 7834	38429 15823	– –	17033 5064	68360
4 211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	5,34	1907 –		10183 –		10183 –	– 815	10998
5 1308-0201-0205	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	89	740,52 278,73	413,92 147,49	65906 24807	36839 13127	4260 –	27312 7457	100675
6 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	89	454,91 88,02	366,89 151,07	40487 7834	32653 13445	– –	15321 4465	60273
7 213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,712	52065 –		37070 –		37070 –	– 2966	40036

				271018	33571,73	2439	302	–	494	
6	241-201-0612	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	9	1072		9648		9648	–	10420
					–		–		–	772	
7	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	41,85	18,87	18,87	790	790	–	240	1112
					–	7,96	–	333	–	82	
8	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	6784,74	2111,26	13569	4223	1005	9616	25040
					4170,88	685,37	8342	1371	–	1855	
9	242-101-1208	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	2	147201		294402		294402	–	317954
					–		–		–	23552	

8 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	384996,29 271018	108851,57 33571,73	4620 3252	1306 403	62 –	3618 659	8897
9 241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	12	1605 –		19260 –		19260 –	– 1541	20801
10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	10,68	18,87 –	18,87 7,96	202 –	202 85	– –	61 21	284
11 1308-0201-0805	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	34	862,79 381,42	438,17 147,52	29335 12968	14898 5016	1469 –	12948 3383	45666

12 243-101-0309	**Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х150(ок)-10**	км	0,15	5424603 – –	813690 – –	813690 – –	– 65095	878785

Итого по смете	
в том числе	**1 241 755**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	59 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 458
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	48 314
- материалы, изделия и конструкции, тенге	885 994
- накладные расходы, тенге	78 699
в т.ч. зарплата, тенге	7 083
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 983

Локальная смета № 4-1-2

Электроснабжение 0,4 кВ

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	40,32	70,6	70,6	2847	2847	–	752	3887
				–	25,91	–	1045	–	288	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,032	1826,44	–	7364	–	–	5302	13679
				1826,44	–	7364	–	–	1013	
3 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	106,1	519,81	431,79	55152	45813	–	20306	81495
				88,02	177,79	9339	18864	–	6037	
4 1308-0201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	212,2	1014,86	614,91	215353	130484	10158	88070	327697
				352,08	224,36	74711	47609	–	24274	
5 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	384996,29	108851,57	6160	1742	82	4824	11863
				271018	33571,73	4336	537	–	879	

6 241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	16	1605 –		25680 –		25680 –	– 2054	27734
7 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	106,1	32592 32592	– –	3458011 3458011	– –	– –	2109387 445392	6012790
8 249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	м	106,1	76 –		8064 –		8064 –	– 645	8709
9 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	26,88	18,87 –	18,87 7,96	507 –	507 214	– –	154 53	714

10 1308-0201-0807	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %**	м кабеля	45	1531,09 616,14	871,75 307,14	68899 27726	39229 13821	1944 –	29914 7905	106718
11 243-113-0918	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мк)-1**	км	0,166	1666412 –		276624 –		276624 –	– 22130	298754
12 243-113-0919	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1**	км	0,021	1948527 –		40919 –		40919 –	– 3274	44193
13 243-113-0923	**Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х185 (мк)-1**	км	0,0702	4576871 –		321296 –		321296 –	– 25704	347000

Итого по смете	**7 285 233**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 581 487
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	220 622
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 090
- материалы, изделия и конструкции, тенге	684 767
- накладные расходы, тенге	2 258 709
в т.ч. зарплата, тенге	203 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	539 648

Локальная смета № 4-1-3

Наружное электроосвещение

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	11О6-0201-0104	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**4,56**	27063,84	662,83	123411	3023	98116	21320	156309
					4884,3	253,83	22272	1157	–	11578	
2	290-000-0000 (пл)	**Фундамент закладной 3Ф-2**	**шт**	**19**	12691		241129		241129	–	260419
					–		–		–	19290	
3	1133-0301-0401	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %**	**опора**	**19**	27182,25	9738,32	516463	185028	18619	309699	892255
					16464	3910,97	312816	74308	–	66093	
4	290-000-0000 (пл)	**Опора металлические СТВ-8-3 гор.цинк**	**шт**	**19**	64121		1218299		1218299	–	1315763

5 1308-0205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	12	– 12782,5 5097,95	– 7124,97 2402,75	– 153390 61175	– 85500 28833	– 6715 –	97464 64806 17456	235652
6 290-000-0000 (пл)	Кронштейн КИШ вылет 1м град.20	шт	12	4553 –		54636 –		54636 –	– 4371	59007
7 1308-0205-0302	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников НР = 72 %	шт.	7	15877,23 6802,25	8413,71 2841,57	111141 47616	58896 19891	4629 –	48605 12780	172526
8 290-000-0000 (пл)	Кронштейн КИШ вылет 1,5м град.20	шт	14	5828 –		81592 –		81592 –	– 6527	88119
9 290-000-0000 (пл)	Насадка Н2	шт	7	5398 –		37786 –		37786 –	– 3023	40809
10 1308-0305-0409	Светильник. Установка на кронштейнах НР = 72 %	шт.	26	5098,51 2286	1045,8 710,1	132561 59436	27191 18463	45934 –	56087 15092	203740
11 290-000-0000 (пл)	Светильник LED-MU-01-100-2C	шт	26	21000 –		546000 –		546000 –	– 43680	589680

12	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	70,24	70,6 –	70,6 25,91	4959 –	4959 1820	– –	1310 502	6771
13	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7,024	1826,44 1826,44	– –	12829 12829	– –	– –	9237 1765	23831
14	1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	390	519,81 88,02	431,79 177,79	202726 34328	168398 69338	– –	74640 22189	299555
15	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	23,42	1907 –		44662 –		44662 –	– 3573	48235
16	1308-0201-0203	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	390	457,37 176,04	233,46 81,22	178374 68656	91049 31676	18669 –	72239 20049	270662
17	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	338182,46 250063	85835,1 26191,05	11498 8502	2918 891	78 –	9299 1664	22461

23	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	46,82	18,87	18,87	883	883	–	269	1244
					–	7,96	–	373	–	92	
24	1308-0201-0801	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы НР = 72 %	м кабеля	289	318,31	131,09	91992	37885	11710	39108	141588
					146,7	41,25	42396	11921	–	10488	
25	243-113-0805	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х16 (ок)-0,66	км	0,39	627171		244597		244597	–	264165
					–		–		–	19568	
26	243-110-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,289	73647		21284		21284	–	22987
					–		–		–	1703	
27	261-404-0556	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	76	26376		2004576		2004576	–	2164942
					–		–		–	160366	
28	1308-0208-0101	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	4847,61	198,36	33933	1389	23592	6787	43978

					1278,9	67,69	8952	474	–	3258		
29	1308-0208-0202	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %**	м	18	651,55	25,11	11728	452	7695	2680		15561
					198,94	7,84	3581	141	–	1153		

Итого по смете	**7 415 409**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	703 910
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	668 039
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	259 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 763 971
- накладные расходы, тенге	730 197
в т.ч. зарплата, тенге	65 718
- сметная прибыль (8 %), тенге	549 291

Локальная смета № 5-1-1

Наружные сети связи

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	53,12	70,6	70,6	3750	3750	–	991	5120
				–	25,91	–	1376	–	379	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,312	1826,44	–	9702	–	–	6985	18022
				1826,44	–	9702	–	–	1335	
3 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,166	384996,29	108851,57	63909	18069	851	50056	123082
				271018	33571,73	44989	5573	–	9117	
4 241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	166	1605		266430		266430	–	287744
				–		–		–	21314	

5 1310-0904-0201	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу НР = 61 %	м кабеля	166	315,69 225,26	89,51 35,35	52405 37393	14859 5868	153 –	26389 6304	85098
6 243-501-0204	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,158	352168 –		55643 –		55643 –	– 4451	60094
7 243-501-0207	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-16-G.652.D-CF-7,0-3203	км	0,008	402613 –		3221 –		3221 –	– 258	3479
8 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,166	32592 32592	– –	5410 5410	– –	– –	3300 697	9407
9 249-101-0302	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м	166	13 –		2158 –		2158 –	– 173	2331

10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	39,84	18,87 –	18,87 7,96	752 –	752 317	– –	228 78	1058
11 414-104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	18,592	257 –		4778 –		– –	– 382	5160
12 412-101-0115	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	18,592	54 –		1004 –		– –	– 80	1084
13 214-209-0211	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 4 мм	кг	27	312 –		8424 –	8424 –	– 674		9098
14 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	19,38	70,6 –	70,6 25,91	1368 –	1368 502	– –	361 138	1867

15 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,938	1826,44	–	3540	–	–	2549	6576
				1826,44	–	3540	–	–	487	
16 1134-0201-0504	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство НР = 76 %	колодец	3	53392,09	3050,89	160176	9153	122582	24436	199381
				9480,52	1236,64	28442	3710	–	14769	
17 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,86	65075		121040		121040	–	130723
				–		–		–	9683	
18 261-404-0456	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017	100 шт.	0,08	32291		2583		2583	–	2790
				–		–		–	207	
19 252-207-3964	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-2	шт.	8	1973		15784		15784	–	17047
				–		–		–	1263	

20 261-404-0521	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**8**	1021	8168	8168	–	8821
				–	–	–	653	
21 244-202-0201	**Люк чугунный ГОСТ 8591-76* ГТС, тип Л**	**комплект**	**3**	39804	119412	119412	–	128965
				–	–	–	9553	

Итого по смете	**1 106 947**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	129 476
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	47 951
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 346
- материалы, изделия и конструкции, тенге	726 449
- перевозка грузов, тенге	5 782
- накладные расходы, тенге	115 295
в т.ч. зарплата, тенге	10 377
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 995

Локальная смета № 6-1-1

Наружные сети водопровода и канализации

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Водопровод В1

1.1 Трубопроводы

1 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	55,8	70,6	70,6	3939	3939	–	1041	5378
				–	25,91	–	1446	–	398	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,58	1826,44	–	10192	–	–	7338	18932
				1826,44	–	10192	–	–	1402	
3 1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,084	665666,05	225815,71	55916	18969	2834	39694	103259
				406112	71219,69	34113	5982	–	7649	
4 241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	84	6452		541968		541968	–	585325
				–		–		–	43357	
5 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,009	384996,29	108851,57	3465	980	46	2714	6673

10 1116-0601-0205	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб диаметром до 200 мм. Установка НР = 98 %									
		шт.	2	9067,84	684,1	18136	1368	2128	14843	35617
				7319,64	253,59	14639	507	–	2638	
11 241-116-0413	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм									
		шт.	2	10320		20640		20640	–	22291
				–		–		–	1651	
12 241-214-0113	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	2	4524		9048		9048	–	9772
				–		–		–	724	
13 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,084	176614,61	–	14836	–	7398	7363	23975
				88538,8	–	7437	–	–	1776	
14 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,009	77203,14	–	695	–	126	563	1359
				63242	–	569	–	–	101	
1.2 Колодцы										

15 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	10,93	70,6	70,6	772	772	–	204	1054
				–	25,91	–	283	–	78	
16 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,093	1826,44	–	1996	–	–	1437	3708
				1826,44	–	1996	–	–	275	
17 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,768	23960,42	9821,29	42362	17364	5010	27025	74938
				11305,36	4134,41	19988	7310	–	5551	
18 261-101-0378	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	0,433	65075		28177		28177	–	30431
				–		–		–	2254	
19 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	5671		5671		5671	–	6125
				–		–		–	454	

20	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	21093 –	21093 –	21093 –	– 1687	22780
21	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	13276 –	13276 –	13276 –	– 1062	14338
22	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944 –	17944 –	17944 –	– 1436	19380
23	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	17944 –	17944 –	17944 –	– 1436	19380
24	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	26852 –	26852 –	26852 –	– 2148	29000
25	244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658 –	28658 –	28658 –	– 2293	30951
26	261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	9	595 –	5355 –	5355 –	– 428	5783

Итого по разделу 1	**1 424 975**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	99 715
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 059 223
- накладные расходы, тенге	112 078
в т.ч. зарплата, тенге	10 087

	- сметная прибыль (8 %), тенге					105 553					
	Раздел 2 Канализация										
	2.1 Трубопроводы										
27	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**95,2**	70,6	70,6	6721	6721	–	1776	9177
					–	25,91	–	2467	–	680	
28	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**9,52**	1826,44	–	17388	–	–	12519	32300
					1826,44	–	17388	–	–	2393	
29	**1122-0501-0106**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,12**	614511,7	200657,36	73741	24079	2575	54061	138026
					392392	62665,69	47087	7520	–	10224	
30	**241-204-0105**	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/OD 200/167 ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**120**	2575		309000		309000	–	333720
					–		–		–	24720	

31 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	384996,29	108851,57	7700	2177	103	6030	14828
				271018	33571,73	5420	671	–	1098	
32 241-404-0703	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 26 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 110х4,2 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм	м	20	1605		32100		32100	–	34668
				–		–		–	2568	
33 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	71,4	18,87	18,87	1347	1347	–	409	1896
				–	7,96	–	568	–	140	
2.2 Колодцы										
34 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	16,71	70,6	70,6	1180	1180	–	312	1611
				–	25,91	–	433	–	119	

35 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,671	1826,44	–	3052	–	–	2197	5669
				1826,44	–	3052	–	–	420	
36 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	5,817	33995,35	7603,83	197751	44231	77812	93435	314481
				13014,94	3209,68	75708	18671	–	23295	
37 225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	5	21093		105465		105465	–	113902
				–		–		–	8437	
38 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276		26552		26552	–	28676
				–		–		–	2124	
39 225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276		26552		26552	–	28676
				–		–		–	2124	
40 225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	3	17944		53832		53832	–	58139
				–		–		–	4307	
41 225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	5	26852		134260		134260	–	145001
				–		–		–	10741	

42 225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	5	5671	28355	28355	–	30623
				–	–	–	2268	
43 244-202-0106	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	5	28658	143290	143290	–	154753
				–	–	–	11463	
44 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	32	595	19040	19040	–	20563
				–	–	–	1523	

Итого по разделу 2	**1 466 709**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	148 655
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	79 735
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	958 936
- накладные расходы, тенге	170 739
в т.ч. зарплата, тенге	15 367
- сметная прибыль (8 %), тенге	108 644

Итого по смете	**2 891 684**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	248 370
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	128 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	47 864
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 018 159
- накладные расходы, тенге	282 817
в т.ч. зарплата, тенге	25 454
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 197

Локальная смета № 6-1-2

Система оперативного дистанционного конторолля (СОДК)

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0201-0702	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %**	**м кабеля**	**39**	785,67	469,74	30641	18320	4311	10105	44006
					205,38	154,48	8010	6025	–	3260	
2	243-122-0302	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,02**	292556		5851		5851	–	6319
					–		–		–	468	
3	243-122-0502	**Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYM-J 5х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,019**	452843		8604		8604	–	9292
					–		–		–	688	

4 1124-0108-0504	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля НР = 99 %	терминал	2	765,33 753,79	0,62 0,29	1531 1508	1 1	22 –	1494 242	3267
5 245-403-0209	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11 Г	шт.	2	24147 –		48294 –		48294 –	– 3864	52158
6 1124-0108-0503	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля НР = 99 %	терминал	2	614,75 603,21	0,62 0,29	1230 1206	1 1	22 –	1195 194	2619
7 245-403-0202	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-12	шт.	2	13388 –		26776 –		26776 –	– 2142	28918

8 1124-0108-0502	**Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж НР = 99 %**									
		ковер	4	25186,43	13,15	100746	53	99308	1386	110303
				346,36	3,81	1385	15	–	8171	
9 1308-0206-1901	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %**	м	14	384,13	15,68	5378	220	782	3191	9255
				312,62	3,92	4377	55	–	686	
10 241-207-0301	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм**									
		м	14	27		378		378	–	408
				–		–		–	30	
	Итого по смете					**266 545**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					16 486				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					18 595				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 097				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					194 348				
	- накладные расходы, тенге					17 371				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 563				

- сметная прибыль (8 %), тенге 19 745

Локальная смета № 6-1-3

Тепловые сети

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Трубопроводы										
1	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**281,55**	70,6	70,6	19877	19877	–	5252	27139
					–	25,91	–	7295	–	2010	
2	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**28,155**	1826,44	–	51423	–	–	37025	95524
					1826,44	–	51423	–	–	7076	
3	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**9,19**	6574,5	1059,62	60420	9738	19741	32886	100770
					3366,74	440,1	30940	4045	–	7464	

4 1124-0108-0106	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,2105	1269104,59 790247,64	461690,37 138841,03	267147 166347	97186 29226	3614 –	193617 36861	497625
5 241-402-0116	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	м	91,9	14280 –		1312332 –		1312332 –	– 104987	1417319
6 241-402-0114	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	118,6	11846 –		1404936 –		1404936 –	– 112395	1517331

7 241-405-0109	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	12	54354 –	652248 –	652248 –	– 52180	704428
8 241-405-0108	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	2	43203 –	86406 –	86406 –	– 6912	93318
9 241-406-0409	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159х32 мм	шт.	1	99600 –	99600 –	99600 –	– 7968	107568
10 241-406-0408	Тройник с шаровым краном воздушника изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х32 мм	шт.	1	94858 –	94858 –	94858 –	– 7589	102447

11 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	50	24523,74	6947,92	1226187	347396	20250	955466	2356185
				17170,82	2131,51	858541	106576	–	174532	
12 1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,2105	103650	71058	21818	14958	–	6243	30306
				32592	16029,28	6861	3374	–	2245	
13 249-101-0504	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	210,5	109		22945		22945	–	24781
				–		–		–	1836	
14 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	211,17	18,87	18,87	3985	3985	–	1210	5611
				–	7,96	–	1681	–	416	

15 1124-0108-0306	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	1	32463,62	11523,17	32464	11523	405	23741	60701
				20535,45	3445,85	20535	3446	–	4496	
16 242-103-0304	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425 °С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	136885		136885		136885	–	147836
				–		–		–	10951	
17 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	24523,74	6947,92	49047	13896	810	38219	94247
				17170,82	2131,51	34342	4263	–	6981	

18 241-116-1112	**Фланец плоский приварной из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	**шт.**	**2**	29273 –	58546 –	58546 –	– 4684	63230
19 241-411-0109	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 159-400х20-1**	**шт.**	**2**	78822 –	157644 –	157644 –	– 12612	170256
20 241-411-0108	**Неподвижная опора стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133-340х16-1**	**шт.**	**2**	59154 –	118308 –	118308 –	– 9465	127773
	Итого по разделу 1				**7 744 395**			
	в том числе							
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 168 989			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				518 559			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				159 906			
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				4 189 528			
	- накладные расходы, тенге				1 293 659			
	в т.ч. зарплата, тенге				116 429			
	- сметная прибыль (8 %), тенге				573 660			

Раздел 3 Камера теплофикационная Тип-5

21	1101-0101-0356	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	5,187	219,37 –	219,37 30,18	1138 –	1138 157	– –	113 100	1351
22	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,5187	1826,44 1826,44	– –	947 947	– –	– –	682 130	1759
23	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1,886	266,38 80,77	34,11 12,91	502 152	64 24	286 –	165 53	720
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,189	21702,79 1387,8	1132,94 265,97	4102 262	214 50	3625 –	284 351	4737
25	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,886	723,94 379,85	32,02 15,6	1365 716	60 29	589 –	700 165	2230
26	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,05	24799,61	1342,24	1240	67	978	193	1548

				3904,56	345,13	195	17	–	115	
27	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,0125	9952,48	1824,43	124	23	56	53	191
					3648,24	806,85	46	10	–	14	
28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,635	21702,79	1132,94	13781	719	12181	956	15916
					1387,8	265,97	881	169	–	1179	
29	1106-0401-0103	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,345	30391,71	2286,76	162444	12223	109845	39375	217965
					7553,92	541,33	40376	2893	–	16146	
30	1107-0102-0104	Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	7968,24	1341,31	15936	2683	9129	5867	23547
					2062,44	423,71	4125	847	–	1744	

31 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,18	63644 –		11456 –		11456 –	– 916	12372
32 261-101-0382	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	0,12	63644 –		7637 –		7637 –	– 611	8248
33 261-106-0117	Блоки кольцевые жаростойкие	м3	1,808	31635 –		57196 –		57196 –	– 4576	61772
34 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1970,82 1640,12	217,63 102,69	1971 1640	218 103	113 –	1726 296	3993
35 244-201-0601	Крышка-люк из полимербетона СТ РК 2598-2015 КПП 7-2	шт.	1	13538 –		13538 –		13538 –	– 1083	14621
36 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	20	595 –		11900 –		11900 –	– 952	12852

37	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 108 %**									
			т	0,00403	101119,2	2072,34	408	8	399	4	445
					–	1016,74	–	4	–	33	

Итого по разделу 3	**384 267**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	49 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 417
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 303
- материалы, изделия и конструкции, тенге	238 928
- накладные расходы, тенге	50 118
в т.ч. зарплата, тенге	4 511
- сметная прибыль (8 %), тенге	28 464

Итого по смете	**8 128 662**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 218 329
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	535 976
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	164 209
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 428 456
- накладные расходы, тенге	1 343 777
в т.ч. зарплата, тенге	120 940
- сметная прибыль (8 %), тенге	602 124

Локальная смета № 6-1-4
Газоснабжение наружное

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата	зарплата	оборудо-	Сметная	

1	2	3	4	5	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	Зарплата рабочих-строителей	Зарплата машинистов	вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	и Сметной прибылью, тенге
					6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 3 Подземный газопровод низкого давления (полиэтилен)										
1	1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	50,41	70,6	70,6	3559	3559	–	940	4859
					–	25,91	–	1306	–	360	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	5,041	1826,44	–	9207	–	–	6629	17103
					1826,44	–	9207	–	–	1267	
3	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	6,41	6574,5	1059,62	42143	6792	13770	22938	70287
					3366,74	440,1	21581	2821	–	5206	
4	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0612	338182,46	85835,1	20697	5253	140	16738	40430
					250063	26191,05	15304	1603	–	2995	

5	241-404-0201	Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 11 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2-2014) размерами 63х5,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм	м	61,2	1087 –		66524 –		66524 –	– 5322	71846
6	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	61,2	375,21 161,37	165,97 53,43	22963 9876	10157 3270	2930 –	9465 2594	35022
7	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	61,2	17212 –		1053374 –		1053374 –	– 84270	1137644
8	1310-0904-0101	Сигнальная лента. Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,0612	103650,33 32592	71058,33 16030,1	6343 1995	4349 981	– –	1815 653	8811
9	249-101-0201	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	61,2	16		979		979	–	1057

10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	43,997	18,87 –	18,87 7,96	830 –	830 350	– –	252 87	1169
11 241-208-0306	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	2	883 –		1766 –		1766 –	– 141	1907
12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,06	24269,11 1387,8	1132,94 265,97	1456 83	68 16	1305 –	90 124	1670
13 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,08	22390,27 1387,8	1132,94 265,97	1791 111	91 21	1590 –	120 153	2064
14 1131-0701-0601	Ковер (подземная колонка сжатого воздуха). Устройство НР = 88 %	колонка	1	10272,55 5145	226,44 –	10273 5145	226 –	4901 –	4528 1184	15985
15 245-403-0101	Ковер наземный КНЗ системы ОДК	шт.	1	26250 –		26250 –		26250 –	– 2100	28350

16 241-101-0204	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм**	м	3	825	2475	2475	–	2673
				–	–	–	198	
17 214-101-0201	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,00628	297907	1871	1871	–	2021
				–	–	–	150	

Итого по разделу 3	
в том числе	**1 442 898**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 177 875
- накладные расходы, тенге	63 515
в т.ч. зарплата, тенге	5 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 882

Итого по смете	
в том числе	**1 442 898**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 302
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	31 325
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 368
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 177 875
- накладные расходы, тенге	63 515
в т.ч. зарплата, тенге	5 716
- сметная прибыль (8 %), тенге	106 882

Локальная смета № 6-1-6

Наружные сети ливневой канализации

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Канализация										
1	1101-0101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**317,03**	70,6	70,6	22382	22382	–	5914	30560
					–	25,91	–	8214	–	2264	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**31,703**	1826,44	–	57904	–	–	41691	107563
					1826,44	–	57904	–	–	7968	
3	1111-0101-0201	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**7,93**	6574,5	1059,62	52136	8403	17035	28377	86954
					3366,74	440,1	26698	3490	–	6441	

4 1123-1401-0105	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 300 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	69	7379,85	33,41	509210	2305	496042	11687	562569
				157,42	13,67	10862	943	–	41672	
5 241-204-0110	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 300/294 ГОСТ Р 54475-2011	м	69	5221		360249		360249	–	389069
				–		–		–	28820	
6 1123-1401-0106	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 400 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	98	10650,85	43,65	1043783	4278	1021912	19153	1147971
				179,53	17,88	17594	1752	–	85035	
7 241-204-0112	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 400/392 ГОСТ Р 54475-2011	м	98	7669		751562		751562	–	811687
				–		–		–	60125	
8 261-107-0626	Скобы ходовые	шт.	28	595		16660		16660	–	17993

				–	–	–	1333		
	Итого по разделу 1				**3 154 366**				
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				113 058				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				37 368				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				14 399				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 663 460				
	- накладные расходы, тенге				106 822				
	в т.ч. зарплата, тенге				9 614				
	- сметная прибыль (8 %), тенге				233 658				
	Раздел 2 Колодец дождеприемный ДК ф1000 - 12 шт								
9	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**4,88**	70,6	70,6	345	345	–	91	471
					–	25,91	–	126	–	35	
10	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	**м3 грунта**	**0,488**	1826,44	–	891	–	–	642	1656
					1826,44	–	891	–	–	123	
11	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,44**	6574,5	1059,62	2893	466	945	1575	4825
					3366,74	440,1	1481	194	–	357	

12 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,07	24269,11	1132,94	1699	79	1522	106	1949
				1387,8	265,97	97	19	–	144	
13 1123-0701-0103	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,16	36128,3	14293,39	78037	30874	6869	52300	140764
				18654,8	5802,55	40294	12534	–	10427	
14 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	8636		34544		34544	–	37308
				–		–		–	2764	
15 225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	8636		17272		17272	–	18654
				–		–		–	1382	
16 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	12483		24966		24966	–	26963
				–		–		–	1997	
17 225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	12483		49932		49932	–	53927
				–		–		–	3995	
18 225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	4	10736		42944		42944	–	46380
				–		–		–	3436	
19 244-202-0306	Дождеприемник малый для проезжей части городских дорог, тип ДМ ГОСТ 3634-99	комплект	4	49746		198984		198984	–	214903

					–		–		–	15919	
20	1106-0201-0101	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %**	м3	2,16	27366,33	1039,37	59111	2245	46603	10125	74775
					4751,64	399,02	10264	862	–	5539	
		Итого по разделу 2					**622 575**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					53 027				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					34 009				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 735				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					424 581				
		- накладные расходы, тенге					64 839				
		в т.ч. зарплата, тенге					5 836				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					46 118				
		Раздел 3 Колодец круглый линейный ф1000 - 6 шт									
21	1101-0101-0502	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**	м3 грунта	5,837	70,6	70,6	412	412	–	109	563
					–	25,91	–	151	–	42	
22	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**	м3 грунта	0,5837	1826,44	–	1066	–	–	768	1981
					1826,44	–	1066	–	–	147	

23	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,817	23960,42	9821,29	43536	17845	5149	27773	77014
					11305,36	4134,41	20542	7512	–	5705	
24	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	2	13450		26900		26900	–	29052
					–		–		–	2152	
25	225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	8636		34544		34544	–	37308
					–		–		–	2764	
26	225-101-0606	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	2	10736		21472		21472	–	23190
					–		–		–	1718	
27	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5671		22684		22684	–	24499
					–		–		–	1815	
28	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	4960		9920		9920	–	10714
					–		–		–	794	
29	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	10429		20858		20858	–	22527
					–		–		–	1669	
30	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	35845,82	217,63	71692	435	67976	3450	81153
					1640,12	102,69	3280	205	–	6011	

	Итого по разделу 3				**308 001**					
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				24 888					
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				18 692					
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				7 868					
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				209 503					
	- накладные расходы, тенге				32 100					
	в т.ч. зарплата, тенге				2 889					
	- сметная прибыль (8 %), тенге				22 817					
	Раздел 4 Колодец круглый линейный ф1500 - 15 шт									
31	**1101-0101-0502**	**Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %**								
		м3 грунта	**7,116**	70,6	70,6	502	502	–	132	685
				–	25,91	–	184	–	51	
32	**1101-0205-0302**	**Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**								
		м3 грунта	**0,7116**	1826,44	–	1300	–	–	936	2415
				1826,44	–	1300	–	–	179	
33	**1122-1301-0101**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**							
			1,971	23960,42	9821,29	47226	19358	5585	30128	83542
				11305,36	4134,41	22283	8149	–	6188	
34	**225-101-0602**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	**шт.**	**1**	21093		21093	21093	–	22780

				–		–		–	1687	
35	225-101-0108	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	2	13276		26552		26552	–	28676
					–		–		–	2124	
36	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	26852		26852		26852	–	29000
					–		–		–	2148	
37	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5671		17013		17013	–	18374
					–		–		–	1361	
38	225-101-0103	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-9	шт.	2	10429		20858		20858	–	22527
					–		–		–	1669	
39	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	35845,82	217,63	35846	218	33988	1726	40578
					1640,12	102,69	1640	103	–	3006	

Итого по разделу 4	**248 577**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 223
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 078
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	8 436
- материалы, изделия и конструкции, тенге	151 941
- накладные расходы, тенге	32 922
в т.ч. зарплата, тенге	2 963
- сметная прибыль (8 %), тенге	18 413

Итого по смете	**4 333 519**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	216 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	110 147
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 438

Форма 4

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ

за вторую половину 2021 на № 7-1-1 Благоустройство

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА										
1	Е11-010104-0702 1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с)** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	11713,78		1,20	1,20	14056,54	14056,53	--	4469,98	20008,64
						--	0,53	--	6208,30		1482,12	
2	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		28,61	28,61	15649,67	15649,67	--	5033,28	22337,58
						--	12,78	--	6990,66		1654,64	
3	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		24,76	24,76	13543,72	13543,72	--	4355,87	19331,56
						--	11,06	--	6049,82		1431,97	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		18,81	15,66	10289,07	8566,02	27,35	3973,85	15403,95
						3,10	6,99	1695,70	3823,53		1141,03	
5	Е11-010104-0501 1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	547		35,28	35,28	19298,16	19298,16	--	4915,12	26150,35
						--	12,48	--	6826,56		1937,06	

6	Е11-01О104-0107 1101-О104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	14965	40,32	40,32	603388,80	603388,80	--	194054,15	861238,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,01	--	269519,65		63795,44	
7	Е11-01О104-0115 1101-О104-0115 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	14965	87,39	87,39	1307791,35	1307791,35	--	420648,19	1866714,71
		НР - 72%; СП - 8%			--	39,04	--	584233,60		138275,16	
8	Е11-01О104-0406 1101-О104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	9043	22,52	22,52	203648,36	203648,36	--	65500,26	290680,51
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,06	--	90972,58		21531,89	
9	Е11-01О201-0102 1101-О201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	9043	73,32	73,32	663032,76	663032,76	--	208611,16	941375,43
		НР - 72%; СП - 8%			--	32,04	--	289737,72		69731,51	
10	Е11-01О101-0344 1101-О101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5922	238,84	238,84	1414410,48	1414410,48	--	185306,49	1727694,32
		НР - 72%; СП - 8%			--	43,46	--	257370,12		127977,36	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4265108,91	4263385,85	27,35	1096868,34	5790935,42
							1695,70	1521732,54	--	428958,18	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4265108,91				
	Материалы		Тенге				27,35				
	Всего заработная плата		Тенге					1523428,24			
		Накладные расходы	Тенге				1096868,35				
		Сметная прибыль	Тенге				428958,18				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				5790935,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658,41
		Сметная заработная плата	Тенге					1523428,24			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				5790935,44				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								658,41
		Сметная заработная плата	Тенге					1523428,24			
		ОТДЕЛ 2. ПОКРЫТИЯ ПРОЕЗДЫ И ТРОТУАРЫ									
		Асфальтобетонное покрытие ТИП 1									
11	Е11-270401-0101 1127-О401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	693,252	3480,58	1108,66	2412919,00	768580,76	1524045,20	340252,24	2973425,00
		НР - 108%; СП - 8%			173,52	280,93	120293,09	194755,28		220253,70	

12	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	4621,68	958,45	264,81	4429649,20	1223867,08	3015276,47	643942,37	5479478,90
					41,22	87,79	190505,65	405737,29		405887,33	
13	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	4621,68	226,63	52,25	1047411,34	241482,78	805928,56	89296,40	1227644,36
					--	17,89	--	82681,86		90936,62	
	Бортовой камень										
14	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	954	2322,45	34,29	2215617,30	32712,66	949382,64	1347483,41	3848148,76
					1293,00	14,83	1233522,00	14147,82		285048,06	
15	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	42,93	48637,00	--	2087986,41	--	2087986,41	--	2255025,32
					--	--	--	--		167038,91	
	Тротуарное покрытие ТИП 2										
16	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой *НР - 88%; СП - 8%*	м2	1091,46	2278,55	183,24	2486946,18	199999,13	123891,62	1981777,89	4826222,00
					1981,80	81,51	2163055,43	88964,90		357497,93	
17	С1255-102-0201 255-102-0201 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017 *СП - 8%*	м2	1113,2892	3925,00	--	4369660,11	--	4369660,11	--	4719232,92
					--	--	--	--		349572,81	
	Бортовой камень										
18	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	1002	2322,45	34,29	2327094,90	34358,58	997150,32	1415281,31	4041766,31
					1293,00	14,83	1295586,00	14859,66		299390,10	
19	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	16,032	48637,00	--	779748,38	--	779748,38	--	842128,25
					--	--	--	--		62379,87	
	Детская площадка ТИП 3										
20	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	938,12	958,45	264,81	899141,11	248423,55	612048,25	130709,01	1112238,13

		НР - 108%; СП - 8%			41,22	87,79	38669,31	82357,55		82388,01	
21	Е11-271301-0101 1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 12 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	938,12	12442,72	27,21	11672764,49	25526,24	10897183,17	820110,13	13492304,59
		НР - 108%; СП - 8%			799,53	9,92	750055,08	9306,15		999429,97	
		Бортовой камень									
22	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	120	2322,45	34,29	278694,00	4114,80	119419,20	169494,77	484043,87
		НР - 108%; СП - 8%			1293,00	14,83	155160,00	1779,60		35855,10	
23	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	1,92	48637,00	--	93383,04	--	93383,04	--	100853,68
		СП - 8%			--	--	--	--		7470,64	
		Отмостка									
24	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	21,143	6255,77	1887,12	132265,75	39899,37	69919,91	38649,38	184588,34
		НР - 93%; СП - 8%			1061,65	903,94	22446,47	19112,00		13673,21	
25	Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство 7см	м3	21,143	17429,74	1265,98	368516,99	26766,61	313817,52	31792,39	432334,13
		НР - 91%; СП - 8%			1321,14	331,26	27932,86	7003,83		32024,75	
26	Е11-061401-0104 1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	211,43	493,80	0,99	104404,13	209,31	4780,43	90561,37	210562,74
		НР - 91%; СП - 8%			470,20	0,49	99414,39	103,60		15597,24	
		Тактильная плитка									
27	Е11-270701-0301 1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	180,3	621,03	42,64	111971,71	7687,99	1144,91	115019,57	245150,58
		НР - 108%; СП - 8%			572,04	18,64	103138,81	3360,79		18159,30	
28	С1251-104-0101 251-104-0101 РСНБ РК 2015	Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из бетона	м2	180,3	8828,00	--	1591688,40	--	1591688,40	--	1719023,47
		СП - 8%			--	--	--	--		127335,07	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**				37409862,49	2853628,86	28356454,54	7214370,25	48194171,35
							6199779,09	924170,33	--	3569938,62	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				37409862,49				
	Материалы		Тенге				19433988,16				
	Всего заработная плата		Тенге					7123949,42			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1591688,40				
	Местные материалы		Тенге				7330777,94				
		Накладные расходы	Тенге				7214370,24				
		Сметная прибыль	Тенге				3569938,62				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48194171,35				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5022,54
		Сметная заработная плата	Тенге					7123949,42				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				48194171,35					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5022,54
		Сметная заработная плата	Тенге					7123949,42				
		ОТДЕЛ 3. Озеленение										
		Газон обыкновенный										
29	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	2698,62	328,23 316,81	11,42 3,09	885768,04 854949,80	30818,24 8338,74	--	759693,91 131636,96	1777098,91
30	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	2698,62	64,86 64,71	0,15 --	175032,49 174627,70	404,79 --	--	153672,38 26296,39	355001,26
31	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную** *НР - 88%; СП - 8%*	м2	2698,62	429,37 70,19	184,18 44,58	1158706,47 189416,14	497031,83 120304,48	472258,50	272554,14 114500,85	1545761,46
32	С1261-501-0105 261-501-0105 РСНБ РК 2015	**Перегной** *СП - 8%*	м3	107,9448	2418,00 --	-- --	261010,53 --	-- --	261010,53	-- 20880,84	281891,37
		Кустарники										
33	Е11-470108-0103 1147-0108-0103 РСНБ РК 2015	**Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%** *НР - 88%; СП - 8%*	м траншеи	118,27	404,08 361,38	42,70 21,34	47790,54 42740,41	5050,13 2523,88	--	39832,58 7009,85	94632,97
34	С1254-104-1401 254-104-1401 РСНБ РК 2015	**Смородина золотистая с оголённой корневой системой** *СП - 8%*	шт.	2396	625,00 --	-- --	1497500,00 --	-- --	1497500,00	-- 119800,00	1617300,00
		ДЕРЕВЬЯ										
35	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**/ДЭС / Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	15,162	3700,28 173,52	1108,66 280,93	56103,65 2630,91	16809,50 4259,46	36663,24	7441,60 5083,62	68628,87
36	С1254-103-0202 254-103-0202 РСНБ РК 2015	**Береза белая обыкновенная Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м** *СП - 8%*	шт.	11	7343,00 --	-- --	80773,00 --	-- --	80773,00	-- 6461,84	87234,84

37	С1254-103-0602 254-103-0602 РСНБ РК 2015	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	10	6877,00	--	68770,00	--	68770,00	--	74271,60
		СП - 8%			--	--	--	--		5501,60	
38	С1261-501-0101 261-501-0101 РСНБ РК 2015	Удобрения бормагниевые марки А в мешках	т	0,0265788	34570,00	--	918,83	--	918,83	--	992,34
		СП - 8%			--	--	--	--		73,51	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				4232373,55	550114,49	2417894,10	1233194,61	5902813,62
							1264365,00	135426,56	--	437245,45	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4232373,55				
	Материалы		Тенге				508921,73				
	Всего заработная плата		Тенге					1399791,52			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				261929,36				
	Местные материалы		Тенге				1647043,00				
		Накладные расходы	Тенге				1233194,61				
		Сметная прибыль	Тенге				437245,46				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5902813,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133,96
		Сметная заработная плата	Тенге					1399791,52			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				5902813,62				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1133,96
		Сметная заработная плата	Тенге					1399791,52			
		ОТДЕЛ 4. МАФ									
39	У86-010201-0116 8601-0201-0116 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс (6,806 м х 6,314 м х 3,550 м)	комплект	1	478548,00	13821,00	478548,00	13821,00	420727,00	36224,00	555954,00
		НР - 36224 Тенге; СП - 41182 Тенге			44000,00	4662,00	44000,00	4662,00		41182,00	
40	У86-010113-0103 8601-0113-0103 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции детских игровых комплексов с подразделением по типоразмерам: Детский игровой комплекс (3,270 м х 3,380 м х 2,200 м)	комплект	1	711877,00	1230,00	711877,00	1230,00	672069,00	30817,00	802110,00
		НР - 30817 Тенге; СП - 59416 Тенге			38578,00	403,00	38578,00	403,00		59416,00	
41	У86-010201-0106 8601-0201-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Гимнастический комплекс силовой	комплект	1	299664,00	5596,00	299664,00	5596,00	269904,00	19825,00	345048,00
		НР - 19825 Тенге; СП - 25559 Тенге			24164,00	1878,00	24164,00	1878,00		25559,00	
42	У86-010109-0304 8601-0109-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница с крышкой"	комплект	2	126222,00	308,00	252444,00	616,00	222742,00	22078,00	296484,00
		НР - 11039 Тенге; СП - 10981 Тенге			14543,00	103,00	29086,00	206,00		21962,00	
43	У86-010302-0303 8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	9	91184,00	210,00	820656,00	1890,00	755964,00	55089,00	945801,00
		НР - 6121 Тенге; СП - 7784 Тенге			6978,00	63,00	62802,00	567,00		70056,00	

44	У86-010303-0205 8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)** *СП - 853 Тенге*	шт.	14	10661,00 --	--	149254,00 --	--	149254,00 --	11942,00	161196,00
45	У86-010805-0102 8601-0805-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой** *НР - 7100 Тенге; СП - 15842 Тенге*	комплект	2	190920,00 8468,00	2943,00 996,00	381840,00 16936,00	5886,00 1992,00	359018,00	14200,00 31684,00	427724,00
46	У86-010213-0201 8601-0213-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульная конструкция брусьев параллельных. Брусья параллельные, при высоте -1,7 м** *НР - 1333 Тенге; СП - 7453 Тенге*	комплект	1	91824,00 1616,00	154,00 43,00	91824,00 1616,00	154,00 43,00	90054,00	1333,00 7453,00	100610,00
47	У86-010216-0201 8601-0216-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции уличных тренажеров, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Гимнастический лежак"** *НР - 4116 Тенге; СП - 7054 Тенге*	шт.	2	84054,00 4786,00	1127,00 375,00	168108,00 9572,00	2254,00 750,00	156282,00	8232,00 14108,00	190448,00
48	У86-010216-0106 8601-0216-0106 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Лыжный ход"** *НР - 9411 Тенге; СП - 19162 Тенге*	комплект	2	230111,00 11586,00	3528,00 1195,00	460222,00 23172,00	7056,00 2390,00	429994,00	18822,00 38324,00	517368,00
49	У86-010216-0105 8601-0216-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Модульные конструкции уличных тренажеров, с подразделением по типам (видам): Тренажер "Тяга верхняя"** *НР - 9660 Тенге; СП - 17528 Тенге*	комплект	4	209438,00 11929,00	2490,00 817,00	837752,00 47716,00	9960,00 3268,00	780076,00	38640,00 70112,00	946504,00
50	У86-010602-0303 8601-0602-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20** *НР - 19904 Тенге; СП - 7308 Тенге*	секция	19	71446,00 20003,00	7362,00 2724,00	1357474,00 380057,00	139878,00 51756,00	837539,00	378176,00 138852,00	1874502,00
51	У86-010903-0101 8601-0903-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный** *НР - 3039 Тенге; СП - 7061 Тенге*	шт.	1	85229,00 3072,00	161,00 44,00	85229,00 3072,00	161,00 44,00	81996,00	3039,00 7061,00	95329,00
52	У86-010106-0304 8601-0106-0304 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции беседок, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Беседка летняя с крышей из профнастила** *НР - 10667 Тенге; СП - 23835 Тенге*	шт.	1	287265,00 12929,00	4460,00 1504,00	287265,00 12929,00	4460,00 1504,00	269876,00	10667,00 23835,00	321767,00

53	У86-01 0307-0105 8601-0307-0105 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 4 шт.** *НР - 25997 Тенге; СП - 26644 Тенге*	**шт.**	**1**	**307056,00** **31037,00**	**14940,00** **5064,00**	**307056,00** **31037,00**	**14940,00** **5064,00**	**261079,00**	**25997,00** **26644,00**	**359697,00**
54	У86-01 0602-0405 8601-0602-0405 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,3 м х2,0 м** *НР - 12276 Тенге; СП - 8422 Тенге*	**секция**	**56,5384615**	**93002,00** **17245,00**	**492,00** **139,00**	**5258190,00** **975005,77**	**27816,93** **7858,85**	**4255367,30**	**694066,15** **476166,92**	**6428423,08**
55	С1222-509-1501 222-509-1501 РСНБ РК 2015	**Металлический мусоросборник с тележкой СТ РК 1231-2004** *СП - 8%*	**комплект**	**4**	**82367,00** --	**--** --	**329468,00** --	**--** --	**329468,00**	**--** **26357,44**	**355825,44**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	**Тенге**				**12276871,00** **1699742,77**	**235718,93** **82385,85**	**10341409,30** --	**1357205,15** **1090714,36**	**14724790,52**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11947403,00**				
		Материалы	Тенге				**10011941,30**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1782128,62**			
		Накладные расходы	Тенге				**1357205,15**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1064356,92**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**14368965,07**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1231,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1782128,62**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**329468,00**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**329468,00**				
		Сметная прибыль	Тенге				**26357,44**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**355825,44**				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				**14724790,51**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1231,98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1782128,62**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	**Тенге**								**74612711,00**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**9165583,00**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7902848,00**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2663715,00**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**41115785,00**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10901638,00**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5526857,00**	

Всего по акту	**74 612 711**
Временные здания и сооружения 0,9%	671 514
Итого по акту:	75 284 225
зимнее время 1,53%	1 151 849
Итого по акту:	76 436 074
Непредвиденные работы и затраты-2%	1 528 721
Итого сметная стоимость	77 964 796
С понижающим коэфициентом 0,778509214	60 696 312

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-1-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.52-53-АС/											
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.52-АС/									
200	**1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3)**	**м**	**365**	**4608,04**	**1,02**	1681935	372	1642000	31758	1 850 788
		НР - 80%; СП - 8%			**108,39**	**0,37**	39562	135		137095	
201	**1115-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**340,14**	**979,87**	**40,27**	333293	13697	242010	62442	427 393
		НР - 80%; СП - 8%			**228,10**	**1,37**	77586	466		31659	
202	**1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля**	**м2**	**22,8**	**2324,37**	**17,12**	52996	390	21730	24753	83 969
		НР - 80%; СП - 8%			**1354,20**	**2,89**	30876	66		6220	
203	**1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями**	**м2**	**22,8**	**728,77**	**2,61**	16616	60	7930	6919	25 418
		НР - 80%; СП - 8%			**378,36**	**0,96**	8627	22		1883	
		Декоративная штукатурка вентшахт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	29,9	1898,18	32,46	56756	971	329	44965	109 858
		НР - 80%; СП - 8%			1854,71	25,08	55456	750		8138	
		Отмостка /узел на л.52-АС/									
207	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	15	8408,58	1818,96	126129	27284	49216	55372	196 021
		НР - 94%; СП - 8%			3308,55	618,56	49628	9278		14520	
208	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,5	21037,42	7,20	157781	54	131402	24745	197 128
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	26325	--		14602	
		Приямок П-1 - 5шт /л.60-АС/									
209	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,81	5465,95	1677,80	4427	1359	2408	1136	6 009
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	660	562		445	
210	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,72	19685,16	1079,64	14173	777	12546	921	16 302
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		1208	
211	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,5	28191,83	3069,40	126863	13812	77633	36466	176 396
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	35418	4655		13066	
213	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1444	84972,73	21153,44	12270	3055	355	6654	20 438
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	8860	784		1514	
215	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,2092	146,36	3,28	909	20	585	211	1 210
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	303	3		90	
		Сливы и отливы									
227	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	195,5866	2873,33	13,72	561985	2683	360636	183378	804 993
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	198665	659		59629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								**3 915 923**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							35 243	3 951 166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							60 453	4 011 619
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							80 232	4 091 851
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 296 039
		Понижающий коффециет	0,83								3 558 047
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							426 966	3 985 012
		ВСЕГО ПО АКТУ									**3 985 012**
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
233	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**5,46**	**2469,60**	**49,07**	13484	268	2118	7733	22 914
		НР - 69%; СП - 8%			**2032,56**	**19,99**	11098	109		1697	
235	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**3,49**	**2856,19**	**47,41**	9968	165	1685	5647	16 864
		НР - 69%; СП - 8%			**2326,10**	**18,77**	8118	66		1249	
237	**1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**24,57**	**2469,60**	**49,07**	60678	1206	9532	34797	103 114
		НР - 69%; СП - 8%			**2032,56**	**19,99**	49940	491		7638	
238	**1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах**	**м2**	**88,2**	**2856,19**	**47,41**	251916	4182	42572	142704	426 190
		НР - 69%; СП - 8%			**2326,10**	**18,77**	205162	1656		31570	
239	**2109-0402-0303 РСНБ РК 2015**	**Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /п.4, 4"/**	**м2**	**6,3**	**44837,00**	**--**	282473	--	282473	--	305 071
		СП - 8%			**--**	**--**	--	--		22598	
251	**1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м**	**м2 проемов**	**371,9136**	**703,25**	**18,01**	261548	6698	95623	144389	438 415
		НР - 90%; СП - 8%			**428,13**	**3,24**	159227	1205		32475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								**1 312 567**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							11 813	1 324 380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							20 263	1 344 643
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							26 893	1 371 536
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 439 977
		Понижающий коффецие т	0,66								944 268
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							113 312	1 057 580
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									**1 057 580**
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.65-АС/									
		Полы на отм.-3.000									
		Тип 1. Подвал. Технический коридор									
289	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	м2 покрытия	438,53	4310,26	127,36	1890178	55851	1398591	432693	2 508 702
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	435737	24575		185830	
		Тип 6									
312	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м2 покрытия	169,86	3153,18	70,88	535599	12040	328023	188916	782 478
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	195536	5439		57961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								**3 291 179**
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							29 621	3 320 800
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							50 808	3 371 608
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							67 432	3 439 040
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 610 652
		Понижающий коффецие т	0,56								2 033 343
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							244 001	2 277 344
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									**2 277 344**
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
322	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	411,61	1,52	2264	8	1109	921	3 439
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	1147	4		255	
324	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	22,38	302,02	2,31	6759	52	3227	2804	10 328
		НР - 80%; СП - 8%			155,53	1,10	3481	25		765	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
330	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	18,66	662,24	4,36	12357	81	4074	6592	20 466
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	8202	39		1516	
333	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	28,17	662,24	4,36	18655	123	6151	9952	30 896
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	12382	59		2289	
		Чердак									
338	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	293,26	1084,64	7,20	318082	2111	127562	151254	506 883
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	188408	660		37547	
341	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	91,4	2962,72	33,09	270793	3024	145000	99336	399 739
		НР - 80%; СП - 8%			1343,20	15,33	122768	1401		29610	
342	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	91,4	1084,64	7,20	99136	658	39757	47141	157 979
		НР - 80%; СП - 8%			642,46	2,25	58721	206		11702	
343	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,4	302,02	2,31	27605	211	13178	11453	42 181
		НР - 80%; СП - 8%			155,53	1,10	14215	101		3125	
		Лестничные клетки. 1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
344	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	195,94	2620,43	13,79	513448	2702	279989	208590	779 802
		НР - 90%; СП - 8%			1177,69	5,15	230757	1010		57763	
346	1115-0405-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	195,94	859,27	4,10	168365	803	43340	99685	289 493

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-1-5 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Телевидение											
29	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 Quick	шт.	70	275,00	--	19250	--	19250	--	20 790
		СП - 8%			--	--	--	--		1540	
30	2306-1709-0405 РСНБ РК 2015	Коннектор F 11	шт.	18	109,00	--	1962	--	1962	--	2 119
		СП - 8%			--	--	--	--		157	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								22 909
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								22 909
РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение											
36	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	3919,88	5,66	15680	23	0	11273	29 109
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	--	15657	--		2156	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								52 018
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								52 018
РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803,00	--	9803	--	9803	--	10 587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
50	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6 877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
51	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25 177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
52	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13 755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
53	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20 241
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
54	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	9	6866,00	--	61794	--	61794	--	66 738
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
55	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	35	2084,00	--	72940	--	72940	--	78 775
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								222 152
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								222 152
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								297 078
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								297 078
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							2 674	299 752
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							4 586	304 338
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							6 087	310 425
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									325 915

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (1 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-1-7 Газ внутренее устройство

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы									
15	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	13	25071,31	7028,00	325927	91364	23651	174553	540 518
		НР - 72%; СП - 8%			16224,00	2424,80	210912	31522		40038	
16	2309-0103-0801 РСНБ РК 2015	Шкафы металлические	кг	13	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
17	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	215,9	93,64	2,31	20217	499	10694	6264	28 599
		НР - 69%; СП - 8%			41,80	0,25	9025	54		2118	
18	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	215,9	73,18	1,64	15800	354	10171	3677	21 034
		НР - 69%; СП - 8%			24,43	0,25	5274	54		1558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								590 151
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосств строительно-монтажных работ	Тенге								590 151
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								590 151
		Стоимость оборудования	Тенге								-
		Стоимосств строительно-монтажных работ	Тенге								590 151
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 311	595 462

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ереи-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (2 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-2-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.52-53-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.52-АС/									
212	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3)	м	309,5	4608,04	1,02	1426188	316	1392326	26929	1 569 367
					108,39	0,37	33547	115		116249	
		НР - 80%; СП - 8%									
213	1115-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	340,14	979,87	40,27	333293	13697	242010	62442	427 392
					228,10	1,37	77586	466		31659	
		НР - 80%; СП - 8%									
214	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	22,8	2324,37	17,12	52996	390	21730	24753	83 969
					1354,20	2,89	30876	66		6220	
		НР - 80%; СП - 8%									
215	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	22,8	728,77	2,61	16616	60	7930	6919	25 418
					378,36	0,96	8627	22		1883	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Декоративная штукатурка вентшахт									
217	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,2	1898,18	32,46	47834	818	277	37897	92 589
					1854,71	25,08	46739	632		6858	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Отмостка /узел на л.52-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	10,56	8408,58	1818,96	88795	19208	34648	38982	137 999
					3308,55	618,56	34938	6532		10222	
		НР - 94%; СП - 8%									
220	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,5	21037,42	7,20	115706	40	96362	18146	144 560
					3509,94	--	19305	--		10708	
		НР - 94%; СП - 8%									
221	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,81	5465,95	1677,80	4427	1359	2408	1136	6 009
					815,15	693,44	660	562		445	
		НР - 93%; СП - 8%									
222	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,72	19685,16	1079,64	14173	777	12546	921	16 302
					1179,90	226,26	850	163		1208	
		НР - 91%; СП - 8%									
223	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,5	28191,83	3069,40	126863	13812	77633	36466	176 396
					7870,59	1034,51	35418	4655		13066	
		НР - 91%; СП - 8%									
225	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1444	84972,73	21153,44	12270	3055	355	6654	20 438
					61359,00	5427,93	8860	784		1514	
		НР - 69%; СП - 8%									
227	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,2092	146,36	3,28	909	20	585	211	1 210
					48,86	0,50	303	3		90	
		НР - 69%; СП - 8%									
228	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	7,2	5742,27	5,54	41344	40	37074	3392	48 315
					587,57	1,25	4231	9		3579	
		НР - 80%; СП - 8%									
		Сливы и отливы									
239	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	270,2	2873,33	13,72	776374	3707	498214	253334	1 112 086
					1015,74	3,37	274453	911		82377	
		НР - 92%; СП - 8%									3 862 050
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							34 758	3 896 809
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							59 621	3 956 430
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							79 129	4 035 559
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								4 236 937
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									3 509 097
		Понижающий коффецие	0,83							421 092	3 930 189
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3 930 189
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	5,46	2469,60	49,07	13484	268	2118	7733	22 914
		НР - 69%; СП - 8%			2032,56	19,99	11098	109		1697	
247	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,49	2856,19	47,41	9968	165	1685	5647	16 864
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	8118	66		1249	
249	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	24,57	2469,60	49,07	60678	1206	9532	34797	103 114
		НР - 69%; СП - 8%			2032,56	19,99	49940	491		7638	
250	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	132,3	2856,19	47,41	377874	6272	63859	214056	639 284
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	307743	2483		47354	
263	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов	371,9136	703,25	18,01	261548	6698	95623	144389	438 415
		НР - 90%; СП - 8%			428,13	3,24	159227	1205		32475	
264	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	371,9136	750,00	--	278935	--	278935	--	301 250
		СП - 8%			--	--	--	--		22315	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 521 841
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							13 697	1 535 538
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							23 494	1 559 031
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							31 181	1 590 212
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 669 565
		Понижающий коффециет	0,54								905 264
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							108 632	1 013 896
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									1 013 896
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.65-АС/									
		Полы на отм.-3.000									
		Тип 2. Электрощитовая									
291	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	17,66	3153,18	70,88	55685	1252	34104	19641	81 353
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	20329	565		6026	
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
		Тип 3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	131,56	4310,26	127,36	567058	16755	419580	129809	752 616
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	130722	7373		55749	
		Тип 4									
320	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	51	3153,18	70,88	160812	3615	98488	56722	234 938
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	58709	1633		17403	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								1 068 905
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							9 620	1 078 525
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							16 501	1 095 027
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							21 901	1 116 927
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 172 663
		Понижающий коффециет	0,56								660 387
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							79 246	739 633
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									739 633
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
330	1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	17,66	334,19	2,58	5902	46	2791	2469	9 041
		НР - 80%; СП - 8%			173,56	1,23	3065	22		670	
334	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	5,5	411,61	1,52	2264	8	1109	921	3 439
		НР - 80%; СП - 8%			208,51	0,73	1147	4		255	
336	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	50,84	302,02	2,31	15355	117	7330	6370	23 463
		НР - 80%; СП - 8%			155,53	1,10	7907	56		1738	
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
345	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1059,1	662,24	4,36	701381	4619	231256	374168	1 161 593
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	465506	2204		86044	
352	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	316,53	662,24	4,36	209619	1380	69114	111826	347 161
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	139124	658		25716	

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (2 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-2-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
39	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	3919,88	5,66	15680	23	0	11273	29 109
					3914,22	--	15657	--		2156	
		НР - 72%; СП - 8%									29 110
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								29 110
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
52	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803,00	--	9803	--	9803	--	10 587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
53	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6 877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
54	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25 177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
55	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13 755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
56	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20 241
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	9	6866,00	--	61794	--	61794	--	66 738
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
58	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	35	2084,00	--	72940	--	72940	--	78 775
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								222 152
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге								222 152
											251 261
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								251 261
		Стоимосеть строительно-монтажных работ	Тенге							2 261	253 523
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%								
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							3 879	257 402
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							5 148	262 550
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									275 651
		Понижающий коффециет	0,828216								228 299
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							27 396	255 694
		ВСЕГО ПО АКТУ									**255 694**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"02" 04 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"02" 04 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"02" 04 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"02" 04 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"03" 04 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"05" 04 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"03" 04 2021 год

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (3 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-3-1 Архитектурные решения работы

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. ФАСАД , КРЫЛЬЦА , ПРИЯМКИ /л.58-59-АС/									
		Декоративные элементы на фасаде /сечения на л.58-АС/									
194	1115-0111-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады. Отделка декоративными элементами из полимерных материалов (ДЭ-1, ДЭ-2, ДЭ-3)	м	387,7	4608,04	1,02	1786537	395	1744119	33733	1 965 892
					108,39	0,37	42023	143		145622	
		НР - 80%; СП - 8%									
195	1115-0402-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с люлек с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	356,16	979,87	40,27	348990	14343	253408	65382	447 523
					228,10	1,37	81240	488		33150	
		НР - 80%; СП - 8%									
196	1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	13,36	2324,37	17,12	31054	229	12733	14505	49 203
					1354,20	2,89	18092	39		3645	
		НР - 80%; СП - 8%									
197	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	13,36	728,77	2,61	9736	35	4647	4054	14 894
					378,36	0,96	5055	13		1103	
		НР - 80%; СП - 8%									
199	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	5	2783,71	97,73	13919	489	4324	8496	24 208
					1821,15	25,89	9106	129		1793	
		НР - 92%; СП - 8%									
		Декоративная штукатурка вентшахт									
201	1115-0201-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,6	1898,18	32,46	67575	1156	392	53536	130 801
					1854,71	25,08	66028	893		9689	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	подстилающего слоя	12,96	8408,58	1818,96	108975	23574	42523	47842	169 362
					3308,55	618,56	42879	8017		12545	
		НР - 94%; СП - 8%									
204	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	6,75	21037,42	7,20	142003	49	118262	22271	177 415
					3509,94	--	23692	--		13142	
		НР - 94%; СП - 8%									
205	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,458	5465,95	1677,80	7969	2446	4335	2046	10 816
					815,15	693,44	1188	1011		801	
		НР - 93%; СП - 8%									
206	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	1,296	19685,16	1079,64	25512	1399	22584	1658	29 344
					1179,90	226,26	1529	293		2174	
		НР - 91%; СП - 8%									
207	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	8,1	28191,83	3069,40	228354	24862	139740	65639	317 513
					7870,59	1034,51	63752	8380		23519	
		НР - 91%; СП - 8%									
209	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,25992	84972,73	21153,44	22086	5498	639	11978	36 789
					61359,00	5427,93	15948	1411		2725	
		НР - 69%; СП - 8%									
211	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	11,17656	146,36	3,28	1636	37	1053	381	2 178
					48,86	0,50	546	6		161	
		НР - 69%; СП - 8%									
212	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	12,96	5742,27	5,54	74420	72	66733	6105	86 967
					587,57	1,25	7615	16		6442	
		НР - 80%; СП - 8%									
213	1106-1802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Бетонирование	м3	1,5	38228,49	15323,02	57343	22985	25869	11841	74 718
					5659,30	3015,42	8489	4523		5535	
		НР - 91%; СП - 8%									
214	1106-1802-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней монолитные в мелкощитовой опалубке. Армирование	т	0,1466	19303,91	2069,76	2830	303	892	1542	4 722
					11150,15	411,84	1635	60		350	
		НР - 91%; СП - 8%									
217	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1099	84972,73	21153,44	9339	2325	270	5065	15 555
					61359,00	5427,93	6743	597		1152	
		НР - 69%; СП - 8%									
219	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,3132	25457,80	12235,04	7973	3832	2066	2142	10 925
					6626,76	3284,85	2076	1029		809	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18,1933	146,36	3,28	2663	60	1714	620	3 545
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	889	9		263	
222	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	20	5742,27	5,54	114845	111	102983	9421	134 208
		НР - 80%; СП - 8%			587,57	1,25	11751	25		9941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								3 706 577
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							33 359	3 739 936
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							57 221	3 797 157
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							75 943	3 873 100
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 066 372
		Понижающий коффециет	0,83								3 367 832
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							404 140	3 771 972
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 771 972
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.72-АС/									
		Двери наружные									
239	2109-0402-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,46	57872,00	--	315981	--	315981	--	341 260
		СП - 8%			--	--	--	--		25278	
240	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	2,1	2856,19	47,41	5998	100	1014	3398	10 147
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	4885	39		752	
242	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	2,73	2469,60	49,07	6742	134	1059	3866	11 457
		НР - 69%; СП - 8%			2032,56	19,99	5549	55		849	
243	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	111,3	2856,19	47,41	317894	5277	53722	180079	537 811
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	258895	2089		39838	
256	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов	357,1848	703,25	18,01	251190	6433	91836	138671	421 053
		НР - 90%; СП - 8%			428,13	3,24	152922	1157		31189	
257	2109-0205-0101 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	357,1848	750,00	--	267889	--	267889	--	289 320
		СП - 8%			--	--	--	--		21431	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 611 047
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							14 499	1 625 546
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							24 871	1 650 417
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							33 008	1 683 426
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 767 430
		Понижающий коффециет	0,51								900 068
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							108 008	1 008 076
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									1 008 076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.73-АС/									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
295	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	680,1	4310,26	127,36	2931408	86618	2169023	671048	3 890 652
					993,63	56,04	675768	38113		288196	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Тип 5									
317	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	190,98	3153,18	70,88	602194	13537	368809	212406	879 769
					1151,16	32,02	219849	6115		65168	
		НР - 94%; СП - 8%									
		Полы 1-9 этажи, тех этаж на отм.0.000 - 29.700									
324	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	100,44	3153,18	70,88	316705	7119	193964	111708	462 687
					1151,16	32,02	115623	3216		34273	
		НР - 94%; СП - 8%									5 233 108
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге							47 098	5 280 206
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							80 787	5 360 993
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							107 220	5 468 213
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								5 741 082
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									2 714 347
		Понижающий коффециет	0,47							325 722	3 040 069
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								3 040 069
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 9									
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.66-АС)									
		Подвал на отметке -3.000									
328	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	м2 окрашиваемой поверхности	11,25	411,61	1,52	4631	17	2268	1883	7 035
					208,51	0,73	2346	8		521	
		НР - 80%; СП - 8%									
330	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	22,38	302,02	2,31	6759	52	3227	2804	10 329
					155,53	1,10	3481	25		765	
		НР - 80%; СП - 8%									
		1-9 этажи, тех этаж на отметке 0.000 - 33.000									
336	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	8,58	662,24	4,36	5682	37	1873	3031	9 410
					439,53	2,08	3771	18		697	
		НР - 80%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	294,1	662,24	4,36	194765	1282	64217	103902	322 560
					439,53	2,08	129266	612		23893	
		НР - 80%; СП - 8%									
355	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	23,15	662,24	4,36	15331	101	5055	8179	25 390
					439,53	2,08	10175	48		1881	
		НР - 80%; СП - 8%									374 723
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге							3 373	378 096
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							5 785	383 880
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							7 678	391 558
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								411 097
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									284 014
		Понижающий коффешиет	0,69							34 082	318 096
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								318 096
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									**8 138 213**
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш._____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А._____
02" 04 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И._____
02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО«ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т._____
"02" 04 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А._____
"02" 04 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В._____
02" 04 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж._____
03" 04 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т._____
05" 04 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И._____
05" 04 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Обьект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13** от **20.11.2020г**

Акт выполненных работ (3 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-3-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Телефонная связь									
2	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	287,15	--	2584	--	295	1648	4 571
		НР - 72%; СП - 8%			254,38	--	2289	--		339	
3	2307-0202-1105 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная этажная КРЭ-8-1-SC/APC-8/0-8/0-8	шт.	9	-12229,00	--	-110061	--	-110061	--	- 118 866
					--	--	--	--		8805	
		СП - 8%									- 114 294
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								- 114 294
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 3. Телевидение									
35	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,065	190424,00	--	12378	--	12378	--	13 368
					--	--	--	--		990	
		СП - 8%									26 730
36	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор F 6 Quick	шт.	90	275,00	--	24750	--	24750	--	
					--	--	--	--		1980	
		СП - 8%									40 098
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								
		Стоимость оборудования	Тенге								40 098
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								
		РАЗДЕЛ 4. Видеонаблюдение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1111-0101-0303 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками	м3 подстилающего слоя	14	8408,58	1818,96	117720	25465	45935	51681	182 953
		НР - 94%; СП - 8%			3308,55	618,56	46320	8660		13552	
219	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,3	21037,42	7,20	153573	53	127898	24085	191 871
		НР - 94%; СП - 8%			3509,94	--	25623	--		14213	
		Приямок П-1 - 5шт /л.60-АС/									
220	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,81	5465,95	1677,80	4427	1359	2408	1136	6 009
		НР - 93%; СП - 8%			815,15	693,44	660	562		445	
221	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В7,5. Устройство	м3	0,72	19685,16	1079,64	14173	777	12546	921	16 302
		НР - 91%; СП - 8%			1179,90	226,26	850	163		1208	
222	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	4,5	28191,83	3069,40	126863	13812	77633	36466	176 396
		НР - 91%; СП - 8%			7870,59	1034,51	35418	4655		13066	
224	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1444	84972,73	21153,44	12270	3055	355	6654	20 438
		НР - 69%; СП - 8%			61359,00	5427,93	8860	784		1514	
226	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,2092	146,36	3,28	909	20	585	211	1 210
		НР - 69%; СП - 8%			48,86	0,50	303	3		90	
227	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки над приямками. Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	7,2	5742,27	5,54	41344	40	37074	3392	48 315
		НР - 80%; СП - 8%			587,57	1,25	4231	9		3579	
		Сливы и отливы									
238	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	270,2	2873,33	13,72	776374	3707	498214	253334	1 112 086
		НР - 92%; СП - 8%			1015,74	3,37	274453	911		82377	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								4 218 401
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							37 966	4 256 366
		Дополнительные затраты при производстве строительно-	1,53%							65 122	4 321 489
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							86 430	4 407 919
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									4 627 878
		Понижающий коффециет	0,83								3 832 881
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							459 946	4 292 827
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 6									4 292 827
		РАЗДЕЛ 8. ОКНА , ДВЕРИ /л.64-65-АС/									
		Двери наружные									
244	1109-0403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2	м2	5,46	2469,60	49,07	13484	268	2118	7733	22 914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			2032,56	19,99	11098	109		1697	
246	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	3,49	2856,19	47,41	9968	165	1685	5647	16 864
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	8118	66		1249	
		Двери внутренние металлические									
248	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	24,57	2469,60	49,07	60678	1206	9532	34797	103 114
		НР - 69%; СП - 8%			2032,56	19,99	49940	491		7638	
249	1109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.	м2	88,2	2856,19	47,41	251916	4182	42572	142704	426 190
		НР - 69%; СП - 8%			2326,10	18,77	205162	1656		31570	
		Подоконные доски									
261	1110-0106-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Доски деревянные подоконные. Установка в каменных стенах. Высота проема более 2 м	м2 проемов	371,9136	703,25	18,01	261548	6698	95623	144389	438 415
		НР - 90%; СП - 8%			428,13	3,24	159227	1205		32475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								1 007 496
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							9 067	1 016 564
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							15 553	1 032 117
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							20 642	1 052 760
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 105 293
		Понижающий коффециет	0,66								724 798
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							86 976	811 774
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 8									811 774
		РАЗДЕЛ 9. Полы /л.66-АС/									
280	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	438,53	4310,26	127,36	1890178	55851	1398591	432693	2 508 701
		НР - 94%; СП - 8%			993,63	56,04	435737	24575		185830	
287	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	м2 стяжки	1826,06	919,64	15,14	1679322	27654	1029767	591353	2 452 329
		НР - 94%; СП - 8%			340,57	3,94	621901	7198		181654	
288	1111-0101-1110 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	м2 стяжки	1826,06	158,13	2,60	288755	4748	246518	36579	351 359
		НР - 94%; СП - 8%			20,53	0,78	37489	1424		26027	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
302	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	169,86	3153,18	70,88	535599	12040	328023	188916	782 477
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	195536	5439		57961	
310	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	111,6	3153,18	70,88	351895	7910	215515	124120	514 096
		НР - 94%; СП - 8%			1151,16	32,02	128469	3573		38081	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге								6 608 963
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							59 481	6 668 443
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							102 027	6 770 470
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							135 409	6 905 880
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									7 250 490
		Понижающий коффециет	0,44								3 187 345
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							382 481	3 569 826
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1									3 569 826
		РАЗДЕЛ 10. Внутренняя отделка (л.67-АС)									
323	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	316,53	662,24	4,36	209619	1380	69114	111826	347 162
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	139124	658		25716	
329	1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	91,4	302,02	2,31	27605	211	13178	11453	42 181
		НР - 80%; СП - 8%			155,53	1,10	14215	101		3125	
330	1110-0403-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами ГКЛО толщ.12,5мм.Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	195,94	2620,44	13,79	513449	2702	279990	208589	779 802
		НР - 90%; СП - 8%			1177,69	5,15	230757	1009		57763	
337	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	15,32	662,24	4,36	10146	67	3345	5412	16 803
		НР - 80%; СП - 8%			439,53	2,08	6734	32		1245	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								1 185 947
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							10 674	1 196 621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							18 308	1 214 929
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%							24 299	1 239 228
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901									1 301 066
		Понижающий коффецие т	0,69								898 865
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%							107 864	1 006 729
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 10									1 006 729
		ИТОГО ПО Акту:	**Тенге**								**9 681 156**

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Ш. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"02" 04 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"02" 04 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"02" 04 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
02" 04 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"05" 04 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"05" 04 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
05" 04 2021 год

Заказчик : **ТОО «Bavaria Construction»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Ерен-Групп»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Многоквартирный жилой комплекс «Бавария» в г.Актобе, микрорайон Батыс-2, земельный участок 2 «А"**
(наименование, адрес)

Объект : **Многоквартирный жилой комплекс «Бавария»**

Договор подряда (контракт) **№ 13 от 20.11.2020г**

Акт выполненных работ (4 блок)

за март вторая половина месяца 2021 (месяц, год) на № 2-4-4 Слаботочные сети

Составлен(а) 4 квартал 2019г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Видеонаблюдение									
36	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	4	3919,88	5,66	15680	23	0	11273	29 109
		НР - 72%; СП - 8%			3914,22	--	15657	--		2156	
37	2308-0501-2101 РСНБ РК 2015	HD видеокамера модели EZH5242, типа EverFocus	шт.	4	116346,00	--	465384	--	465384	--	502 615
		СП - 8%			--	--	--	--		37231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								531 724
		Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимоссть строительно-монтажных работ	Тенге								531 724
		РАЗДЕЛ 5. Домофонная связь /Визит/									
49	2308-0504-0501 РСНБ РК 2015	Бокс монтажный VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция, габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	1	9803,00	--	9803	--	9803	--	10 587
		СП - 8%			--	--	--	--		784	
50	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	1	6368,00	--	6368	--	6368	--	6 877
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
51	2308-0504-0801 РСНБ РК 2015	Замок электромагнитный VIZIT-ML300(M)-40	шт.	2	11656,00	--	23312	--	23312	--	25 177
		СП - 8%			--	--	--	--		1865	
52	2308-0504-0701 РСНБ РК 2015	Комплект монтажный МК-311, для блоков вызова БВД-311х, БВД-313х, БВД-342х, БВД-343х	шт.	2	6368,00	--	12736	--	12736	--	13 755
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	1	18742,00	--	18742	--	18742	--	20 241
		СП - 8%			--	--	--	--		1499	
54	2308-0504-1105 РСНБ РК 2015	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	9	6866,00	--	61794	--	61794	--	66 738
		СП - 8%			--	--	--	--		4944	
55	2308-0504-1001 РСНБ РК 2015	Устройство квартирное переговорное УКП-7, с регулировкой громкости вызова	шт.	35	2084,00	--	72940	--	72940	--	78 775
		СП - 8%			--	--	--	--		5835	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								222 151
		Стоимость оборудования	Тенге								222 151
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге								
											719 713
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								719 713
		Стоимость оборудования	Тенге								726 190
		Стоимость строительно-монтажных работ	Тенге							6477	737 301
		Временные здания и сооружения 0,9%	0,9%							11111	752 047
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,53%	1,53%							14746	789 575
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								653 939
		в текущих ценах на 2020 год - 100 %, К=1,049901								78473	732 411
		Понижающий коффициет	0,828216								732 411
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	12%								
		ВСЕГО ПО АКТУ									

Засройщик:
Директор ТОО «Bavaria Construction»
Дускалиев Р.Щ. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «Bavaria Construction»
Абдрахпанов М.А. _____
"02" 04 2021 год

Генподрядчик
Директор ТОО"ЕРЕН-Групп"
Баяшева Л.И. _____
"02" 04 2021 год

Начальник ПТО ТОО «ЕРЕН-Групп»
Туреханов Т.Т. _____
"02" 04 2021 год

Технический надзор:
Руководитель группы технического надзора:
Кантарбаев Р.А. _____
"02" 04 2021 год

Авторский надзор:
ГИП ТОО "ПК ЭФФЕКТ"
Петровский Е.В. _____
"05" 04 2021 год

Согласовано: АО "Samruk-Kazyna Construction"

Начальник Управления Подготовки ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Танбетов А.Ж. _____
"05" 04 2021 год

Гл.менеджер Управления по проектам ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Садвокасов К.Т. _____
"05" 04 2021 год

Гл. Менеджер подготовки производства ДПС
АО "Samruk-Kazyna Construction"
Свинтицкая И.И. _____
"03" 04 2021 год