Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Нурай - Сервис"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №64 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №64 -НС от 23.09.2024

СПРАВКА 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№64 -НС	23.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №64 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	32 438,15	28 962,63							3 475,52	**32 438,15**
Итого:	**32 438,15**	28 962,63							**3 475,52**	32 438,15

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM provide"

Шынасыл С.Э.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Eco Project Kazakhstan"

Курманбек Р.А

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурай - Сервис"

Елеубеков Б.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Нурай - Сервис"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №64 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №64 -НС от 23.09.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 ***РСНБ РК 2022***	Провода В.Л 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	м линии	8,75	164,323	0,746	1 437,75	6,5	358,75		1 437,75
						122,562	0,226	1 072,5	2,0			
2	9	1133-0204-0104 ***РСНБ РК 2022***	Провода В.Л 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	м линии	10	164,323	0,746	1 643,25	7,5	410,25		1 643,25
						122,562	0,226	1 225,5	2,25			
3	24	6124-0103-0901 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной	шт.	1	17 161,0	1 417,0	17 161,0	1 417,0	670,0		17 161,0
						15 074,0	410,0	15 074,0	410,0			
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					20 242,0	1 431,0	1 439,0	0,0	20 242,0
								17 372,0	414,25	0,0	0,0	
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
4	1	6101-0103-0107 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	219,0	204,0	4 875,25	4 541,25			4 875,25
						15,0	52,0	334,0	1 157,5			
5	2	6101-0201-0202 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			3 106,5
						4 512,0	0,0	3 106,5	0,0			
6	4	6101-0106-0105 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,944348	39,0	39,0	894,75	895,0			894,75
						0,0	10,0	0,0	229,5			
7	5	6121-0105-0403 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	8	847,778	287,136	6 782,25	2 297,25			6 782,25
						560,642	72,05	4 485,25	576,5			
8	7	1122-0501-0422 ***РСНБ РК 2022***	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	5	801,675	266,995	4 008,5	1 335,0			4 008,5
						534,68	70,577	2 673,5	353,0			
9	13	6121-0701-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2024***	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	0,498	44 858,0	16 041,0	22 339,2	7 988,4	587,2		22 339,2
						27 638,0	4 920,0	13 763,8	2 450,2			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					42 006,45	17 056,9	587,2	0,0	42 006,45
								24 363,05	4 766,7	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					62 248,45	18 487,9	2 026,2	0,0	62 248,45
								41 735,05	5 180,95	0,0	0,0	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858								62248,45*0,4642858	**28 901,07**
			НДС (12%)								28901,07*12/100	3 468,13
			Итого с НДС								28901,07+3468,13	**32 369,2**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM provide"

Шынасыл Е.Ә.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Eco Project Kazakhstan"

Нуралиев Е.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурай - Сервис"

Елеубеков Б.Е.