Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		121	21.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2024г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**32 543 831**	**29 056 992**							**3 486 839**	**32 543 831**
Удержание аванса 30%	**9 763 149**	**8 717 098**							**1 046 052**	**9 763 149**
Итого к оплате за июль 2024г.:	**22 780 682**	**20 339 894**							**2 440 787**	**22 780 682**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ Кеншінбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Ведомость

Актов выполненных работ за сентябрь месяц 2024 года по объекту:

Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

№ Акта	Наименование	Сумма
1	Общестроительные работы по чертежам АС	23 652 582
2	Общестроительные работы по чертежам АР	8 891 249
	Итого	**32 543 831**

Директор
ТОО "Элитстройсервис-Актобе" Умиров Ю.Б.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Общестроительные работы по чертежам АС

Договор №121 от 21.05.2024г.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17235055**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4575690
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2274487*
		машины и механизмы	тенге			1044233
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*222051*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			11517166
		перевозки	тенге			97972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 135		
		Раздел 1. Земляные работы				**672042**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			209677
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*100914*
		машины и механизмы	тенге			355944
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*83334*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8450
		перевозки	тенге			97972
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	86		
1	**У6101-0102-0114**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**111,55**	**360**	**40158**

1	2	3	4	5	6	7
2	**У6101-0201-0202** *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.***	**м^3**	**3,45**	**8 794**	**30339**
3	**У6101-0107-0704**	**Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, площадь котлована по дну свыше 100 м^2, по одному следу 10-14 ударов, диаметр трамбовки до 2 м**	**м^2**	**143,22**	**1 976**	**283003**
4	**У6101-0102-0214**	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**55**	**443**	**24365**
5	**С3412-102-0218** *класс груза 1, k=1, на расст. 46 км.*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км/недостающий грунт/**	**т·км**	**4 259,64**	**23**	**97972**
6	**У6101-0106-0106**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 3**	**м^3**	**144,5**	**73**	**10548**
7	**У6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м^3**	**144,5**	**610**	**88145**
8	**У6101-0206-0102**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	**м^3**	**25,5**	**3 824**	**97512**
	Раздел 2.	**Фундамент**				**3707620**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			795848
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*396228*
		машины и механизмы	тенге			333065
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*63308*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2578704
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	187		
		Монолитный ростверк (АС-4)				
9	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**5,39**	**9 866**	**53178**
10	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**5,4978**	**25 375**	**139507**
11	**У6103-101-209**	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	**м^3**	**13,51**	**29 275**	**395505**
12	**С1212-101-2102**	**Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**13,71265**	**28 739**	**394088**
13	**С1214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,33496**	**355 061**	**118931**
14	**С1214-210-0502**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм**	**т**	**0,76385**	**322 950**	**246685**

1	2	3	4	5	6	7
15	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	79,43	1 500	119145
16	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	190,632	483	92075
		Фундаментные блоки (АС-6)				
17	У6104-202-101	Установка блоков стен подвалов, масса до 0,5 т	шт.	4	5 195	20780
18	У6104-202-102	Установка блоков стен подвалов, масса до 1 т	шт.	53	5 753	304909
19	У6104-202-103	Установка блоков стен подвалов, масса до 1,5 т	шт.	23	7 670	176410
20	С1221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018	м^3	27,314	35 825,46	978537
21	ССЦ *РК 8.04-08-2022 п/п 2.3.4*	Надбавка к сметной стоимости при изготовлении изделий на сульфатостойком цементе	м^3	27,314	284	7757
22	У6105-0401-0103	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0412	290 919	11986
23	С1214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0412	349 863	14414
24	У6103-101-105	Устройство фундамента бетонного ленточного/монолитные заделки/	м^3	0,9	20 056	18050
25	С1212-101-1808	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	0,918	25 375	23294
26	У6111-401-107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	167,18	1 500	250770
27	С1235-201-1501	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	401,232	483	193795
		гидроизоляция горизонтальная под кирпичную кладку				
28	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	м^2 поверхности	24,25	5 819	141111
29	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	м^2	55,775	120	6693
	Раздел 3.	**Наружные стены и перегородки**				**9856830**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2964704
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1475902*
		машины и механизмы	тенге			218449
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*48427*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6673681
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	706		
		Кладка наружных и внутренних стен (АС -7)				
30	Е11-140301-201 *Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м^3 кладки	112,46	19 932	2241553
31	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	м^3	26,9904	36 162	976027
32	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	42,7348	69 373	2964641

1	2	3	4	5	6	7
33	Е11-140301-203 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	112,8333333	3 949	445579
34	С1212-401-0205	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	2,5951667	36 162	93846
35	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	5,6868	69 373	394510
		Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-8)				
36	У6103-101-209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	6,3	29 275	184432
37	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,3945	25 567	163488
38	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,201	322 950	64913
39	У6111-0401-0103	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя	$м^2$ поверхности	16,23	5 819	94442
40	С1235-101-0201	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300Б	$м^2$	37,329	120	4479
41	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,04992	288 845	14419
42	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03584	1 093 929	39206
43	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01408	338 432	4765
		Перемычки (АС-9)				
44	У6104-0301-0110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	64	1 606	102784
45	У6104-0301-0111	Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т	шт.	2	7 318	14636
46	С1222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,264	135 929	35885
47	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,676	112 398	75981
48	С1222-102-0103	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,214	107 455	22995
49	С1222-102-0105	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,44	96 691	42544
50	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,228	103 097	23506
51	С1222-102-0107	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,567	103 097	58456
52	С1222-102-0209	Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,227	125 342	28453
		Сборные плиты перекрытий (АС-12)				

1	2	3	4	5	6	7
53	У6104-401-106	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны для строительства в районах с сейсмичностью до 6 баллов, площадь до 10 м^2	шт.	21	9 196	193116
54	С1222-203-0404	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м^2	150,1456	8 599	1291102
55	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,03514	1 462 590	51395
56	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,19	29 257	5559
		Монолитный участок УМ-1 (АС-13)				
57	Е11-60801-112 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м^3	1,48	46 035	68132
58	С1212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,5022	29 257	43950
59	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,041	355 061	14558
60	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,095	338 432	32151
61	С1214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,202	323 401	65327
	Раздел 4.	**Кровля (АС-15)**				**1289744**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			311709
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*155217*
		машины и механизмы	тенге			6780
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1783*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			971256
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	76		
		Кровля				
62	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами/стойки,стропила,мауэрлат/	м^3	2,515	218 934	550619
63	С1235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м^2	21,28	264	5618
64	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	м^3	2,653	132 947	352708
65	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м^3	5,168	3 967	20501
66	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0087856	120 106	1055
67	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0346256	1 629 070	56408
68	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,005168	107 485	555
69	У6107-115-106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м^2	152,328	152	23154

1	2	3	4	5	6	7
70	**С1217-701-0117**	**Сульфат аммония**	**т**	**0,0091397**	**120 106**	**1098**
71	**С1217-701-0118**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный**	**т**	**0,0350354**	**1 629 070**	**57075**
72	**С1217-701-0215**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,0060931**	**107 485**	**655**
73	**У6105-0201-0602**	**Кладка столба прямоугольного неармированного**	**м^3**	**0,26**	**43 028**	**11187**
74	**С1212-401-0204**	**Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75**	**м^3**	**0,0572**	**35 320**	**2020**
75	**С1213-101-0302**	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**	**1000 шт.**	**0,10504**	**69 373**	**7287**
76	**С1215-204-0401**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м^3**	**1,85**	**108 002**	**199804**
	Раздел 5.	**Разные работы**				**1708819**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			293752
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*146226*
		машины и механизмы	тенге			129995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*25199*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1285075
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	80		
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
77	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**0,36**	**9 866**	**3552**
78	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**0,3672**	**25 375**	**9318**
79	**У6103-101-212**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной с ребрами вверх**	**м^3**	**2,7**	**30 218**	**81589**
80	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**2,7405**	**26 664**	**73073**
81	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,075**	**346 653**	**25999**
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)				
82	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**3,05**	**9 866**	**30091**
83	**С1212-101-1808**	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**3,111**	**25 375**	**78942**
84	**У6103-101-211**	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	**м^3**	**18,47**	**13 572**	**250675**
85	**С1212-101-2008**	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W4**	**м^3**	**18,74705**	**26 664**	**499871**
86	**С1214-210-0501**	**Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм**	**т**	**0,561**	**346 653**	**194472**
		Отмостка (АС-5)				
87	**У6103-701-810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,15732**	**62 873**	**9891**
88	**С1214-403-0101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,15732**	**442 414**	**69601**
89	**У6103-701-101**	**Устройство бетонной подготовки**	**м^3**	**10,26**	**9 866**	**101225**

1	2	3	4	5	6	7
90	**С1212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**10,4652**	**26 805**	**280520**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге			**17235055**
		Оборудование	тенге			-
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,7%	тенге			1 499 450
		ИТОГО	тенге			18 734 505
		Сметная прибыль 5%	тенге			936 725
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге			374 690
		ИТОГО	тенге			20 045 920
		2024 год - 100%, К=1,075	тенге			21 549 364
		С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	тенге			21 118 377
		НДС 12%	тенге			2 534 205
		Всего по объекту:	тенге			**23 652 582**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ Кеншінбаев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Экависмут"

Эксперт _____ Бисенова Д.К.

НДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Наименование объекта: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей). Общестроительные работы по чертежам - АР

Договор №121 от 21.05.2024г.

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6478834**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1995296
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1004888*
		машины и механизмы	тенге			186175
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*44093*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4297358
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	460		
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**3786725**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			768562
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*385991*
		машины и механизмы	тенге			97518
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*19274*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2920646
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	175		
1	**У6111-402-301**	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**158,6**	**2 377**	**376992**

1	2	3	4	5	6	7
2	**У6111-402-302**	**Устройство пароизоляции оклеечной на каждый последующий слой**	**м^2 изолируемой поверхности**	**158,6**	**1 420**	**225212**
3	**У6111-0402-0103**	**Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м^2 утепляемого покрытия**	**158,6**	**3 494**	**554148**
4	**С1234-101-207**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180**	**м^3**	**32,6716**	**63 122**	**2062297**
5	**У6110-0302-0101**	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм (40 мм)**	**м^2**	**158,6**	**1 365**	**216489**
6	**С1212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**2,42658**	**24 147**	**58595**
7	**У6110-0302-0102** *К=25*	**Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201**	**м^2**	**158,6**	**201**	**31879**
8	**С1212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м^3**	**4,0443**	**24 147**	**97658**
9	**У6103-0701-0810**	**Армирование слоя подстилающего и набетонки**	**т**	**0,27755**	**62 873**	**17450**
10	**С1214-403-101**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,27755**	**442 414**	**122792**
11	**У6111-0403-0203**	**Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой (примеч.4)**	**м^2 изолируемой поверхности**	**46,8**	**496**	**23213**
	Раздел 2.	**Полы**				**2692109**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1226734
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*618897*
		машины и механизмы	тенге			88657
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24819*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1376712
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	284		
		Тип А (лист 18)				
12	**У6109-101-102**	**Уплотнение грунта щебнем**	**м^2**	**79,12**	**382**	**30224**
13	**С1211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м^3**	**8,07024**	**6 335**	**51125**
14	**У6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м^3**	**6,3296**	**21 109**	**133612**
15	**С1212-101-0401**	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м^3**	**6,456192**	**25 567**	**165065**
16	**У6109-201-101**	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)**	**м^2**	**79,12**	**1 465**	**115911**
17	**С1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,614048**	**26 829**	**43303**
18	**У6109-201-102** *К=4*	**Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	**м^2**	**79,12**	**122**	**9653**
19	**С1212-401-0106**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	**м^3**	**1,614048**	**26 829**	**43303**

1	2	3	4	5	6	7
20	У6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м^2 изолируемой поверхности	79,12	5 249	415301
21	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	88,6144	435	38547
22	У6111-0403-0102	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, последующий слой	м^2 изолируемой поверхности	79,12	2 947	233167
23	С1235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м^2	88,6144	435	38547
24	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	79,12	1 465	115911
25	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,614048	26 829	43303
26	У6109-306-105	Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей	м^2	79,12	5 832	461428
27	С1231-302-0101	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300х300х8мм	м^2	80,7024	3 147	253970
		Тип Б				
28	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	50,97	382	19471
29	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	5,19894	6 335	32935
30	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	4,0776	21 109	86074
31	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	4,159152	25 567	106337
32	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм (40 мм)	м^2	50,97	1 465	74671
33	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,039788	26 829	27896
34	У6109-201-102 *К=4*	Устройство стяжки цементной добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м^2	50,97	122	6218
35	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	1,039788	26 829	27896
		Тип В				
36	У6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м^2	12,25	382	4680
37	С1211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	1,2495	6 335	7916
38	У6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м^3	1,225	21 109	25859
39	С1212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	1,2495	25 567	31946
40	У6109-201-101	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м^2	12,25	1 465	17946
41	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м^3	0,2499	26 829	6705
42	У6109-0201-0502	Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, толщина слоя 5 мм (3 мм)	м^2 стяжки	12,25	2 500	30625
43	У6109-201-503 *К=2*	Вычитается позиция: Выравнивание поверхности бетонной и цементной стяжки раствором из сухих смесей, исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 6109-0201-0502	м^2 стяжки	-12,25	189	-2315

1	2	3	4	5	6	7
44	**С1233-401-0301**	**Смесь сухая - цементная, наливной пол для первоначального выравнивания СТ РК 1168-2006 М150**	**кг**	**46,55**	**-110**	**-5121**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге				**6478834**
	Оборудование	тенге				-
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,7%	тенге				563 659
	ИТОГО	тенге				7 042 493
	Сметная прибыль 5%	тенге				352 125
	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге				140 850
	ИТОГО	тенге				7 535 468
	2024 год - 100%, К=1,075	тенге				8 100 628
	С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	тенге				7 938 615
	НДС 12%	тенге				952 634
	Всего по объекту:	тенге				**8 891 249**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Мизрыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ Кеншінбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Авторский надзор:
ТОО "Экависмут"

Эксперт _____ Бисенова Д.К.