Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		121	21.05.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. с НДС	в отчетном месяце за сентябрь 2024 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)	**66 036 662**	**29 904 313**							**3 588 518**	**33 492 831**
Удержание аванса 30%	**19 810 999**	**8 971 294**							**1 076 555**	**10 047 849**
Итого к оплате за сентябрь 2024г.:	**46 225 663**	**20 933 019**							**2 511 963**	**23 444 982**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ Кенжинбаев А.Ж.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей)
Наименование объекта: Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство медицинского пункта на 25 посещений в с.Карабулак Алгинского района Актюбинской области» (привязка). (Без наружных инженерных сетей).
Договор №121 от 21.05.2024г.

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

За сентябрь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ЛС №02-01-01. Общестроительные работы по чертежам АС				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5040857**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2165939
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1085282*
		машины и механизмы	тенге			109101
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*28983*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2765817
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		
		Раздел 1. Кровля (АС-15)				**2068856**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1056586
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*530955*
		машины и механизмы	тенге			18271
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4624*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			993997
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	236		
		Кровля				

1	2	3	4	5	6	7
76	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	197	4 055	798835
78	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	226,55	2 966	671947
79	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,01185	288 845	3423
80	С1222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0078	1 093 929	8533
81	С1214-210-0502	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,00405	322 950	1308
82	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	9,6	1 590	15264
		Слуховое окно (АС-16)				
83	Е11-140301-0302 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка прогонов	$м^3$	0,338	132 947	44936
84	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,338	3 967	1341
85	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,0005746	120 106	69
86	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,0022646	1 629 070	3689
87	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000338	107 485	36
		Перемычки (АС-14)				
88	У6104-301-110	Укладка перемычек, масса до 0,3 т	шт.	6	1 606	9636
89	С1222-102-0102	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,156	112 398	17534
90	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	62,05	7 934	492305
		Раздел 2. Разные работы				2972001
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1109353
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*554327*
		машины и механизмы	тенге			90830
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24359*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1771820
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	261		
		Крыльцо КР-1 (АС-18)				
96	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,17642	335 722	59228
97	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,17642	453 626	80029
98	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	9,17384	257	2358

1	2	3	4	5	6	7
99	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	9,17384	399	3660
100	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	4,1	5 464	22402
101	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	4,715	2 966	13985
102	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	3,92	7 934	31101
103	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	8,67	891	7725
104	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	8,67	3 250	28178
105	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	4,45	3 560	15842
106	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,09	26 829	2415
107	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	4,539	2 865	13004
108	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	4,25	2 897	12312
109	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03816	1 145 627	43717
110	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,423368	257	366
111	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,423368	399	568
112	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,024	76 352	1832
		Крыльцо КР-2 (АС-19.1, 21)				
118	У6103-701-806	Установка конструкции стальной, остающейся в теле бетона	т	0,112	308 316	34531
119	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,112	453 626	50806
120	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,36742	335 722	123351
121	С1214-205-0203	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 40 мм и более	т	0,26301	421 094	110752
122	С1214-205-0202	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,09611	425 802	40924
123	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	453 626	3765
124	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	12,8597	257	3305
125	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	12,8597	399	5131
126	Е11-140301-0301 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Крыша. Установка стропил с мауэрлатами	$м^3$	0,11	219 826	24181

1	2	3	4	5	6	7
127	У6107-115-104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,11	3 967	436
128	С1217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000187	120 106	22
129	С1217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000737	1 629 070	1201
130	С1217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00011	107 485	12
131	У6110-101-512	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	14,4	5 464	78682
132	С1224-102-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	16,56	2 966	49117
133	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	9,6	7 934	76166
134	У6107-102-212	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	37,7	891	33591
135	С1232-104-0103	Цементно-стружечная плита ЦСП толщиной 12 мм- аквапанель	$м^2$	37,7	3 250	122525
136	У6109-306-101	Устройство покрытий из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе	$м^2$	36,24	3 560	129014
137	С1212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,61	26 829	16366
138	С1231-301-0202	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в цвете толщиной 20 мм (30 мм)	$м^2$	36,9648	2 865	105904
139	У6106-304-204	Установка ограждения металлического без поручня	м ограждения	36,9	2 897	106899
140	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,30438	1 145 627	348706
141	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	11,353374	257	2918
142	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,353374	399	4530
143	С1243-907-5103	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х85	1000 шт.	0,144	76 352	10995
		Колонны Мк-1 (2шт), Мк-2 (2шт)				
144	У6106-302-301	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т конструкций	0,44466	335 722	149282
145	С1214-205-0201	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,40266	440 331	177304
146	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,042	378 552	15899
147	У6111-0501-0205	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	19,34271	257	4971
148	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	19,34271	399	7718
149	С1217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,129	1 590	4975
		Вентканалы (АС-24)				
150	Е11-140301-201 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	2,54	19 932	50627
151	С1212-401-0204	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М75	$м^3$	0,6096	35 320	21531

1	2	3	4	5	6	7
152	С1213-101-0302	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,9652	69 373	66959
153	Е11-140301-0204 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0347	502 299	17430
154	У6104-0802-0403	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0639517	288 845	18472
155	С1214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,008	338 432	2707
156	С1214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,003	355 061	1065
157	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0179	378 552	6776
158	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0350517	453 626	15900
159	У6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	28,2	7 934	223739
160	У6111-201-201	Устройство пояса противопожарного из ячеистых материалов на растворе	$м^3$ изоляции	1,1	35 046	38551
161	С1234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	$м^3$	1,056	56 845	60028
162	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	24,4	7 777	189759
		Лестница ЛМ-1, ЛМ-2 (АС-25)				
163	У6106-304-101	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т конструкций	0,0531	260 286	13821
164	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0531	1 145 627	60833
165	У6111-0501-0505 *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,7612	399	1102

ЛС №02-01-02. Общестроительные работы по чертежам - АР

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					**9262497**
из них:					
затраты на труд рабочих	тенге				4754378
в том числе оплата труда рабочих	*тенге*				*2382690*
машины и механизмы	тенге				87296
в том числе оплата труда машинистов	*тенге*				*33165*
материалы, изделия и конструкции	тенге				4420831
нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 048			

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Утепление кровли (л.14)**				**51024**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			14904
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*7492*
		машины и механизмы	тенге			133
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			35988
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3		
		Снегозадержатели (л.11)				
12	**У6110-0402-0401**	**Снегозадержатели для кровель из металлочерепицы. Устройство (АР л.11)**	**м**	**13,26**	**1 159**	**15368**
13	**С1224-106-0102**	**Трубчатый снегозадержатель**	**м**	**13,26**	**2 689**	**35656**
	Раздел 3.	**Проемы**				**2008363**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			160424
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*79861*
		машины и механизмы	тенге			16778
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5575*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1831164
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	38		
		Окна (лист 15,16)				
		ССЦ РК 8.04-08-2023 Общая часть таблица 10 "Коэффициенты по типу стеклопакетов оконных				
		ОК-1, ОК-2				
63	**У6108-0102-0107**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) двухстворчатый**	**м^2**	**23,749**	**7 761**	**184316**
64	**С1223-102-0207**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)**	**м^2**	**23,749**	**51 835,68**	**1231046**
		ОК-3				
65	**У6108-0102-0108**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 м^2, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)**	**м^2**	**3,8335**	**8 888**	**34072**
66	**С1223-102-0307**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)**	**м^2**	**3,8335**	**54 463,76**	**208787**
		ОК-4, ОК-5				
67	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 м^2, глухой**	**м^2**	**1,144**	**11 635**	**13310**

1	2	3	4	5	6	7
68	**С1223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**1,144**	**31 092**	**35569**
69	**С1217-402-0103**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**1,07536**	**-10 192**	**-10960**
70	**С1217-401-0103**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим. 5)**	**$м^2$**	**1,07536**	**3 029**	**3257**
		ОК-6, ОК-7				
71	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**1,144**	**11 635**	**13310**
72	**С1223-102-0101**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	**$м^2$**	**1,144**	**31 092**	**35569**
73	**С1217-402-0103**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**1,07536**	**-10 192**	**-10960**
74	**С1261-302-0119**	**Решетки жалюзийные (прим.13)**	**$м^2$**	**1,144**	**4 661**	**5332**
		ОК-8				
75	**У6108-0102-0102**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) одностворчатый**	**$м^2$**	**0,5676**	**12 250**	**6953**
76	**С1223-102-0102**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	**$м^2$**	**0,5676**	**56 816**	**32249**
77	**С1217-402-0103**	**Вычитается позиция: Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 24**	**$м^2$**	**0,533544**	**-10 192**	**-5438**
78	**С1217-401-0103**	**Стекло листовое бесцветное ГОСТ 111-2014 толщиной 4 мм (прим.5)**	**$м^2$**	**0,533544**	**3 029**	**1616**
		ФР-1				
79	**У6108-0102-0101**	**Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой**	**$м^2$**	**0,7375**	**11 635**	**8581**
80	**С1223-102-0104**	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, не открывающийся: глухой (двухкамерный прим.3, 4М1-8-4М1-8-К4 прим.4)**	**$м^2$**	**0,7375**	**37 807,12**	**27883**
81	**С1223-503-0501**	**Блокиратор оконный (поз.12)**	**шт.**	**13**	**2 259**	**29367**
82	**У6108-0107-0201**	**Установка сетки антимоскитной (прим. 8)**	**$м^2$**	**8,9751**	**5 580**	**50081**
		Подоконные доски				
83	**У6108-0105-0204**	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	**м**	**16,4**	**4 313**	**70733**
84	**С1223-501-108**	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 500 мм**	**м**	**16,4**	**2 664**	**43690**
	Раздел 4.	**Отделка помещений**				**5720226**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4381618
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2196032*
		машины и механизмы	тенге			68913

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*27195*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1269699
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	960		
		Потолок (лист 17)				
89	**У6112-0301-0302**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку за два раза**	**$м^2$**	**119,01**	**2 876**	**342273**
90	**С1232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**490,67823**	**112**	**54956**
91	**У6112-301-301**	**Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз**	**$м^2$**	**19,86**	**2 178**	**43255**
92	**С1232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**54,59514**	**112**	**6115**
93	**У6112-0302-0106**	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям потолок, подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**126,62**	**1 305**	**165239**
94	**С1236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**87,3678**	**439**	**38354**
95	**У6112-302-102**	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску**	**$м^2$**	**12,25**	**771**	**9445**
96	**С1236-202-0401**	**Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК**	**кг**	**6,9825**	**439**	**3065**
97	**Е11-150108-1807** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**7,61**	**1 795**	**13660**
98	**С1234-101-0202**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	**$м^3$**	**0,399525**	**22 149**	**8849**
99	**У6112-0202-0110**	**Штукатурка поверхности по сетке без устройства каркаса улучшенная, потолок**	**$м^2$**	**7,61**	**7 754**	**59008**
35.3.1	315944	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	$м^2$	8,2188	1 071	8802
100	**С1212-402-0105**	**Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5**	**$м^3$**	**0,24352**	**24 599**	**5990**
101	**С1214-402-0103**	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**	**$м^2$**	**8,2188**	**1 071**	**8802**
102	**У6112-0501-0401**	**Установка галтели (карниза) из пенополистирола (или пенополиуретана) ширина до 160 мм (см. примечание)**	**м**	**88,9**	**1 096**	**97434**
103	**С1232-402-0101**	**Галтель из пенополистирола гладкая шириной от 20 до 50 мм**	**м**	**93,345**	**106**	**9895**
		Стены (лист 17)				
104	**Е11-140302-0103** *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание по камню и бетону улучшенное, вручную**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**215,85**	**4 195**	**905491**
105	**У6112-301-201**	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная растворами из сухих смесей**	**$м^2$**	**252,2**	**1 302**	**328364**
106	**С1232-501-0301**	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**693,2978**	**112**	**77649**

1	2	3	4	5	6	7
107	Е11-150108-1807 *Кзтр и Кзм=1,05*	Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	36,35	1 795	65248
108	С1234-101-0202	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	$м^3$	1,908375	22 149	42269
109	Е11-140302-0102 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36,35	7 777	282694
110	У6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	178,55	3 469	619390
111	С1212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6 (в т.ч. прим.4)	$м^3$	2,696105	23 660	63790
112	У6112-0102-0203	Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	$м^2$	138,99	7 871	1093990
113	С1232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	141,7698	2 523	357685
114	У6112-0302-0105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	252,2	1 165	293813
115	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	158,886	439	69751
116	У6112-302-101	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	39,56	692	27376
117	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	20,5712	439	9031
118	У6109-401-402	Устройство плинтуса из керамогранита	м	25	1 235	30875
119	С1231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	25,25	3 534	89234
		Отбойная планка				
120	У6107-0102-0212	Обшивка плитами (планка отбойная см. примечание)	$м^2$	3,42	891	3047
121	С1233-204-0103	Плинтус из МДФ	м	23,37	1 510	35289
		Откосы (лист 17 примечание 1)				
122	Е11-140302-0105 *Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 32*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	34,69	7 470	259134
123	У6112-202-703	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм (2 мм)	$м^2$	34,69	4 135	143443
124	С1232-503-0103	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	88,94516	71	6315
125	У6112-302-105	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям стена, подготовленная под окраску	$м^2$	34,69	1 165	40414
126	С1236-202-0401	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 универсальная матовая моющаяся для интерьерных работ, ВД-АК	кг	21,8547	439	9594

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 5.	**Отделка фасада**				**1482884**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			197432
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99305*
		машины и механизмы	тенге			1472
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*368*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1283980
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	46		
		Утепление фасада и цоколя (л.3)				
137	**Е11-150108-1807** *Кзтр и Кзм=1,05*	**Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм**	**$м^2$**	**184**	**1 795**	**330280**
138	**С1234-101-0206**	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**	**$м^3$**	**17,4405**	**56 845**	**991405**
139	**С1234-102-0202**	**Плита теплоизоляционная из экструзионного пенополистирола ГОСТ 32310-2012 без антипирена плотностью от 25 кг/$м^3$ до 34 кг/$м^3$**	**$м^3$**	**3,465**	**46 522**	**161199**
		ЛС №02-01-03. Водопровод, канализация				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**868187**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			623521
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*303602*
		машины и механизмы	тенге			4049
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*624*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			240617
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	117		
	Раздел 1.	**Водопровод**				**614865**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			449368
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*218802*
		машины и механизмы	тенге			3330
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*442*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			162167
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	85		
		Водомерный узел				
10	**У6114-501-101**	**Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм**	**узел**	**1**	**61 197**	**61197**
11	**С1242-303-0202**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**2**	**5 513**	**11026**

1	2	3	4	5	6	7
12	С1242-303-0201	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4 248	4248
13	С1241-210-0606	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	2	2 832	5664
14	С1241-210-0103	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	902	902
15	С1241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331	662
16	С1241-113-0101	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	428	856
17	С1241-112-0106	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,8 мм	шт.	2	186	372
18	С1241-412-0101	Опора скользящая стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 диаметром 32 мм	шт.	4	5 706	22824
		Приборы КиП и А				
19	С1244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 50°С	шт.	1	23 187	23187
		Арматура В1				
20	С1242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	2 677	2677
21	С1242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	5	1 313	6565
		Трубопроводы В1				
22	У6114-0102-0202	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 20 мм.	м	10	1 932	19320
23	С1261-305-0208	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	10	1 707	17070
24	У6114-0102-0201	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 15 мм.	м	2	1 932	3864
25	С1261-305-0207	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	2	1 610	3220
26	У6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6 263	12526
27	С1241-201-0402	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	1,98	213	422
28	У6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	30	5 799	173970
29	С1241-201-0401	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	29,7	148	4396

1	2	3	4	5	6	7
30	**У6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**44**	**354**	**15576**
		Арматура ТЗ				
31	**С1242-303-0202**	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды и пара, Т до +200, PN 16 марки 15Б1п (бк) ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**6**	**5 513**	**33078**
		Трубопроводы ТЗ				
32	**У6114-0103-0301**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**30**	**5 799**	**173970**
33	**С1241-205-2301**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм**	**м**	**29,7**	**224**	**6653**
34	**У6114-0401-0101**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**30**	**354**	**10620**
	Раздел 2.	**Канализация**				**253322**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			174153
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*84800*
		машины и механизмы	тенге			719
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*182*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			78450
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	32		
		Трубы				
47	**У6114-103-102**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм**	**м**	**27**	**3 246**	**87642**
48	**С1241-203-0407**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 100х3,2 мм**	**м**	**26,946**	**1 390**	**37455**
49	**У6114-103-101**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**25**	**3 358**	**83950**
50	**С1241-203-0402**	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм**	**м**	**24,95**	**551**	**13747**
		Фасонные части				
51	**С1241-209-2406**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**477**	**2862**
52	**С1241-209-2404**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**3**	**354**	**1062**
53	**С1241-209-2501**	**Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**2**	**164**	**328**
54	**С1241-208-3603**	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 135° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**6**	**425**	**2550**

1	2	3	4	5	6	7
55	С1241-208-3601	**Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой**	**шт.**	**10**	**124**	**1240**
56	С1241-210-1102	**Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм**	**шт.**	**2**	**176**	**352**
57	С1241-220-0204	**Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**1**	**802**	**802**
58	С1241-213-0704	**Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**162**	**486**
		Фасонные части				
64	С1241-208-0308	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 90 мм**	**шт.**	**1**	**2 455**	**2455**
65	У6116-0605-0101	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**4 540**	**4540**
66	С1242-404-0102	**Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20**	**шт.**	**1**	**13 851**	**13851**
		ЛС №02-01-04. Отопление, вентиляция				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**967610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			671113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*327227*
		машины и механизмы	тенге			7371
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2024*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			289126
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	127		
	Раздел 1.	**Отопление**				**967610**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			671113
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*327227*
		машины и механизмы	тенге			7371
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2024*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			289126
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	127		
12	У6114-103-405	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 15 мм.**	**м**	**61**	**4 135**	**252235**
13	С1241-205-0203	**Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 16х2,0 мм**	**м**	**60,39**	**342**	**20653**
14	У6114-103-406	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**49**	**4 116**	**201684**

1	2	3	4	5	6	7
15	С1241-205-0206	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 20х2,25 мм	м	48,51	535	25953
16	У6114-103-407	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб с соединением на прессовых фитингах, наружный диаметр 25 мм.	м	23	4 110	94530
17	С1241-205-0208	Труба напорная многослойная PE-RT СТ РК 1893-2009 PE-RT/Al/PE-RT размерами 26х3,0 мм	м	22,77	1 469	33449
18	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	133	354	47082
19	С1241-207-0304	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	121,38	65	7890
20	С1241-609-0601	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	14	2 247	31458
21	С1241-609-0602	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 20х2 мм	шт.	2	2 540	5080
22	С1241-609-0603	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 26х3 мм	шт.	6	3 384	20304
23	С1241-602-0902	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	8	1 229	9832
24	С1241-602-0904	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	10	1 638	16380
25	С1241-602-0906	Тройник-пресс с латунным корпусом с гильзой из нержавеющей стали для напорных труб из термопластов диаметром 26 мм	шт.	2	2 811	5622
26	У6114-0102-0205	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	23	4 810	110630
27	С1261-305-0202	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	16	1 569	25104
28	С1261-305-0203	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	7	1 172	8204
29	У6114-0401-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	23	354	8142
30	У6111-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	23	1 886	43378

ЛС №02-01-05. Тепломеханические решения

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**616184**
	из них:				
	затраты на труд рабочих	тенге			162146
	в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*78948*
	машины и механизмы	тенге			3381
	в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*888*
	материалы, изделия и конструкции	тенге			22343

1	2	3	4	5	6	7
		оборудование	тенге			428314
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	30		
		Основное оборудование				
1	**У6117-0101-0301**	**Установка газогорелочных устройств с горелками, производительность до 5 м^3/ч**	**шт.**	**2**	**34 918**	**69836**
2	**513-104-0302**	**Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 12,5 кВт**	**комплект**	**2**	**123 936**	**247872**
3	**У6116-0501-0101**	**Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т**	**шт.**	**1**	**76 857**	**76857**
4	**511-403-0602**	**Насос циркуляционный с чугунным корпусом, с электродвигателем, с резьбовым или фланцевым соединением, для систем отопления UPS25-60, Q 0,68 - 3,55 м^3/ч, H 5,03 - 1,71 м.вод.ст, арт. 96281477**	**шт.**	**2**	**69 707**	**139414**
5	**У6116-401-101**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м^3**	**шт.**	**1**	**20 084**	**20084**
6	**513-204-0107**	**Бак расширительный, мембранный для систем отопления ERCE 50/p, Elbi (A122L34) V=50 л., присоединение резьбовое - DN 20, Pmax=10 бар, T от 10°C до 99°C, вертикального типа**	**шт.**	**1**	**41 028**	**41028**
7	**У6116-0605-0101**	**Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм**	**шт.**	**1**	**21 093**	**21093**
7.3.1	262174	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d=25 мм СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	16 553	16553
		ЛС №02-01-07. Электрооборудование				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**910550**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			506065
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*246715*
		машины и механизмы	тенге			1995
		материалы, изделия и конструкции	тенге			402490
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
		Провода и кабели				
18	**У6119-102-101**	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**665**	**795**	**528675**
19	**С1243-107-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1632**	**419 775**	**68507**
20	**С1243-108-0501**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,1224**	**554 723**	**67898**

1	2	3	4	5	6	7
21	**С1243-107-0502**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,3672**	**609 368**	**223760**
22	**С1243-107-0902**	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66**	**км**	**0,0153**	**1 041 772**	**15939**
23	**С1243-142-0313**	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 10 мм2**	**км**	**0,0103**	**560 297**	**5771**
		ЛС №07-01. Благоустройство				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6808971**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1052731
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*476066*
		машины и механизмы	тенге			703777
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121912*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4916232
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	276		
	Раздел 2.	**Покрытия**				**5919608**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			970600
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*476066*
		машины и механизмы	тенге			701667
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121445*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			4247344
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	258		
		Асфальтобетонное покрытие тип 1				
12	**У7101-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**$м^3$**	**108,665**	**9 896**	**1075349**
13	**У7101-0602-0306**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$(6см)**	**$м^2$**	**434,66**	**463**	**201248**
14	**С1212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**41,683894**	**20 287**	**845641**
15	**У7101-0602-0406** *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**$м^2$**	**434,66**	**37**	**16082**
16	**С1212-501-0402**	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	**т**	**20,168224**	**20 287**	**409153**
17	**У7101-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,65199**	**223 151**	**145492**

1	2	3	4	5	6	7
18	У7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3	м^2	434,66	477	207333
19	С1212-501-0202	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т	44,76998	26 760	1198045
20	У7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,43466	223 151	96995
21	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	1,14	9 896	11281
22	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	95	3 601	342095
23	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	5,225	27 120	141702
24	С1255-101-0101	Камень бортовой дорожный ГОСТ 6665-91	м^3	4,085	48 264	197158
		Мощение тротуарной плиткой тип 2				
25	У7101-0403-0101	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см (10 см)	м^2	81,76	811	66307
26	С1211-201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	16,67904	8 041	134116
27	У7101-0403-0104 *К=5*	Вычитается позиция: Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 7101-0403-0101, 7101-0403-0102, 7101-0403-0103	м^2	-81,76	133	-10874
28	С1211-201-0501	Вычитается позиция: Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	5,15088	-8 041	-41418
29	У6113-301-101	Устройство дорожки и площадки из брусчатки с подготовкой	м^2	81,76	3 705	302921
30	С1211-501-0103	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м^3	4,7012	5 078	23873
31	С1255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 серая ГОСТ 17608-2017	м^2	80,45184	2 915	234517
32	У7101-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,696	9 896	6888
33	У7101-301-602	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	58	3 601	208858
34	С1212-101-0619	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F200, W6	м^3	1,856	27 120	50335
35	С1255-101-0102	Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91	м^3	0,928	60 895	56511
	Раздел 4.	**Малые архитектурные формы**				**889363**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			82131
		машины и механизмы	тенге			2110
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*467*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			668888
		оборудование	тенге			136234
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	18		

1	2	3	4	5	6	7
47	У86-010303-0204 *0*	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"**	**шт.**	**3**	**46 850**	**140550**
48	У86-010302-0303 *0*	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**3**	**146 347**	**439041**
49	У86-010307-0404	**Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой** 86-010307-0404	**шт.**	**2**	**68 196**	**136392**
50	У86-010307-0107 *0*	**Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес для мусорных контейнеров из профнастила**	**шт.**	**1**	**173 380**	**173380**

	ВСЕГО ПО СМЕТЕ:	тенге		**24 474 856**
	Оборудование	тенге		564 548
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,7%	тенге		2 080 197
	ИТОГО	тенге		26 555 053
	Сметная прибыль 5%	тенге		1 299 525
	Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге		531 102
	ИТОГО	тенге		28 385 680
	2024 год - 100%, К=1,075	тенге		30 514 606
	С учетом конкурсной скидки 2%, К=0,98	тенге		29 904 313
	НДС 12%	тенге		3 588 518
	Всего по объекту:	тенге		**33 492 831**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель _____ Муздыбаев Е.М.

Подрядчик:
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Директор _____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор:
ТОО "ТранзитПром"

Эксперт _____ Кеншінбаев А.Ж.

Авторский надзор:
ТОО "Экависмут"

Эксперт _____ Бисенова Д.К.