Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

СПРАВКА 5
о стоимости выполненных работ и затрат
ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		152	27.03.2020				
		8	24.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА август)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО	**62 710 510,64**	**18 665 497,22**	**57 644 657,34**	**18 665 497,22**					**2 239 859,67**	**20 905 356,89**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"
Эксперт _____Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
Лицензия 12013109 от 3.08.2012г. Приказ №14 от 16.04.2020г.
Главный инженер проекта _____Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Руководитель _____Дауытбаева Г.К.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО
Договор № 152 от 27.03.2020г
Доп. Соглашение № 8 от 24.04.2020 г.

АКТ №5
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2020 Г ОТ 27.08.2020

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ : РП
Составлен(а) В ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ										
			РАЗДЕЛ 1.ОКНА										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	1	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ДЕРЕВЯННОЕ С ПОДОКОННЫМИ ДОСКАМИ. РАЗБОРКА (ДЕМОНТАЖ ОКНА И ПОДОКОННИКА ИЗ ПВХ)**	М2	3,41	1689,25	157,74	5760	538	--	4615	11205	
			НР - 84%; СП - 8%			1531,51	79,49	5222	271		830		
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
2	2	С121-070201-0207 2107-0201-0207 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	**БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ ОТ 4 М ДО 6,5 М, ШИРИНОЙ ОТ 25 ММ ДО 50 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 16 ММ ДО 50 ММ, 2 СОРТА ГОСТ 8486-86 (ПОДСТАВОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 50Х50)**	М3	0,005	47196,00	--	236	--	236	--	255	
			СП - 8%			--	--	--	--		19		
3	3	Е11-100501-0107 1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ПРОЕМЫ ОКОННЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2 М2. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ПОВОРОТНЫХ (ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ) ТРЕХСТВОРЧАТЫХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИ НАЛИЧИИ СТВОРОК ГЛУХОГО ОСТЕКЛЕНИЯ)**	М2	1,56	3426,27	208,48	5345	325	2219	2125	8067	

			НР - 72%; СП - 8%			1795,79	95,96	2801	150		598	
4	4	С121-090201-0603 2109-0201-0603 РСНБ РК 2015	**БЛОКИ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ТРЕХСТВОРЧАТЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ ДВУХКАМЕРНЫМ, ПОВОРОТНОЙ ФУРНИТУРОЙ: ТРЕХЭЛЕМЕНТНЫЕ - С ОДНОЙ ПОВОРОТНОЙ СТВОРКОЙ ГОСТ 30674-99**	М2	1,56	18430,00	--	28751	--	28751	--	31051
			СП - 8%			--	--	--	--		2300	
5	5	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	**КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ**	М2 ПОВЕРХНОСТИ	2,322	454,72	7,18	1056	17	--	754	1954
			НР - 72%; СП - 8%			447,53	3,37	1039	8		145	
6	6	С121-110401-0102 2111-0401-0102 РСНБ РК 2015	**ПЛИТЫ ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИСТИРОЛА С ДОБАВКОЙ АНТИПИРЕНА ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	М3	0,1121207	13219,00	--	1482	--	1482	--	1601
			СП - 8%			--	--	--	--		119	
7	7	Е11-340108-0703 1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 ПРИМ	**ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ ПРОФИЛЕМ ИЗ ПВХ (ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ И ПОДОКОННИКА)**	М2 ПОВЕРХНОСТИ	2,54	3922,30	10,93	9963	28	7397	1834	12740
			НР - 72%; СП - 8%			999,34	3,37	2538	9		944	
8	8	Е11-100111-0401 1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	**НАЛИЧНИКИ. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ**	М КОРОБОК	5,63	88,20	1,31	497	7	13	346	910
			НР - 72%; СП - 8%			84,71	0,61	477	3		67	
9	9	С121-090205-0301 2109-0205-0301 РСНБ РК 2015	**ОТЛИВЫ ОКОННЫЕ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ ШИРИНОЙ 90 ММ ГОСТ 23166-99 (НАЛИЧНИКИ)**	М	6,3056	304,00	--	1917	--	1917	--	2070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
10	10	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ**	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,8	2678,79	25,43	2143	20	455	1205	3616
			НР - 72%; СП - 8%			2084,40	7,78	1668	6		268	
11	11	Е11-150402-0402 1115-0402-0402 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	**ФАСАДЫ. ОКРАСКА С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ**	ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	0,8	818,75	3,64	655	3	556	70	783
			НР - 72%; СП - 8%			120,62	1,69	96	1		58	
12	12	Е12-080101-1804 1208-0101-1804 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ И ОБДЕЛКИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ**	М	2,2	940,62	2,51	2069	6	1384	491	2765
			НР - 72%; СП - 8%			308,49	1,23	679	3		205	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				77018				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								14
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					14972			

РАЗДЕЛ 2.ДВЕРИ

			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
13	32	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	**ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА** *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	1	1342,60 1340,05	2,55 --	1343 1340	3 --	--	965 185	2492
14	33	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ ГОСТ Р 56177-2014** *СП - 8%*	КОМПЛЕКТ	1	3783,00 --	-- --	3783 --	-- --	3783	-- 303	4086
15	34	Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ** *НР - 72%; СП - 8%*	ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	32,3	3282,62 2404,33	52,48 26,45	106028 77660	1695 854	26673	56530 13005	175563
16	35	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	**ОТКОСЫ ПЛОСКИЕ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ИЗ СУХИХ РАСТВОРНЫХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ** *НР - 72%; СП - 8%*	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	32,3	2678,79 2084,40	25,43 7,78	86525 67326	821 251	18378	48656 10814	145995
17	36	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	**СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ** *НР - 72%; СП - 8%*	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	32,3	421,09 294,34	3,52 1,66	13601 9507	114 54	3980	6884 1639	22124
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				350260				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								132
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					156992			

РАЗДЕЛ 3.ПЕРЕГОРОДКИ

			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
18	37	Е12-030101-0102 1203-0101-0102 РСНБ РК 2015	**СТЕНЫ КАРКАСНО-ОБШИВНЫЕ. РАЗБОРКА ДОЩАТОЙ ОШТУКАТУРЕННОЙ ОБШИВКИ** *НР - 72%; СП - 8%*	М2 СТЕН	26,1	499,82 392,92	106,90 38,74	13045 10255	2790 1011	--	8112 1693	22850
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
19	38	Е11-090306-0101 1109-0306-0101 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ С ОСТЕКЛЕНИЕМ. МОНТАЖ** *НР - 72%; СП - 8%*	М2	26,1	4780,92 4448,25	191,00 52,50	124782 116099	4985 1370	3698	84578 16749	226109
20	44	Е11-090403-0501 1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	**ДОВОДЧИКИ ДВЕРНЫЕ. УСТАНОВКА** *НР - 72%; СП - 8%*	ШТ.	4	1342,60 1340,05	2,55 --	5370 5360	10 --	--	3859 738	9968

21	45	С121-090404-0102 2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ 2 КЛАССА, НА МАССУ ДВЕРНОГО ПОЛОТНА ДО 40 КГ ГОСТ Р 56177-2014	КОМПЛЕКТ	4	3783,00	--	15132	--	15132	--	16343
			СП - 8%			--	--	--	--		1211	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				275269				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								109
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					134096			
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	ТЕНГЕ				702547				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								255
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					306061			
			ОТДЕЛ 2.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА А									
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
24	1	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ВОЛНИСТЫХ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ЛИСТОВ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	749	248,51	1,55	186136	1161	--	133182	344863
			НР - 72%; СП - 8%			246,96	--	184975	--		25545	
25	2	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ (ДЕМОНТАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ ПОД ШПАЛЫ)	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	3,24	429,97	40,51	1393	131	--	929	2508
			НР - 72%; СП - 8%			389,46	8,99	1262	29		186	
26	3	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ (СУЩЕСТВУЮЩЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ)	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	3,24	942,62	50,64	3054	164	1313	1162	4553
			НР - 72%; СП - 8%			486,82	11,24	1577	36		337	
27	4	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	43	90,18	0,07	3878	3	--	2790	7201
			НР - 72%; СП - 8%			90,11	--	3875	--		533	
28	5	Е12-080101-0104 1208-0101-0104 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КРЫШИ. РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ: МАУЭРЛАТЫ (КОБЫЛОК 0,41М3Х0,6Т=0,246Т:1330=0,000185Т)	М2 КРОВЛИ	724	71,13	11,03	51497	7985	--	33055	91316
			НР - 72%; СП - 8%			60,10	3,31	43512	2399		6764	
29	6	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	ПОМЕЩЕНИЯ. ОЧИСТКА ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА (ОЧИСТКА ЧЕРДАКА ОТ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА)	Т	37,8	1841,02	--	69591	--	1	50105	129271
			НР - 72%; СП - 8%			1841,01	--	69590	--		9576	
30	7	Е12-150103-0801 1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	КАНАЛ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ. ПРОЧИСТКА	М КАНАЛА	118	201,18	0,20	23739	24	1053	16325	43270
			НР - 72%; СП - 8%			192,05	0,10	22662	12		3205	

31	8	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ (ДЕМОНТАЖ ШАХТ)	М2 ПОВЕРХНОСТИ	104	315,93	4,60	32856	478	--	23474	60837
			НР - 72%; СП - 8%			311,33	2,16	32378	225		4506	
32	9	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ. РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ	М2 КРОВЛИ	250,8	90,18	0,07	22616	17	--	16272	41999
			НР - 72%; СП - 8%			90,11	--	22599	--		3111	
33	11	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ДЕМОНТАЖ)	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	0,44	18654,03	798,02	8208	351	--	5769	15095
			НР - 72%; СП - 8%			17856,00	353,38	7857	155		1118	
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
34	13	Е12-030101-1401 1203-0101-1401 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ. ЗАДЕЛКА ТРЕЩИН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (МАСТИКОЙ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ)	М ТРЕЩИН	12	698,70	--	8384	--	2933	3925	13294
			НР - 72%; СП - 8%			454,28	--	5451	--		985	
35	14	Е12-030101-1501 1203-0101-1501 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ КИРПИЧНЫЕ. РЕМОНТ ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ГЛУБИНА ЗАДЕЛКИ В 0,5 КИРПИЧА, ПЛОЩАДЬ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 1 М2 (СОЛ100 250Х120Х65,МР50)	М2 ОТРЕМОНТИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	5	6662,87	48,37	33314	242	3071	21664	59376
			НР - 72%; СП - 8%			6000,15	17,53	30001	88		4398	
36	15	С121-030102-0502 2103-0102-0502 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ УТОЛЩЕННЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М100, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 88 ММ ГОСТ 379-2015 (СОЛ 250Х120Х65)	1000 ШТ.	0,26	71626,00	--	18623	--	18623	--	20113
			СП - 8%			--	--	--	--		1490	
37	16	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 КО=2	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (2 СЛОЯ)	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	2,5	731,03	30,31	1828	76	1326	319	2319
			НР - 72%; СП - 8%			170,31	7,10	426	18		172	
38	17	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ШПАЛЫ)	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	0,37	34417,13	1246,91	12734	461	2776	6985	21297
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	9497	204		1578	
39	18	С124-010102-0508 2401-0102-0508 РСНБ РК 2015	ШПАЛЫ ПРОПИТАННЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ГОСТ 8993-75, ТИП II, ДЛИНА 1500 ММ, ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УЗКОЙ КОЛЕИ 750 ММ	ШТ.	8	1638,00	--	13104	--	13104	--	14152
			СП - 8%			--	--	--	--		1048	
40	19	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,01869	682290,19	1592,59	12752	30	7922	3465	17514
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	4800	12		1297	
41	20	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (,НАКЛАДКИ)	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	2,07	89120,11	1246,91	184479	2581	128765	39079	241442
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	53133	1143		17885	

42	21	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	БОЛТ	24	155,35	0,98	3728	24	--	2675	6916
			НР - 72%; СП - 8%			154,37	0,46	3705	11		512	
43	22	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,0139	499541,00	--	6944	--	6944	--	7499
			СП - 8%			--	--	--	--		555	
44	23	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА (КОСТЫЛИ)	Т	0,19	682290,19	1592,59	129635	303	80531	35226	178049
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	48801	124		13189	
45	24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1,02	91559,36	1715,99	93391	1750	66366	18687	121044
			НР - 72%; СП - 8%			24779,63	666,11	25275	679		8966	
46	25	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ХОДОВЫЕ. УКЛАДКА (АС-2)	М ХОДОВ	125	289,84	6,14	36230	768	30485	3796	43228
			НР - 72%; СП - 8%			39,81	2,37	4977	296		3202	
47	27	Е11-100114-0506 1110-0114-0506 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 50 ММ РАЗРЕЖЕННЫЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ	М2 ПОКРЫТИЯ	930,98	1108,96	73,73	1032423	68639	691903	215098	1347323
			НР - 72%; СП - 8%			292,04	28,86	271881	26866		99802	
48	28	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ (ТОЛЩ.32ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	265,62	2622,12	48,41	696488	12858	594644	67687	825308
			НР - 72%; СП - 8%			335,01	18,91	88986	5023		61134	
49	29	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ (ТОЛЩ.50ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	23,4	3324,02	48,41	77782	1133	68810	5963	90444
			НР - 72%; СП - 8%			335,01	18,91	7839	442		6700	
50	30	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОС	1060,04	310,24	3,22	328867	3412	287734	28199	385631
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	37721	1445		28565	
51	31	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	1485,62	833,50	25,89	1238260	38462	127805	781609	2181458
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	1071993	13575		161590	
52	34	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА , (И СО,НИЖНИЕ)	М ЕНДОВЫ	56,202	941,73	29,35	52927	1649	18701	23742	82802
			НР - 72%; СП - 8%			579,63	7,08	32577	398		6133	

53	35	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (И СО,И ШАХТ.НИЖНИЕ)	М ПРИМЫКАНИЙ	76,46	674,32	17,71	51558	1354	10282	28910	86906
			НР - 72%; СП - 8%			522,12	3,02	39922	231		6437	
54	37	Е11-120101-0506 1112-0101-0506 РСНБ РК 2015	РАЗЖЕЛОБКИ (ЕНДОВЫ) КРОВЕЛЬ НИЖНИЕ И ВЕРХНИЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТАНОВКА (ВЕРХНИЕ)	М ЕНДОВЫ	56,202	941,73	29,35	52927	1649	18701	23742	82802
			НР - 72%; СП - 8%			579,63	7,08	32577	398		6133	
55	38	Е11-120101-0410 1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (ВЕРХНИЕ)	М ПРИМЫКАНИЙ	76,46	674,32	17,71	51558	1354	10282	28910	86906
			НР - 72%; СП - 8%			522,12	3,02	39922	231		6437	
56	40	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	М ШВА	30	723,12	237,79	21694	7134	7750	7199	31204
			НР - 72%; СП - 8%			227,01	106,29	6810	3189		2311	
55	44	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ,ЭЛЕМЕНТЫ КАРНИЗА ТОЛЩ.50ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ)(0,41+0,34+0,28+0,16+1,56+0,01)	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ	124,6	3961,53	29,60	493606	3688	279481	152753	698068
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	13,80	210437	1720		51709	
56	45	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ КАРНИЗА)	М ПЛАНКИ	222,5	1858,43	1319,82	413500	293661	54090	91479	545377
			НР - 72%; СП - 8%			295,50	275,53	65749	61305		40398	
57	46	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	222,5	2383,47	1873,41	530321	416834	16335	132473	715818
			НР - 72%; СП - 8%			436,64	390,28	97152	86838		53024	
58	48	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (КО-1)	М ОГРАЖДЕНИЯ	220	5582,53	28,27	1228157	6220	1205711	12842	1340279
			НР - 72%; СП - 8%			73,75	7,32	16226	1610		99280	
59	49	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	49,8	164,35	4,07	8185	203	5230	2003	11003
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	2752	31		815	
60	50	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ)	М ОГРАЖДЕНИЯ	57	109,01	28,27	6213	1611	398	3327	10304
			НР - 72%; СП - 8%			73,75	7,32	4204	417		763	

61	53	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ (МС-4,ЛМ-4)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,425	80104,96	31397,38	34045	13344	3921	15035	53006
			НР - 72%; СП - 8%			39483,18	9651,39	16780	4102		3926	
62	55	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	11,5	164,35	4,07	1890	47	1208	463	2541
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	635	7		188	
			ЧЕРДАК									
63	56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	525	1028,30	63,30	539859	33231	212708	216931	817333
			НР - 72%; СП - 8%			559,85	14,05	293920	7374		60543	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (8 ШТ)									
64	66	Е12-080101-0301 1208-0101-0301 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ДВУСКАТНЫЕ. РАЗБОРКА	ОКНО	2	3049,46	1,65	6099	3	--	4389	11327
			НР - 72%; СП - 8%			3047,81	--	6096	--		839	
65	67	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	8	34327,92	1026,64	274623	8213	208964	43721	343812
			НР - 72%; СП - 8%			7180,78	409,75	57446	3278		25468	
66	69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	3,36	8900,45	69,41	29905	233	26516	2343	34828
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	3156	99		2580	
67	70	С121-090404-0507 2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	ЗАДВИЖКА НАКЛАДНАЯ 3Т ГОСТ 5090-86	ШТ.	16	486,00	--	7776	--	7776	--	8398
			СП - 8%			--	--	--	--		622	
68	71	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	ПЕТЛЯ НАКЛАДНАЯ ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	ШТ.	32	490,00	--	15680	--	15680	--	16934
			СП - 8%			--	--	--	--		1254	
69	72	С121-090404-1003 2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	РУЧКИ-СКОБЫ РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 ДЛЯ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ЗДАНИЯ ГОСТ 5087-80	ПАРА	8	4209,00	--	33672	--	33672	--	36366
			СП - 8%			--	--	--	--		2694	
70	73	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	36	833,50	25,89	30006	932	3097	18940	52862
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	25977	329		3916	
			ВЕНТКАНАЛЫ									
71	75	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	0,8	41728,74	2649,15	33383	2119	25927	4161	40547
			НР - 72%; СП - 8%			6671,44	552,15	5337	442		3004	

72	76	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.10ММ),И РЕМОНТ	М2 ПОКРЫТИЯ	11,74	4723,89	362,00	55459	4250	43759	6582	67003
			НР - 72%; СП - 8%			634,55	144,09	7450	1692		4963	
73	77	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	1,584	16222,56	2011,50	25697	3186	--	17257	46390
			НР - 72%; СП - 8%			14211,06	920,25	22510	1458		3436	
74	78	С121-110101-0119 2111-0101-0119 РСНБ РК 2015 КО=1,02	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-140 ГОСТ 9573-2012	М3	1,61568	22665,00	--	36619	--	36619	--	39549
			СП - 8%			--	--	--	--		2930	
75	79	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	18	3162,92	40,85	56933	735	28870	19920	83001
			НР - 72%; СП - 8%			1518,23	18,84	27328	339		6148	
76	80	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	18	557,56	7,73	10036	139	4598	3853	15000
			НР - 72%; СП - 8%			294,40	2,90	5299	52		1111	
			ВЕНТШАХТЫ									
77	81	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	4,5	819,13	31,63	3686	142	2591	702	4739
			НР - 72%; СП - 8%			211,76	4,75	953	21		351	
78	82	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (КАРКАС, ОБРАМЛЕНИЕ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	1,7751	97335,55	26434,16	172780	46923	2792	97128	291500
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	123065	11835		21593	
79	84	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	47,9	164,35	4,07	7872	195	5030	1927	10583
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	2647	29		784	
80	85	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В	1,04	88737,67	1246,91	92287	1297	64295	19634	120874
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	26695	574		8954	
81	86	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1,04	8900,45	69,41	9256	72	8207	725	10780
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	977	31		799	

82	87	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ (НАРАЩИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ)	ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	136	1638,24	24,20	222801	3291	186998	24520	267106
			НР - 72%; СП - 8%			239,06	11,35	32512	1544		19786	
83	88	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 КО=?	СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ (С 2-Х СТОРОН)	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	136	196,57	8,20	26734	1115	6461	14133	44135
			НР - 72%; СП - 8%			140,87	3,46	19158	471		3269	
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
84	96	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА (СУЩЕСТВУЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ.АС1П.28)	ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	828,7	310,24	3,22	257096	2668	224939	22045	301472
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	29489	1129		22331	
85	97	Е11-100116-0103 1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ (ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ)	М2 ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ	828,7	69,78	2,52	57824	2084	14761	30133	94993
			НР - 72%; СП - 8%			49,45	1,05	40979	872		7037	
			ОТМОСТКА									
86	146	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.4СМ)	М2 ПОКРЫТИЯ	210	1439,78	3,52	302355	739	260998	29427	358325
			НР - 72%; СП - 8%			193,42	1,21	40618	253		26543	
87	147	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ	210	455,65	--	95686	--	82598	9423	113518
			НР - 72%; СП - 8%			62,32	--	13088	--		8409	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				13295716				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								3343
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					3650293			
			ОТДЕЛ 3.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА В									
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
88	20	Е11-100104-0301	ДОСКИ ХОДОВЫЕ. УКЛАДКА	М ХОДОВ	37	249,03	6,14	9214	227	7514	1124	11165
			НР - 72%; СП - 8%			39,81	2,37	1473	88		827	
89	35	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	27	870,77	14,02	23511	378	13676	6875	32816
			НР - 72%; СП - 8%			350,24	3,40	9457	92		2431	
90	36	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (ГРАНИ)	М ПЛАНКИ	66,7	458,77	14,02	30600	935	6304	16983	51390
			НР - 72%; СП - 8%			350,24	3,40	23361	227		3807	

91	40	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ КАРНИЗА) *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	118,75	1858,43 295,50	1319,82 275,53	220688 35091	156729 32719	28868	48823 21561	291072
92	41	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	118,75	2383,47 436,64	1873,41 390,28	283037 51851	222467 46346	8719	70702 28299	382038
93	43	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (КО-1) *НР - 72%; СП - 8%*	М ОГРАЖДЕНИЯ	108	5712,85 73,75	28,27 7,32	616988 7965	3053 790	605970	6304 49863	673156
94	44	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) *НР - 72%; СП - 8%*	М2	24,2	164,35 55,26	4,07 0,61	3977 1337	99 15	2541	974 396	5347
95	45	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ) *НР - 72%; СП - 8%*	М ОГРАЖДЕНИЯ	15	109,01 73,75	28,27 7,32	1635 1106	424 110	105	876 201	2712
96	47	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ (ЛМ-1) *НР - 72%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,3266	73411,11 39483,18	31397,38 9651,39	23976 12895	10254 3152	827	11554 2842	38373
97	48	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М20Х200 ГОСТ 28778-90 (HILTI) *СП - 8%*	ШТ.	28	167,00 --	-- --	4676 --	-- --	4676	-- 374	5050
98	49	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ (МС1-3) *НР - 72%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,2932	80104,96 39483,18	31397,38 9651,39	23487 11576	9206 2830	2705	10373 2709	36568
99	51	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) *НР - 72%; СП - 8%*	М2	16,7	164,35 55,26	4,07 0,61	2745 923	68 10	1754	672 273	3690
			ЧЕРДАК									
100	52	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ *НР - 72%; СП - 8%*	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	493	1028,30 559,85	63,30 14,05	506953 276005	31205 6924	199743	203709 56853	767515
101	54	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (СТЕКЛОХОЛСТОМ) *НР - 72%; СП - 8%*	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	493	187,31 85,16	15,16 3,55	92345 41983	7472 1750	42890	31487 9907	133739

102	56	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ)	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	127,6	365,51	15,16	46639	1934	33839	8150	59172
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	10866	453		4383	
			ВЕНТКАНАЛ									
103	59	Е11-080201-0109 1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА (МР25)	М3 КЛАДКИ	0,3	32813,22	2649,15	9844	795	7048	1560	12317
			НР - 72%; СП - 8%			6671,44	552,15	2001	166		912	
104	60	Е11-070701-0201 1107-0701-0201 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.10ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	1,44	4723,89	362,00	6802	521	5367	807	8218
			НР - 72%; СП - 8%			634,55	144,09	914	207		609	
105	61	Е11-260201-0301 1126-0201-0301 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ. ИЗОЛЯЦИЯ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ И ЗЕРНИСТЫХ МАТЕРИАЛОВ НАСУХО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,28	16222,56	2011,50	4542	563	--	3050	8200
			НР - 72%; СП - 8%			14211,06	920,25	3979	258		607	
106	62	С121-110101-0119 2111-0101-0119 РСНБ РК 2015 КО=1,02	ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-140 ГОСТ 9573-2012	М3	0,2856	22665,00	--	6473	--	6473	--	6991
			СП - 8%			--	--	--	--		518	
107	63	Е11-150207-0101 1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	3,6	3162,92	40,85	11387	147	5774	3984	16600
			НР - 72%; СП - 8%			1518,23	18,84	5466	68		1230	
108	64	Е11-150207-0201 1115-0207-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРКАСА ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОС	3,6	557,56	7,73	2007	28	919	771	3000
			НР - 72%; СП - 8%			294,40	2,90	1060	10		222	
			ВЕНТШАХТА									
109	65	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ (КАРКАС, ОБРАМЛЕНИЕ)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,14783	97335,55	26434,16	14389	3908	232	8089	24276
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	10249	986		1798	
110	66	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ	Т	0,14783	240460,00	--	35547	--	35547	--	38391
			СП - 8%			--	--	--	--		2844	
111	67	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	4	164,35	4,07	657	16	420	161	884
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	221	2		65	

112	68	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В	0,081	88737,67	1246,91	7188	101	5008	1529	9414
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	2079	45		697	
113	69	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	0,081	8900,45	69,41	721	6	639	56	840
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	76	2		62	
114	70	Е11-100102-0604 1110-0102-0604 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ КАРКАСНЫЕ. ОБШИВКА ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ (НАРАЩИВАНИЕ ВЕНТШАХТ ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ)	ОБШИВКИ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	12	1638,24	24,20	19659	290	16500	2164	23568
			НР - 72%; СП - 8%			239,06	11,35	2869	136		1746	
115	71	Е11-100116-0101 1110-0116-0101 РСНБ РК 2015 КО=2	СТЕНЫ. АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ (С 2-Х СТОРОН)	М2 СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ)	12	196,57	8,20	2359	98	571	1247	3894
			НР - 72%; СП - 8%			140,87	3,46	1690	42		288	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА (3 ШТ)									
116	83	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	ОКНА СЛУХОВЫЕ. УСТРОЙСТВО	СЛУХОВОЕ ОКНО	3	35097,78	1026,64	105293	3080	80671	16396	131424
			НР - 72%; СП - 8%			7180,78	409,75	21542	1229		9735	
117	85	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦ	1,368	8900,45	69,41	12176	95	10796	954	14180
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	1285	40		1050	
118	89	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	16,5	833,50	25,89	13753	427	1420	8681	24228
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	11906	151		1795	
			ОТМОСТКА									
119	129	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ	М2 ПОКРЫТИЯ	93	1439,78	3,52	133900	327	115585	13032	158687
			НР - 72%; СП - 8%			193,42	1,21	17988	112		11755	
120	130	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 КО=2	ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 1127-0701-0101	М2 ПОКРЫТИЯ	93	455,65	--	42375	--	36579	4173	50272
			НР - 72%; СП - 8%			62,32	--	5796	--		3724	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				3029187				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								558
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					673970			

ОТДЕЛ 4.КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА Б

121	18	Е11-100104-0301 1110-0104-0301 РСНБ РК 2015	ДОСКИ ХОДОВЫЕ. УКЛАДКА *НР - 72%; СП - 8%*	М ХОДОВ	15,4	241,47 39,81	6,14 2,37	3719 613	95 36	3011	468 335	4521
122	28	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (КОНЕК) *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	17,6	870,77 350,24	14,02 3,40	15325 6164	247 60	8914	4481 1585	21391
123	29	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (ГРАНИ) *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	3,5	458,77 350,24	14,02 3,40	1606 1226	49 12	331	891 200	2697
124	33	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ КАРНИЗА) *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	26,5	1858,43 295,50	1319,82 275,53	49248 7831	34975 7301	6442	10895 4811	64955
125	34	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО *НР - 72%; СП - 8%*	М ПЛАНКИ	26,5	2383,47 436,64	1873,41 390,28	63162 11571	49645 10343	1946	15778 6315	85255
126	36	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	КРОВЛИ. ОГРАЖДЕНИЕ ПЕРИЛАМИ (КО-1) *НР - 72%; СП - 8%*	М ОГРАЖДЕНИЯ	24	5732,40 73,75	28,27 7,32	137578 1770	679 176	135129	1401 11118	150097
127	37	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА) *НР - 72%; СП - 8%*	М2	5,4	164,35 55,26	4,07 0,61	888 298	22 3	568	217 88	1193
128	38	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ (ЛМ-2,3) *НР - 72%; СП - 8%*	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,28	73411,11 39483,18	31397,38 9651,39	20555 11055	8791 2702	709	9906 2437	32897
129	39	С121-130201-1107 2113-0201-1107 РСНБ РК 2015	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М20Х200 ГОСТ 28778-90 (HILTI) *СП - 8%*	ШТ.	16	167,00 --	-- --	2672 --	-- --	2672	-- 214	2886
130	40	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ЛЕСТНИЦЫ ПРЯМОЛИНЕЙНЫЕ И КРИВОЛИНЕЙНЫЕ, ПОЖАРНЫЕ С ОГРАЖДЕНИЕМ. МОНТАЖ (МС1)	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,04	80104,96	31397,38	3204	1256	369	1415	4989

			НР - 72%; СП - 8%			39483,18	9651,39	1579	386		370	
131	41	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83**	Т	0,32	544350,00	--	174192	--	174192	--	188127
			СП - 8%			--	--	--	--		13935	
132	42	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	М2	8,7	164,35	4,07	1430	35	914	350	1922
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	481	5		142	
			ЧЕРДАК									
133	43	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	**ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ**	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	108,4	1028,30	63,30	111468	6861	43920	44791	168760
			НР - 72%; СП - 8%			559,85	14,05	60687	1522		12501	
134	45	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (СТЕКЛОХОЛСТОМ)**	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	108,4	187,31	15,16	20305	1643	9431	6923	29406
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	9231	385		2178	
135	47	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	**ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ)**	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОС	41,3	365,51	15,16	15096	626	10953	2638	19152
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	3517	147		1419	
			ОТМОСТКА									
136	63	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	**ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ ТОЛЩИНОЙ 3 СМ. УСТРОЙСТВО (ТОЛЩ.4СМ)**	М2 ПОКРЫТИЯ	22,37	1439,78	3,52	32208	79	27802	3135	38170
			НР - 72%; СП - 8%			193,42	1,21	4327	27		2827	
137	64	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 КО=2	**ПОКРЫТИЯ ДОРОЖЕК И ТРОТУАРОВ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ ИЗ ЛИТОЙ МЕЛКОЗЕРНИСТОЙ АСФАЛЬТОБЕТОННОЙ СМЕСИ. УСТРОЙСТВО. НА КАЖДЫЙ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ 1127-0701-0101**	М2 ПОКРЫТИЯ	22,37	455,65	--	10193	--	8799	1004	12092
			НР - 72%; СП - 8%			62,32	--	1394	--		896	
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				828511				
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								118
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					144851			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**ТЕНГЕ**								17855955
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				4404040				
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					1572589			
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					371135			
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						7117891		

			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							3438789		
			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							1322664		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**17855955**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	**ТЕНГЕ**				**414258**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**18270213**					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	**ТЕНГЕ**				**442139**					
			ЗАТРАТЫ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	**ТЕНГЕ**				**954413**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**19666765**					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				**374247**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**20041013**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**1,03485**				**20739442**					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,9000000**				**18665497,22**					
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				**2239859,67**					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2020 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				**20905356,89**					

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН - 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"
Эксперт _____Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
Лицензия 12013109 от 3.08.2012г. Приказ №14 от 16.04.2020г.
Главный инженер проекта_____Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452
Руководитель _____Дауытбаева Г.К.
МП