Приложение №4 к приказу МИиИР РК от 02.04.2019 №178

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ И ЕГО АДРЕС: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

СПРАВКА 6
о стоимости выполненных работ и затрат
СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		152	27.03.2020				
		8	24.04.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно С НДС	в отчетном месяце (ЗА сентябрь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы ПО СМЕТЕ	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном уровне цен 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнитель-ные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО	**66 561 551,10**	**3 438 428,99**	**42 417 589,10**	**3 438 428,99**					**412 611,48**	**3 851 040,46**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор _____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"
Эксперт _____Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
Лицензия 12013109 от 3.08.2012г. Приказ №14 от 16.04.2020г.
Главный инженер проекта_____Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Руководитель _____Дауытбаева Г.К.
МП

Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область ,г.Петропавловск, ул.Нурсултана Назарбаева,327 Б-75, БИН : 020740005287

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА : КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КГУ "ЗАГРАДОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ" ПО УЛ. МИРА, 18 В С. ЗАГРАДОВКА ЕСИЛЬСКОГО РАЙОНА СКО

Договор № 152 от 27.03.2020г

Доп. Соглашение № 8 от 24.04.2020 г.

АКТ № 6

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ -ОКТЯБРЬ МЕСЯЦ 2020 Г

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОСНОВАНИЕ : РП

Составлен(а) В ЦЕНАХ 2019 ГОДА

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. 02-01 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ШКОЛЫ										
			ДВЕРИ										
			МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	20	Е11-100501-0802 1110-0501-0802 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОФИЛЕЙ	М2	3,89	1441,34	40,27	5607	157	1383	2973	9267	
			НР - 72%; СП - 8%			1045,57	16,03	4067	62		686		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
2	46	С341-310104-0501	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	1,06236	92,00	--	98	--		--	106	
			СП - 8%			--	--	--	--		8		
3	47	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ (ОТВОЗКА МУСОРА)	Т	1,06236	175,00	--	186	--		--	201	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
			РАЗДЕЛ 2. 02-02 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА А										
4	41	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (,И СО)	М ПЛАНКИ	100,6	870,77	14,02	87599	1410	50954	25615	122271	
			НР - 72%; СП - 8%			350,24	3,40	35235	342		9057		

5	42	Е11-120101-2003 1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КОНЬКОВЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (ГРАНИ)	М ПЛАНКИ	66,8	458,77	14,02	30646	936	6314	17009	51467	
			НР - 72%; СП - 8%			350,24	3,40	23396	227		3812		
			ЧЕРДАК										
6	56	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	525	1028,30	63,30	539859	33231	212708	216931	817333	
			НР - 72%; СП - 8%			559,85	14,05	293920	7374		60543		
7	58	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (СТЕКЛОХОЛСТОМ)	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	1050	187,31	15,16	196679	15914	91350	67062	284840	
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	89415	3727		21099		
8	60	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ (РУБЕРОИД ПО ПЕРИМЕТРУ)	ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТ	213	365,51	15,16	77854	3228	56488	13604	98775	
			НР - 72%; СП - 8%			85,16	3,55	18138	756		7317		
			ВОДОСТОК										
9	61	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М ТРУБ	120	1506,02	109,32	180722	13118	--	123155	328187	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,70	28,70	167604	3444		24310		
10	65	С121-130209-0102 2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 2,5 ММ Х 50 ММ ДО 3,5 ММ Х 90 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) (КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОДОНАСТОЧНЫХ ТРУБ)	КГ	0,09744	454,00	--	44	--	44	--	48	
			СП - 8%			--	--	--	--		4		
			ВЕНТШАХТЫ										
11	89	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ (С 2-Х СТОРОН)	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	250,8	379,04	6,86	95063	1720	960	67097	175133	
			НР - 72%; СП - 8%			368,35	3,22	92383	808		12973		
12	92	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	104	454,72	7,18	47291	747	--	33764	87539	
			НР - 72%; СП - 8%			447,53	3,37	46544	351		6484		
13	94	Е11-200701-0403 1120-0701-0403 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 1600 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	7	8183,14	66,52	57282	466	49344	5461	67762	
			НР - 72%; СП - 8%			1067,38	16,10	7472	113		5019		
14	95	Е11-200701-0406 1120-0701-0406 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 3200 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	7	17035,48	202,11	119248	1415	101938	11723	141449	
			НР - 72%; СП - 8%			2270,72	55,22	15895	387		10478		

			КОЗЫРЕК ГЛАВНОГО ВХОДА										
15	98	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,472	97335,55	26434,16	45942	12477	742	25826	77510	
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	32723	3147		5741		
16	100	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,01132	682290,19	1592,59	7724	18	4799	2099	10608	
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	2907	7		786		
17	101	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	14	164,35	4,07	2301	57	1470	563	3093	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	774	9		229		
18	102	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИ	0,26	89120,11	1246,91	23171	324	16173	4908	30326	
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	6674	144		2246		
19	103	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,26	8900,45	69,41	2314	18	2052	181	2695	
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	244	8		200		
20	104	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	31,1	833,50	25,89	25922	805	2676	16362	45667	
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	22441	284		3383		
21	106	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ФАРТУК С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М2 ПОКРЫТИЯ	2,73	1192,90	17,00	3257	46	77	2265	5963	
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	3134	11		442		
22	107	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	2,73	2268,00	--	6192	--	6192	--	6687	
			СП - 8%			--	--	--	--		495		
23	108	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	М ШВА	9	723,12	237,79	6508	2140	2325	2160	9361	
			НР - 72%; СП - 8%			227,01	106,29	2043	957		693		
24	109*	Е11-090301-0201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	КОЛОННЫ ОДНОЭТАЖНЫХ И МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ И КРАНОВЫХ ЭСТАКАД ВЫСОТОЙ ДО 25 М ЦЕЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ МАССОЙ ДО 1 Т. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,11739	27657,31	13925,54	3247	1635	163	1356	4971	
			НР - 72%; СП - 8%			12343,87	3699,11	1449	434		368		
25	110	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	ЧАСТИ ОПОРНЫЕ КАРКАСОВ (КОЛОННЫ, ПОДКРАНОВЫЕ БАЛКИ) ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ПРИ МОНТАЖЕ	Т	0,11739	3191,33	469,64	375	55	34	206	627	

			НР - 72%; СП - 8%			2436,32	1,53	286	--		46		
26	112	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	М2	3,2	164,35	4,07	526	13	336	129	707	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	177	2		52		
27	113	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	**ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА (ДЛЯ КАРКАСА ОБЛИЦОВКИ)**	ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,28	89120,11	1246,91	24954	349	17418	5286	32659	
			НР - 72%; СП - 8%			25668,00	552,15	7187	155		2419		
28	114	Е11-150108-1801 1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕГО КАРКАСА С ШАГОМ 600 ММ ИЗ Г-ОБРАЗНОГО ПРОФИЛЯ**	М2	53,4	1552,17	21,09	82886	1126	--	59003	153241	
			НР - 72%; СП - 8%			1531,08	3,55	81760	190		11351		
29	115	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	**ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ (СТОЕК И ПОТОЛКА)**	М2	53,4	430,77	3,26	23003	174	--	16482	42644	
			НР - 72%; СП - 8%			427,50	1,18	22829	63		3159		
30	116	С121-130210-0101 2113-0210-0101 РСНБ РК 2015	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ И НАКЛАДНЫЕ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ СВАРКИ И ГНУТЬЯ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО ГОСТ 10922-2012 (КАРКАС ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ)**	Т	0,04391	357203,00	--	15685	--	15685	--	16940	
			СП - 8%			--	--	--	--		1255		
31	117	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	М2	1,2	164,35	4,07	197	5	126	48	265	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	66	1		20		
32	119	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ**	М ТРУБ	9,5	1506,02	109,32	14307	1039	--	9750	25981	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,70	28,70	13269	273		1925		
			КОЗЫРЕК №1										
33	122	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	**СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ**	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,078	97335,55	26434,16	7592	2062	122	4268	12809	
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	5408	520		949		
34	124	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА**	Т	0,00532	682290,19	1592,59	3630	8	2256	986	4985	
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	1366	3		369		
35	125	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	**ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)**	М2	2,2	164,35	4,07	362	9	231	89	486	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	122	1		36		

36	126	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	4,2	833,50	25,89	3501	109	361	2210	6167	
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	3031	38		457		
37	128	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ (ПОТОЛКА)	М2	4,7	430,77	3,26	2025	15	--	1451	3753	
			НР - 72%; СП - 8%			427,50	1,18	2009	6		278		
38	129	С121-050109-0110 2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	4,7	2055,00	--	9659	--	9659	--	10431	
			СП - 8%			--	--	--	--		773		
39	130	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ФАРТУК С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М2 ПОКРЫТИЯ	0,96	1192,90	17,00	1145	16	27	796	2097	
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	1102	4		155		
40	131	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	0,96	2268,00	--	2177	--	2177	--	2351	
			СП - 8%			--	--	--	--		174		
41	132	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	М ШВА	3,2	723,12	237,79	2314	761	827	768	3328	
			НР - 72%; СП - 8%			227,01	106,29	726	340		247		
			КОЗЫРЕК №2										
42	133	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,029	97335,55	26434,16	2823	767	45	1587	4762	
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	2011	193		353		
43	135	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,00209	682290,19	1592,59	1426	3	886	387	1959	
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	537	1		145		
44	136	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	0,8	164,35	4,07	131	3	84	32	177	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	44	--		13		
45	137	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	1,8	833,50	25,89	1500	47	154	947	2643	
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	1299	16		196		

46	138	С121-100104-0719 2110-0104-0719 РСНБ РК 2015 КО=1,15	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	2,07	2676,00	--	5539	--	5539	--	5982	
			СП - 8%			--	--	--	--		443		
47	139	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ (ПОТОЛКА)	М2	2,2	430,77	3,26	948	7	--	679	1757	
			НР - 72%; СП - 8%			427,50	1,18	941	3		130		
48	140	С121-050109-0110 2105-0109-0110 РСНБ РК 2015	ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 8 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,5 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012	М2	2,2	2055,00	--	4521	--	4521	--	4883	
			СП - 8%			--	--	--	--		362		
49	141	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ФАРТУК С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М2 ПОКРЫТИЯ	0,42	1192,90	17,00	501	7	12	348	917	
			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	482	2		68		
50	142	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003	М2	0,42	2268,00	--	953	--	953	--	1029	
			СП - 8%			--	--	--	--		76		
51		143	ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ МАСТИКОЙ	М ШВА	1,2	723,12	237,79	868	285	311	288	1248	
			НР - 72%; СП - 8%			227,01	106,29	272	128		92		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
52	148	С341-310104-	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА	ТОННУ	75,24191	92,00	--	6922	--		--	7476	
			СП - 8%			--	--	--	--		554		
53	149	С341-020101-	ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ	Т	75,24191	175,00	--	13167	--		--	14221	
			СП - 8%			--	--	--	--		1053		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	ТЕНГЕ				2738211					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								934	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					1031780				
РАЗДЕЛ 3. 02-03 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА В													
54	72	Е11-100102-0208 1110-0102-0208 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. ОБИВКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПО ВОЙЛОКУ (С 2-Х СТОРОН)	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	22,1	379,04	6,86	8377	152	84	5912	15432	
			НР - 72%; СП - 8%			368,35	3,22	8141	71		1143		

55	75	Е11-340108-0401 1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2	КАРКАСЫ СТЕН. ЗАПОЛНЕНИЕ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПЛИТАМИ. ТОЛЩИНА ЗАПОЛНЕНИЯ 50 ММ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	9,6	454,72	7,18	4365	69	--	3117	8081	
			НР - 72%; СП - 8%			447,53	3,37	4296	32		599		
56	77	Е11-200701-0404 1120-0701-0404 РСНБ РК 2015	ЗОНТЫ ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ, ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ, ПЕРИМЕТР 2000 ММ. УСТАНОВКА НАД ШАХТАМИ	ЗОНТ	1	9461,55	75,64	9462	76	8178	881	11170	
			НР - 72%; СП - 8%			1207,55	16,10	1208	16		827		
			ВОДОСТОК										
57	78	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М ТРУБ	57	1506,02	109,32	85843	6231	--	58498	155889	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,70	28,70	79612	1636		11547		
			КОЗЫРЕК №1										
58	91	Е11-090302-0401 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 5	ПРОГОНЫ ПРИ ШАГЕ ФЕРМ ДО 12 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,0367	31362,29	12463,05	1151	457	59	547	1834	
			НР - 72%; СП - 8%			17301,41	3414,20	635	125		136		
59	92	С121-060408-0801 2106-0408-0801	ПРОГОНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЕЙ	Т	0,0367	456516,00	--	16754	--	16754	--	18094	
			СП - 8%			--	--	--	--		1340		
60	93	С121-130201-1107 2113-0201-1107	БОЛТЫ САМОАНКЕРУЮЩИЕСЯ РАСПОРНЫЕ М20Х200 ГОСТ 28778-90 (HILTI)	ШТ.	7	167,00	--	1169	--	1169	--	1263	
			СП - 8%			--	--	--	--		94		
61	94	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	1	164,35	4,07	164	4	105	40	221	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	55	1		16		
62	95	Е12-030101-1902 1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	УЧАСТКИ СТЕН ОТДЕЛЬНЫЕ И ПРОЕМЫ НАРУЖНЫЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ. КЛАДКА И ЗАДЕЛКА КИРПИЧОМ (СОЛ100)	М3 КЛАДКИ	0,4	13954,58	1991,44	5582	797	1645	2433	8656	
			НР - 72%; СП - 8%			7850,31	598,16	3140	239		641		
63	97	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА (ЕРШИ)	Т	0,0053	682290,19	1592,59	3616	8	2247	983	4967	
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	1361	3		368		
64	98	Е11-090501-0301 1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	КОНСТРУКЦИИ ОДНОЭТАЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ. ПОСТАНОВКА БОЛТОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	БОЛТ	14	155,35	0,98	2175	14	--	1561	4034	
			НР - 72%; СП - 8%			154,37	0,46	2161	6		299		
65	99	С121-130201-0901 2113-0201-0901	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87	Т	0,002	499541,00	--	999	--	999	--	1079	
			СП - 8%			--	--	--	--		80		

66	100	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	СТРОПИЛА. УСТАНОВКА С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,124	91559,36	1715,99	11353	213	8067	2272	14715	
			НР - 72%; СП - 8%			24779,63	666,11	3073	83		1090		
67	101	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП.	КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,124	8900,45	69,41	1104	9	979	86	1285	
			НР - 72%; СП - 8%			939,16	29,36	116	4		95		
68	102	Е11-100114-0503 1110-0114-0503 РСНБ РК 2015	НАСТИЛ РАБОЧИЙ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ СПЛОШНОЙ. УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ (ТОЛЩ.32ММ)	М2 ПОКРЫТИЯ	6	2622,12	48,41	15733	290	13433	1529	18643	
			НР - 72%; СП - 8%			335,01	18,91	2010	113		1381		
69	103	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	4,42	833,50	25,89	3684	114	381	2325	6490	
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	3189	40		481		
70	105	Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	СТЕНЫ. УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ (ИЗ ДОСКИ ТОЛЩ.25ММ,ЭЛЕМЕНТЫ КАРНИЗА ТОЛЩ.50ММ, КОБЫЛКИ ТОЛЩ.50ММ)	М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ) И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ	1,4	5155,00	29,60	7217	41	4812	1716	9648	
			НР - 72%; СП - 8%			1688,90	13,80	2364	19		715		
71	106	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 10	ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	7,4	310,24	3,22	2296	24	2009	197	2692	
			НР - 72%; СП - 8%			35,58	1,36	263	10		199		
72	107	Е11-120101-2002 1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ КАРНИЗНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО (С УПЛОТНИТЕЛЕМ ДЛЯ СВЕСА КРОВЛИ)	М ПЛАНКИ	2,1	1858,43	1319,82	3903	2772	510	863	5147	
			НР - 72%; СП - 8%			295,50	275,53	621	579		381		
73	108	Е11-120101-2001 1112-0101-2001 РСНБ РК 2015	ПЛАНКИ КРОВЕЛЬ ТОРЦЕВЫЕ (ВЕТРОВЫЕ) ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М ПЛАНКИ	2,1	2383,47	1873,41	5005	3934	154	1250	6756	
			НР - 72%; СП - 8%			436,64	390,28	917	820		500		
74	110	Е11-120101-0402 1112-0101-0402 РСНБ РК 2015	ПРИМЫКАНИЯ РУЛОННЫХ И МАСТИЧНЫХ КРОВЕЛЬ К СТЕНАМ И ПАРАПЕТАМ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 600 ММ. УСТРОЙСТВО С ОДНИМ ФАРТУКОМ	М ПРИМЫКАНИЙ	3,08	2179,14	63,22	6712	195	4809	1250	8598	
			НР - 72%; СП - 8%			554,48	8,98	1708	28		637		
75	111	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (СВЕС ПРИМЫКАНИЯ И ФАРТУКИ)	М2	8,3	2268,00	--	18824	--	18824	--	20330	
			СП - 8%			--	--	--	--		1506		

76	112	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М ТРУБ	4	1553,24	109,32	6213	437	189	4105	11144	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,70	28,70	5587	115		825		
77	113	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	М	4	2154,00	--	8616	--	8616	--	9305	
			СП - 8%			--	--	--	--		689		
78	114	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	ВОРОНКА ВЫПУСКНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОЦИНКОВАННАЯ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 150 ММ (Д 250ММ)	ШТ.	1	3997,00	--	3997	--	3997	--	4317	
			СП - 8%			--	--	--	--		320		
79	115	С121-100105-0308 2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ОЦИНКОВАННЫЙ ПЛОСКИЙ ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ГОСТ Р 52146-2003 (ЛОТОК)	М2	1,05	2268,00	--	2381	--	2381	--	2572	
			СП - 8%			--	--	--	--		191		
			КОЗЫРЕК №2,3 (2ШТ)										
80	116	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	СВЯЗИ И РАСПОРКИ ИЗ ОДИНОЧНЫХ И ПАРНЫХ УГОЛКОВ, ГНУТОСВАРНЫЕ ПРОФИЛИ ДЛЯ ПРОЛЕТОВ ДО 24 М ПРИ ВЫСОТЕ ЗДАНИЯ ДО 25 М. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,156	97335,55	26434,16	15184	4124	245	8536	25618	
			НР - 72%; СП - 8%			69328,33	6667,03	10815	1040		1898		
81	117	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ, СРЕДНЯЯ МАССА СБОРОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ ДО 0,1 Т	Т	0,156	467594,00	--	72945	--	72945	--	78780	
			СП - 8%			--	--	--	--		5836		
82	118	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	ДЕТАЛИ ЗАКЛАДНЫЕ ВЕСОМ ДО 4 КГ. УСТАНОВКА	Т	0,01064	682290,19	1592,59	7260	17	4510	1973	9971	
			НР - 72%; СП - 8%			256845,60	650,78	2733	7		739		
83	119	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 КО=2	ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 (ЗА 2 РАЗА)	М2	4,4	164,35	4,07	723	18	462	177	972	
			НР - 72%; СП - 8%			55,26	0,61	243	3		72		
84	120	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	8,4	833,50	25,89	7001	217	723	4419	12334	
			НР - 72%; СП - 8%			721,58	9,14	6061	77		914		
85	122	Е11-150108-1808 1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3	ФАСАД ЗДАНИЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ. ОБЛИЦОВКА ФАСАДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ (ПОТОЛКА)	М2	9,4	430,77	3,26	4049	31	--	2901	7507	
			НР - 72%; СП - 8%			427,50	1,18	4019	11		556		
86	124	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО (ФАРТУК С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)	М2 ПОКРЫТИЯ	1,92	1192,90	17,00	2290	33	53	1593	4194	

			НР - 72%; СП - 8%			1147,98	4,14	2204	8		311		
87	126	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2015	**ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ. ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ НЕТВЕРДЕЮЩЕЙ**	М ШВА	6,4	723,12	237,79	4628	1522	1653	1536	6657	
			НР - 72%; СП - 8%			227,01	106,29	1453	680		493		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
88	131	С341-310104-0501 4131-0104-0501	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА**	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	7,0134	92,00	--	645	--		--	697	
			СП - 8%			--	--	--	--		52		
89	132	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ (ОТВОЗКА**	Т	7,0134	175,00	--	1227	--		--	1326	
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ				500418					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								144	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					153752				
			РАЗДЕЛ 4. 02-04 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ БЛОКА Б										
			ВОДОСТОК										
90	48	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**ВОДОСТОК НАРУЖНЫЙ. УСТРОЙСТВО ПРИ ПОКРЫТИИ КРОВЛИ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЕЙ (С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ)**	М ТРУБ	14,1	1506,02	109,32	21235	1541	--	14471	38562	
			НР - 72%; СП - 8%			1396,70	28,70	19693	405		2856		
91	52	С121-130209-0102 2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	**ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРАМИ ОТ 2,5 ММ Х 50 ММ ДО 3,5 ММ Х 90 ММ ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63) (КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОДОНАСТОЧНЫХ ТРУБ)**	КГ	0,031	454,00	--	14	--	14	--	15	
			СП - 8%			--	--	--	--		1		
			ПРОЧИЕ РАБОТЫ										
92	65	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ.ПОГРУЗКА**	ТЕНГЕ ЗА 1 ТОННУ	8,71392	92,00	--	802	--		--	866	
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
93	66	С341-020101-1005 4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ САМОСВАЛАМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ. ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 7,5 Т. КЛАСС ГРУЗА 1. РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ (ОТВОЗКА**	Т	8,71392	175,00	--	1525	--		--	1647	
			СП - 8%			--	--	--	--		122		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ				41090					
			НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ	ЧЕЛ.-Ч								19	
			СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ТЕНГЕ					20098				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	ТЕНГЕ								3289292	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ТЕНГЕ				1179059					
			- ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН	ТЕНГЕ					120062				
			- В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	ТЕНГЕ					30701				
			- МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ	ТЕНГЕ						850922			
			- ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ	ТЕНГЕ				24572					
			- НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	ТЕНГЕ							871025		

			- СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	ТЕНГЕ							243650		
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**3289292**					
			ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,32%	**ТЕНГЕ**				**76312**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**3365604**					
			ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ (РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ) РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,42%	**ТЕНГЕ**				**81448**					
			ЗАТРАТЫ НА КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ	**ТЕНГЕ**				**175815**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**3622866**					
			НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	**ТЕНГЕ**				**68941**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2019 Г	**ТЕНГЕ**				**3691807**					
			ВСЕГО В ЦЕНАХ 2020 Г	**1,03485**				**3820476,65**					
			СКИДКА ПОДРЯДЧИКА К=	**0,9000000**				**3438428,99**					
			НДС 12%	**ТЕНГЕ**				**412611,48**					
			ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2018 Г С НДС	**ТЕНГЕ**				**3851040,46**					

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик: ТОО " ПетроBuilding", расположенный по адресу:Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, ул.Мира,327 Б-75, БИН : 020740005287

Директор_____ Игнатьева Т.Л.
МП

Эксперт технического надзора ТОО "Фиридо"
Эксперт _____Доль В.Е. , Аттестат KZ 13VJE00014610 от 25.12.2015

Авторский надзор ТОО "Севгражданпроект", БИН:980340001576
Лицензия 12013109 от 3.08.2012г. Приказ №14 от 16.04.2020г.
Главный инженер проекта_____Хуснутдинов Р.К.

Принял (Заказчик)

Заказчик :Коммунальное государственное учреждение "Отдел образования акимата Есильского района Северо-Казахстанской области" БИН 960540000452
Руководитель _____Дауытбаева Г.К.
МП