Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Өркен»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№149	16.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»	12 487 174,99	11 149 263,38							1 337 911,61	12 487 174,99
ИТОГО к оплате	**12 487 174,99**	**11 149 263,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**1 337 911,61**	**12 487 174,99**

Заказчик:

ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

БИН 160140010537

И.о. руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор: _____ **Пашкенов А.О.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»

БИН 010440006381

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Өркен»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Договор №149 от 16.05.2023 г.

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Акт выполненных работ №1-1

за сентябрь месяц 2023 года

на 02-01-01 Конструктивные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		211,19616	346,87	346,87	73258	73257		13109	93277
				м³ грунта		0	86,21	0	18207		6910	
2	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных		6,53184	2774,16	0	18120	0		13047	33660
				м³ грунта		2774,16	0	18120	0		2493	
3	3	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		150,528	34,79	34,79	5237	5237		1194	6946
				м³ грунта		0	11,01	0	1657		515	
4	4	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		150,528	288,56	135,11	43436	20338		23525	72318
				отненного грунта		153,45	63,61	23099	9575		5357	
5	5	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		67,2	288,36	288,36	19378	19378		3468	24674
				м³ грунта		0	71,67	0	4816		1828	
6	6	412-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км		110,88	231		25613				27662
				т*км							2049	
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					185042	118210	0	54343	258537
								41219	34255	0	19152	
			Раздел 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
7	7	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		5,5	4197,93	1906,65	23089	10486		13666	39695
				м³		2291,21	439,31	12602	2416		2940	
8	8	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		5,61	26504		148687		148687		160582
				м³							11895	
9	9	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		1,375	7094		9754		9754		10534
				10 м²							780	
10	10	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		50,5	17497,06	3473,16	883602	175394	317728	390052	1375546
				м³		7732,26	755,43	390479	38149		101892	
11	11	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4		51,2575	29806		1527781		1527781		1650003
				м³							122222	
12	12	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		4,4541	7094		31597		31597		34125
				10 м²							2528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	13	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)		0,1123	340878		38281		38281		41343
				т							3062	
14	14	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)		0,0358	364864		13062		13062		14107
				т							1045	
15	15	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		187,5	3850,25	31,69	721922	5942	621116	89068	875869
				м² поверхности		505,94	4,85	94864	909		64879	
16	16	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,045	973429		43804		43804		47308
				т							3504	
17	17	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		35	5599,01	12,23	195965	428	181699	12977	225657
				м² поверхности		395,39	3,28	13839	115		16715	
18	18	235-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200		80,5	178		14329		14329		15475
				м²							1146	
19	19	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная. Устройство		1,2	4197,93	1906,65	5038	2288		2982	8662
				м³		2291,21	439,31	2749	527		642	
20	20	212-101-1501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок		1,224	26504		32441		32441		35036
				м³							2595	
21	21	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		0,3	7094		2128		2128		2298
				10 м²							170	
22	22	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство		10	17497,06	3473,16	174971	34731	62916	77238	272386
				м³		7732,26	755,43	77323	7554		20177	
23	23	212-101-0503 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4		10,15	29806		302531		302531		326733
				м³							24202	
24	24	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		0,882	7094		6257		6257		6758
				10 м²							501	
25	25	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)		0,02464	340878		8399		8399		9071
				т							672	
26	26	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)		0,01	364864		3649		3649		3941
				т							292	
27	27	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		54	3850,25	31,69	207914	1711	178881	25652	252251
				м² поверхности		505,94	4,85	27321	262		18685	
28	28	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,01296	973429		12616		12616		13625
				т							1009	
29	29	1108-0101-0303 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя		6	5599,01	12,23	33594	74	31148	2225	38684
				м² поверхности		395,39	3,28	2372	20		2865	
30	30	235-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200		13,8	178		2456		2456		2653
				м²							197	
			Итого по разделу 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					4443867	231054	3591260	613860	5462342
								621549	49952	0	404615	
			ИТОГО по акту					4628909	349264	3591260	668203	5720879
								662768	84207	0	423767	

ИТОГО ПО ФОРМЕ №2	Тенге	**5 720 879,00**
ИТОГО с оборудованием	Тенге	-
ИТОГО без оборудования	Тенге	**5 720 879,00**
Временные здания и сооружения -1,5%	Тенге	85 813,19
Итого по главам 1-8	Тенге	**5 806 692,19**
Климатические условия -0,9%	Тенге	52 260,23
Итого по главам 1-9	Тенге	**5 858 952,41**
Непридвиденные работы и затраты - 2%	Тенге	117 179,05
Итого с оборудованием	Тенге	**5 976 131,46**
Итого со скидкой	Тенге	**5 677 324,87**
НДС 12%	Тенге	**681 278,99**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ИТОГО:			Тенге			6 358 603,86				

Заказчик:
ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
БИН 160140010537

И.о. руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»
БИН 010440006381

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор _____ **Пашкенов А.Ю.**

Авторский надзор:
ТОО «АКЛ Авангард»
БИН 080540014091

Директор _____ **Тасканова А.Р.**

Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Өркен»
Договор №149 от 16.05.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ №1-2
за сентябрь месяц 2023 года

на 02-01-02 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТЕНЫ (Лист 12)									
1	8	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** *Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*		25,3	25763,54	4808,01	651818	121643	249680	291420	1018697
				$м^3$ кладки		11086,77	1298,8	280495	32860		75459	
2	9	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**		7,40278	92688		686149		686149		741041
				1000 шт.							54892	
3	13	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки(сетка С-1)**		0,2814	545359,76	3957,02	153464	1113	118262	32045	200350
				нических изделий		121138,74	1308,49	34088	368		14841	
			Итого по разделу 1: СТЕНЫ (Лист 12)					1491431	122756	1054091	323465	1960088
								314583	33228	0	145192	
			Раздел 2: Перегородки									
4	14	1106-0101-0120 *РСНБ РК 2022*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**		6,4	17497,06	3473,16	111981	22228	40266	49432	174326
				$м^3$		7732,26	755,43	49486	4835		12913	
5	15	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**		6,496	28521		185272		185272		200094
				$м^3$							14822	
6	16	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**		0,56448	7094		4004		4004		4324
				10 $м^2$							320	
7	17	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**		0,0674	420264		28326		28326		30592
				т							2266	
8	18	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м.** *Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9*		93,5	4561,87	442,07	426535	41333	88425	286179	769731
				ычетом проемов)		3174,08	117,04	296776	10943		57017	
9	19	213-102-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М100**		3,628548	90846		329639		329639		356010
				1000 шт.							26371	
10	20	1108-0401-0305 *РСНБ РК 2022*	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**		70	4666,93	442,07	326685	30945	73555	214252	584212
				ычетом проемов)		3174,08	117,04	222186	8193		43275	
11	21	213-101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**		3,528	67211		237120		237120		256090
				1000 шт.							18970	
12	22	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,2814	545359,76	3957,02	153464	1113	118262	32045	200350
				нических изделий		121138,74	1308,49	34088	368		14841	
			Итого по разделу 2: Перегородки					1803026	95619	1104869	581908	2575729
								602536	24339	0	190795	
			Раздел 5: Перемычки (Лист 11)									
13	49	1107-0503-0110 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**		8	1128,1	418,13	9025	3345	3187	3854	13909
				ых конструкций		311,54	96,68	2492	773		1030	
14	50	1107-0104-0301 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		12	4052,66	2263,57	48632	27163	904	31678	86735
				ых конструкций		1713,72	523,4	20565	6281		6425	
15	51	1107-0104-0303 *РСНБ РК 2022*	**Перемычки массой до 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**		23	5806,95	3227,69	133560	74237	3994	85543	236631
				ых конструкций		2405,59	746,32	55329	17165		17528	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	52	1107-0104-0304 *РСНБ РК 2022*	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т		15	6004,85	3227,69	90073	48416	2605	59292	161314
				ых конструкций		2603,49	746,32	39052	11195		11949	
17	53	222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84		0,264	150574		39752		39752		42932
				$м^3$							3180	
18	54	222-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84		0,598	134028		80149		80149		86561
				$м^3$							6412	
19	55	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84		0,751	139058		104433		104433		112788
				$м^3$							8355	
20	56	1109-0302-0501 *РСНБ РК 2022*	Перемычки. Монтаж при высоте здания до 12 м		0,3769	61203,55	38089,85	23068	14356	37	10790	36567
				т конструкций		23014,4	18476,26	8674	6964		2709	
21	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 125х8 мм)		0,31408	477578		149998		149998		161998
				т							12000	
22	58	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(толщиной 0,7 мм)		0,06282	569895		35801		35801		38665
				т							2864	
			Итого по разделу 5: Перемычки (Лист 11)					714491	167517	420860	191157	978100
								126112	42378	0	72452	
			ИТОГО по акту					4008948	385892	2579820	1096530	5513917
								1043231	99945	0	408439	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**5 513 917,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			-				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**5 513 917,00**				
		Временные здания и сооружения -1,5%			Тенге			82 708,76				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**5 596 625,76**				
		Климатические условия -0,9%			Тенге			50 369,63				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**5 646 995,39**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			112 939,91				
		Итого с оборудованием			Тенге			**5 759 935,29**				
		Итого со скидкой			Тенге			**5 471 938,51**				
		НДС 12%			Тенге			**656 632,62**				
		ИТОГО:			Тенге			**6 128 571,13**				

Заказчик:
ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
БИН 160140010537

И.о. руководитель _____ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»
БИН 010440006381

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор _____ **Пашкенов А.О.**

Авторский надзор:
ТОО «АКЛ Авангард»
БИН 080540014091

Директор _____ **Тасканова А.Р.**