Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Өркен»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за сентябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№149	16.05.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»	123.156.206,10	31.968.993,85							3.836.279,26	35.805.273,11
ИТОГО к оплате	**123.156.206,10**	**31.968.993,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3.836.279,26**	**35.805.273,11**

Заказчик:
ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
БИН 160140010537

_____**Муздыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор_____**Пашкенов А.О.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»
БИН 010440006381

Директор_____**Исмаилова Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Өркен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от 16.05.2023 г.

Акт выполненных работ №4

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			02-01-08 Технологические решения									
1	1	Прайс-лист	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х750	шт.	5	133928,57		677679,00		669643,00		677679,00
2	2	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2023*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	2	9821,00		19642,00		19642,00		19642,00
3	3	Прайс-лист	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для соответвующего объёма (29м^3) кабинет 2 категория N=0,1 кВт 1ф	шт.	1	101339,29		102555,00		101339,00		102555,00
4	4	Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф	шт.	1	237500,00		240350,00		237500,00		240350,00
5	5	Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600х400/750х1100	шт.	2	15117,86		30599,00		30236,00		30599,00
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б	шт.	2	10408,55 0,00	0,00 0,00	20817,00 0,00	0,00 0,00	20817,00	1665,00	22482,00
7	7	Прайс-лист	Шкаф медицинский для медикаментов (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)	шт.	1	94464,29		95598,00		94464,00		95598,00
8	8	Прайс-лист	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000х600х570	шт.	1	65410,71		66196,00		65411,00		66196,00
9	9	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208х400х1652	шт.	1	26410,71 0,00	0,00 0,00	26411,00 0,00	0,00 0,00	26411,00	2113,00	28524,00
10	10	Прайс-лист	Холодильник бытовой электрический, с отдельной морозильной камерой N=0,135 кВт,	шт.	1	130348,21		131912,00		130348,00		131912,00
11	11	Прайс-лист	Столик процедурный с одним выдвежным ящиком сверху	шт.	1	43303,57		43824,00		43304,00		43824,00
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 3л	шт.	2	6101,79 0,00	0,00 0,00	12204,00 0,00	0,00 0,00	12204,00	976,00	13180,00
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 1л	шт.	2	4872,32 0,00	0,00 0,00	9745,00 0,00	0,00 0,00	9745,00	780,00	10525,00
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор	шт.	2	6101,79 0,00	0,00 0,00	12204,00 0,00	0,00 0,00	12204,00	976,00	13180,00
15	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоконтейнер ТМ-145х120х220 для размещения вакцин в течении рабочего дня	шт.	1	13023,21 0,00	0,00 0,00	13023,00 0,00	0,00 0,00	13023,00	1042,00	14065,00
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоконтейнер ТМ-345х175х315 для транпортировки вакцин	шт.	1	25408,93 0,00	0,00 0,00	25409,00 0,00	0,00 0,00	25409,00	2033,00	27442,00
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Термоиндикатор для соблюдения холодовой цепи		1	24953,57	0,00	24954,00	0,00	24954,00		26950,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1996,00	
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Роторасширитель		1	22854,38	0,00	22854,00	0,00	22854,00		24682,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1828,00	
19	19	СТПРАЙС-ЛИСТ	Языкодержатель		1	19106,79	0,00	19107,00	0,00	19107,00		20636,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1529,00	
20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка кислородная		1	15755,36	0,00	15755,00	0,00	15755,00		17015,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1260,00	
21	21	Прайс-лист	Стол рабочий верх пластик, тумбовый 1300х630х750		1	133928,57		135536,00				135536,00
				шт.						133929,00		
22	22	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2023*	Стул полумягкий (эко кожа)		2	9821,00		19642,00				19642,00
				шт.						19642,00		
23	23	Прайс-лист	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000х600х570		1	65410,71		66196,00				66196,00
				шт.						65411,00		
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208х400х1652		1	26410,71	0,00	26411,00	0,00	26411,00		28524,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		2113,00	
25	25	Прайс-лист	Столик процедурный с одним выдвижным ящиком сверху		1	43303,57		43824,00				43824,00
				шт.						43304,00		
26	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б		3	10408,55	0,00	31226,00	0,00	31226,00		33724,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		2498,00	
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 3л		2	6101,79	0,00	12204,00	0,00	12204,00		13180,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		976,00	
28	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дезинфекции 1л		2	4872,32	0,00	9745,00	0,00	9745,00		10525,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор		2	6101,79	0,00	12204,00	0,00	12204,00		13180,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		976,00	
30	30	СТПРАЙС-ЛИСТ	Чемодан укладка (для оказания неотложной помощи)		1	72857,14	0,00	72857,00	0,00	72857,00		78686,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		5829,00	
31	31	Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф		2	237500,00		480700,00				480700,00
				шт.						475000,00		
32	32	Прайс-лист	Шкаф медицинский для медикаментов (затемненные стекла, с замком высота от пола 25см)		2	94464,29		191196,00				191196,00
				шт.						188929,00		
33	33	Прайс-лист	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для соответствующего объёма (29м^3) кабинет 2 категория N=0,1 кВт 1ф		1	101339,29		102555,00				102555,00
				шт.						101339,00		
34	34	Прайс-лист	Светильник смотровой передвижной одноблочный		1	289285,71		292757,00				292757,00
				шт.						289286,00		
35	35	СТПРАЙС-ЛИСТ	Роторасширитель		1	22854,38	0,00	22854,00	0,00	22854,00		24682,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1828,00	
36	36	СТПРАЙС-ЛИСТ	Языкодержатель		1	19106,79	0,00	19107,00	0,00	19107,00		20636,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1529,00	
37	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	Подушка кислородная		1	15755,36	0,00	15755,00	0,00	15755,00		17015,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1260,00	
38	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Пузырь со льдом		1	2618,30	0,00	2618,00	0,00	2618,00		2827,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		209,00	
39	39	СТПРАЙС-ЛИСТ	Мешок Амбу		1	28232,14	0,00	28232,00	0,00	28232,00		30491,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		2259,00	
40	40	Прайс-лист	Кондиционер (для соответствующего объема 60м^3)		1	237723,21		240576,00				240576,00
				шт.						237723,00		
41	41	Прайс-лист	Стол для фельдшера с мобильной тумбой компьютерный 1100х630х740		1	28216,07		28555,00				28555,00
				шт.						28216,00		
42	42	Прайс-лист	Стул полумягкий (гобелен)		1	10623,21		10750,00				10750,00
				шт.						10623,00		
43	43	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2023*	Стул полумягкий (эко кожа)		1	9821,00		9821,00				9821,00
				шт.						9821,00		
44	44	Прайс-лист	Кушетка медицинская (ткань дермантин) 2000х600х570		1	65410,71		66196,00				66196,00
				шт.						65411,00		
45	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ширма медицинская (ткань дермантин) 2208х400х1652		1	26410,71	0,00	26411,00	0,00	26411,00		28524,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		2113,00	
46	46	Прайс-лист)	Персональный компьютер		1	356465,18		360743,00				360743,00
				шт.						356465,00		
47	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ростомер детский медицинский с подвижной планкой (концом)		1	55189,29	0,00	55189,00	0,00	55189,00		59604,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		4415,00	
48	48	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б		1	10408,55	0,00	10409,00	0,00	10409,00		11242,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		833,00	
49	49	Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600х400/750х1100		2	14821,43		29999,00				29999,00
				шт.						29643,00		
50	50	521-103-0301002 *СпрСЦ 01.2023*	Шкаф для документов 800х432х1900		1	91300,00		91300,00				91300,00
				шт.						91300,00		
51	51	Прайс-лист	Бесконтактный тонометр внутриглазного давления		1	9821,43		9939,00				9939,00
				шт.						9821,00		
52	52	Прайс-лист	Аппарат ЭКГ, 12 канальный		1	561607,14		568346,00				568346,00
				шт.						561607,00		
53	53	Прайс-лист	Аппарат для проведения отоакутической эмиссии новорожденных		1	3571428,57		3614286,00				3614286,00
				шт.						3571429,00		
54	54	СТПРАЙС-ЛИСТ	Тонометр для измерения артериального давения		1	6129,11	0,00	6129,00	0,00	6129,00		6619,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		490,00	
55	55	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л		2	6101,79	0,00	12204,00	0,00	12204,00		13180,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		976,00	
56	56	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л		2	4872,32	0,00	9745,00	0,00	9745,00		10525,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		780,00	
57	57	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость для хранения чистых термометров		1	2140,18	0,00	2140,00	0,00	2140,00		2311,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		171,00	
58	58	521-101-0603001 *СпрСЦ 01.2023*	Шкаф для уборочного инвентаря одностворчатый 1850х500х500мм		1	176571,00		176571,00				176571,00
				шт.						176571,00		
59	59	522-101-1242002 *СпрСЦ 01.2023*	Стеллаж универсальный четырех ярусный 920х432х1800		3	59895,00		179685,00				179685,00
				шт.						179685,00		
60	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 15 литров, для медицинских отходов класса А и Б		2	10408,55	0,00	20817,00	0,00	20817,00		22482,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1665,00	
61	61	Прайс-лист	Бак на колесных опорах 200 литров для транспортировки отходов		1	25000,00		25300,00				25300,00
				шт.						25000,00		
62	62	Прайс-лист	Весы медицинские со стойкой 300х300 (для мед. Отходов)		1	122321,43		123789,00				123789,00
				шт.						122321,00		
63	63	Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600х400/750х1100		2	14821,43		29999,00				29999,00
				шт.						29643,00		
64	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л		4	6101,79	0,00	24407,00	0,00	24407,00		26360,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1953,00	
65	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л		4	4872,32	0,00	19489,00	0,00	19489,00		21048,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		1559,00	
66	66	Прайс-лист	Облучатель-рециркулятор бактерицидный для соответвующего объёма (29м^3) кабинет 2 категория N=0,1 кВт 1ф		1	101339,29		102555,00				102555,00
				шт.						101339,00		
67	67	Прайс-лист	Диван медицинский - скамья "Прага"		4	24901,79		100802,00				100802,00
				шт.						99607,00		
68	68	521-403-0102001 *СпрСЦ 01.2023*	Пеленальный столик с бортиками ложе поролан толщина 30мм, сверху обтянуто искусственной кожей 950х400х600		1	43650,00		43650,00				43650,00
				шт.						43650,00		
69	69	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стойка вешалка напольная		4	10285,61	0,00	41142,00	0,00	41142,00		44433,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		3291,00	
70	70	СТПРАЙС-ЛИСТ	Малогабаритное кресло для МГН		1	156642,86	0,00	156643,00	0,00	156643,00		169174,00
				шт.		0,00	0,00	0,00	0,00		12531,00	
71	71	Прайс-лист	Холодильник медицинский для хранения лекарственных средств (неотложная помощь) N=0,15 кВт, 220В, 1Ф		1	237500,00		240350,00				240350,00
				шт.						237500,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	72	522-103-0113 *СпрСЦ 01.2023*	Стол производственный (1200x800x850)	шт.	1	74232,00		74232,00		74232,00		74232,00
73	73	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 3л	шт.	2	6101,79 0,00	0,00 0,00	12204,00 0,00	0,00 0,00	12204,00	976,00	13180,00
74	74	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ёмкость контейнер полимерный для дизенфекции 1л	шт.	2	4872,32 0,00	0,00 0,00	9745,00 0,00	0,00 0,00	9745,00	780,00	10525,00
75	75	522-101-1219002 *СпрСЦ 01.2023*	Стул полумягкий (эко кожа)	шт.	1	9821,00		9821,00		9821,00		9821,00
76	76	Прайс-лист	Стол лабораторный с вытяжным устройством, 1000x730x2000	шт.	1	55357,14		56021,00		55357,00		56021,00
77	77	Прайс-лист	Столик инструментальный с двумя стеклянными полками 600x400/750x1100	шт.	2	14821,43		29999,00		29643,00		29999,00
78	78	Прайс-лист	Облучатель ОБН	шт.	1	14391,96		14565,00		14392,00		14565,00
79	79	СТПРАЙС-ЛИСТ	Локтевой дозатор	шт.	2	6101,79 0,00	0,00 0,00	12204,00 0,00	0,00 0,00	12204,00	976,00	13180,00
80	80	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ведро педальное из медицинского пластика, 10 литров, для медицинских отходов класса А	шт.	1	10408,55 0,00	0,00 0,00	10409,00 0,00	0,00 0,00	10409,00	833,00	11242,00
81	81	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень откидной для унитаза из нержавеющей стали	шт.	2	96877,23 0,00	0,00 0,00	193754,00 0,00	0,00 0,00	193754,00	15500,00	209254,00
82	82	СТПРАЙС-ЛИСТ	Поручень для раковины из нержавеющей стали	шт.	1	29384,20 0,00	0,00 0,00	29384,00 0,00	0,00 0,00	29384,00	2351,00	31735,00
83	83	СТПРАЙС-ЛИСТ	Рукосушитель сенсорный	шт.	1	27011,79 0,00	0,00 0,00	27012,00 0,00	0,00 0,00	27012,00	2161,00	29173,00
			ИТОГО по акту					10113744,00 0,00	0,00 0,00	1135133,00 8978611,00	0,00 90809,00	10204553,00
			04-01-01 Наружные сети электроснабжение									
			Раздел 1: Прокладка кабеля									
84	1	1101-0104-0106 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	21,78	74,49 0,00	74,49 23,58	1622,00 0,00	1623,00 514,00		370,00 159,00	2151,00
85	2	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	14,52	60,34 0,00	60,34 19,53	876,00 0,00	877,00 284,00		204,00 86,00	1166,00
86	3	1308-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	85	383,70 141,46	242,24 117,65	32615,00 12024,00	20590,00 10000,00		15858,00 3878,00	52351,00
87	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок природный ГОСТ 8736-2014	$м^3$	7,26	5708,00		41440,00		41440,00	3315,00	44755,00
88	5	1308-0201-0201 *РСНБ РК 2022*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	133	555,38 259,34	239,93 85,87	73866,00 34492,00	31911,00 11421,00	7463,00	33057,00 8553,00	115476,00
89	6	243-116-0904 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5x6,0 (ок)-0,66	км	0,133	2333298,00		310329,00		310329,00	24826,00	335155,00
90	7	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	121	9,36 8,39	0,97 0,47	1133,00 1015,00	118,00 57,00		772,00 152,00	2057,00
91	8	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м x 0,15 м	м	121	40,00		4840,00		4840,00	387,00	5227,00
92	9	1308-0201-3410 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	9	231,26 208,95	18,63 0,57	2081,00 1881,00	168,00 5,00	33,00	1358,00 275,00	3714,00
93	10	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0009	1117,00		1,00		1,00		1,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	11	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	9	2466,00		22194,00		22194,00	1776,00	23970,00
			Итого по разделу 1: Прокладка кабеля					490997,00	55287,00	386300,00	51619,00	586023,00
								49412,00	22281,00	0,00	43407,00	
			ИТОГО по акту					490997,00	55287,00	386300,00	51619,00	586023,00
								49412,00	22281,00	0,00	43407,00	
			06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
95	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	82,8768	346,87 0,00	346,87 86,21	28747,00 0,00	28748,00 7145,00		5144,00 2712,00	36603,00
96	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	2,5632	2774,16 2774,16	0,00 0,00	7111,00 7111,00	0,00 0,00		5120,00 978,00	13209,00
97	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,632	8468,64 1897,57	292,27 84,81	13821,00 3097,00	477,00 138,00	10247,00	3203,00 1362,00	18386,00
98	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м³ грунта	82,568	51,73 0,00	51,73 16,74	4271,00 0,00	4271,00 1382,00		995,00 421,00	5687,00
99	5	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	14,938	346,87 0,00	346,87 86,21	5182,00 0,00	5182,00 1288,00		927,00 489,00	6598,00
100	6	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	Грунты I группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	0,462	2774,16 2774,16	0,00 0,00	1282,00 1282,00	0,00 0,00		923,00 176,00	2381,00
101	7	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,55	8468,64 1897,57	292,27 84,81	4658,00 1044,00	161,00 47,00	3453,00	1079,00 459,00	6196,00
102	8	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов I	м³ грунта	14,715	51,73 0,00	51,73 16,74	761,00 0,00	761,00 246,00		177,00 75,00	1013,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					65833,00 12534,00	39600,00 10246,00	13700,00 0,00	17568,00 6672,00	90073,00
			Раздел 2: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ L=380м									
103	9	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 32 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,036	688335,09 378844,74	309490,35 99991,88	24780,00 13638,00	11142,00 3600,00		17066,00 3348,00	45194,00
104	10	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм	м	36,36	239,00		8690,00		8690,00	695,00	9385,00
105	11	1122-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,01	742347,76 396294,70	346053,06 107740,72	7423,00 3963,00	3460,00 1077,00		4990,00 993,00	13406,00
106	12	241-201-0414 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 125х11,4 мм	м	10,1	4665,00		47117,00		47117,00	3769,00	50886,00
107	13	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	4865,20 3006,99	149,68 72,69	14596,00 9021,00	449,00 218,00	5126,00	9147,00 1899,00	25642,00
108	14	242-101-0603 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	3	56489,00		169467,00		169467,00	13557,00	183024,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
109	15	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	6	1097,00		6582,00		6582,00	527,00	7109,00
110	16	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	6	4156,00		24936,00		24936,00	1995,00	26931,00
111	17	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1865,03 1727,86	137,17 0,48	1865,00 1728,00	137,00 0,00		1711,00 286,00	3862,00
112	18	241-208-1501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	293,00		293,00		293,00	23,00	316,00
113	19	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	7119,99 3690,91	314,43 141,94	7120,00 3691,00	314,00 142,00	3115,00	3795,00 873,00	11788,00
114	20	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	84665,00		84665,00		84665,00	6773,00	91438,00
115	21	241-515-0201 *РСНБ РК 2022*	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 100 мм	шт.	1	151884,00		151884,00		151884,00	12151,00	164035,00
116	22	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2131,61 1844,14	287,47 1,70	2132,00 1844,00	288,00 2,00		1827,00 317,00	4276,00
117	23	241-210-0307 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 110х75 мм	шт.	1	2082,00		2082,00		2082,00	167,00	2249,00
118	24	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1937,69 1765,95	171,74 0,48	1938,00 1766,00	171,00 0,00		1749,00 295,00	3982,00
119	25	241-210-0302 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 17, PN 10 размерами 75х32 мм	шт.	1	1726,00		1726,00		1726,00	138,00	1864,00
120	26	1122-0801-0207 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	2551,47 2233,56	317,91 3,39	5103,00 4467,00	636,00 7,00		4429,00 763,00	10295,00
121	27	241-704-0201 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 32х125 мм	комплект	2	26974,00		53948,00		53948,00	4316,00	58264,00
122	28	241-705-0101 *РСНБ РК 2022*	Укрытия защитные манжет герметизирующих для трубопроводов размерами 32х1259 мм	комплект	2	89396,00		178792,00		178792,00	14303,00	193095,00
123	29	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,036	107998,88 104440,46	0,00 0,00	3888,00 3760,00	0,00 0,00	128,00	3722,00 609,00	8219,00
124	30	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	150,49 145,35	1,73 0,00	5418,00 5233,00	62,00 0,00	123,00	5128,00 843,00	11389,00
125	31	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	8,536	249,36 0,00	249,36 61,97	2129,00 0,00	2129,00 529,00		381,00 201,00	2711,00
126	32	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	0,264	3620,51 3620,51	0,00 0,00	956,00 956,00	0,00 0,00		688,00 132,00	1776,00
127	33	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	3,072	60,34 0,00	60,34 19,53	185,00 0,00	185,00 60,00		43,00 18,00	246,00
128	34	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	0,768	1574,15 1574,15	0,00 0,00	1209,00 1209,00	0,00 0,00		870,00 166,00	2245,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
129	35	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм	$м^2$ покрытия	3,8	6874,96 942,23	541,67 175,26	26125,00 3580,00	2058,00 666,00	20486,00	3992,00 2409,00	32526,00
130	36	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,62	41188,10 18675,91	15680,40 6829,05	66725,00 30255,00	25402,00 11063,00	11067,00	40905,00 8610,00	116240,00
131	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	30265,00		30265,00		30265,00	2421,00	32686,00
132	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	2	21900,00		43800,00		43800,00	3504,00	47304,00
133	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9б	шт.	1	28395,00		28395,00		28395,00	2272,00	30667,00
134	40	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	28215,00		28215,00		28215,00	2257,00	30472,00
135	41	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	7541,00		7541,00		7541,00	603,00	8144,00
136	42	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	8163,00		8163,00		8163,00	653,00	8816,00
137	43	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00	2934,00	39610,00
138	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С2	т	0,0161	1074856,00		17305,00		17305,00	1384,00	18689,00
139	45	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство отмостки вокруг люка колодцев	$м^3$	0,53	35062,85 2291,21	1906,65 439,31	18583,00 1214,00	1011,00 233,00	16358,00	1317,00 1592,00	21492,00
140	46	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	11,27	3850,25 505,94	31,69 4,85	43392,00 5702,00	357,00 55,00	37333,00	5354,00 3900,00	52646,00
141	47	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,002705	973429,00		2633,00		2633,00	211,00	2844,00
142	48	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные(упоры). Устройство	$м^3$	0,2	46160,16 9937,05	2001,93 485,04	9232,00 1987,00	400,00 97,00	6844,00	1897,00 890,00	12019,00
143	49	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,015	7094,00		106,00		106,00	9,00	115,00
144	50	1122-0301-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка(футляр)	км трубопровода	0,0004	2250917,37 999159,84	837188,53 307314,44	900,00 400,00	335,00 123,00	166,00	517,00 113,00	1530,00
145	51	241-102-0228 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	0,4	12447,00		4979,00		4979,00	398,00	5377,00
146	52	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка знака пожарного гидранта	знак	1	4170,79 3181,35	0,00 0,00	4171,00 3181,00	0,00 0,00	989,00	2895,00 565,00	7631,00
147	53	251-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Знак =700 мм	шт.	1	6873,00		6873,00		6873,00	550,00	7423,00
			Итого по разделу 2: ВОДОПРОВОД ХОЗ-ПИТЬЕВОЙ L=380м					1193003,00 97595,00	48536,00 17872,00	1046868,00 0,00	112423,00 104432,00	1409858,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 3: КАНАЛИЗАЦИЯ L=10									
148	54	1123-1401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка**	м трубопровода	5	2280,90 96,05	23,56 9,94	11405,00 480,00	118,00 50,00	10806,00	525,00 954,00	12884,00
149	55	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	0,0315	1117,00		35,00		35,00	3,00	38,00
150	56	1123-1401-0102 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка**	м трубопровода	5	4123,83 157,09	30,65 12,95	20619,00 785,00	154,00 65,00	19680,00	842,00 1717,00	23178,00
151	57	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	0,0315	1117,00		35,00		35,00	3,00	38,00
152	58	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	м^3 грунта	3,2786	249,36 0,00	249,36 61,97	818,00 0,00	817,00 203,00		146,00 77,00	1041,00
153	59	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.** ***Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2***	м^3 грунта	0,1014	3620,51 3620,51	0,00 0,00	367,00 367,00	0,00 0,00		264,00 51,00	682,00
154	60	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	1,36	60,34 0,00	60,34 19,53	82,00 0,00	83,00 27,00		19,00 8,00	109,00
155	61	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м^3 грунта	0,34	1574,15 1574,15	0,00 0,00	535,00 535,00	0,00 0,00		385,00 74,00	994,00
156	62	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство толщ.100мм**	м^2 покрытия	2	6874,96 942,23	541,67 175,26	13750,00 1884,00	1084,00 351,00	10782,00	2101,00 1268,00	17119,00
157	63	1123-0601-0103 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м^3 конструкций колодца	0,95	67001,07 30896,94	18061,18 7733,45	63651,00 29352,00	17158,00 7347,00	17141,00	36332,00 7999,00	107982,00
158	64	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор асбоцементный**	м^3	0,0114	25523,00		291,00		291,00	23,00	314,00
159	65	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	19167,00		19167,00		19167,00	1533,00	20700,00
160	66	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	1	19347,00		19347,00		19347,00	1548,00	20895,00
161	67	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	16354,00		16354,00		16354,00	1308,00	17662,00
162	68	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8163,00		8163,00		8163,00	653,00	8816,00
163	69	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	7541,00		7541,00		7541,00	603,00	8144,00
164	70	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36676,00		36676,00		36676,00	2934,00	39610,00
165	71	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Стремянка С2**	т	0,0161	1074856,00		17305,00		17305,00	1384,00	18689,00
166	72	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная(отмостка). Устройство**	м^3	0,2	35062,85 2291,21	1906,65 439,31	7013,00 458,00	381,00 88,00	6173,00	497,00 601,00	8111,00
			Итого по разделу 3: КАНАЛИЗАЦИЯ L=10					243154,00 33861,00	19795,00 8131,00	189496,00 0,00	41111,00 22741,00	307006,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по акту					**1501990,00**	**107931,00**	**1250064,00**	**171102,00**	**1806937,00**
								143990,00	**36249,00**	**0,00**	**133845,00**	
			06-01-02 Выгреб V - 2,2 м3									
			Раздел 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
167	1	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	26,45	346,87 / 0,00	346,87 / 86,21	9175,00 / 0,00	9174,00 / 2280,00		1642,00 / 865,00	11682,00
168	2	1101-0205-0301 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	0,79	2774,16 / 2774,16	0,00 / 0,00	2192,00 / 2192,00	0,00 / 0,00		1578,00 / 302,00	4072,00
169	3	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м³ основания	0,34	8468,64 / 1897,57	292,27 / 84,81	2879,00 / 645,00	100,00 / 29,00	2135,00	667,00 / 284,00	3830,00
170	4	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	12,16	51,73 / 0,00	51,73 / 16,74	629,00 / 0,00	629,00 / 204,00		147,00 / 62,00	838,00
171	5	1101-0104-0407 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	м³ грунта	12,16	28,97 / 0,00	28,97 / 9,38	352,00 / 0,00	352,00 / 114,00		82,00 / 35,00	469,00
172	6	1101-0205-1201 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи. Водоотлив**	м³ мокрого грунта	12,16	2263,49 / 0,00	2263,49 / 1457,14	27524,00 / 0,00	27524,00 / 17719,00		12758,00 / 3223,00	43505,00
173	7	1101-0102-0379 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	14,29	288,36 / 0,00	288,36 / 71,67	4121,00 / 0,00	4121,00 / 1024,00		737,00 / 389,00	5247,00
174	8	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т*км	117,8925	82,00		9667,00			773,00	10440,00
			Итого по разделу 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**56539,00**	**41900,00**	**2135,00**	**17611,00**	**80083,00**
								2837,00	**21370,00**	**0,00**	**5933,00**	
			Раздел 2: ВЫГРЕБ V=2,2м³									
175	9	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	0,346	31062,69 / 2291,21	1906,65 / 439,31	10748,00 / 793,00	660,00 / 152,00	9295,00	860,00 / 929,00	12537,00
176	10	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м²	0,0865	7094,00		614,00		614,00	49,00	663,00
177	11	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная асфальтовой мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	3,46	1452,77 / 653,95	64,04 / 9,18	5027,00 / 2263,00	222,00 / 32,00	2542,00	2157,00 / 575,00	7759,00
178	12	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	м² изолируемой поверхности	3,46	1760,62 / 653,95	64,04 / 9,18	6092,00 / 2263,00	222,00 / 32,00	3607,00	2157,00 / 660,00	8909,00
179	13	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	**Мука андезитовая кислотоупорная**	т	0,004325	88825,00		384,00		384,00	31,00	415,00
180	14	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	0,0173	1117,00		19,00		19,00	2,00	21,00
181	15	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**	м³ конструкций колодца	2,285	55336,08 / 21509,11	12140,24 / 5301,62	126443,00 / 49148,00	27740,00 / 12114,00	49554,00	60650,00 / 14967,00	202060,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
182	16	233-402-0104 *РСНБ РК 2022*	**Раствор асбоцементный**	$м^3$	0,02742	25523,00		700,00		700,00	56,00	756,00
183	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	1	30265,00		30265,00		30265,00	2421,00	32686,00
184	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	3	28395,00		85185,00		85185,00	6815,00	92000,00
185	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	1	28215,00		28215,00		28215,00	2257,00	30472,00
186	20	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	3	7541,00		22623,00		22623,00	1810,00	24433,00
187	21	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	8163,00		8163,00		8163,00	653,00	8816,00
188	22	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	1	21900,00		21900,00		21900,00	1752,00	23652,00
189	23	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	комплект	1	19329,00		19329,00		19329,00	1546,00	20875,00
190	24	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	кг	0,0104	457,00		5,00		5,00		5,00
191	25	1108-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	$м^2$ поверхности	4	3305,93 218,85	7,70 1,97	13224,00 875,00	31,00 8,00	12318,00	821,00 1124,00	15169,00
192	26	235-101-0801 *РСНБ РК 2022*	**Стеклоруберойд гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	$м^2$	4,4	195,00		858,00		858,00	69,00	927,00
193	27	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная(отмостка). Устройство**	$м^3$	0,04	5971,43 2291,21	1906,65 439,31	239,00 92,00	77,00 18,00	71,00	99,00 27,00	365,00
194	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная(отмостка). Устройство**	$м^3$	0,04	4197,93 2291,21	1906,65 439,31	168,00 92,00	77,00 18,00		99,00 21,00	288,00
195	29	212-101-0413 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	$м^3$	0,0408	29870,00		1219,00		1219,00	97,00	1316,00
196	30	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 $м^2$	0,01	7094,00		71,00		71,00	6,00	77,00
197	31	1114-0101-1301 *РСНБ РК 2022*	**Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления**	$м^2$ щитов	0,29	11053,50 699,12	109,91 49,44	3206,00 203,00	32,00 14,00	2971,00	215,00 274,00	3695,00
198	32	1110-0107-0601 *РСНБ РК 2022*	**Крышка. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по войлоку с двух сторон**	$м^2$	0,29	5374,64 3029,86	39,05 17,62	1559,00 879,00	11,00 5,00	669,00	795,00 188,00	2542,00
199	33	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ветошь**	кг	0,001421	1117,00		2,00		2,00		2,00
200	34	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Войлок строительный**	т	0,001311	1786314,00		2342,00		2342,00	187,00	2529,00
201	35	211-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Глина природная**	$м^3$	1	904,00		904,00		904,00	72,00	976,00
202	36	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм(размером 25х4 мм)**	т	0,0009	490740,00		442,00		442,00	35,00	477,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	37	261-105-0184 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,0044	119558,00		526,00		526,00	42,00	568,00
204	38	1107-0516-0101 *РСНБ РК 2022*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных и вертикальных стыков прокладками на клее в один ряд	м шва	0,65	267,68 141,01	4,99 2,42	174,00 92,00	4,00 2,00	79,00	110,00 23,00	307,00
205	39	261-107-0744 *РСНБ РК 2022*	Изделия резиновые технические морозостойкие//резиновая полоса 50х5	кг	0,2	1105,00		221,00		221,00	18,00	239,00
			Итого по разделу 2: ВЫГРЕБ V=2,2м^3					390867,00 56700,00	29076,00 12395,00	305093,00 0,00	67963,00 36706,00	495536,00
			ИТОГО по акту					447406,00 59537,00	70976,00 33765,00	307228,00 0,00	85574,00 42639,00	575619,00
			06-02-01 Наружные сети газоснабжения									
			Раздел 1: Земляные работы									
206	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м^3	м^3 грунта	45,1826	249,36 0,00	249,36 61,97	11267,00 0,00	11267,00 2800,00		2016,00 1063,00	14346,00
207	2	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	м^3 грунта	1,3974	3620,51 3620,51	0,00 0,00	5059,00 5059,00	0,00 0,00		3643,00 696,00	9398,00
208	3	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	36,752	60,34 0,00	60,34 19,53	2218,00 0,00	2218,00 718,00		517,00 219,00	2954,00
209	4	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	9,188	1574,15 1574,15	0,00 0,00	14463,00 14463,00	0,00 0,00		10414,00 1990,00	26867,00
210	5	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	9,188	288,56 153,45	135,11 63,61	2651,00 1410,00	1241,00 584,00		1436,00 327,00	4414,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					35658,00 20932,00	14726,00 4102,00	0,00 0,00	18026,00 4295,00	57979,00
			Раздел 2: Подземный газопровод низкого давления									
211	6	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,161	688335,09 378844,74	309490,35 99991,88	110822,00 60994,00	49828,00 16099,00		76322,00 14971,00	202115,00
212	7	241-202-0210 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	162,61	1285,00		208954,00		208954,00	16716,00	225670,00
213	8	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1937,69 1765,95	171,74 0,48	29065,00 26489,00	2576,00 7,00		26232,00 4424,00	59721,00
214	9	241-209-0903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	1173,00		1173,00		1173,00	94,00	1267,00
215	10	241-208-1806 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	3	3250,00		9750,00		9750,00	780,00	10530,00
216	11	241-211-0606 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	10	1314,00		13140,00		13140,00	1051,00	14191,00
217	12	241-210-0611 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	1	4337,00		4337,00		4337,00	347,00	4684,00
218	13	1308-0201-0405 *РСНБ РК 2022*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	161	9,36 8,39	0,97 0,47	1507,00 1351,00	157,00 76,00		1027,00 203,00	2737,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
219	14	249-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" 250х0,2	м	161	17,00		2737,00		2737,00	219,00	2956,00
220	15	243-141-0102 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,161	25134,00		4047,00		4047,00	324,00	4371,00
221	16	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	161	947,63 930,42	0,00 0,00	152568,00 149798,00	0,00 0,00	2771,00	146801,00 23950,00	323319,00
222	17	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,4025	227,00		91,00		91,00	7,00	98,00
223	18	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3478,32 2425,28	149,68 72,69	3478,00 2425,00	150,00 73,00	903,00	2473,00 476,00	6427,00
224	19	СТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Кран полиэтиленовый ПЭ100 SDR11 диам. 63 мм	шт	1	48522,86		48523,00		48523,00	3882,00	52405,00
225	20	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Прокладка футляра д. 110х10,0 мм L-8 м из полиэтиленовых труб. Укладка в траншею	км трубопровода	0,008	688335,09 378844,74	309490,35 99991,88	5507,00 3031,00	2476,00 800,00		3792,00 744,00	10043,00
226	21	241-202-0213 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	8	3880,00		31040,00		31040,00	2483,00	33523,00
227	22	1122-0301-0203 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1510768,48 935383,68	444435,70 198434,92	1511,00 935,00	444,00 198,00	131,00	1122,00 211,00	2844,00
228	23	241-102-0174 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	1	3293,00		3293,00		3293,00	263,00	3556,00
229	24	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1350389,81 892866,24	377154,47 169809,33	1350,00 893,00	377,00 170,00	80,00	1052,00 192,00	2594,00
230	25	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	1	2200,00		2200,00		2200,00	176,00	2376,00
231	26	1122-1401-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	1	2954,81 2173,55	14,40 4,60	2955,00 2174,00	15,00 5,00	767,00	2156,00 409,00	5520,00
232	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	11611,14 3496,12	1203,44 24,23	11611,00 3496,00	1203,00 24,00	6912,00	3485,00 1208,00	16304,00
233	28	1122-0601-0303 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4830105,61 481040,70	60959,34 436,16	4830,00 481,00	61,00 0,00	4288,00	477,00 425,00	5732,00
234	29	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,00031	7094,00		2,00		2,00		2,00
235	30	1122-0601-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	2786250,75 476347,62	57685,23 242,31	2786,00 476,00	57,00 0,00	2252,00	472,00 261,00	3519,00
236	31	1339-0201-0502 *РСНБ РК 2022*	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	5	1161,40 1089,07	23,98 0,00	5807,00 5445,00	120,00 0,00	242,00	3322,00 730,00	9859,00
237	32	217-701-0103 *РСНБ РК 2022*	Мел природный молотый ГОСТ 17498-72	т	0,003	93399,00		280,00		280,00	22,00	302,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
238	33	1124-0207-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	12490,67 6429,52	3787,93 1422,84	12491,00 6430,00	3788,00 1423,00	2273,00	7774,00 1621,00	21886,00
239	34	212-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,014	29405,00		412,00		412,00		445,00
240	35	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1865,03 1727,86	137,17 0,48	5595,00 5184,00	411,00 1,00		33,00 5133,00 858,00	11586,00
241	36	241-211-0603 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1085,00		2170,00		2170,00		2344,00
242	37	241-210-0603 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм	шт.	1	2103,00		2103,00		2103,00	174,00	2271,00
243	38	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3478,32 2425,28	149,68 72,69	3478,00 2425,00	150,00 73,00	903,00	168,00 2473,00 476,00	6427,00
244	39	242-202-0303 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	1	5949,00		5949,00		5949,00		6425,00
245	40	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Отмостка бетонная. Устройство	$м^3$	0,05	4197,93 2291,21	1906,65 439,31	210,00 115,00	95,00 22,00		476,00 124,00 27,00	361,00
246	41	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,051	28521,00		1455,00		1455,00		1571,00
247	42	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,0125	7094,00		89,00		89,00	116,00 7,00	96,00
248	43	241-210-0402 *РСНБ РК 2022*	Патрубок-накладка полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 110х32 мм	шт.	1	2569,00		2569,00		2569,00		2775,00
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод низкого давления					699885,00 272142,00	61908,00 18971,00	365836,00 0,00	206,00 284237,00 78730,00	1062852,00
			Раздел 3: Надземный газопровод среднего давления									
249	44	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,003	1350389,81 892866,24	377154,47 169809,33	4051,00 2679,00	1131,00 509,00	241,00	3156,00 577,00	7784,00
250	45	241-102-0140 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	3	2200,00		6600,00		6600,00		7128,00
251	46	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00097	1726976,09 905576,07	821400,02 272056,29	1675,00 878,00	797,00 264,00		528,00 1131,00 224,00	3030,00
252	47	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,0873	2154,00		188,00		188,00		203,00
253	48	241-112-0126 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	1	730,00		730,00		730,00	15,00	788,00
254	49	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	638,00		638,00		638,00	58,00	689,00
255	50	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,001	1350389,81 892866,24	377154,47 169809,33	1350,00 893,00	377,00 170,00	80,00	51,00 1052,00 192,00	2594,00
256	51	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм		1	687,00		687,00		687,00		742,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м							55,00	
257	52	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		1	284,91	6,74	285,00	7,00	125,00	107,00	423,00
				$м^2$		153,57	0,92	154,00	1,00		31,00	
258	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя		1	250,31	4,97	250,00	5,00	156,00	63,00	338,00
				$м^2$		89,78	0,92	90,00	1,00		25,00	
259	54	1125-0129-0501 *РСНБ РК 2022*	Установка опознавательного знака		3	4170,79	0,00	12512,00	0,00	2968,00	8685,00	22893,00
				знак		3181,35	0,00	9544,00	0,00		1696,00	
260	55	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		0,027	11304,79	3026,68	305,00	81,00	181,00	74,00	409,00
				$м^3$ основания		1581,31	1346,32	43,00	36,00		30,00	
261	56	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		0,186	46160,16	2001,93	8586,00	372,00	6365,00	1764,00	11178,00
				$м^3$		9937,05	485,04	1848,00	90,00		828,00	
262	57	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		0,01395	7094,00		99,00		99,00		107,00
				10 $м^2$							8,00	
263	58	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		6,3	2002,00		12613,00		12613,00		13622,00
				м							1009,00	
264	59	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм(толщиной 3 мм)		0,00222	398569,00		885,00		885,00		956,00
				т							71,00	
265	60	1119-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка для редуцирования давления газа. Устройство		1	45367,89	1620,22	45368,00	1620,00	19310,00	24488,00	75444,00
				установка		24437,28	550,15	24437,00	550,00		5588,00	
266	61	217-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный		1	1609,00		1609,00		1609,00		1738,00
				кг							129,00	
267	62	217-701-0112 *РСНБ РК 2022*	Пигмент кислотный желтый		0,00001	1026563,00		10,00		10,00		11,00
				т							1,00	
268	63	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь		0,002	1117,00		2,00		2,00		2,00
				кг								
269	64	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм		0,001	10580,00		11,00		11,00		12,00
				1000 шт.							1,00	
270	65	513-302-0241 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-10 МС-2У1		1	320766,00		320766,00				320766,00
				шт.						320766,00		
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод среднего давления					419220,00	4390,00	53498,00	40520,00	470857,00
								40566,00	1621,00	320766,00	11117,00	
			Раздел 4: Молниеприемник МП1									
271	66	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2		2,016	2613,67	0,00	5269,00	0,00		3794,00	9788,00
				$м^3$ грунта		2613,67	0,00	5269,00	0,00		725,00	
272	67	1101-0205-0502 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1,002	1574,15	0,00	1577,00	0,00		1136,00	2930,00
				$м^3$ грунта		1574,15	0,00	1577,00	0,00		217,00	
273	68	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,144	9484,18	1749,35	1366,00	252,00	905,00	294,00	1793,00
				$м^3$ основания		1451,08	740,54	209,00	107,00		133,00	
274	69	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство		0,87	43735,28	1593,07	38050,00	1385,00	29838,00	6733,00	48366,00
				$м^3$		7845,88	659,17	6826,00	573,00		3583,00	
275	70	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93		0,004872	7094,00		35,00		35,00		38,00
				10 $м^2$							3,00	
276	71	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка		0,122336	181358,64	98570,54	22187,00	12059,00	427,00	10610,00	35421,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		79300,62	29106,34	9701,00	3561,00		2624,00	
277	72	241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		4	4372,00		17488,00		17488,00		18887,00
				м							1399,00	
278	73	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм		2	1111,00		2222,00		2222,00		2400,00
				м							178,00	
279	74	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0 мм		2	463,00		926,00		926,00		1000,00
				м							74,00	
280	75	214-206-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм(диаметр 16 мм)		0,001738	382263,00		664,00		664,00		717,00
				т							53,00	
281	76	241-117-0401 *РСНБ РК 2022*	Заглушка плоская ГОСТ 17380-2001 размерами 25х2,0 мм		1	280,00		280,00		280,00		302,00
				шт.							22,00	
282	77	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)		0,011344	340878,00		3867,00		3867,00		4176,00
				т							309,00	
283	78	214-208-0101 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм(размером 40х4 мм)		0,02016	490740,00		9893,00		9893,00		10684,00
				т							791,00	
284	79	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х50х6 мм)		0,04023	477578,00		19213,00		19213,00		20750,00
				т							1537,00	
285	80	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		2,813728	284,91	6,74	802,00	19,00	351,00	300,00	1190,00
				$м^2$		153,57	0,92	432,00	3,00		88,00	
286	81	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в 2 слоя		2,813728	250,31	4,97	704,00	14,00	438,00	176,00	950,00
				$м^2$		89,78	0,92	253,00	3,00		70,00	
			Итого по разделу 4: Молниеприемник МП1					124543,00	13729,00	86547,00	23043,00	159392,00
								24267,00	4247,00	0,00	11806,00	
			Раздел 5: Надземный газопровод низкого давления									
287	82	1122-0301-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,002	1350389,81	377154,47	2701,00	755,00	161,00	2104,00	5189,00
				км трубопровода		892866,24	169809,33	1786,00	340,00		384,00	
288	83	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм		2	1111,00		2222,00		2222,00		2400,00
				м							178,00	
289	84	1122-0901-0201 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка		1	3478,32	149,68	3478,00	150,00	903,00	2473,00	6427,00
				задвижка или клапан		2425,28	72,69	2425,00	73,00		476,00	
290	85	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32		1	10981,00		10981,00		10981,00		11859,00
				шт.							878,00	
291	86	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,004	2176681,09	821400,02	8707,00	3285,00	1799,00	4663,00	14440,00
				т фасонных частей		905576,07	272056,29	3622,00	1088,00		1070,00	
292	87	217-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм		0,36	2154,00		775,00		775,00		837,00
				кг							62,00	
293	88	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм		2	226,00		452,00		452,00		488,00
				шт.							36,00	
294	89	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза		0,7	284,91	6,74	199,00	5,00	87,00	75,00	296,00
				$м^2$		153,57	0,92	107,00	1,00		22,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
295	90	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя**	$м^2$	0,7	250,31 89,78	4,97 0,92	175,00 63,00	4,00 1,00	109,00	44,00 18,00	237,00
			Итого по разделу 5: Надземный газопровод низкого давления					29690,00 8003,00	4199,00 1503,00	17489,00 0,00	9359,00 3124,00	42173,00
			ИТОГО по акту					1308996,00 365910,00	98952,00 30444,00	523370,00 320766,00	375185,00 109072,00	1793253,00
			07-01-01 Генеральный план									
			Раздел 1: Тротуары, дорожки и площадки									
296	1	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	5,955	8334,26 258,62	1795,19 418,48	49631,00 1540,00	10690,00 2492,00	37400,00	4355,00 4319,00	58305,00
297	2	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ основания	59,55	1694,50 61,39	431,01 130,77	100907,00 3656,00	25666,00 7787,00	71585,00	12358,00 9061,00	122326,00
298	3	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать до 10 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103**	$м^2$ основания	59,55	-448,70 0,00	-85,50 -26,65	-26720,00 0,00	-5092,00 -1587,00	-21629,00	-1714,00 -2275,00	-30709,00
299	4	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,9775	8334,26 258,62	1795,19 418,48	24815,00 770,00	5345,00 1246,00	18700,00	2177,00 2159,00	29151,00
300	5	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	$м^2$ покрытия	59,55	2210,86 1961,94	223,55 64,87	131657,00 116834,00	13312,00 3863,00	1511,00	113455,00 19609,00	264721,00
301	6	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017**	$м^2$	59,55	2915,00		173588,00		173588,00	13887,00	187475,00
302	7	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	1,35	4612,94 1581,31	3026,68 1346,32	6227,00 2135,00	4086,00 1818,00	7,00	3676,00 792,00	10695,00
303	8	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,5525	5728,00		8893,00		8893,00	711,00	9604,00
304	9	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий.** ***Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86***	м бортового камня	27	1611,33 1389,95	52,24 22,09	43506,00 37529,00	1410,00 596,00	4567,00	41175,00 6775,00	91456,00
305	10	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	1,593	28521,00		45434,00		45434,00	3635,00	49069,00
306	11	255-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный ГОСТ 6665-91**	$м^3$	0,432	60895,00		26307,00		26307,00	2105,00	28412,00
			Итого по разделу 1: Тротуары, дорожки и площадки					584245,00 162464,00	55417,00 16215,00	366363,00 0,00	175482,00 60778,00	820505,00
			Раздел 2: Озеленение									
307	27	1147-0102-0210 *РСНБ РК 2022*	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%**	яма	3	11995,99 7270,77	711,85 249,06	35988,00 21812,00	2135,00 747,00	12040,00	19852,00 4467,00	60307,00
308	28	1147-0103-0106 *РСНБ РК 2022*	**Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка**	шт.	3	9095,55 7165,19	1908,64 679,58	27287,00 21496,00	5726,00 2039,00	65,00	20710,00 3840,00	51837,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
309	29	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,045	7094,00		319,00		319,00	26,00	345,00
310	30	254-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Ель обыкновенная Н от 3 до 3,5 м, с комом земли размерами 1,5 м х 1,5 м х 0,65 м	шт.	3	38012,00		114036,00		114036,00	9123,00	123159,00
311	31	1147-0102-0405 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 100%	яма	6	10324,29 7788,40	0,00 0,00	61946,00 46730,00	0,00 0,00	15215,00	41123,00 8246,00	111315,00
312	32	1147-0103-0103 *РСНБ РК 2022*	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	6	4473,71 3038,60	1418,34 523,10	26842,00 18232,00	8510,00 3139,00	101,00	18806,00 3652,00	49300,00
313	33	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,09	7094,00		638,00		638,00	51,00	689,00
314	34	254-102-2904 *РСНБ РК 2022*	Рябина красная Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	6	4377,00		26262,00		26262,00	2101,00	28363,00
315	35	1147-0108-0105 *РСНБ РК 2022*	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	м траншеи	50	1309,55 877,44	63,36 31,79	65478,00 43872,00	3169,00 1590,00	18438,00	40006,00 8439,00	113923,00
316	36	1147-0109-0101 *РСНБ РК 2022*	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка	м изгороди	50	1039,68 883,87	153,73 41,19	51984,00 44194,00	7687,00 2060,00	104,00	40703,00 7415,00	100102,00
317	37	254-102-0504 *РСНБ РК 2022*	Вяз мелколистный Н свыше 3 м до 3,5 м	шт.	250	3885,00		971250,00		971250,00	77700,00	1048950,00
318	38	1147-0112-0102 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. Без внесения растительной земли	м²	1436	293,11 293,11	0,00 0,00	420906,00 420906,00	0,00 0,00		370402,00 63299,00	854607,00
319	39	1147-0112-0106 *РСНБ РК 2022*	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м²	1436	428,84 104,54	247,78 66,39	615814,00 150119,00	355812,00 95336,00	109883,00	216003,00 66544,00	898361,00
			Итого по разделу 2: Озеленение					2418750,00 767361,00	383039,00 104911,00	1268351,00 0,00	767605,00 254903,00	3441258,00
			Раздел 3: Малые архитктурные формы									
320	40	8601-0302-0301 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки	шт.	2	54315,00 7383,00	216,00 63,00	108630,00 14766,00	432,00 126,00	93432,00	13552,00 9775,00	131957,00
321	41	8601-0303-0204 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	2	41025,00 132,00	34,00 9,00	82050,00 264,00	68,00 18,00	81718,00	257,00 6585,00	88892,00
322	42	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	354522,00 20709,00	9132,00 3104,00	354522,00 20709,00	9132,00 3104,00	324681,00	21670,00 30095,00	406287,00
			Итого по разделу 3: Малые архитктурные формы					545202,00 35739,00	9632,00 3248,00	499831,00 0,00	35479,00 46455,00	627136,00
			Раздел 4: ПЛАН ПЛОЩАДКИ ТБО (АЛЬБОМ ТБО)									
323	58	1106-0101-0114 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,36	4318,00 1967,13	2059,72 493,35	1554,00 708,00	742,00 178,00	105,00	806,00 189,00	2549,00
324	59	212-101-0401 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,3672	29065,00		10673,00		10673,00	854,00	11527,00
325	60	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0108	7094,00		77,00		77,00	6,00	83,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
326	61	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,081308	316927,93 290775,60	19403,82 4978,04	25769,00 23642,00	1578,00 405,00	549,00	16592,00 3389,00	45750,00
327	62	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,084584	1041284,00		88076,00		88076,00	7046,00	95122,00
328	63	1127-0201-1002 *РСНБ РК 2022*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Другие виды покрытий: раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	м бортового камня	4,5	3125,93 1389,95	52,24 22,09	14067,00 6255,00	235,00 99,00	7577,00	6863,00 1674,00	22604,00
329	64	255-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,072	48264,00		3475,00		3475,00	278,00	3753,00
			Итого по разделу 4: ПЛАН ПЛОЩАДКИ ТБО (АЛЬБОМ ТБО)					143691,00 30605,00	2555,00 682,00	110532,00 0,00	24261,00 13436,00	181388,00
			ИТОГО по акту					3691888,00 996169,00	450643,00 125056,00	2245077,00 0,00	1002827,00 375572,00	5070287,00
			ПРОТОКОЛ ЗАМЕНЫ					3691888,00	450643,00	2245077,00	1002827,00	5070287,00
			Раздел 4: Тротуары, дорожки и площадки									
330	31	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	94	8334,26 258,62	1795,19 418,48	783420,00 24310,00	168748,00 39337,00	590362,00	68739,00 68173,00	920332,00
331	32	1127-0403-0101 *РСНБ РК 2022*	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ основания	940	1694,50 61,39	431,01 130,77	1592830,00 57707,00	405150,00 122924,00	1129974,00	195078,00 143030,00	1930938,00
332	33	1127-0403-0104 *РСНБ РК 2022*	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Исключать до 10 см на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	$м^2$ основания	940	-448,70 0,00	-85,50 -26,65	-421778,00 0,00	-80370,00 -25051,00	-341408,00	-27053,00 -35908,00	-484739,00
333	34	1127-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	47	8334,26 258,62	1795,19 418,48	391710,00 12155,00	84374,00 19669,00	295181,00	34370,00 34086,00	460166,00
334	35	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	$м^2$ покрытия	940	2210,86 1961,94	223,55 64,87	2078208,00 1844224,00	210137,00 60978,00	23848,00	1790888,00 309523,00	4178619,00
335	36	255-102-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	940	2915,00		2740100,00		2740100,00	219208,00	2959308,00
			Итого по разделу 4: Тротуары, дорожки и площадки					7164490,00 1938396,00	788039,00 217857,00	4438057,00 0,00	2062022,00 738112,00	9964624,00
			Раздел 5: Ограждение территории									
336	37	8601-0602-0201 *УСН РК 8.02-03-2021*	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м	секция	29,707	75252,00 5721,00	2546,00 983,00	2235511,16 169953,75	75634,02 29201,98	1989923,40	181231,85 193339,41	2610145,76
			Итого по разделу 5: Ограждение территории					2235511,16 169953,75	75634,02 29201,98	1989923,40 0,00	181231,85 193339,41	2610145,76
			ИТОГО по акту					9400001,16 2108349,75	863673,02 247058,98	6427980,40 0,00	2243253,85 931451,41	12574769,76
			ВСЕГО по акту					26955022,16	1647462,02	12275152,40	3929560,85	32611441,76

№п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								3723367,75	494853,98	9299377,00	1726795,41	
			Итого с оборудованием									**32611441,76**
			Итого без оборудования									**23312064,76**
			Временные здания и сооружения	%	1,50			349680,97				
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**23661745,73**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	%	0,90			212955,71				
			Итого									**23874701,44**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			477494,03				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**24352195,47**
			ВСЕГО с оборудованием									**33651572,47**
			Итого со скидкой К=0,95									**31968993,85**
			НДС	%	12,00			3836279,26				
			Итого с НДС									**35805273,11**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Эркен»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмаилова Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО «Шебер Құрылысшы»

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО «АКЛ Авангард»

Принял (Заказчик)

ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Муздыбаев Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор Пашкенов А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Сағынов Қ.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)