Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Өркен»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№149	16.05.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»	50 413 825,93	33 863 081,20							4 063 569,74	37 926 650,94
ИТОГО к оплате	**50 413 825,93**	**33 863 081,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**4 063 569,74**	**37 926 650,94**

Заказчик:

ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

БИН 160140010537

_____Жарасбаев А.Б.

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор_____Пашкенов А.О.

Подрядчик:
ТОО «Өркен»

БИН 010440006381

Директор _____Исмаилова Д.С.

Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Өркен»
Договор №149 от 16.05.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ №2-1
за ноябрь месяц 2023 года
на 02-01-01 Конструктивные решения работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.07.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ									
1	31	1107-0404-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плиты покрытий. Установка**		17,784	13256,36	5870,5	235751	104401	45491	122710	387138
				ых конструкций		4827,9	1019,6	85859	18133		28677	
2	32	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	**Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**		145,44	10409		1513885		1513885		1634996
				$м^2$							121111	
3	33	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,02982	1235451,65	11743,63	36841	350	33167	4010	44119
				льных элементов		111477,74	2495,82	3324	74		3268	
4	34	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**		20	93584,84	3176,62	1871697	63532	1162970	601051	2670568
				$м^3$		32259,71	765,06	645194	15301		197820	
5	35	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**		0,0858	7094		609		609		658
				10 $м^2$							49	
6	36	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 12 мм)**		0,113	364864		41230		41230		44528
				т							3298	
7	37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)**		0,0178	340878		6068		6068		6553
				т							485	
			Итого по разделу 2: ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ					3706081	168283	2803420	727771	4788560
								734377	33508	0	354708	
			Раздел 3: КРОВЛЯ (Лист 11)									
8	38	1110-0102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Элементы каркаса из брусьев. Установка /стойка, кобылка, ригель, подкос, накладка, упорный брус, связи/**		5,2603	209258,69	1860,62	1100763	9788	859097	212821	1418671
				ы в конструкции		44080,88	872,33	231879	4589		105087	
9	39	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**		0,015834	1189326		18831		18831		20337
				т							1506	
10	40	1110-0105-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стропила. Установка с изготовлением /стропила, мауэрлат/**		5,92598	253777,24	1353,93	1503879	8023	1238556	234401	1877342
				ы в конструкции		43418,88	530,94	257299	3146		139062	
11	41	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**		0,011615	1189326		13814		13814		14919
				т							1105	
12	42	1110-0114-0401 *РСНБ РК 2022*	**Прогоны из досок. Укладка по фермам**		0,792	211577,43	2285,98	167569	1810	140809	23187	206017
				ы в конструкции		31501,8	1028,17	24949	814		15261	
13	43	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	**Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ**		0,00095	1189326		1130		1130		1220
				т							90	
14	44	1110-0102-0601 *РСНБ РК 2022*	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки /кобылка, подкладная доска, подшивная доска, лобовая доска, карнизная обрешетка/**		16,9	3430,63	28,01	57978	473	44818	11624	75170
				ычетом проемов)		750,66	13,57	12686	229		5568	
15	45	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита**		5,2603	12793,95	72,86	67300	383	46071	18918	93115
				ы в конструкции		3962,83	33,23	20846	175		6897	
16	46	1110-0115-0101 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**		6,71798	1714,81	101,06	11520	679	5	10033	23277
				ы в конструкции		1612,99	46,39	10836	312		1724	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	47	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,011421	121212		1384		1384		1495
				т							111	
18	48	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,045011	1649038		74224		74224		80162
				т							5938	
19	49	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,006718	108426		728		728		786
				т							58	
20	50	1110-0115-0201 *РСНБ РК 2022*	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита		380	65,85	4,69	25023	1782	11	21641	50396
				ной поверхности		61,13	2,15	23229	817		3732	
21	51	217-701-0117 *РСНБ РК 2022*	Сульфат аммония		0,0228	121212		2764		2764		2985
				т							221	
22	52	217-701-0118 *РСНБ РК 2022*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный		0,0874	1649038		144126		144126		155656
				т							11530	
23	53	217-701-0215 *РСНБ РК 2022*	Контакт Петрова керосиновый		0,0152	108426		1648		1648		1780
				т							132	
24	54	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка(ерши, скобы)		0,06296	1235451,65	11743,63	77784	739	70026	8467	93151
				льных элементов		111477,74	2495,82	7019	157		6900	
25	55	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0,04404	360667		15884		15884		17155
				т							1271	
26	56	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,2198	484232		106434		106434		114949
				т							8515	
27	57	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм		0,064406	364864		23499		23499		25379
				т							1880	
28	58	261-107-0201 *РСНБ РК 2022*	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87		0,002501	408199		1021		1021		1103
				т							82	
29	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка		0,4524	134211,65	11743,63	60717	5313	4972	60843	131285
				льных элементов		111477,74	2495,82	50433	1129		9725	
30	60	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 50х50мм)		0,4524	477578		216056		216056		233341
				т							17285	
31	61	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		380	5467,73	36,19	2077737	13752	1290583	714256	3015353
				$м^2$ кровли		2035,27	7,79	773403	2960		223360	
32	62	224-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,45 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия более 50 мкм		420,28	6166		2591446		2591446		2798762
				$м^2$							207316	
33	63	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		380	306,85	21,06	116603	8003	53010	53105	183285
				мой поверхности		146,29	5,61	55590	2132		13577	
34	64	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм		0,418	190753		79735		79735		86114
				1000 $м^2$							6379	
35	65	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		46,4	1375,52	35,53	63824	1649	4688	53505	126715
				$м^2$ кровли		1238,96	14,44	57488	670		9386	
36	66	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм		53,36	2166		115578		115578		124824
				$м^2$							9246	
37	67	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		62	1458,07	15,19	90400	942	52166	34616	135017
				м планки		601,5	5,37	37293	333		10001	
38	68	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		62	1490		92380		92380		99770
				м							7390	
39	69	1112-0101-2006 *РСНБ РК 2022*	Планки карнизные для кровель из металлочерепицы. Устройство		92	863,51	6,32	79443	581	34793	40681	129734
				м планки		479,01	1,63	44069	150		9610	
40	70	224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		92	1024		94208		94208		101745
				м							7537	
41	71	1112-0101-0418 *РСНБ РК 2022*	Примыкания к стенам и парапетам кровель из металлочерепицы. Устройство		12	1036,49	15,32	12438	184	2805	8712	22842
				м примыканий		787,46	1,63	9450	20		1692	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	72	224-105-0109 *РСНБ РК 2022*	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		12	2062		24744		24744		26724
				м							1980	
43	73	1112-0101-0711 *РСНБ РК 2022*	Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов		3,78	10129,97	57,09	38291	216	31305	6285	48142
				$м^2$ кровли		1791,13	16,1	6770	61		3566	
44	74	1110-0106-0101 *РСНБ РК 2022*	Окна слуховые. Устройство		2	14958,6	1458,14	29917	2917	2341	23359	57538
				слуховое окно		12330,06	647,37	24660	1295		4262	
45	75	215-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,2808	139879		39278		39278		42420
				$м^3$							3142	
46	76	215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		0,0152	161836		2460		2460		2657
				$м^3$							197	
47	77	1112-0101-0705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством		10,6	5467,73	36,19	57958	384	36000	19924	84113
				$м^2$ кровли		2035,27	7,79	21574	83		6231	
48	78	224-101-0404 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,55 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия 46 мкм до 50 мкм		11,7236	3605		42264		42264		45645
				$м^2$							3381	
49	79	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,296	12793,95	72,86	3787	22	2592	1065	5240
				ы в конструкции		3962,83	33,23	1173	10		388	
50	80	1112-0101-2003 *РСНБ РК 2022*	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство		8	1458,07	15,19	11665	122	6731	4467	17422
				м планки		601,5	5,37	4812	43		1290	
51	81	224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		8	1490		11920		11920		12874
				м							954	
52	82	1112-0101-0513 *РСНБ РК 2022*	Ендовы для кровель из металлочерепицы. Устройство		32	1204,87	9,18	38556	294	13063	23231	66730
				м ендовы		787,46	1,63	25199	52		4943	
53	83	224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		16	1510		24160		24160		26093
				м							1933	
54	84	224-105-0101 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		16	3184		50944		50944		55020
				м							4076	
55	85	1112-0101-1503 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		10,6	306,85	21,06	3253	223	1479	1481	5113
				мой поверхности		146,29	5,61	1551	59		379	
56	86	235-104-0301 *РСНБ РК 2022*	Пленка полиэтиленовая ГОСТ 10354-82 толщина 0,15 мм		0,01166	190753		2224		2224		2402
				1000 $м^2$							178	
57	87	1110-0102-0402 *РСНБ РК 2022*	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка		0,074	197355,82	1954,38	14604	144	11546	2684	18671
				ы в конструкции		39378,92	920,79	2914	68		1383	
58	88	236-106-0404 *РСНБ РК 2022*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ		0,000079	1189326		94		94		102
				т							8	
59	89	1110-0115-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		0,074	12793,95	72,86	947	5	648	266	1310
				ы в конструкции		3962,83	33,23	293	2		97	
60	90	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная		8	389		3112		3112		3361
				шт.							249	
			Итого по разделу 3: КРОВЛЯ (Лист 11)					9508046	58428	7744205	1589572	11985429
								1705415	19306	0	887811	
			ИТОГО по акту					13214127	226711	10547625	2317343	16773989
								2439792	52814	0	1242519	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			16 773 989,00				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			-				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			16 773 989,00				
		Временные здания и сооружения -1,5%			Тенге			251 609,84				
		Итого по главам 1-8			Тенге			17 025 598,84				
		Климатические условия -0,9%			Тенге			153 230,39				
		Итого по главам 1-9			Тенге			17 178 829,22				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			343 576,58				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого с оборудованием			Тенге			**17 522 405,81**				
		Итого со скидкой			Тенге			**16 646 285,46**				
		НДС 12%			Тенге			**1 997 554,25**				
		ИТОГО:			Тенге			**18 643 839,71**				

Заказчик:
ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
БИН 160140010537

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»
БИН 010440006381

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор _____ **Пишкенов А.О.**

Авторский надзор:
ТОО «АКЛ Авангард»
БИН 080540014091

Директор _____ **Тасканова А.Р.**

Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
Подрядчик: ТОО «Өркен»
Договор №149 от 16.05.2023 г.
Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт выполненных работ №2-2
за ноябрь месяц 2023 года
на 02-01-02 Архитектурное решение работы

Составлен (а) в текущих ценах на 22.09.2023

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: СТЕНЫ (Лист 12)									
1	1	1108-0201-1703 *РСНБ РК 2022*	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 мм. Кладка при высоте этажа до 4 м.**		97,46	28511,19	3667,83	2778701	357467	929776	1463925	4582036
				$м^3$ кладки		15303,28	848,1	1491458	82656		339410	
2	2	217-103-0401 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая связь КП (композитная полимерная) d 5,5 КП 5.5.350.2**		292,38	129		37717		37717		40734
				шт.							3017	
3	3	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**		27,322	92688		2532422		2532422		2735016
				1000 шт.							202594	
4	4	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150**		25,6	60560		1550336		1550336		1674363
				$м^3$							124027	
5	5	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**		1,3	73531		95590		95590		103237
				$м^3$							7647	
6	6	213-102-0202 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 379-2015 марки М125**		8,1168	92688		752330		752330		812516
				1000 шт.							60186	
7	7	213-101-0702 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**		1,596	155505		248186		248186		268041
				1000 шт.							19855	
8	10	1108-0201-0701 *РСНБ РК 2022*	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**		0,945	545359,76	3957,02	515365	3740	397149	107613	672816
				нических изделий		121138,74	1308,49	114476	1237		49838	
9	11	1115-0207-0101 *РСНБ РК 2022*	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**		26	3415,23	53,03	88796	1379	23308	51873	151923
				мой поверхности		2465,72	28,15	64109	732		11254	
10	12	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм**		28,08	1083		30411		30411		32844
				$м^2$							2433	
			Итого по разделу 1: СТЕНЫ (Лист 12)					8629854	362586	6597225	1623411	11073526
								1670043	84625	0	820261	
			Раздел 2: Перегородки									
11	23	1108-0801-0501 *РСНБ РК 2022*	**Вентканалы кирпичные. Кладка**		5,7	32659,12	3332,11	186157	18993	24186	140549	352842
				з вычета пустот)		25083,89	1429,81	142978	8150		26136	
12	24	213-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125**		2,793	101177		282587		282587		305194
				1000 шт.							22607	
13	25	234-306-0101 *РСНБ РК 2022*	**Войлок строительный**		0,0171	1786314		30546		30546		32990
				т							2444	
14	26	1115-0106-0401 *РСНБ РК 2022*	**Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной 50 мм на металлическом каркасе**		34	10435,2	145,39	354797	4943	29998	257070	660816
				ности облицовки		9407,53	43,56	319856	1481		48949	
15	27	213-306-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка бетонная сплиттерная СТ РК 958-93 толщиной 55 мм, серая**		34,51	3365		116126		116126		125416
				$м^2$							9290	
			Итого по разделу 2: Перегородки					970213	23936	483443	397619	1477258
								462834	9631	0	109426	
			Раздел 3: Чердак(лист 5)									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	28	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		45	1337,71	42,43	60197	1909	41921	15368	81610
		РСНБ РК 2022		мой поверхности		363,71	7,51	16367	338		6045	
17	29	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,027	973429		26283		26283		28386
		РСНБ РК 2022		т							2103	
18	30	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство		146	785,68	183,68	114709	26817	27679	61711	190534
		РСНБ РК 2022		$м^2$ стяжки		412,42	47,01	60213	6863		14114	
19	31	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100		2,2338	34950		78071		78071		84317
		РСНБ РК 2022		$м^3$							6246	
20	32	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701		146	583,32	40,77	85165	5952	75857	4551	96893
		РСНБ РК 2022		$м^2$ стяжки		22,98	10,9	3355	1591		7177	
21	33	1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой		146	406,66	0,94	59372	137	49573	9145	73998
		РСНБ РК 2022		мой поверхности		66,18	0,46	9662	67		5481	
22	34	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой		146	1653,89	87,61	241468	12791	88260	132164	403523
		РСНБ РК 2022		емого покрытия		961,76	22,19	140417	3240		29891	
23	35	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,08468	973429		82430		82430		89024
		РСНБ РК 2022		т							6594	
24	36	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		15,038	60560		910701		910701		983557
		РСНБ РК 2022		$м^3$							72856	
25	37	1112-0101-1304	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой		146	1390,87	85,49	203067	12482	81875	102994	330545
		РСНБ РК 2022		емого покрытия		744,59	22,19	108710	3240		24484	
26	38	234-101-0206	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150		22,557	60560		1366052		1366052		1475336
		РСНБ РК 2022		$м^3$							109284	
27	39	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой		146	1337,71	42,43	195306	6194	136009	49862	264782
		РСНБ РК 2022		мой поверхности		363,71	7,51	53102	1096		19614	
28	40	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2		0,027	973429		26283		26283		28386
		РСНБ РК 2022		т							2103	
			Итого по разделу 3: Чердак(лист 5)					3449104	66282	2990994	375795	4130891
								391826	16435	0	305992	
			Раздел 4: ВЕНТКАНАЛЫ(лист 9)									
29	41	1108-0801-0501	Вентканалы кирпичные. Кладка		4,24	32659,12	3332,11	138475	14128	17991	104549	262466
		РСНБ РК 2022		з вычета пустот)		25083,89	1429,81	106356	6062		19442	
30	42	213-101-0602	Кирпич керамический рядовой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125		2,0776	101177		210205		210205		227021
		РСНБ РК 2022		1000 шт.							16816	
31	43	234-306-0101	Войлок строительный		0,01272	1786314		22722		22722		24540
		РСНБ РК 2022		т							1818	
32	44	1109-0701-0131	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких		0,08208	631384,66	162805,28	51824	13363	1096	26360	84439
		РСНБ РК 2022		т конструкций		455228,76	10212	37365	838		6255	
33	45	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(размером 8х30 мм)		0,03616	486048		17575		17575		18981
		РСНБ РК 2022		т							1406	
34	46	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм(размером 5х60 мм)		0,0192	486048		9332		9332		10079
		РСНБ РК 2022		т							747	
35	47	214-105-0102	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,5 до 0,75 мм(толщиной 0,7мм)		0,02672	569895		15228		15228		16446
		РСНБ РК 2022		т							1218	
36	48	1120-0701-0201	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами		8	1583,82	79,07	12671	633	3213	8837	23229
		РСНБ РК 2022		зонт		1103,14	24,07	8825	193		1721	
			Итого по разделу 4: ВЕНТКАНАЛЫ(лист 9)					478032	28124	297362	139746	667201

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								152546	7093	0	49423	
			ИТОГО по акту					13527203	480928	10369024	2536571	17348876
								2677249	117784	0	1285102	
		ИТОГО ПО ФОРМЕ №2			Тенге			**17 348 876,00**				
		ИТОГО с оборудованием			Тенге			**-**				
		ИТОГО без оборудования			Тенге			**17 348 876,00**				
		Временные здания и сооружения -1,5%			Тенге			260 233,14				
		Итого по главам 1-8			Тенге			**17 609 109,14**				
		Климатические условия -0,9%			Тенге			158 481,98				
		Итого по главам 1-9			Тенге			**17 767 591,12**				
		Непридвиденные работы и затраты - 2%			Тенге			355 351,82				
		Итого с оборудованием			Тенге			**18 122 942,94**				
		Итого со скидкой			Тенге			**17 216 795,74**				
		НДС 12%			Тенге			**2 066 015,49**				
		ИТОГО:			Тенге			**19 282 811,23**				

Заказчик:
ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»
БИН 160140010537

_____ **Жарасбаев А.Б.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»
БИН 010440006381

Директор _____ **Исмаилова Д.С.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор_____ **Пашкенов А.О.**

Авторский надзор:
ТОО «АКЛ Авангард»
БИН 080540014091

Директор _____ **Тасканова А.Р.**