Заказчик: ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

Подрядчик: ТОО «Өркен»

Наименование строительства и его адрес: «Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	Наименование		код	Наименование		код
		№149	16.05.2023 г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете в базисных ценах	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»	87 350 932,99	32 979 559,88							3 957 547,18	36 937 107,06
ИТОГО к оплате	**87 350 932,99**	**32 979 559,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**3 957 547,18**	**36 937 107,06**

Заказчик:

ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

БИН 160140010537

_____ **Музыбаев Е.М.**

Технический надзор:
ТОО «Шебер Құрылысшы»
БИН 170540004003

Директор_____ **Пашкенов А.О.**

Подрядчик:
ТОО «Өркен»

БИН 010440006381

Директор_____ **Исмаилова Д.С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Өркен»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **«Строительство Каратогайского медицинского пункта на 20 посещений в селе Каратогай Шетиргизский сельский округ, Шалкарского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№149** от 16.05.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за **июль 2024 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 4: ВХОД №1 (Лист 13)									
1	91	1109-0302-0112 *РСНБ РК 2022*	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,53263	47031,61	19496,34	25050,00	10384,00	7814,00	7071,00	34691,00
						12864,32	6376,30	6852,00	3396,00		2570,00	
2	92	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,554095	1041284,00		576970,00		576970,00		623128,00
											46158,00	
3	93	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	12,25049	142,46	3,37	1745,00	42,00	763,00	653,00	2590,00
						76,79	0,46	941,00	6,00		192,00	
4	94	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	$м^2$	12,25049	125,16	2,49	1533,00	31,00	953,00	383,00	2069,00
						44,89	0,46	550,00	6,00		153,00	
5	95	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж**	т конструкций	0,93028	102654,33	26485,93	95497,00	24639,00	25774,00	36617,00	142683,00
						48462,60	8582,31	45084,00	7984,00		10569,00	
6	96	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	**Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм**	кг	2,418728	2651,00		6412,00		6412,00		6925,00
											513,00	
7	97	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,96777	1041284,00		1007724,00		1007724,00		1088342,00
											80618,00	
8	98	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	25	1375,52	35,53	34388,00	888,00	2526,00	28828,00	68273,00
						1238,96	14,44	30974,00	361,00		5057,00	
9	99	224-103-0915 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм**	$м^2$	28,75	5831,00		167641,00		167641,00		181052,00
											13411,00	
10	100	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	$м^2$ кровли	25	1375,52	35,53	34388,00	888,00	2526,00	28828,00	68273,00
						1238,96	14,44	30974,00	361,00		5057,00	
11	101	214-204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Профилированный лист оцинкованный высотой п офиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм**	$м^2$	28,75	2166,00		62273,00		62273,00		67255,00
											4982,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	102	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	21,2	2098,99 1971,18	24,45 6,54	44499,00 41789,00	519,00 139,00	2191,00	38573,00 6646,00	89718,00
13	103	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	21,2	5005,00		106106,00		106106,00	8488,00	114594,00
14	104	1112-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	8,9	14698,10 1520,98	257,74 85,30	130813,00 13537,00	2294,00 759,00	114982,00	13152,00 11517,00	155482,00
15	105	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	8,9	1237,00		11009,00		11009,00	881,00	11890,00
16	106	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	21,39644	142,46 76,79	3,37 0,46	3048,00 1643,00	72,00 10,00	1333,00	1140,00 335,00	4523,00
17	107	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	21,39644	125,16 44,89	2,49 0,46	2678,00 960,00	53,00 10,00	1664,00	669,00 268,00	3615,00
			Итого по разделу 4: ВХОД №1 (Лист 13)					2311774,00 173304,00	39810,00 13032,00	2098661,00 0,00	155914,00 197415,00	2665103,00
			Раздел 5: ВХОД №2 (Лист 13)									
18	108	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	0,37074	102654,33 48462,60	26485,93 8582,31	38058,00 17967,00	9820,00 3182,00	10272,00	14593,00 4212,00	56863,00
19	109	217-301-0207 *РСНБ РК 2022*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-6 диаметром 6 мм	кг	0,963924	2651,00		2555,00		2555,00	204,00	2759,00
20	110	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,385681	1041284,00		401603,00		401603,00	32128,00	433731,00
21	111	1112-0101-0716 *РСНБ РК 2022*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	$м^2$ кровли	3,83	1375,52 1238,96	35,53 14,44	5268,00 4745,00	136,00 55,00	387,00	4416,00 775,00	10459,00
22	112	224-103-0915 *РСНБ РК 2022*	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм	$м^2$	4,4045	5831,00		25683,00		25683,00	2055,00	27738,00
23	113	1112-0101-1001 *РСНБ РК 2022*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	0,6	2098,99 1971,18	24,45 6,54	1259,00 1183,00	15,00 4,00	62,00	1092,00 188,00	2539,00
24	114	1110-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Подшивка профлистом	$м^2$ потолков	4,43	496,31 463,23	5,49 2,67	2199,00 2052,00	24,00 12,00	122,00	1858,00 324,00	4381,00
25	115	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	5,03	5005,00		25175,00		25175,00	2014,00	27189,00
26	116	1112-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Желоба настенные. Устройство	м желобов	2,8	14698,10 1520,98	257,74 85,30	41155,00 4259,00	722,00 239,00	36174,00	4138,00 3623,00	48916,00
27	117	224-106-0201 *РСНБ РК 2022*	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм	м	2,8	1237,00		3464,00		3464,00	277,00	3741,00
28	118	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,52702	142,46 76,79	3,37 0,46	1215,00 655,00	29,00 4,00	531,00	454,00 134,00	1803,00
29	119	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		8,52702	125,16	2,49	1067,00	21,00	663,00	267,00	1441,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^2$		44,89	0,46	383,00	4,00		107,00	
			Итого по разделу 5: ВХОД №2 (Лист 13)					548701,00	10767,00	506691,00	26818,00	621560,00
								31244,00	3500,00	0,00	46041,00	
			Раздел 6: Напольная решетка									
30	120	1108-0101-0202 *РСНБ РК 2022*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,072	11304,79	3026,68	814,00	218,00	482,00	196,00	1091,00
						1581,31	1346,32	114,00	97,00		81,00	
31	121	1106-0101-0113 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0,28	46160,16	2001,93	12925,00	561,00	9582,00	2656,00	16827,00
						9937,05	485,04	2782,00	136,00		1246,00	
32	122	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 $м^2$	0,021	7094,00		149,00		149,00		161,00
											12,00	
33	123	1109-0701-0127 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,05772	316927,93	19403,82	18293,00	1120,00	390,00	11779,00	32478,00
						290775,60	4978,04	16784,00	287,00		2406,00	
34	124	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,05772	107232,21	4303,50	6189,00	249,00	486,00	3799,00	10787,00
						94503,40	875,85	5455,00	51,00		799,00	
35	125	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм(размером 40х40х3 мм)	т	0,02716	477578,00		12971,00		12971,00		14009,00
											1038,00	
36	126	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм(толщиной 3 мм)	т	0,03016	398569,00		12021,00		12021,00		12983,00
											962,00	
37	127	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 6 мм)	т	0,0004	340878,00		136,00		136,00		147,00
											11,00	
38	128	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,32756	142,46	3,37	189,00	5,00	83,00	71,00	281,00
						76,79	0,46	102,00	1,00		21,00	
39	129	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,32756	125,16	2,49	166,00	4,00	103,00	42,00	225,00
						44,89	0,46	60,00	1,00		17,00	
			Итого по разделу 6: Напольная решетка					63853,00	2157,00	36403,00	18543,00	88989,00
								25297,00	573,00	0,00	6593,00	
			Раздел 6: ПОЛЫ (Лист 3)									
40	59	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	44,31	472,40	53,68	20932,00	2379,00	12961,00	6097,00	29191,00
						126,21	20,17	5592,00	894,00		2162,00	
41	60	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	3,5448	41836,66	13,10	148303,00	46,00	125425,00	21462,00	183346,00
						6440,87	0,00	22832,00	0,00		13581,00	
42	61	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	586,02	52,07	25967,00	2308,00		23319,00	53229,00
						533,95	25,92	23659,00	1149,00		3943,00	
43	62	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	$м^3$	4,431	73531,00		325816,00		325816,00		351881,00
											26065,00	
44	63	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	44,31	406,66	0,94	18019,00	41,00	15045,00	2776,00	22458,00
						66,18	0,46	2932,00	20,00		1663,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	64	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	44,31	1399,40 593,60	43,48 24,36	62007,00 26302,00	1926,00 1079,00	33778,00	25739,00 7020,00	94766,00
46	65	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	44,31	3121,45 1162,33	126,86 21,01	138311,00 51503,00	5621,00 931,00	81187,00	49288,00 15008,00	202607,00
47	66	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	49,6272	441,00		21886,00		21886,00	1751,00	23637,00
48	67	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,102356	88825,00		9092,00		9092,00	727,00	9819,00
49	68	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,22155	1117,00		247,00		247,00	20,00	267,00
50	69	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	44,31	1755,92 701,31	62,99 11,98	77805,00 31075,00	2791,00 531,00	43939,00	29709,00 8601,00	116115,00
51	70	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	49,6272	441,00		21886,00		21886,00	1751,00	23637,00
52	71	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,046969	88825,00		4172,00		4172,00	334,00	4506,00
53	72	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	44,31	1399,40 593,60	43,48 24,36	62007,00 26302,00	1926,00 1079,00	33778,00	25739,00 7020,00	94766,00
54	73	1111-0101-2707 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	44,31	3269,73 1825,32	219,45 102,92	144882,00 80880,00	9723,00 4560,00	54278,00	80314,00 18016,00	243212,00
55	74	233-202-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная матовая размерами 45х45х9мм	м²	45,1962	4589,00		207405,00		207405,00	16592,00	223997,00
56	75	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,8862	1117,00		990,00		990,00	79,00	1069,00
57	76	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	80,88	472,40 126,21	53,68 20,17	38208,00 10208,00	4341,00 1631,00	23658,00	11129,00 3947,00	53284,00
58	77	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,4704	41836,66 6440,87	13,10 0,00	270700,00 41675,00	85,00 0,00	228940,00	39175,00 24790,00	334665,00
59	78	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	44,31	586,02 533,95	52,07 25,92	25967,00 23659,00	2308,00 1149,00		23319,00 3943,00	53229,00
60	79	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	м³	8,088	73531,00		594719,00		594719,00	47577,00	642296,00
61	80	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	80,88	406,66 66,18	0,94 0,46	32891,00 5353,00	76,00 37,00	27462,00	5066,00 3036,00	40993,00
62	81	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	80,88	1399,40 593,60	43,48 24,36	113183,00 48010,00	3516,00 1970,00	61656,00	46982,00 12813,00	172978,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	82	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	3121,45 1162,33	126,86 21,01	252463,00 94009,00	10260,00 1699,00	148193,00	89966,00 27394,00	369823,00
64	83	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	90,5856	441,00		39948,00		39948,00	3196,00	43144,00
65	84	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,186833	88825,00		16595,00		16595,00	1328,00	17923,00
66	85	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,4044	1117,00		452,00		452,00	36,00	488,00
67	86	1111-0101-0402 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	80,88	1755,92 701,31	62,99 11,98	142019,00 56722,00	5095,00 969,00	80202,00	54229,00 15700,00	211948,00
68	87	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	90,5856	441,00		39948,00		39948,00	3196,00	43144,00
69	88	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,085733	88825,00		7615,00		7615,00	609,00	8224,00
70	89	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	80,88	1399,40 593,60	43,48 24,36	113183,00 48010,00	3516,00 1970,00	61656,00	46982,00 12813,00	172978,00
71	90	1111-0101-2705 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	80,88	3202,84 2729,72	31,55 13,32	259046,00 220780,00	2551,00 1077,00	35714,00	208546,00 37407,00	504999,00
72	91	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	82,4976	3313,00		273315,00		273315,00	21865,00	295180,00
73	92	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	1,6176	1117,00		1807,00		1807,00	145,00	1952,00
74	93	1111-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	12,57	472,40 126,21	53,68 20,17	5938,00 1586,00	675,00 254,00	3677,00	1730,00 613,00	8281,00
75	94	1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,0056	41836,66 6440,87	13,10 0,00	42071,00 6477,00	13,00 0,00	35581,00	6088,00 3853,00	52012,00
76	95	1111-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	3121,45 1162,33	126,86 21,01	39237,00 14610,00	1595,00 264,00	23032,00	13982,00 4257,00	57476,00
77	96	235-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	$м^2$	14,0784	441,00		6209,00		6209,00	497,00	6706,00
78	97	217-701-0101 *РСНБ РК 2022*	Мука андезитовая кислотоупорная	т	0,029037	88825,00		2579,00		2579,00	206,00	2785,00
79	98	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,06285	1117,00		70,00		70,00	6,00	76,00
80	99	1111-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	586,02 533,95	52,07 25,92	7366,00 6712,00	655,00 326,00		6615,00 1118,00	15099,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	100	234-101-0208 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ППЖ 200	$м^3$	1,257	73531,00		92428,00		92428,00		99822,00
											7394,00	
82	101	1111-0101-0503 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	12,57	406,66	0,94	5112,00	12,00	4268,00	787,00	6371,00
						66,18	0,46	832,00	6,00		472,00	
83	102	1111-0101-1101 *РСНБ РК 2022*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	12,57	1399,40	43,48	17590,00	546,00	9582,00	7302,00	26883,00
						593,60	24,36	7462,00	306,00		1991,00	
84	103	1111-0101-3602 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	$м^2$ покрытия	12,57	5203,63	34,90	65410,00	438,00	56223,00	8437,00	79755,00
						695,91	18,17	8748,00	228,00		5908,00	
85	104	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,06285	1117,00		70,00		70,00		76,00
											6,00	
86	105	1111-0101-4003 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	105	382,16	3,52	40127,00	369,00	24235,00	14738,00	59254,00
						147,83	1,49	15522,00	156,00		4389,00	
87	106	1111-0101-3904 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	185	591,52	2,83	109431,00	523,00	10345,00	92889,00	218506,00
						532,77	1,38	98562,00	255,00		16186,00	
88	107	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	18,685	3313,00		61903,00		61903,00		66855,00
											4952,00	
89	108	1111-0101-3905 *РСНБ РК 2022*	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	18	4163,46	19,68	74942,00	355,00	66020,00	8185,00	89777,00
						476,00	7,75	8568,00	140,00		6650,00	
90	109	1111-0101-0803 *РСНБ РК 2022*	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	$м^3$ изоляции	50	9313,07	2713,95	465654,00	135698,00		355475,00	886820,00
						6599,12	964,18	329956,00	48209,00		65691,00	
91	110	211-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	55	15368,00		845240,00		845240,00		912859,00
											67619,00	
			Итого по разделу 6: ПОЛЫ (Лист 3)					5393163,00	199388,00	3875227,00	1306065,00	7235164,00
								1318538,00	70889,00	0,00	535936,00	
			Раздел 7: ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (Лист 3)									
92	111	1115-0206-0205 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	121,03	1336,83	7,03	161797,00	851,00	50892,00	88297,00	270101,00
						909,31	2,63	110054,00	318,00		20007,00	
93	112	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	$м^2$ окрашиваемой поверхности	121,03	514,96	4,57	62326,00	553,00	23199,00	31077,00	100875,00
						318,71	2,25	38573,00	272,00		7472,00	
94	113	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,133133	1117,00		149,00		149,00		161,00
											12,00	
95	114	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,399399	4108,00		1641,00		1641,00		1772,00
											131,00	
96	115	1115-0203-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	13,18	1700,44	98,43	22412,00	1298,00	4644,00	14052,00	39381,00
						1249,66	83,06	16471,00	1095,00		2917,00	
97	116	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм		0,347952	1083,00		377,00		377,00		407,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²							30,00	
98	117	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	13,18	176,17 161,90	1,27 0,65	2322,00 2134,00	17,00 9,00	171,00	1714,00 323,00	4359,00
99	118	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,001318	1117,00		1,00		1,00		1,00
100	119	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,10544	4108,00		433,00		433,00	35,00	468,00
101	120	1115-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	99,8	1853,36 1369,78	124,34 102,06	184965,00 136704,00	12410,00 10186,00	35852,00	117512,00 24199,00	326676,00
102	121	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,76446	1083,00		2994,00		2994,00	240,00	3234,00
103	122	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	99,8	7058,00 4288,20	30,10 16,68	704388,00 427962,00	3004,00 1665,00	273422,00	343701,00 83847,00	1131936,00
104	123	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,499	1117,00		557,00		557,00	45,00	602,00
105	124	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	356,7	2218,86 1642,58	131,45 106,28	791467,00 585908,00	46888,00 37910,00	158671,00	499055,00 103243,00	1393765,00
106	125	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	19,76118	1083,00		21401,00		21401,00	1712,00	23113,00
107	126	1115-0206-0201 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	356,7	960,85 533,33	7,03 2,63	342735,00 190239,00	2507,00 938,00	149989,00	152942,00 39654,00	535331,00
108	127	1115-0405-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м² окрашиваемой поверхности	356,7	464,55 285,60	4,10 2,03	165705,00 101874,00	1462,00 724,00	62369,00	82077,00 19822,00	267604,00
109	128	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,3567	1117,00		398,00		398,00	32,00	430,00
110	129	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,0701	4108,00		4396,00		4396,00	352,00	4748,00
111	130	1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м² оштукатуриваемой поверхности	81,7	1645,63 1192,76	98,43 83,06	134448,00 97448,00	8042,00 6786,00	28958,00	83388,00 17427,00	235263,00
112	131	214-402-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	2,15688	1083,00		2336,00		2336,00	187,00	2523,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
113	132	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за два раза	м² окрашиваемой поверхности	81,7	352,32	2,53	28785,00	206,00	2123,00	21249,00	54036,00
						323,80	1,30	26454,00	106,00		4002,00	
114	133	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,01634	1117,00		18,00		18,00		19,00
											1,00	
115	134	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,3072	4108,00		5370,00		5370,00		5800,00
											430,00	
116	135	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	8	7058,00	30,10	56464,00	240,00	21918,00	27551,00	90736,00
						4288,20	16,68	34306,00	133,00		6721,00	
117	136	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,04	1117,00		45,00		45,00		49,00
											4,00	
118	137	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	8,5	5053,53	66,51	42955,00	565,00	9192,00	26827,00	75365,00
						3905,60	39,52	33198,00	336,00		5583,00	
119	138	1115-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	8,5	7058,00	30,10	59993,00	256,00	23287,00	29273,00	96407,00
						4288,20	16,68	36450,00	142,00		7141,00	
120	139	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,0425	1117,00		47,00		47,00		51,00
											4,00	
121	140	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	23,44	5053,53	66,51	118455,00	1559,00	25348,00	73979,00	207829,00
						3905,60	39,52	91547,00	926,00		15395,00	
122	141	1115-0203-0701 *РСНБ РК 2022*	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	23,44	3008,83	31,61	70527,00	741,00	29062,00	32797,00	111590,00
						1737,36	11,63	40724,00	273,00		8266,00	
123	142	1115-0405-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям за два раза	м² окрашиваемой поверхности	23,44	1029,91	9,14	24141,00	215,00	8986,00	12037,00	39072,00
						637,41	4,51	14941,00	106,00		2894,00	
124	143	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,051568	1117,00		58,00		58,00		63,00
											5,00	
125	144	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,154704	4108,00		636,00		636,00		687,00
											51,00	
126	145	1115-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	3,92	5053,53	66,51	19810,00	261,00	4239,00	12372,00	34757,00
						3905,60	39,52	15310,00	155,00		2575,00	
127	146	1115-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	3,92	176,17	1,27	591,00	5,00	51,00	510,00	1297,00
						161,90	0,65	635,00	3,00		96,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
128	147	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,000784	1117,00		1,00		1,00		1,00
129	148	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,06272	4108,00		258,00		258,00		279,00
											21,00	
130	149	1110-0402-0601 *РСНБ РК 2022*	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	12	5495,76	46,27	65949,00	555,00	38538,00	24387,00	97563,00
						2238,02	20,01	26856,00	240,00		7227,00	
131	150	218-103-0203 *РСНБ РК 2022*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	$м^2$	0,06	4108,00		246,00		246,00		266,00
											20,00	
132	151	234-101-0206 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем ПЖ 140	$м^3$	1,2	60560,00		72672,00		72672,00		78486,00
											5814,00	
			Итого по разделу 7:					3174369,00	81635,00	1064945,00	1674797,00	5237103,00
								2027788,00	62323,00	0,00	387937,00	
			Раздел 8: ПРОЕМЫ (Лист 10)									
133	152	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	$м^2$	14,6168	2640,21	296,02	38591,00	4327,00		32808,00	77111,00
						2344,19	149,78	34265,00	2189,00		5712,00	
134	153	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	10,377928	123,00		1276,00		1276,00		1378,00
											102,00	
135	154	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,3128	263,00		82,00		82,00		89,00
											7,00	
136	155	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	50,720296	90,00		4565,00		4565,00		4930,00
											365,00	
137	156	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	13,447456	3762,00		50589,00		50589,00		54636,00
											4047,00	
138	157	223-102-0208 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	$м^2$	14,6168	54905,00		802535,00		802535,00		866738,00
											64203,00	
139	158	1110-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	4,2884	3041,09	294,51	13041,00	1263,00		11171,00	26149,00
						2746,58	147,75	11778,00	634,00		1937,00	
140	159	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	3,044764	123,00		375,00		375,00		405,00
											30,00	
141	160	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,116216	263,00		31,00		31,00		33,00
											2,00	
142	161	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	18,397236	90,00		1656,00		1656,00		1788,00
											132,00	
143	162	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	4,888776	3762,00		18392,00		18392,00		19863,00
											1471,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
144	163	223-102-0106 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементный поворотно-откидной	$м^2$	4,2884	65829,00		282301,00		282301,00	22584,00	304885,00
145	164	1110-0501-0901 *РСНБ РК 2022*	Сетки антимоскитные. Установка	$м^2$	18,9052	5232,33 253,10	8,23 3,80	98918,00 4785,00	156,00 72,00	93978,00	4371,00 8263,00	111552,00
146	165	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	13,6	402,59 394,24	8,35 4,20	5475,00 5362,00	113,00 57,00		4877,00 828,00	11180,00
147	166	223-503-0505 *РСНБ РК 2022*	Клин пластиковый монтажный	шт.	54,4	252,00		13709,00		13709,00	1097,00	14806,00
148	167	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	7,6976	3762,00		28958,00		28958,00	2317,00	31275,00
149	168	223-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм	м	13,6	1863,00		25337,00		25337,00	2027,00	27364,00
150	169	1115-0108-1902 *РСНБ РК 2022*	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	13	1363,50 782,63	6,61 1,96	17726,00 10174,00	85,00 25,00	7465,00	8160,00 2071,00	27957,00
151	170	223-501-0205 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием ГОСТ 23166-99 шириной 150 мм	м	13	835,00		10855,00		10855,00	868,00	11723,00
152	171	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	5069,04 4240,66	80,31 36,44	9580,00 8015,00	152,00 69,00	1414,00	5578,00 1213,00	16371,00
153	172	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3762,00		1706,00		1706,00	137,00	1843,00
154	173	1109-0403-0403 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	2,52	4730,48 3945,13	84,86 38,81	11921,00 9942,00	214,00 98,00	1765,00	6927,00 1508,00	20356,00
155	174	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3762,00		1706,00		1706,00	137,00	1843,00
156	175	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	2,52	70933,00		178751,00		178751,00	14300,00	193051,00
157	176	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55871,00		105596,00		105596,00	8448,00	114044,00
158	177	1109-0403-0401 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	1,89	5069,04 4240,66	80,31 36,44	9580,00 8015,00	152,00 69,00	1414,00	5578,00 1213,00	16371,00
159	178	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	0,4536	3762,00		1706,00		1706,00	137,00	1843,00
160	179	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	$м^2$	1,89	55871,00		105596,00		105596,00	8448,00	114044,00
161	180	1110-0107-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	8,4	2394,65 2055,82	138,36 62,59	20115,00 17269,00	1162,00 526,00	1684,00	16015,00 2890,00	39020,00
162	181	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	2,016	3762,00		7584,00		7584,00	607,00	8191,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163	182	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	8,4	11755,00		98742,00		98742,00		106641,00
											7899,00	
164	183	223-S02-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	8	508,00		4064,00		4064,00		4389,00
											325,00	
165	184	223-S02-0902 *РСНБ РК 2022*	Ручка раздельная	пара	4	3633,00		14532,00		14532,00		15695,00
											1163,00	
166	185	1110-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	5,25	2091,58	299,84	10981,00	1574,00		9182,00	21776,00
						1791,74	151,60	9407,00	796,00		1613,00	
167	186	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	2,2575	123,00		278,00		278,00		300,00
											22,00	
168	187	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	0,153825	263,00		40,00		40,00		43,00
											3,00	
169	188	223-503-0504 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая	м	21,105	90,00		1899,00		1899,00		2051,00
											152,00	
170	189	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,5225	3762,00		5728,00		5728,00		6186,00
											458,00	
171	190	223-203-0203 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	$м^2$	1,89	51209,00		96785,00		96785,00		104528,00
											7743,00	
172	191	223-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	$м^2$	3,36	56783,00		190791,00		190791,00		206054,00
											15263,00	
			Итого по разделу 8: ПРОЕМЫ (Лист 10)					2292093,00	9198,00	2163885,00	104667,00	2588502,00
								119012,00	4535,00	0,00	191742,00	
			Раздел 9: Витраж В1(лист10)									
173	192	1110-0501-0501 *РСНБ РК 2022*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	$м^2$	10,7	2102,04	4,88	22492,00	52,00	120,00	20088,00	45986,00
						2085,97	0,00	22320,00	0,00		3406,00	
174	193	223-503-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента бутиловая диффузионная	м	11,235	123,00		1382,00		1382,00		1493,00
											111,00	
175	194	223-503-0503 *РСНБ РК 2022*	Лента ПСУЛ	м	11,235	263,00		2955,00		2955,00		3191,00
											236,00	
176	195	235-202-0118 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,997262	3762,00		7514,00		7514,00		8115,00
											601,00	
177	196	223-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части двухкамерным стеклопакетом	$м^2$	10,7	116637,00		1248016,00		1248016,00		1347857,00
											99841,00	
			Итого по разделу 9: Витраж В1(лист10)					1282359,00	52,00	1259987,00	20088,00	1406642,00
								22320,00	0,00	0,00	104195,00	
			Раздел 10: Крыльцо КР1									
178	197	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,96	8641,05	2934,35	8295,00	2817,00	5,00	6283,00	15744,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ подстилающего слоя		5701,75	1260,68	5474,00	1210,00		1166,00	
179	198	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,2784	7543,00		2100,00		2100,00	168,00	2268,00
180	199	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,0864	7435,00		642,00		642,00	51,00	693,00
181	200	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,96	5765,00		5534,00		5534,00	443,00	5977,00
182	201	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,6	44876,29 8064,93	1018,78 419,32	161555,00 29034,00	3668,00 1510,00	128853,00	27794,00 15148,00	204497,00
183	202	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,03636	7094,00		258,00		258,00	21,00	279,00
184	203	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)	т	0,11124	340878,00		37919,00		37919,00	3034,00	40953,00
185	204	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	23	3850,25 505,94	31,69 4,85	88556,00 11637,00	729,00 112,00	76190,00	10926,00 7958,00	107440,00
186	205	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,00552	973429,00		5373,00		5373,00	430,00	5803,00
187	206	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	1,7	37776,18 3630,07	2927,96 707,56	64220,00 6171,00	4978,00 1203,00	53071,00	6710,00 5674,00	76604,00
188	207	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,051	7094,00		362,00		362,00	29,00	391,00
189	208	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01776	420264,00		7464,00		7464,00	597,00	8061,00
190	209	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	17,15	2081,02 1322,59	151,06 76,81	35689,00 22682,00	2590,00 1317,00	10416,00	22560,00 4660,00	62909,00
191	210	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	м²	16,116	2865,00		46172,00		46172,00	3694,00	49866,00
192	211	231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм	м²	1,377	2399,00		3303,00		3303,00	264,00	3567,00
193	212	235-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Противоскользящая резиновая лента	м	9	272,00		2448,00		2448,00	196,00	2644,00
194	213	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	28,2	1682,26 973,81	141,26 61,26	47440,00 27461,00	3984,00 1728,00	15995,00	34443,00 6551,00	88434,00
195	214	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,8178	1074856,00		879017,00		879017,00	70321,00	949338,00
			Итого по разделу 10: Крыльцо КР1					1396347,00	18766,00	1275122,00	108716,00	1625468,00
								102459,00	7080,00	0,00	120405,00	
			Раздел 11: Крыльцо КР2									
196	215	1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		0,2	8641,05	2934,35	1728,00	587,00	1,00	1309,00	3280,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³ подстилающего слоя		5701,75	1260,68	1140,00	252,00		243,00	
197	216	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,058	7543,00		437,00		437,00	35,00	472,00
198	217	211-201-0704 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,018	7435,00		134,00		134,00	11,00	145,00
199	218	211-201-0707 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0,2	5765,00		1153,00		1153,00	92,00	1245,00
200	219	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0,72	44876,29 8064,93	1018,78 419,32	32311,00 5807,00	734,00 302,00	25771,00	5559,00 3030,00	40900,00
201	220	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,007272	7094,00		52,00		52,00	4,00	56,00
202	221	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм(диаметр 10 мм)	т	0,02221	340878,00		7571,00		7571,00	606,00	8177,00
203	222	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	4,6	3850,25 505,94	31,69 4,85	17711,00 2327,00	145,00 22,00	15238,00	2185,00 1592,00	21488,00
204	223	217-606-0201 *РСНБ РК 2022*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,001104	973429,00		1075,00		1075,00	86,00	1161,00
205	224	1106-0101-0115 *РСНБ РК 2022*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,24	37776,18 3630,07	2927,96 707,56	9066,00 871,00	703,00 170,00	7492,00	947,00 801,00	10814,00
206	225	218-103-0206 *РСНБ РК 2022*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,0072	7094,00		51,00		51,00	4,00	55,00
207	226	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00216	420264,00		908,00		908,00	73,00	981,00
208	227	1111-0101-2701 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	2,55	2081,02 1322,59	151,06 76,81	5307,00 3373,00	385,00 196,00	1549,00	3354,00 693,00	9354,00
209	228	231-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 30 мм	м²	2,142	2865,00		6137,00		6137,00	491,00	6628,00
210	229	231-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Плитка бетонная СТ РК 958-93 толщиной 20 мм	м²	0,459	2399,00		1101,00		1101,00	88,00	1189,00
211	230	235-401-0201 *РСНБ РК 2022*	Противоскользящая резиновая лента	м	3	272,00		816,00		816,00	65,00	881,00
212	231	1107-0519-0104 *РСНБ РК 2022*	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3,3	1682,26 973,81	141,26 61,26	5551,00 3214,00	466,00 202,00	1872,00	4031,00 767,00	10349,00
213	232	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,0957	1074856,00		102864,00		102864,00	8229,00	111093,00
			Итого по разделу 11: Крыльцо КР2					193973,00 16732,00	3020,00 1144,00	174222,00 0,00	17385,00 16910,00	228268,00
			Раздел 1: Водопровод холодной воды В1									
214	1	1116-0501-0201 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб		5,4	2432,68	20,33	13136,00	110,00	80,00	12689,00	27891,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		2397,59	0,17	12947,00	1,00		2066,00	
215	2	241-205-1301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	м	5,4	279,00		1507,00		1507,00	121,00	1628,00
216	3	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	35,6	423,00		15059,00		15059,00	1205,00	16264,00
217	4	1116-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35,6	2626,39 2588,07	24,55 0,28	93499,00 92135,00	874,00 10,00	490,00	90302,00 14704,00	198505,00
218	5	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	35,6	423,00		15059,00		15059,00	1205,00	16264,00
219	6	242-207-1202 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	4729,00		33103,00		33103,00	2648,00	35751,00
220	7	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	4	71,00		284,00		284,00	23,00	307,00
221	8	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	3	57,00		171,00		171,00	14,00	185,00
222	9	241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	1	24,00		24,00		24,00	2,00	26,00
223	10	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	8	44,00		352,00		352,00	28,00	380,00
224	11	241-210-1001 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	2	27,00		54,00		54,00	4,00	58,00
225	12	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	3	613,00		1839,00		1839,00	147,00	1986,00
226	13	241-211-1403 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 20х3/4"	шт.	7	282,00		1974,00		1974,00	158,00	2132,00
227	14	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,041	107998,88 104440,46	0,00 0,00	4428,00 4282,00	0,00 0,00	146,00	4239,00 693,00	9360,00
228	15	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	41	150,49 145,35	1,73 0,00	6170,00 5959,00	71,00 0,00	140,00	5840,00 961,00	12971,00
			Итого по разделу 1: Водопровод холодной воды В1					186659,00 115323,00	1055,00 11,00	70282,00 0,00	113070,00 23979,00	323708,00
			Раздел 2: Водопровод горячей воды									
229	16	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	39,4	1719,06 1702,38	2,79 0,50	67731,00 67074,00	110,00 20,00	547,00	65752,00 10679,00	144162,00
230	17	241-205-2302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м	39,4	323,00		12726,00		12726,00	1018,00	13744,00
231	18	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	6	709,46 700,54	6,47 0,69	4257,00 4203,00	39,00 4,00	15,00	4123,00 670,00	9050,00
232	19	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,126	1117,00		141,00		141,00	11,00	152,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
233	20	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00324	32020,00		104,00		104,00	8,00	112,00
234	21	242-207-1203 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	7498,00		44988,00		44988,00	3599,00	48587,00
235	22	241-211-1405 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой размерами 25х3/4"	шт.	6	248,00		1488,00		1488,00	119,00	1607,00
236	23	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	4	57,00		228,00		228,00	18,00	246,00
237	24	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	10	44,00		440,00		440,00	35,00	475,00
238	25	1122-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0394	107998,88 104440,46	0,00 0,00	4255,00 4115,00	0,00 0,00	140,00	4074,00 666,00	8995,00
239	26	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	39,4	150,49 145,35	1,73 0,00	5929,00 5727,00	68,00 0,00	134,00	5612,00 923,00	12464,00
			Итого по разделу 2: Водопровод горячей воды					142287,00 81119,00	217,00 24,00	60951,00 0,00	79561,00 17746,00	239594,00
			Раздел 3: Канализация К1									
240	27	1116-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	12	1407,28 1390,74	2,24 0,79	16887,00 16689,00	26,00 9,00	172,00	16364,00 2660,00	35911,00
241	28	241-203-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	12	524,00		6288,00		6288,00	503,00	6791,00
242	29	1116-0501-0102 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1372,77 1333,58	5,48 1,80	34319,00 33340,00	137,00 45,00	843,00	32717,00 5363,00	72399,00
243	30	241-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	25	1086,00		27150,00		27150,00	2172,00	29322,00
244	31	241-208-4501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	6	119,00		714,00		714,00	57,00	771,00
245	32	241-208-4403 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	354,00		1416,00		1416,00	113,00	1529,00
246	33	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	6	176,00		1056,00		1056,00	84,00	1140,00
247	34	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	792,00		3168,00		3168,00	253,00	3421,00
248	35	241-209-3603 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	684,00		684,00		684,00	55,00	739,00
249	36	241-209-3801 *РСНБ РК 2022*	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	4	480,00		1920,00		1920,00	154,00	2074,00
250	37	241-209-3503 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	792,00		1584,00		1584,00	127,00	1711,00
251	38	241-220-0103 *РСНБ РК 2022*	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	797,00		3188,00		3188,00	255,00	3443,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 3: Канализация К1					98374,00	163,00	48183,00	49081,00	159251,00
								50029,00	54,00	0,00	11796,00	
			Раздел 4: Санитарно-техническое оборудование									
252	39	1117-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	5	5066,06 4469,69	146,17 75,37	25330,00 22348,00	731,00 377,00	2251,00	22271,00 3808,00	51409,00
253	40	244-101-0102 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**	комплект	5	8653,00		43265,00		43265,00	3461,00	46726,00
254	41	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**	шт.	5	1556,00		7780,00		7780,00	622,00	8402,00
255	42	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесители. Установка**	шт.	5	1649,83 1604,51	0,18 0,00	8249,00 8023,00	1,00 0,00	226,00	7862,00 1289,00	17400,00
256	43	244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	1	4235,00		4235,00		4235,00	339,00	4574,00
257	44	244-104-0404 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный**	шт.	4	3735,00		14940,00		14940,00	1195,00	16135,00
258	45	244-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая подводка DN 20 мм ГОСТ 54475-2011**	шт.	5	2818,00		14090,00		14090,00	1127,00	15217,00
259	46	1117-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	**Унитазы напольные. Установка**	комплект	1	18981,35 3522,44	94,81 46,37	18981,00 3522,00	94,00 46,00	15364,00	3497,00 1798,00	24276,00
260	47	244-104-0801 *РСНБ РК 2022*	**Слив для унитаза диаметром 110 мм**	шт.	1	2289,00		2289,00		2289,00	183,00	2472,00
261	48	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 340 мм**	комплект	1	52145,00		52145,00		52145,00	4172,00	56317,00
262	49	244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	1	2773,00		2773,00		2773,00	222,00	2995,00
263	50	244-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Патрубки подключения из гофрированной трубы DN от 110 мм до 315 мм ГОСТ 54475-2011(диаметр 100 мм, L=200мм)**	шт.	1	2818,00		2818,00		2818,00	225,00	3043,00
264	51	244-201-1501 *РСНБ РК 2022*	**Гибкая подводка DN 20 мм ГОСТ 54475-2011**	шт.	1	2818,00		2818,00		2818,00	225,00	3043,00
265	52	1117-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	**Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка**	комплект	1	3021,59 2269,23	366,89 186,24	3022,00 2269,00	367,00 186,00	385,00	2406,00 434,00	5862,00
266	53	244-102-0801 *РСНБ РК 2022*	**Поддон стальной эмалированный ГОСТ 23695-94 мелкий размерами 800x800x130 мм**	шт.	1	24505,00		24505,00		24505,00	1960,00	26465,00
267	54	1117-0201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Смесители. Установка**	шт.	1	1649,83 1604,51	0,18 0,00	1650,00 1605,00	0,00 0,00	45,00	1572,00 258,00	3480,00
268	55	244-104-0505 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге**	шт.	1	9944,00		9944,00		9944,00	796,00	10740,00
269	56	1117-0101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Трапы диаметром 50 мм. Установка**	комплект	2	31143,17 1054,39	56,88 28,68	62286,00 2109,00	113,00 57,00	60064,00	2123,00 5153,00	69562,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
270	57	1116-0901-0501 *РСНБ РК 2022*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	982,27 910,08	47,20 22,92	982,00 910,00	47,00 23,00	25,00	914,00 152,00	2048,00
271	58	244-301-0504 *РСНБ РК 2022*	Счетчик холодной воды многоструйный крыльчатый ВСКМ DN 25	шт.	1	33440,00		33440,00		33440,00	2675,00	36115,00
272	59	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	3	709,46 700,54	6,47 0,69	2128,00 2102,00	19,00 2,00	7,00	2062,00 335,00	4525,00
273	60	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,063	1117,00		70,00		70,00	6,00	76,00
274	61	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00162	32020,00		52,00		52,00	4,00	56,00
275	62	Ком. *предложение*	Кран шаровый полипропиленой полнопроходной диаметр 25 мм	шт	3	1352,41		4057,00		4057,00	325,00	4382,00
276	63	1118-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	18549,14 1714,72	262,36 86,00	18549,00 1715,00	262,00 86,00	16572,00	1765,00 1625,00	21939,00
277	64	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	709,46 700,54	6,47 0,69	709,00 701,00	7,00 1,00	2,00	687,00 112,00	1508,00
278	65	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,021	1117,00		23,00		23,00	2,00	25,00
279	66	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	32020,00		17,00		17,00	1,00	18,00
280	67	241-223-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный полипропиленовый PP-R косой диаметром 25 мм	шт.	1	613,00		613,00		613,00	49,00	662,00
281	68	1116-0501-0403 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	1,2	2015,44 1998,76	2,79 0,50	2419,00 2399,00	4,00 1,00	17,00	2351,00 382,00	5152,00
282	69	241-205-1302 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	м	1,2	423,00		508,00		508,00	41,00	549,00
			Итого по разделу 4: Санитарно-техническое оборудование					364687,00	1645,00	315340,00	47510,00	445173,00
								47703,00	779,00	0,00	32976,00	
			Раздел 1: Система отопления									
283	1	1118-0301-0104 *РСНБ РК 2022*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	28,5	1196,16 1171,76	24,40 9,60	34091,00 33395,00	696,00 274,00		32995,00 5367,00	72453,00
284	2	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	74,1	1069,00		79213,00		79213,00	6337,00	85550,00
285	3	245-102-0114 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 600 мм, теплоотдачей от 176 Вт до 240 Вт	секция	141	2928,00		412848,00		412848,00	33028,00	445876,00
286	4	1118-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 80 мм. Установка	м труб нитки регистра	4	3905,67 518,76	52,70 24,35	15623,00 2075,00	210,00 97,00	13337,00	2129,00 1420,00	19172,00
287	5	1118-1101-0105 *РСНБ РК 2022*	Краны воздушные. Установка	шт.	12	450,23 305,24	0,00 0,00	5403,00 3663,00	0,00 0,00	1740,00	3590,00 719,00	9712,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
288	6	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	709,46 700,54	6,47 0,69	709,00 701,00	7,00 1,00	2,00	687,00 112,00	1508,00
289	7	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,021	1117,00		23,00		23,00	2,00	25,00
290	8	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	32020,00		17,00		17,00	1,00	18,00
291	9	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2805,00		2805,00		2805,00	224,00	3029,00
292	10	1116-0602-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	796,85 770,92	0,94 0,46	9562,00 9251,00	12,00 6,00	300,00	9071,00 1491,00	20124,00
293	11	245-510-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Tmax 120°С, PN 10, угловой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	12	6921,00		83052,00		83052,00	6644,00	89696,00
294	12	245-510-0403 *РСНБ РК 2022*	Головка для термостатических клапанов ГОСТ 30815-2002 ручная для термостатических клапанов	шт.	12	493,00		5916,00		5916,00	473,00	6389,00
295	13	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	13	709,46 700,54	6,47 0,69	9223,00 9107,00	84,00 9,00	32,00	8934,00 1452,00	19609,00
296	14	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,273	1117,00		305,00		305,00	24,00	329,00
297	15	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00702	32020,00		225,00		225,00	18,00	243,00
298	16	242-207-2201 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфта/штуцер (В-Н), с полусгоном, рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	12	2980,00		35760,00		35760,00	2861,00	38621,00
299	17	242-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2355,00		2355,00		2355,00	188,00	2543,00
300	18	241-603-0301 *РСНБ РК 2022*	Переходник-пресс с латунным корпусом PN 10, с наружной резьбой для напорных труб из термопластов размерами 16х1/2"	шт.	26	1457,00		37882,00		37882,00	3031,00	40913,00
301	19	241-609-0601 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс 90° с латунным корпусом для напорных труб из термопластов, PN 10 размерами 16х2 мм	шт.	26	2247,00		58422,00		58422,00	4674,00	63096,00
302	20	241-227-0101 *РСНБ РК 2022*	Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 16 мм	шт.	108	38,00		4104,00		4104,00	328,00	4432,00
303	21	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	16	1722,28 1704,21	3,25 0,33	27556,00 27267,00	52,00 5,00	237,00	26727,00 4343,00	58626,00
304	22	241-205-4105 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 20х2,5 мм	м	16	749,00		11984,00		11984,00	959,00	12943,00
305	23	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	23	1719,06 1702,38	2,79 0,50	39538,00 39155,00	65,00 12,00	319,00	38383,00 6234,00	84155,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
306	24	241-205-4106 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 25x3,5 мм	м	23	1385,00		31855,00		31855,00		34403,00
											2548,00	
307	25	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	25	1688,32	13,79	42208,00	345,00	536,00	40520,00	89346,00
						1653,10	0,78	41328,00	20,00		6618,00	
308	26	241-205-4107 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из сшитого полиэтилена повышенной термостойкости PE-X ГОСТ 32415-2013 PE-Xc с антидиффузионным покрытием DN 32x4,4 мм	м	25	2585,00		64625,00		64625,00		69795,00
											5170,00	
309	27	1126-0101-1701 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	64	1118,18	124,74	71564,00	7983,00	29584,00	28784,00	108376,00
						531,19	60,58	33996,00	3877,00		8028,00	
310	28	234-303-0107 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 20 мм	м	16	201,00		3216,00		3216,00		3473,00
											257,00	
311	29	234-303-0109 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 25 мм	м	23	255,00		5865,00		5865,00		6334,00
											469,00	
312	30	234-303-0112 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 6 мм диаметром 35 мм	м	25	340,00		8500,00		8500,00		9180,00
											680,00	
313	31	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	10	1722,28	3,25	17223,00	32,00	148,00	16705,00	36642,00
						1704,21	0,33	17042,00	3,00		2714,00	
314	32	241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	10	226,00		2260,00		2260,00		2441,00
											181,00	
315	33	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 20x16x20 мм	шт.	6	138,00		828,00		828,00		894,00
											66,00	
316	34	241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x16x20 мм	шт.	5	138,00		690,00		690,00		745,00
											55,00	
317	35	241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x16x25 мм	шт.	5	71,00		355,00		355,00		383,00
											28,00	
318	36	241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x16x25 мм	шт.	3	136,00		408,00		408,00		441,00
											33,00	
319	37	241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x16x32 мм	шт.	3	113,00		339,00		339,00		366,00
											27,00	
320	38	241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	71,00		284,00		284,00		307,00
											23,00	
321	39	241-227-0102 *РСНБ РК 2022*	Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 20 мм	шт.	12	47,00		564,00		564,00		609,00
											45,00	
322	40	241-227-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 25 мм	шт.	16	151,00		2416,00		2416,00		2609,00
											193,00	
323	41	241-227-0103 *РСНБ РК 2022*	Гильза полибутеновая РВ монтажная для напорных труб из термопластов диаметром 32 мм		32	151,00		4832,00		4832,00		5219,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.							387,00	
324	42	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	1	142,46 76,79	3,37 0,46	142,00 77,00	3,00 0,00	62,00	53,00 16,00	211,00
325	43	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	1	1511,10 1312,51	1,74 0,88	1511,00 1313,00	2,00 1,00	197,00	1051,00 205,00	2767,00
326	44	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,003	1117,00		3,00		3,00		3,00
327	45	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	709,46 700,54	6,47 0,69	3547,00 3503,00	32,00 3,00	12,00	3436,00 559,00	7542,00
328	46	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,105	1117,00		117,00		117,00	9,00	126,00
329	47	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0027	32020,00		86,00		86,00	7,00	93,00
330	48	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5588,00		22352,00		22352,00	1788,00	24140,00
331	49	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2805,00		2805,00		2805,00	224,00	3029,00
332	50	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	1	709,46 700,54	6,47 0,69	709,00 701,00	7,00 1,00	2,00	687,00 112,00	1508,00
333	51	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,021	1117,00		23,00		23,00	2,00	25,00
334	52	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00054	32020,00		17,00		17,00	1,00	18,00
335	53	242-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	4026,00		4026,00		4026,00	322,00	4348,00
336	54	1116-0602-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1015,94 919,18	3,36 1,01	1016,00 919,00	3,00 1,00	93,00	902,00 153,00	2071,00
337	55	242-312-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический, латунный муфтовый, с фиксируемой настройкой 0,1 бар, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	77364,00		77364,00		77364,00	6189,00	83553,00
338	56	1116-0603-0101 *РСНБ РК 2022*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	8	709,46 700,54	6,47 0,69	5676,00 5604,00	52,00 6,00	20,00	5498,00 894,00	12068,00
339	57	218-103-0201 *РСНБ РК 2022*	Ветошь	кг	0,168	1117,00		188,00		188,00	15,00	203,00
340	58	235-202-0120 *РСНБ РК 2022*	Герметик ГОСТ 25621-83 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,00432	32020,00		138,00		138,00	11,00	149,00
341	59	242-207-1801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	8	5657,00		45256,00		45256,00	3620,00	48876,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342	60	1118-0701-0210 *РСНБ РК 2022*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	4122,10 3534,34	500,81 232,73	8244,00 7069,00	1001,00 465,00	174,00	7383,00 1250,00	16877,00
343	61	245-405-1504 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни FWW, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	3337,00		6674,00		6674,00	534,00	7208,00
344	62	1118-0601-0101 *РСНБ РК 2022*	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	29706,26 16195,87	352,54 114,68	59413,00 32392,00	705,00 229,00	26316,00	31969,00 7311,00	98693,00
345	63	1120-1501-0101 *РСНБ РК 2022*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	2	9225,68 8784,67	363,32 130,66	18451,00 17569,00	726,00 261,00	155,00	17474,00 2874,00	38799,00
346	64	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бытовой канальный вентилятор Styl-120	шт	2	3087,32		6175,00		6175,00	494,00	6669,00
347	65	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	5,4	9967,45 3224,21	87,05 36,66	53824,00 17411,00	470,00 198,00	35943,00	17257,00 5686,00	76767,00
348	66	1120-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 $м^2$. Установка	решетка	6	2862,38 2325,14	91,67 24,07	17174,00 13951,00	550,00 144,00	2673,00	13813,00 2479,00	33466,00
349	67	246-304-0526 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 100 мм	шт.	6	12996,00		77976,00		77976,00	6238,00	84214,00
350	68	246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5,3	784,00		4155,00		4155,00	332,00	4487,00
351	69	1120-2501-0101 *РСНБ РК 2022*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	4	107014,10 90277,33	5107,88 1550,74	428056,00 361109,00	20432,00 6203,00	46516,00	359966,00 63042,00	851064,00
352	70	Прайс-лист	Компактная приточная вентиляционная установка N=1,45кВт U=220В, Q=120$м^3$/час, TION B120	шт	4	401785,71		1626429,00		1607143,00		1626429,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		401785,71			1607143,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			19286,00				
353	71	1120-0101-0302 *РСНБ РК 2022*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,4	9967,45 3224,21	87,05 36,66	33889,00 10962,00	296,00 125,00	22631,00	10865,00 3580,00	48334,00
354	72	1120-2601-0301 *РСНБ РК 2022*	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	фильтр	2	26579,42 22430,98	556,62 140,97	53159,00 44862,00	1113,00 282,00	7184,00	44241,00 7792,00	105192,00
355	73	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фильтр канальный угольный ФК	шт	2	40982,14		81964,00		81964,00	6557,00	88521,00
			Итого по разделу 1: Система отопления					3775207,00 734422,00	34878,00 12223,00	1379480,00 1626429,00	723120,00 229748,00	4728075,00
356	1	1119-1001-0208 *РСНБ РК 2022*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	1	6819,99 5424,11	20,79 0,00	6820,00 5424,00	21,00 0,00	1375,00	5316,00 971,00	13107,00
357	2	245-802-0103 *СпрСЦ 01.2023*	Счетчик газа QK G4T с МК	шт.	1	27111,00		27111,00		27111,00	2169,00	29280,00
358	3	1116-0301-0304 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	704,57 644,09	37,88 14,21	7046,00 6441,00	379,00 142,00	226,00	6451,00 1080,00	14577,00
359	4	241-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	10	1111,00		11110,00		11110,00	889,00	11999,00
360	5	1116-0301-0302 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка		2	702,61	37,88	1405,00	75,00	41,00	1290,00	2911,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м трубопровода		644,09	14,21	1288,00	28,00		216,00	
361	6	241-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,5 мм	м	2	610,00		1220,00		1220,00	98,00	1318,00
362	7	1116-0501-0212 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	1,5	1117,05 593,05	0,00 0,00	1676,00 890,00	0,00 0,00	786,00	872,00 204,00	2752,00
363	8	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	10522,57 4973,97	412,02 137,53	10523,00 4974,00	412,00 138,00	5137,00	5009,00 1243,00	16775,00
364	9	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,002	10580,00		21,00		21,00	2,00	23,00
365	10	1311-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Прибор(сигнализатор загазованости), масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	1	2606,21 2522,92	0,00 0,00	2606,00 2523,00	0,00 0,00	83,00	1892,00 360,00	4858,00
366	11	Коммерческое *предложение*	Сигнализатор загазованности природного газа САКЗ-МК-2 ду32(СЗ-1,СЗ-2 и клапан КЗЗУГ-32-НД)	к-т	1	27448,93		27449,00		27449,00	2196,00	29645,00
367	12	242-207-4104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	1	10981,00		10981,00		10981,00	878,00	11859,00
368	13	241-112-0111 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	4	226,00		904,00		904,00	72,00	976,00
369	14	241-112-0105 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	1	137,00		137,00		137,00	11,00	148,00
370	15	1116-0301-0306 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм(футляр). Прокладка	м трубопровода	0,6	931,86 816,01	67,52 24,98	559,00 490,00	41,00 15,00	29,00	495,00 84,00	1138,00
371	16	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,6	1711,00		1027,00		1027,00	82,00	1109,00
372	17	246-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Крепление газопровода к стене	шт.	8	270,00		2160,00		2160,00	173,00	2333,00
373	18	241-114-0101 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	1	331,00		331,00		331,00	26,00	357,00
374	19	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раза	$м^2$	1	284,91 153,57	6,74 0,92	285,00 154,00	7,00 1,00	125,00	107,00 31,00	423,00
375	20	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя	$м^2$	1	250,31 89,78	4,97 0,92	250,00 90,00	5,00 1,00	156,00	63,00 25,00	338,00
376	21	1119-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	10	947,63 930,42	0,00 0,00	9476,00 9304,00	0,00 0,00	172,00	9118,00 1488,00	20082,00
377	22	217-701-0305 *РСНБ РК 2022*	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,025	227,00		6,00		6,00		6,00
			ИТОГО по акту					123103,00 31578,00	940,00 325,00	90587,00 0,00	30613,00 12298,00	166014,00
378	1	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка		1	7407,87	2227,05	7408,00	2228,00	282,00	4189,00	12525,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт.		4898,88	919,51	4899,00	920,00		928,00	
379	2	247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7384,00		7384,00		7384,00	591,00	7975,00
380	3	1308-0303-0602 *РСНБ РК 2022*	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	9166,13 4644,00	199,41 57,26	27498,00 13932,00	598,00 172,00	12968,00	10155,00 3012,00	40665,00
381	4	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2553,49 2522,92	0,00 0,00	12767,00 12615,00	0,00 0,00	153,00	9083,00 1748,00	23598,00
382	5	247-204-1031 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	4870,00		4870,00		4870,00	390,00	5260,00
383	6	247-204-1003 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 6А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00		1242,00		1242,00	99,00	1341,00
384	7	247-204-1029 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00		5730,00		5730,00	458,00	6188,00
385	8	247-204-1006 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 25А 6 кА "С"	шт.	1	1347,00		1347,00		1347,00	108,00	1455,00
386	9	247-204-1005 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 16А 6 кА "С"	шт.	1	1242,00		1242,00		1242,00	99,00	1341,00
387	10	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7407,87 4898,88	2227,05 919,51	7408,00 4899,00	2228,00 920,00	282,00	4189,00 928,00	12525,00
388	11	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
389	12	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2553,49 2522,92	0,00 0,00	12767,00 12615,00	0,00 0,00	153,00	9083,00 1748,00	23598,00
390	13	247-204-0715 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	589,00		589,00		589,00	47,00	636,00
391	14	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	542,00		1084,00		1084,00	87,00	1171,00
392	15	247-204-2809 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	2	4533,00		9066,00		9066,00	725,00	9791,00
393	16	1308-0304-0304 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	7407,87 4898,88	2227,05 919,51	7408,00 4899,00	2228,00 920,00	282,00	4189,00 928,00	12525,00
394	17	247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6287,00		6287,00		6287,00	503,00	6790,00
395	18	1308-0304-0501 *РСНБ РК 2022*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2553,49 2522,92	0,00 0,00	20428,00 20183,00	0,00 0,00	245,00	14532,00 2797,00	37757,00
396	19	247-204-1028 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 3Р 10А 6 кА "С"	шт.	1	5730,00		5730,00		5730,00	458,00	6188,00
397	20	247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	542,00		2168,00		2168,00	173,00	2341,00
398	21	247-204-1004 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-60 - характеристика "С" 1Р 10А 6 кА "С"	шт.	2	1242,00		2484,00		2484,00	199,00	2683,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
399	22	247-204-3001 *РСНБ РК 2022*	Расцепитель независимый типа РН47	шт.	1	5329,00		5329,00		5329,00	426,00	5755,00
400	23	1308-0304-0305 *РСНБ РК 2022*	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 900x600x500 мм. Установка	шт.	2	8501,15 4898,88	3263,48 1370,85	17002,00 9798,00	6527,00 2742,00	678,00	9028,00 2082,00	28112,00
401	24	Ком. *предложение*	Щит управления вентилятором ЩУВ1-0,18(1ф)	шт	2	129464,29		262036,00		258929,00		262036,00
			В том числе:									
			- отпускная цена		129464,29			258929,00				
			- заготовительно-складские расходы	%	1,2			3107,00				
402	25	1308-0206-1101 *РСНБ РК 2022*	Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м кабеля	694	1415,46 1004,57	41,01 14,32	982329,00 697172,00	28461,00 9938,00	256697,00	509118,00 119312,00	1610759,00
403	26	243-106-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x1,5 (ок)-0,66	км	0,205	309939,00		63537,00		63537,00	5083,00	68620,00
404	27	243-106-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x2,5 (ок)-0,66	км	0,359	480684,00		172566,00		172566,00	13805,00	186371,00
405	28	243-106-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x4 (ок)-0,66	км	0,005	759910,00		3800,00		3800,00	304,00	4104,00
406	29	243-106-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,12	410666,00		49280,00		49280,00	3942,00	53222,00
407	30	243-106-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x2,5 (ок)-0,66	км	0,005	800694,00		4003,00		4003,00	320,00	4323,00
408	31	1308-0305-0306 *РСНБ РК 2022*	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	30	3209,16 1837,08	1191,27 914,50	96275,00 55112,00	35738,00 27435,00	5424,00	59434,00 12457,00	168166,00
409	32	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,093	3479,00		324,00		324,00	26,00	350,00
410	33	247-102-0184 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДБО85-24-001 Tablette 840 IP65, мощность 23 Вт, IP40	шт.	1	15925,00		15925,00		15925,00	1274,00	17199,00
411	34	247-102-2011 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ДБО85-16-001 Tablette 840 IP65, мощность 16 Вт, степень защиты IP44	шт.	4	32288,00		129152,00		129152,00	10332,00	139484,00
412	35	247-102-2012 *РСНБ РК 2022*	Светильник ЖКХ светодиодный, типа ДБ85-16-031 Tablette MW 840 IP65, мощность 16 Вт, степень защиты IP44, с микроволновым датчиком движения	шт.	1	64937,00		64937,00		64937,00	5195,00	70132,00
413	36	247-102-0127 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДПО12-19-301 Prizma 840, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	21	4243,00		89103,00		89103,00	7128,00	96231,00
414	37	247-102-1603 *РСНБ РК 2022*	Блок аварийного питания ДБАП01-1.2-013 EML PT 840	шт.	3	42374,00		127122,00		127122,00	10170,00	137292,00
415	38	1121-0202-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	39	506,08 462,00	0,55 0,27	19737,00 18018,00	22,00 11,00	1098,00	12980,00 2617,00	35334,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
416	39	247-216-1101 *РСНБ РК 2022*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,0429	2773,00		119,00		119,00		129,00
											10,00	
417	40	247-214-0117 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28	525,00		14700,00		14700,00		15876,00
											1176,00	
418	41	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	430,00		2580,00		2580,00		2786,00
											206,00	
419	42	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	383,00		1915,00		1915,00		2068,00
											153,00	
420	43	247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм (для выключателей и розеток)	шт.	39	40,00		1560,00		1560,00		1685,00
											125,00	
421	44	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	20	1215,32	0,00	24306,00	0,00	276,00	14658,00	42081,00
						1201,50	0,00	24030,00	0,00		3117,00	
422	45	247-202-0701 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с клеммными колодками типа ОП 78х78х42, IP 44	шт.	20	1159,00		23180,00		23180,00		25034,00
											1854,00	
423	46	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	5298,78	256,98	21195,00	1028,00	13774,00	4834,00	28111,00
						1598,18	80,17	6393,00	321,00		2082,00	
424	47	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	1047,36	37,78	15710,00	567,00	10349,00	3588,00	20842,00
						319,64	12,60	4795,00	189,00		1544,00	
			ИТОГО по акту					2358916,00	79625,00	1127903,00	669060,00	3249245,00
								889360,00	43568,00	262036,00	221269,00	
			Раздел 1: Пожарная сигнализация									
425	1	1310-0701-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	57842,98	2,94	57843,00	3,00	460,00	35002,00	100273,00
						57380,40	0,00	57380,00	0,00		7428,00	
426	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55707,00		55707,00		55707,00		60164,00
											4457,00	
427	3	1310-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	4811,81	2,94	96236,00	59,00	1872,00	57526,00	166063,00
						4715,28	0,00	94306,00	0,00		12301,00	
428	4	248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	20	4087,00		81740,00		81740,00		88279,00
											6539,00	
429	5	1310-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	2411,53	1,10	4823,00	2,00	106,00	2876,00	8315,00
						2357,64	0,00	4715,00	0,00		616,00	
430	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	2	2277,00		4554,00		4554,00		4918,00
											364,00	
431	7	1310-0702-0501 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	10	1215,32	0,00	12153,00	0,00	138,00	7329,00	21041,00
						1201,50	0,00	12015,00	0,00		1559,00	
432	8	Коммерческое *предложение*	Коробка распределительная КРТП(10х2)	шт	10	1174,82		11748,00		11748,00		12688,00
											940,00	
433	9	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	150	79,72	1,29	11958,00	193,00	1491,00	7458,00	20970,00
						68,49	0,57	10274,00	85,00		1554,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434	10	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,24	3479,00		835,00		835,00	67,00	902,00
435	11	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,15	52663,00		7899,00		7899,00	632,00	8531,00
436	12	1308-0206-1303 *РСНБ РК 2022*	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	50	575,79 365,30	3,86 1,72	28790,00 18265,00	193,00 86,00	10332,00	13213,00 3360,00	45363,00
437	13	243-204-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭнг 4х0,75	км	0,05	415235,00		20762,00		20762,00	1661,00	22423,00
438	14	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	12879,83 12700,80	2,39 0,00	12880,00 12701,00	2,00 0,00	177,00	7747,00 1650,00	22277,00
439	15	248-306-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок питания БИРП 12/1,6	шт.	1	10572,00		10572,00		10572,00	846,00	11418,00
440	16	1121-0401-0401 *РСНБ РК 2022*	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	1249,48 1215,83	27,59 11,77	2499,00 2432,00	56,00 24,00	12,00	1768,00 341,00	4608,00
441	17	247-216-1102 *РСНБ РК 2022*	Изолента ПВХ	кг	0,006	3479,00		21,00		21,00	2,00	23,00
442	18	248-304-0101 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	2	1763,00		3526,00		3526,00	282,00	3808,00
443	19	1310-0701-0601 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	2	1341,19 1319,39	6,85 2,36	2682,00 2639,00	14,00 5,00	30,00	1613,00 344,00	4639,00
444	20	248-304-0305 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели LD-96 RED	шт.	2	1350,00		2700,00		2700,00	216,00	2916,00
445	21	1310-0104-0206 *РСНБ РК 2022*	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	6	3946,32 3946,32	0,00 0,00	23678,00 23678,00	0,00 0,00		14444,00 3050,00	41172,00
446	22	Коммерческое *предложение*	Диод КД-521А	шт	3	107,46		322,00		322,00	26,00	348,00
447	23	Коммерческое *предложение*	Резистор МЛТ 0,25 кОм+5%	шт	3	364,29		1093,00		1093,00	87,00	1180,00
448	24	1308-0206-0101 *РСНБ РК 2022*	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	120	403,50 378,25	2,93 0,20	48420,00 45390,00	352,00 24,00	2678,00	32698,00 6490,00	87608,00
449	25	243-907-0104 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	120	94,00		11280,00		11280,00	902,00	12182,00
450	26	1310-0701-0106 *РСНБ РК 2022*	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	40210,82 39916,80	2,94 0,00	40211,00 39917,00	3,00 0,00	291,00	24349,00 5165,00	69725,00
451	27	Коммерческое *предложение*	Устройство оконечное объектовое автоматического вызова по сетям GSM, Тандем IP-M	шт	1	265746,43		265746,00		265746,00	21260,00	287006,00
			Итого по разделу 1: Пожарная сигнализация					820678,00 323712,00	877,00 224,00	496092,00 0,00	206023,00 82139,00	1108840,00
452	1	1118-0101-0206 *РСНБ РК 2022*	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на жидком топливе или газе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	129368,62 85735,91	18758,00 7980,60	129369,00 85736,00	18758,00 7981,00	24875,00	91842,00 17697,00	238908,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
453	2	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,001	10580,00		11,00		11,00		12,00
											1,00	
454	3	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,005	39297,00		196,00		196,00		212,00
											16,00	
455	4	513-104-0306 *РСНБ РК 2022*	Котел газовый с контуром отбора горячей воды тепловая мощность 31,5 кВт	комплект	1	202426,00		202426,00		202426,00		202426,00
456	5	1118-0201-0301 *РСНБ РК 2022*	Водоподогреватели емкостные, вместимость до 1 м^3. Установка	водоподогреватель	1	49878,30	3232,20	49878,00	3232,00	16532,00	30735,00	87062,00
						30114,58	1248,02	30115,00	1248,00		6449,00	
457	6	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,003	10580,00		32,00		32,00		35,00
											3,00	
458	7	241-703-0507 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 106 мм	1000 шт.	0,002	39297,00		79,00		79,00		85,00
											6,00	
459	8	513-106-0105 *РСНБ РК 2022*	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект	1	78391,00		78391,00		78391,00		78391,00
460	9	1118-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	35611,84	704,61	35612,00	704,00	5692,00	28866,00	69636,00
						29215,64	239,49	29216,00	239,00		5158,00	
461	10	511-403-0205 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный с бронзовым корпусом для систем ГВС Q 1,5 м^3/ч, Н 2,7 м вод. ст., резьбовой	шт.	1	79746,00		79746,00				79746,00
										79746,00		
462	11	1118-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м^3. Установка	бак	1	22364,72	1071,02	22365,00	1071,00	13697,00	7825,00	32605,00
						7596,51	387,87	7597,00	388,00		2415,00	
463	12	1119-0501-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2	10522,57	412,02	21045,00	824,00	10273,00	10019,00	33549,00
						4973,97	137,53	9948,00	275,00		2485,00	
464	13	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10580,00		42,00		42,00		45,00
											3,00	
465	14	242-309-0502 *РСНБ РК 2022*	Клапан предохранительный латунный муфтовый, пружинный, регулируемый, прямого действия, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 31294-2005 DN 20	шт.	2	12098,00		24196,00		24196,00		26132,00
											1936,00	
466	15	1119-0801-0101 *РСНБ РК 2022*	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	2	14674,82	526,84	29350,00	1054,00	10493,00	17762,00	50881,00
						8901,59	160,45	17803,00	321,00		3769,00	
467	16	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	3629,00		3629,00		3629,00		3919,00
											290,00	
468	17	242-404-0604 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 32	шт.	1	7355,00		7355,00		7355,00		7943,00
											588,00	
469	18	241-703-0502 *РСНБ РК 2022*	Прокладка паронитовая исполнение А ПМБ ГОСТ 15180-86 давление 1,0 — 4,0 (10-40), наружный диаметр 50 мм	1000 шт.	0,004	10580,00		42,00		42,00		45,00
											3,00	
470	19	242-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	2805,00		5610,00		5610,00		6059,00
											449,00	
471	20	242-207-0602 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20		2	3588,00		7176,00		7176,00		7750,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
472	21	242-207-0603 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25**	**шт.**	7	5588,00		39116,00		39116,00	3129,00	42245,00
473	22	242-207-0604 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 32**	**шт.**	3	9164,00		27492,00		27492,00	2199,00	29691,00
474	23	261-302-0273 *РСНБ РК 2022*	**Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100**	**комплект**	5	2870,00		14350,00		14350,00	1148,00	15498,00
475	24	245-713-0101 *РСНБ РК 2022*	**Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой**	**шт.**	5	5655,00		28275,00		28275,00	2262,00	30537,00
476	25	1116-0501-0602 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	3	1722,28 1704,21	3,25 0,33	5167,00 5113,00	10,00 1,00	44,00	5011,00 814,00	10992,00
477	26	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм**	**м**	3	273,00		819,00		819,00	66,00	885,00
478	27	1116-0501-0603 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	1	1719,06 1702,38	2,79 0,50	1719,00 1702,00	3,00 1,00	14,00	1669,00 271,00	3659,00
479	28	241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм**	**м**	1	448,00		448,00		448,00	36,00	484,00
480	29	1116-0501-0604 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах**	**м трубопровода**	5	1688,32 1653,10	13,79 0,78	8442,00 8266,00	69,00 4,00	107,00	8102,00 1324,00	17879,00
481	30	241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм**	**м**	5	688,00		3440,00		3440,00	275,00	3715,00
482	31	1116-0501-0605 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях и раструб**	**м трубопровода**	20	2512,79 2467,96	28,00 0,67	50368,00 49359,00	560,00 13,00	449,00	48385,00 7900,00	106653,00
483	32	241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x6,7 мм**	**м**	20	1123,00		22460,00		22460,00	1797,00	24257,00
			ИТОГО по акту					**898646,00** **244855,00**	**26285,00** **10471,00**	**266944,00** **360563,00**	**250218,00** **63063,00**	**1241927,00**
			ВСЕГО по акту					**25425189,00** **6354795,00**	**510478,00** **230755,00**	**16310905,00** **2249028,00**	**5601249,00** **2302188,00**	**33328626,00**
			Итого с оборудованием									**33328626,00**
			Итого без оборудования									**31079598,00**
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,50**			**466193,97**				
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**31545791,97**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**	**0,90**			**283912,13**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого									**31829704,10**
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			636594,08				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**32466298,18**
			ВСЕГО с оборудованием									**34715326,18**
			Итого со скидкой К=0,95									**32979559,87**
			НДС	%	12,00			3957547,18				
			Итого с НДС									**36937107,06**

Сдал (Подрядчик)

ТОО «Өркен»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Исмаилова Д.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО «Шебер Құрылысы»

М.П.

Разработчик проекта строительного надзора/ эксперт(ы) по строительному надзору ТОО «АКЛ Авангард»

Принял (Заказчик)

ГУ«Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик (Инвестор) Муздыбаев Е.М

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Директор Пашкенов А.О.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор Сеилов К.А.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)