Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" БИН 180140037225 Атырауская область, Индерский район,**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **"Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859 Алматинская область, Илийский район, п.Боралдай, Бостанов, 1**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство электроснабжения в поселке Индерборский**

(наименование, адрес)

Объект: **4-1 Электроснабжение в поселке Индеборский**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 23 от 17.04.2024 г. ДС-1 от 23.12.2024г.**

Акт выполненных работ

за **январь 2024** (месяц, год) на **4-1-1 Электроснабжение** работы

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 33: Каракерей Дауыст										
797	807	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2247	282 714,32	134 406,98	63 526,0	30 201,0	848,0	35 438,0	106 881,0	
						144 533,03	52 605,08	32 477,0	11 820,0		7 917,0		
798	808	243-701-0702 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,287	224 638,0		64 471,0		64 471,0		69 629,0	
											5 158,0		
799	809	243-701-0317 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упрочненного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0	км	0,387	1 340 330,0		518 708,0		518 708,0		560 205,0	
											41 497,0		
800	810	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	17	26 634,61	11 793,65	452 788,0	200 492,0	16 468,0	270 968,0	781 657,0	
						13 872,23	6 051,89	235 828,0	102 882,0		57 901,0		
801	811	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,35	23 814,11	11 487,8	8 335,0	4 020,0		4 825,0	14 213,0	
						12 326,31	4 904,09	4 314,0	1 716,0		1 053,0		
802	812	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2	3 600,0		7 200,0		7 200,0		7 776,0	
											576,0		
803	813	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	11	77 472,0		852 192,0		852 192,0		920 367,0	
											68 175,0		
804	814	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный,	шт.	4	2 534,0		10 136,0		10 136,0		10 947,0	
											811,0		
805	815	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа П1 стяжка , Т.П.3.407.1-143		7	11 525,0		80 675,0		80 675,0		87 129,0	

806	816	252-207-1133 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа DN 1 клиновой	шт.	11	1 910,0		21 010,0		21 010,0	6 454,0	22 691,0	
807	817	252-207-1101 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа PA 1500 (50-70 мм2) клиновой	шт.	6	2 682,0		16 092,0		16 092,0	1 681,0	17 379,0	
808	818	252-207-0707 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CA16 анкерный	шт.	11	607,0		6 677,0		6 677,0	1 287,0	7 211,0	
809	819	252-207-0706 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн типа CS 10-3 анкерный	шт.	6	646,0		3 876,0		3 876,0	534,0	4 186,0	
810	820	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Крепежный зажим для кабеля/трубы/бутель типа NB20	шт.	12	111,0		1 332,0		1 332,0	310,0	1 439,0	
811	821	252-207-1001 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 645 с прокалыванием изоляции (СИП)	шт.	22	2 129,0		46 838,0		46 838,0	107,0	50 585,0	
812	822	252-207-1002 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа P 70 прокалывающий	шт.	8	2 261,0		18 088,0		18 088,0	3 747,0	19 535,0	
813	823	252-207-0905 *РСНБ РК 2022*	Колпачок изолирующий типа CI 25-150	шт.	8	326,0		2 608,0		2 608,0	1 447,0	2 817,0	
814	824	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Подвес типа ES1500 промежуточный	шт.	10	1 989,0		19 890,0		19 890,0	209,0	21 481,0	
815	825	252-207-1807 *РСНБ РК 2022*	Лента крепления типа F 207	м.	43	20 664,0		888 552,0		888 552,0	1 591,0	959 636,0	
816	826	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Скрепа для ленты типа NC20	шт.	31	111,0		3 441,0		3 441,0	71 084,0	3 716,0	
817	827	252-207-0105 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 778 (СИП) стяжной хомут	шт.	70	89,0		6 230,0		6 230,0	275,0	6 728,0	
			Итого по разделу 33: Каракерей Даулет					3 092 665,0	234 713,0	2 585 332,0	498,0	3 676 208,0	
			Раздел 35: Опоры 92 шт					272 619,0	116 418,0	0,0	311 231,0 272 312,0		
820	830	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Бурение котлованов для опор ВЛ 0,38-10 кВ на глубину более 2-х м, добавлены затраты на бурение котлованов: применен коэффициент к затратам труда - 1,25, к времени эксплуатации машин - 1,25. Производство работ в охранной зоне ВЛ, в местах прохождения коммуникаций электроснабжения или вблизи объектов, находящихся под напряжением, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	опора	84	26 590,82 13 872,23	11 793,65 6 051,89	2 233 629 1 165 267	990 667 508 359	77 695	900 367 250 720	3 384 715	
822	832	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 н	шт.	77	3 600,0		277 200 0	0 0	277 200	0 22 176	299 376,0	
823	833	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	84	77 472,0		6 507 648 0	0 0	6 507 648	0 520 612	7 028 260,0	
824	834	252-207-3917 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 4, оцинкованный,	шт.	46	2 534,0		116 564,0		116 564,0	9 325,0	125 889,0	
825	835	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа П1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	92	11 525,0		1 060 300,0		1 060 300,0	84 824,0	1 145 124,0	
826	836	252-207-4802 *СнрСЦ 10.2023*	Зажим анкерный для крепления СИП DN 95-120	шт.	8	8 979,0		71 832,0		71 832,0	5 747,0	77 579,0	
827	837	252-207-0718 *СнрСЦ 10.2023*	Кронштейн типа CS 10,3 анкерный	шт.	8	2 997,0		23 976,0		23 976,0	1 918,0	25 894,0	
828	838	252-207-0806 *РСНБ РК 2022*	Крепежный зажим для кабеля/трубы/бутель типа NB20	шт.	100	111,0		11 100,0		11 100,0	888,0	11 988,0	

829	839	252-207-0601 *РСНБ РК 2022*	Полюс типа ES1500 промежуточный	шт.	42	1 989,0		83 538,0		83 538,0		99 221,0	
830	840	252-207-1809 *СборСЦ 10.2023*	Лента крепления типа F 207	шт	100	1 036,0		103 600,0		103 600,0	6 683,0	111 888,0	
831	841	252-207-0106 *РСНБ РК 2022*	Стяжка для кабеля и провода типа E 260 (СИП) стяжной хомут	шт.	138	97,0		13 386,0		13 386,0	8 288,0	14 457,0	
			Итого по разделу 35: Опоры 92 шт					10 502 773	990 667	8 346 839	1 071,0	12 315 391	
			Раздел 36: Демонтажные работы/Сети 0,4кВ/					1 165 267	508 359	0	900 367	0	
832	842	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	350	7 126,39 2 586,61	4 539,78 2 322,43	2 494 236,0 905 313,0	1 588 923,0 812 850,0		912 252 1 374 531,0 309 501,0	4 178 268,0	
833	843	1308-0205-0703 *РСНБ РК 2022*	Демонтаж Провод сечением до 50 мм2.	км	10	146 569,75 72 882,95	73 686,8 39 328,61	1 465 698,0 728 830,0	736 868,0 393 286,0		807 923,0 181 890,0	2 455 511,0	
			Итого по разделу 36: Демонтажные работы/Сети 0,4кВ/					3 959 934,0 1 634 143,0	2 325 791,0 1 206 136,0	0,0 0,0	2 182 454,0 491 391,0	6 633 779,0	
			ИТОГО по акту					17 555 372 3 072 029	3 551 171 1 830 913	10 932 171 0	3 394 052 1 675 955	22 625 378 0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего										
			Временные здания и сооружения 2,4%		**2,40%**					0,0			
			итого									543 009	
			Дополнительные затраты,связанные с климатическими условиями 0,8%		**0,80%**							23 168 387	
			итого									185 347	
			Непредвиденные затраты и расходы 2 %		**2%**							23 353 734	
			итого									467 075	
			Переход на цены 2024 года 1,075		**1,075**							23 820 809	
			Коэффициент к договорной цене		**0,98000**							25 607 370	
			НДС 12 %									25 094 925	
		Итого по акту										3 011 391	
												28 106 316	

Сдал (Подрядчик) ТОО "Асыл-Тау" БИН/ИИН 030440007859

Директор _____ **Мамытбаев Е.Н.**

Эксперт(ы) технического надзора _____

Принял (Заказчик) ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта автомобильных дорог и жилищной инспекции" БИН 180140037225

Руководитель _____ *Кабаев Ш.А.*

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АстанаДорАрчитектсервис"
Молдабаев Жандос
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: ТОО "Агросервис ЭТЛ"
Кабыш Нурлан
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или