Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"12" января 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Асыл Тау», Алматинская область, Илийский район, пос. Боралдай ул. Бостанов 1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***Директора Мамырбаев Ершат Нуржунисович***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство электроснабжения пос. Индербор, Индерского района, Атырауской области»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Индерский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции" Руководитель Габбасов Шапагат Ахметхамбарович***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: ***ТОО «Строй Компани 2020»***
наименование организации

Субподрядные организации: ***ТОО «АктИнвестХолдинг»***
наименование организации

Субподрядные организации: ***ТОО «Mellon»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Энергосервис ЭТЛ» №75/06-09-2021-ЭС***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ***ГУ «Индерский районный отдел жилищнокоммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции» 12.09.2023***
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность ВЛ- 0,4 кВ	м	10000	10000	14451	14451
Протяженность КЛ- 10 кВ	м	0,055	0,055	0,028	0,028

Протяженность ВЛ- 10 кВ	м	0,581	0,581	0,726	0,726
Протяженность КЛ- 0,4 кВ	м	0,055	0,055	0,140	0,140

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Проектом предусмотрено электроснабжение ВЛИ-0.4кВ от КТПНГ-№1,2,3,4,5,6. Проектируемая ВЛИ-0.4кВ, выполняется по проектированию воздушных линий электропередач напряжением 0.38кВ самонесущими изолированными проводами на железобетонных опорах СВ105, самонесущим изолированным проводом СИП-4. Установка проектируемой опоры ВЛИ-0,4кВ, ВЛЗ-10кВ Электроснабжение ВЛИ-0.4кВ предусматривается от проектируемого КТПН 10/0,4кВ. Подход проектируемой ВЛИ-0.4кВ к КТПН 10/0,4кВ выполнен воздушно и в земле.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июль 2024 г.;***
месяц, год
окончание работ ***январь 2025 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 (пять)***;
фактически, месяц: ***5 (пять)*** месяц;;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается

органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Строительство электроснабжения пос. Индербор, Индерского района, Атырауской области»***

готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директора ТОО «ТОО Асыл-Тау» Мамырбаев Ершат Нуржунисович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Асыл-Тау

БИН 030440007859

Товарищество с ограниченной отв-тью

РК Алматинская обл. Илийский район