Форма КС-3

заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК"
подрядчик: ТОО "АГП Холдинг"
Объект: Ремонт кровли казарма БОН
договор №84 от 29.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
июль 2017г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	4080,793	3946,648		134,145	489,695	4570,488
	Всего по объекту с начала строительства	**6132,099**	**5930,522**		**201,577**	**735,852**	**6867,951**

Закзачик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК"
Командир воинской части 6655
подполковник
Жанабергенов Е.А.

подрядчик: **ТОО "АГП Холдинг"**
директор
Кулфаизов.А.Ж.

Форма 3

заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК"
подрядчик: ТОО "АГП Холдинг"
объект: Ремонт кровли казарма БОН
договор №84 от 29.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2017г.

Ремонт кровли казарма БОН

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт кровли казарма БОН	1582,243			1582,243
		Итого по главе 2	1582,243			1582,243
		Итого по главам 1-7	1582,243			1582,243
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (2,8 %), К=0,80	35,442			35,442
		Итого по главе 8	35,442			35,442
		Итого по главам 1-8	1617,685			1617,685
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33,632			33,632
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16,177	16,177
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6,471	6,471
		Итого по главе 9	1651,317		22,648	1673,965
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1651,317**		**22,648**	**1673,965**
7		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**3946,648**		**54,129**	**4000,777**

8	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**		**80,016**	**80,016**
9	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3946,648**	**134,145**	**4080,793**
10	**Всего:**	**3946,648**	**134,145**	**4080,793**
11	**НДС (12 %)**		**489,695**	**489,695**
12	Стоимость строительства	3946,648	623,84	4570,488

Директор ТОО "АГП- Холдинг" **Кулфаизов А.Ж.**

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК

Подрядчик: ТОО "АГП-Холдинг"

Наименование объекта: Ремонт кровли казарма БОН

Адрес: г.Актобе, ул.Есет батыра,39А

Договор № №84 от 29.04.2017г.

Утверждаю :

Командир воинской части 6655 подполковник

Жанабергенов Е.А.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли казарма БОН

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы казарма БОН								
5	Е8-19-1	Кладка опор под стойки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	1,26	7028,18 975,49	387,03 146,25	8856 1229	488 184	1498 106	5,865 0,7125	7 1
6	Е8-19-1	Кладка парапет ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	10,5455	7028,18 975,49	387,03 146,25	74116 10287	4081 1542	12539 106	5,865 0,7125	62 8
7	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки *м2*	318,92	215,47 69,3	14,18 2,23	68718 22101	4522 711	24409 107	0,4277 0,0124	136 4
8	Е10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	3,206	21898,02	417,85	70205	1340	14073	25,415	81

			3907,13	157,5	12526	505	108	0,775	2
9 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,872	23143,99	395,71	112758	1928	21887	25,875	126
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	19540	726	108	0,725	4
10 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	318,9655	165,25	0,44	52709	140	6706	0,1186	38
	м2								
			19,58	0,07	6245	22	107	0,0007	–
11 1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	47,845	5089		243483				
	м3								
12 Е7-20-1	Установка скруток ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,03623	94709,71	3043,21	3431	110	1730	195,5	7
	т стальных элементов								
			36742,5	1150,31	1331	42	126	5,6125	–
13 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,03623	29400		1065				
	т								
14 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,078	599,34	35,14	4841	284	1358	0,897	7
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	1150	107	108	0,065	1
15 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	1015,76	10,25	410692	4144	137462	1,9665	795
	м2 кровли								
			313,89	3,85	126912	1557	107	0,01875	8
16 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	404,32	164,33	2,55	66442	1031	12628	0,1959	79
	м2								
			28,78	0,41	11636	166	107	0,0051	2

17 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	133,09	0,69	53811	279	3362	0,04635	19
	м2 покрытий по фермам		7,45	0,25	3012	101	108	0,00125	1
18 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	21,42	1,14	8661	461	2537	0,03335	13
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	2175	174	108	0,0021	1
19 Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	32,704	801,95	9,43	26227	308	8845	1,6445	54
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	8073	117	108	0,01738	1
20 Е10-15-1	Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,5	3246,04	102,01	11361	357	4335	6,992	24
	слуховое окно		1107,45	39,38	3876	138	108	0,1875	1
21 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,1	642,69	10,25	10347	165	4747	1,702	27
	м2 кровли		271,69	3,85	4374	62	107	0,01875	–
22 6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	1,75	3590		6283				
	м2								
23 1-1-819	Петля накладная	14	40		560				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1234566**	**19638**			**1475**
					234467	**6154**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				980458				
	Накладные расходы, тенге				258116				
	- заработная плата, тенге				38717				

- трудоемкость, чел-ч	129
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89561
Всего	**1582243**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	35442
- сметная заработная плата, тенге	4997
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33632
- сметная заработная плата, тенге	15471
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16177
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6471
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1673965**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4000776**
- материалы, тенге	2343295
- сметная заработная плата, тенге	770665
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1760
Налог (2 %)	80016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4080792**
НДС (12 %)	489695
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4570487**

Заказчик м-р Р. Менгалиев

Подрядчик Кулфаизов А.Ж.

технадзор
ТОО "АктобеСтройЭксперт"
С. Сагин

Работу выполнил
м-р Р. Менгалиев

"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК

Подрядчик: ТОО "АГП-Холдинг"

Наименование объекта: Ремонт кровли казарма БОН

Адрес: г.Актобе, ул.Есет батыра,39А

Договор № №84 от 29.04.2017г.

Утверждаю :

Командир воинской части 6655 подполковник

Жанабергенов Е. А.

Акт №2

приемки выполненных работ за июль 2017г.

(локальная смета 2-1-1)

Ремонт кровли казарма БОН

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Монтажные работы казарма БОН								
5	Е8-19-1	Кладка опор под стойки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	1,26	7028,18 975,49	387,03 146,25	8856 1229	488 184	1498 106	5,865 0,7125	7 1
6	Е8-19-1	Кладка парапет ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 кладки*	10,5455	7028,18 975,49	387,03 146,25	74116 10287	4081 1542	12539 106	5,865 0,7125	62 8
7	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки *м2*	318,92	215,47 69,3	14,18 2,23	68718 22101	4522 711	24409 107	0,4277 0,0124	136 4
8	Е10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25; *м3 древесины в конструкции*	3,206	21898,02	417,85	70205	1340	14073	25,415	81

			3907,13	157,5	12526	505	108	0,775	2
9 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,872	23143,99	395,71	112758	1928	21887	25,875	126
	м3 древесины в конструкции								
			4010,63	149,06	19540	726	108	0,725	4
10 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	318,9655	165,25	0,44	52709	140	6706	0,1186	38
	м2								
			19,58	0,07	6245	22	107	0,0007	–
11 1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	47,845	5089		243483				
	м3								
12 Е7-20-1	Установка скруток ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,03623	94709,71	3043,21	3431	110	1730	195,5	7
	т стальных элементов								
			36742,5	1150,31	1331	42	126	5,6125	–
13 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,03623	29400		1065				
	т								
14 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	8,078	599,34	35,14	4841	284	1358	0,897	7
	м3 древесины в конструкции								
			142,31	13,23	1150	107	108	0,065	1
15 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	1015,76	10,25	410692	4144	137462	1,9665	795
	м2 кровли								
			313,89	3,85	126912	1557	107	0,01875	8
16 Е58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	404,32	164,33	2,55	66442	1031	12628	0,1959	79
	м2								
			28,78	0,41	11636	166	107	0,0051	2

17 Е10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	133,09	0,69	53811	279	3362	0,04635	19
	м2 покрытий по фермам		7,45	0,25	3012	101	108	0,00125	1
18 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	404,32	21,42	1,14	8661	461	2537	0,03335	13
	м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	2175	174	108	0,0021	1
19 Е10-3-5	Устройство карнизов ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	32,704	801,95	9,43	26227	308	8845	1,6445	54
	м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	8073	117	108	0,01738	1
20 Е10-15-1	Устройство слуховых окон ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	3,5	3246,04	102,01	11361	357	4335	6,992	24
	слуховое окно		1107,45	39,38	3876	138	108	0,1875	1
21 Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	16,1	642,69	10,25	10347	165	4747	1,702	27
	м2 кровли		271,69	3,85	4374	62	107	0,01875	–
22 6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	1,75	3590		6283				
	м2								
23 1-1-819	Петля накладная	14	40		560				
	шт								
	Всего прямые затраты				**1234566**	**19638**			**1475**
					234467	**6154**			**34**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				980458				
	Накладные расходы, тенге				258116				
	- заработная плата, тенге				38717				

- трудоемкость, чел-ч	129
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	89561
Всего	**1582243**
Временные здания и сооружения (2,8 %)	35442
- сметная заработная плата, тенге	4997
- нормативная трудоемкость, чел-ч	28
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33632
- сметная заработная плата, тенге	15471
- нормативная трудоемкость, чел-ч	94
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	16177
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	6471
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1673965**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**4000776**
- материалы, тенге	2343295
- сметная заработная плата, тенге	770665
- нормативная трудоемкость, чел-ч	1760
Налог (2 %)	80016
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**4080792**
НДС (12 %)	489695
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4570487**

Заказчик м-р Р. Шиганов

Подрядчик Кулфаизов А.Ж.

Технадзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

Разработал инженер м-р Р. Шиганов

Форма 3

заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК"
подрядчик: ТОО "АГП Холдинг"
объект: Ремонт кровли казарма БОН
договор №84 от 29.04.2017г.

Справка
о стоимости выполненных работ за июль 2017г.

Ремонт кровли казарма БОН

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1	Ремонт кровли казарма БОН	1582,243			1582,243
		Итого по главе 2	1582,243			1582,243
		Итого по главам 1-7	1582,243			1582,243
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения (2,8 %), К=0,80	35,442			35,442
		Итого по главе 8	35,442			35,442
		Итого по главам 1-8	1617,685			1617,685
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	СН РК 8.02-07-2002 т	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	33,632			33,632
4		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			16,177	16,177
5		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			6,471	6,471
		Итого по главе 9	1651,317		22,648	1673,965
		Итого по главам 1-9				
		Итого:				
6		**- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге**	**1651,317**		**22,648**	**1673,965**
7		**- в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)**	**3946,648**		**54,129**	**4000,777**

8	**Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)**			**80,016**	**80,016**
9	**Сметная стоимость в текущем уровне цен**	**3946,648**		**134,145**	**4080,793**
10	**Всего:**	**3946,648**		**134,145**	**4080,793**
11	**НДС (12 %)**			**489,695**	**489,695**
12	Стоимость строительства	3946,648		623,84	4570,488

Директор ТОО "АГП- Холдинг" **Кулфаизов А.Ж.**