"SANA-2001" Версия 30-2.33 от 15.11.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: РГУ "Воинская часть 6655 Национальной гвардии РК

Подрядчик: ТОО "АГП-Холдинг"

Наименование объекта: Ремонт кровли казарма БОН

Адрес: г.Актобе, ул.Есет батыра,39А

Договор №84 от 29.04.2017г.

Утверждаю :
Командир воинской части 6655 подполковник
Жанабергенов Е.А.

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2017г.
(локальная смета 2-1-1)
Ремонт кровли казарма БОН

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 10.11.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Демонтажные работы казарма БОН										
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	637,931	29,02 27	2,02 0,32	18513 17224	1289 204	18648 107	0,1741 0,0028	111 2
2	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	6,258	4899,15 3018,15	1881 538,09	30659 18888	11771 3367	23590 106	21,241 2,91	133 18
3	Е58-22-3 (ДМ	Устройство теплоизоляции насухо из гравия керамзитового kмат1=0; *м2*	637,931	39,26 37,19	2,07 0,32	25045 23725	1321 204	25604 107	0,2199 0,0033	140 2
4	Е7-48-10 (ДМ	Демонтаж парапетных блоков массой до 1 т kтрр1=0,8; kтрм1=0,8; kзпр1=0,8; kзкс1=0,8; kзпм1=0,8; kмат1=0; *шт сборных конструкций*	119	481,58 205,2	276,38 98,33	57308 24419	32889 11701	45511 126	1,176 0,42552	140 51

Раздел 2 Монтажные работы казарма БОН

5 Е8-19-1	Кладка опор под стойки ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	1,8	7028,18	387,03	12651	697	2140	5,865	11
	м3 кладки		975,49	146,25	1756	263	106	0,7125	1
6 Е8-19-1	Кладка парапет ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	15,065	7028,18	387,03	105880	5831	17913	5,865	88
	м3 кладки		975,49	146,25	14696	2203	106	0,7125	11
7 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	455,6	215,47	14,18	98168	6460	34870	0,4277	195
	м2		69,3	2,23	31573	1016	107	0,0124	6
8 Е10-14-1	Установка стропил ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	4,58	21898,02	417,85	100293	1914	20105	25,415	116
	м3 древесины в конструкции		3907,13	157,5	17895	721	108	0,775	4
9 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	6,96	23143,99	395,71	161082	2754	31267	25,875	180
	м3 древесины в конструкции		4010,63	149,06	27914	1037	108	0,725	5
10 Е58-21-1	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой из рулонных материалов	455,665	165,25	0,44	75299	200	9581	0,1186	54
	м2		19,58	0,07	8922	32	107	0,0007	–
11 1-3-99	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-75 ГОСТ 9573-96	68,35	5089		347833				
	м3								
12 Е7-20-1	Установка скруток ктрр1=1,15; ктрм1=1,25; кзпр1=1,15; кэкс1=1,25; кзпм1=1,25;	0,05175	94709,71	3043,21	4901	157	2471	195,5	10
	т стальных элементов		36742,5	1150,31	1901	60	126	5,6125	–
13 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,05175	29400		1521				
	т								

14	E10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	11,54	599,34	35,14	6916	406	1939	0,897	10
		м3 древесины в конструкции		142,31	13,23	1642	153	108	0,065	1
15	E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	577,6	1015,76	10,25	586703	5920	196374	1,9665	1136
		м2 кровли		313,89	3,85	181303	2224	107	0,01875	11
16	E58-14-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	577,6	164,33	2,55	94917	1473	18040	0,1959	113
		м2		28,78	0,41	16623	237	107	0,0051	3
17	E10-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	577,6	133,09	0,69	76873	399	4803	0,04635	27
		м2 покрытий по фермам		7,45	0,25	4303	144	108	0,00125	1
18	E10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	577,6	21,42	1,14	12372	658	3623	0,03335	19
		м2 обработанной поверхности		5,38	0,43	3107	248	108	0,0021	1
19	E10-3-5	Устройство карнизов ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	46,72	801,95	9,43	37467	441	12636	1,6445	77
		м2 развернутой поверхности карнизов		246,85	3,58	11533	167	108	0,01738	1
20	E10-15-1	Устройство слуховых окон ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	5	3246,04	102,01	16230	510	6193	6,992	35
		слуховое окно		1107,45	39,38	5537	197	108	0,1875	1
21	E12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей ktpp1=1,15; ktpm1=1,25; kзпр1=1,15; kэкс1=1,25; kзпм1=1,25;	23	642,69	10,25	14782	236	6782	1,702	39
		м2 кровли								

				271,69	3,85	6249	89	107	0,01875	–
22	6-5-74	Створки оконные спаренные для жилых зданий (ГОСТ 11214-86), площадь свыше 0,7 до 0,8 м2	2,5	3590		8975				
		м2								
23	1-1-819	Петля накладная	20	40		800				
		шт								

	Всего прямые затраты	**1895188**	**75326**	**2634**
		419210	**24267**	**119**
	В том числе стоимость: материалов, тенге	1400653		
	Накладные расходы, тенге	482090		
	- заработная плата, тенге	72314		
	- трудоемкость, чел-ч	241		
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге	233128		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156624		
	Всего	**2533899,19**		
	Временные здания и сооружения (2,8 %)	56759		
	- сметная заработная плата, тенге	8003		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	45		
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,079 %)	53860		
	- сметная заработная плата, тенге	24776		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	151		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	25907		
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	10363		
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**2680788,19**		
	Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге (Имрп = 2,390)	**6407083,78**		
	- материалы, тенге	3347561		
	- сметная заработная плата, тенге	1397768		
	- нормативная трудоемкость, чел-ч	3190		
	Налог (2 %)	128141,7		
	Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**6535225,46**		

НДС (12 %)	784227,05
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**7319452,52**

Заказчик _____

Подрядчик _____ Кулфаизов А.Ж.

Тех.надзор ТОО "АктобеСтройЭксперт"

_____Сагынаев С.