Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" акима Аулиекольского района**

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"**

Стройка **Капитальный ремонт здания дома культуры в п. Кушмурун Аулиекольского района Костанайской области по ул. Ленина 59**

Объект **Капитальный ремонт здания дома культуры**

Договор **№33 от 15.04.2016года**

Акт №2
о приемке выполненных работ за июль 2016год к Акту №4
Общестроительные работы 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: Стены,перегородки								
1	1	26-30-4	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на анкерами перегородок (Изовер ОЛ-Е т-150мм)	2,16	20520,12	468	44323	1011	7104	20,13	43
				м3	3480,19	174,37	7517	377	81	0,86	2
2	2	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен т-10мм	6,7	892,53	6,15	5980	41	1420	1,32	9
				м2	222,01	2,34	1487	16	85,05	0,01	0
			Итого по разделу: Стены,перегородки				**50303**				
			Раздел: Двери								
3	3	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	15,8	379,71	40,1	5999	634	5601	1,71	27
				м2	313,09	15,16	4947	240	97,2	0,07	1
4	4	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 2,3х1,4/2,1х0,6/2,1х0,9 огрунтованные и окрашенные	6	37400		224400				
				шт							
5	5	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	6	5500		33000				
				шт							
			Подвал								
6	6	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен + из вентиляции в венткамере	3,78	379,71	40,1	1435	152	1340	1,71	6
				м2	313,09	15,16	1183	57	97,2	0,07	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	7	С12022-2	Двери стальные утепленные двупольные ДСУ 2,1х0,9/1,7х1,5/1,5.0,9 огрунтованные и окрашенные	2	37400		74800				
				шт							
8	8	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2	5500		11000				
				шт							
			Итого по разделу: Двери				**350635**				
			Раздел: Отделка помещений								
			Отделка 1 этаж								
9	9	15-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен, усиление	9,93	1071,33	6,15	10638	61	2105	1,32	13
				м2	222,01	2,34	2205	23	85,05	0,01	0
10	10	13-44-7	Очистка щетками	1462,631	69,86	0	102183	0	82768	0,39	572
				м2	69,86	0	102183	0	72,9	0	0
11	11	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен+30мм	1467,861	802,79	12,86	1178386	18880	359656	1,57	2305
				м2	254,37	4,91	373378	7211	85,05	0,02	35
12	12	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3 мм потолков	12,91	227,68	4,93	2939	64	1455	0,64	8
				м2	117,43	1,86	1516	24	85,05	0,01	0
			Отделка 2 этаж								
13	13	13-44-7	Очистка щетками	778,69	69,86	0	54401	0	44065	0,39	304
				м2	69,86	0	54401	0	72,9	0	0
14	14	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 30мм стен	545,47	802,79	12,86	437898	7016	133651	1,57	857
				м2	254,37	4,91	138750	2680	85,05	0,02	13
15	15	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20мм стен	184,8	548,81	8,57	101421	1585	30187	1,05	193
				м2	169,58	3,27	31338	605	85,05	0,02	3
16	16	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков	48,42	473,11	4,93	22908	238	5458	0,64	31
				м2	117,43	1,86	5686	90	85,05	0,01	0
			Отделка Подвал								
17	17	13-44-7	Очистка щетками	353	69,86	0	24661	0	19976	0,39	138
				м2	69,86	0	24661	0	72,9	0	0
18	18	13-44-7	Очистка щетками	353	69,86	0	-24661	0	-19976	0,39	-138
				м2	69,86	0	-24661	0	72,9	0	0
19	19	46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	353	32,87	0	11603	0	11603	0,23	81
				м2	32,87	0	11603	0	100	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	20	15-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен толщ. 40мм	241,8	523,8	5,08	126655	1229	35931	0,85	206
				м2	156,03	1,21	37729	293	85,05	0,06	16
21	21	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	241,8	389,9	4,29	94277	1037	19749	0,52	127
				м2	84,79	1,64	20502	396	85,05	0,01	2
22	22	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм потолков по сетке	37,9	661,92	9,85	25087	373	8545	1,27	48
				м2	234,85	3,73	8901	141	85,05	0,02	1
23	23	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволоки	40,932	502		20548				
				м2							
24	24	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 20 мм потолков	73,3	661,92	9,85	48519	722	16526	1,27	93
				м2	234,85	3,73	17215	273	85,05	0,02	1
			Оконные и дверные откосы тепленные								
25	25	15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм+ шириной 440-620мм	161,184	669,57	2,53	107924	407	11324	0,45	73
				м	73,75	0,6	11887	96	85,05	0	0
26	26	15-40-1	Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм+ дверных откосов	57,84	669,57	2,53	38728	146	4064	0,45	26
				м	73,75	0,6	4266	34	85,05	0	0
27	27	15-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм+устройство теплоизоляционного слоя откосов толщ.50мм	95,456	116,5	0,64	11121	61	1974	0,14	13
				м2	21,79	0,1	2080	10	85,05	0	0
28	28	С Прайс лист ТОО "Азия Град Строй	Плиты теплоизоляционные Изобокс Вент, жесткие(толщ.50мм)	4,63	6349,06		29394				
				м3							
29	29	С Прайс лист ТОО Азия Град Строй	Парогидроизоляционная мембрана строительная Технохаут D-90	105,002	37,75		3964				
				м2							
			Итого по разделу: Отделка помещений				**2428594**				
			Раздел: Полы								
30	30	57-2-1	Разборка дощатого покрытия + сцена	400	51,33	4,89	20532	1956	20931	0,34	134
				1м2	46,44	0,83	18576	332	110,7	0,01	3
			Подпольные каналы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	31	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,38	252	4,77	9924	188	1872	0,24	10
				м2	42,95	1,8	1691	71	95,58	0,01	0
32	32	8-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,38	252	4,77	-9924	-188	-1872	0,24	-10
				м2	42,95	1,8	-1691	-71	95,58	0,01	0
33	33	8-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов +в 1 слой насухо(п.15 письмо исх.№ ек1244 13-02-04 от 31.05.2016г.)	39,38	157,29	5,14	6194	203	2045	0,27	11
				м2	46,97	1,93	1850	76	95,58	0,01	0
34	34	6-3-1	Устройство подпольных каналов из бетона В-12,5	0,17	12775,56	325,6	2172	55	131	4,53	1
				м3	706,39	111,83	120	19	85,05	0,44	0
35	35	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1734	100		17				
				м3							
36	36	8-12-1	Армирование подпольных каналов	0,0049	10023,81	527,69	49	3	51	64,86	0
				т	9496,13	196,87	47	1	95,58	0,96	0
37	37	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0023	73000		168				
				т							
38	38	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0026	68200		179				
				т							
39	39	7-45-1	Установка панелей с опиранием по контуру площадью до 5 м2	51	621,56	248,04	31700	12650	29254	2,17	111
				шт	367,43	87,81	18739	4478	113,4	0,38	19
40	40	30-17-50	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более /ГОСТ 27108-86/, толщина 16 см, нормативная нагрузка 500 кг/м2 (ПТ 12,5-11,9)	50,49	2720		137333				
				м2							
41	41	69-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм	4	8,62	0,02	34	0	31	0,05	0
				отверст	8,6	0	34	0	90	0	0
42	42	69-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	2	29,7	0	59	0	53	0,19	0
				отверст	29,7	0	59	0	90	0	0
43	43	69-5-3	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	2	49,5	0	99	0	89	0,32	1
				отверст	49,5	0	99	0	90	0	0
44	44	69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2	24,51	0,06	49	0	44	0,16	0
				отверст	24,45	0	49	0	90	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	45	69-5-2	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2	32,68	0,08	65	0	59	0,21	0
				отверст	32,6	0	65	0	90	0	0
			1 этаж								
46	46	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	60,064	274,46	3,23	16485	194	4021	0,37	22
				м2	59,26	1,21	3559	73	99,63	0,01	0
47	47	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 60 мм	60,064	997,83	13,79	59934	828	7622	0,69	42
				м2	109,46	5,18	6574	311	99,63	0,03	2
48	48	10-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов / огнезащита пола	60,064	103,31	0,44	6205	26	841	0,07	5
				м2	12,79	0,18	768	11	97,2	0	0
			2 этаж								
49	49	11-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	292,23	274,46	3,23	80207	942	19563	0,37	108
				м2	59,26	1,21	17317	354	99,63	0,01	2
50	50	11-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	292,23	1922,08	13,79	561690	4029	37083	0,69	202
				м2	109,46	5,18	31987	1512	99,63	0,03	7
51	51	10-54-3	Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов / огнезащита пола	292,23	103,31	0,44	30189	128	4091	0,07	22
				м2	12,79	0,18	3737	51	97,2	0	0
52	52	11-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых 10 мм	292,23	543,08	5,46	158704	1596	4581	0,08	25
				м2	12,11	2,05	3539	599	99,63	0,01	3
53	53	15-163-3	Проолифка с двух сторон	584,46	58,18	1,53	34004	891	22891	0,25	147
				м2	40,88	0,56	23894	329	85,05	0	2
			Подвал								
54	54	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	2,1	341,15	23,03	716	48	250	0,48	1
				м2	98,84	8,64	208	18	99,63	0,04	0
55	55	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	2,1	225,28	11,31	473	24	146	0,29	1
				м2	58,48	4,25	123	9	99,63	0,02	0
56	56	11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	118,2	105,69	3,28	12493	387	1743	0,08	9
				м2	12,09	1,24	1429	146	99,63	0,01	1
57	57	11-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных т-100 мм	11,82	3010,65	0	35586	0	7990	3,73	44
				м3	610,65	0	7218	0	99,63	0	0
58	58	12-14-1	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ легким /ячеистым/ бетоном Б-15(1800кг/м3) т-80 мм	9,456	20312,86	258,95	192078	2449	6919	4,17	39
				м3	584,78	98,44	5530	931	96,39	0,48	4
59	59	6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1368	5604,41	409,16	767	56	301	13,34	2
				1т	2173,5	154,69	297	21	85,05	0,75	0
60	60	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0253	68200		1727				
				т							
61	61	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1115	65900		7346				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				т							
62	62	11-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	118,2	341,15	23,03	40324	2722	14063	0,48	57
				м2	98,84	8,64	11683	1021	99,63	0,04	5
63	63	11-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	118,2	225,28	11,31	26628	1337	8208	0,29	34
				м2	58,48	4,25	6912	502	99,63	0,02	2
64	64	11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	118,2	302,18	12,44	35718	1470	8466	0,41	48
				м2	60,03	4,67	7096	553	99,63	0,02	3
			Итого по разделу: Полы				**1499924**				
			Раздел: Кровля								
65	65	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	744,1	105,07	1,24	78180	921	11000	0,08	59
				м2	13,33	0,47	9918	353	96,39	0	2
66	66	58-22-1	Устройство теплоизоляции на сухо из минеральной ваты КОР 945-200	744,1	44,61	3,14	33194	2336	23007	0,19	141
				м2	28,37	0,5	21110	372	107,1	0,01	4
67	67	"КонтТРА" Ко-1,03	Пеноплэкс-35 тол.-150 мм	114,963	6737,72		774591				
				м3							
68	68	"КонтТРА" Ко-1,03	Пеноплэкс-35 тол.-150 мм	114,963	6737,72		-774591				
				м3							
69	69	С Прайс лист ТОО Азия ГрадСтрой	Плиты теплоизоляционные ИЗОБОКС РУФ (п.7)	114,963	7653,19		879837				
				м3							
70	70	12-7-5	Устройство кровельного покрытия с слуховыми окнами металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством + контр. рейками и конек	53,262	2076,15	10,25	110579	546	18125	1,97	105
				м2	313,89	3,85	16718	205	96,39	0,02	1
71	71	10-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам / Покрытие + слу.окна + карниз	53,262	21,41	1,14	1140	61	334	0,03	2
				м2	5,38	0,42	287	23	97,2	0	0
72	72	10-54-3	Антисептирование настами перекрытий прогонов, балок, накатов / Покрытие + ход.доски + слу.окна + карниз	53,262	103,31	0,44	5502	23	746	0,07	4
				м2	12,79	0,18	681	9	97,2	0	0
73	73	58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов, коньков из листовой стали	65,5	48,55	0,56	3180	37	2873	0,26	17
				м	40,86	0,09	2676	6	107,1	0	0
74	74	ТОО "РОЛТА"	Коньковая планка л-2м	33	794,7		26225				
				шт							
75	75	10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов / Покрытие + ход.доски	4,7	599,34	35,14	2817	165	790	0,9	4
				м3	142,31	13,23	669	62	97,2	0,07	0
			Водосточная система ИНСИ								
76	76	12-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей по трубе	117,6	239,55	9,24	28171	1086	27159	1,33	157
				м	212,18	3,46	24952	407	96,39	0,02	2
77	77	ТОО "РОЛТА"	Желоб ф-150мм л-2м	59	936,37		55246				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				шт							
78	78	ТОО "РОЛТА"	Патрубок ф-150мм	16	639,22		10228				
				шт							
79	79	ТОО "РОЛТА"	Колено угловое ф-150мм	30	494,1		14823				
				шт							
80	80	ТОО "РОЛТА"	Труба водосточная ф-150мм л-3м	39	2242,45		87456				
				шт							
81	81	ТОО "РОЛТА"	Держатель трубы ф-150мм (Фиксатор)	65	331,7		21561				
				шт							
82	82	ТОО "РОЛТА"	Держатель желоба ф-150мм (Кронштейн)	192	348,98		67004				
				шт							
83	83	ТОО "РОЛТА"	Сливное колено	16	494,1		7906				
				шт							
84	84	ТОО "РОЛТА"	Воронка выпускная ф-150мм	16	594,3		9509				
				шт							
			Итого по разделу: Кровля				**1442557**				
			Раздел: Облицовка металлосайдингом								
85	85	8-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ + ВентКамера	103,42	161,14	0,78	16665	80	8757	0,5	52
				м2	79,44	0,29	8216	30	95,58	0	0
86	86	15-39-2	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса с шагом 600 мм, из П-образного профиля + ВентКамера	103,42	878,2	6,58	90823	680	22690	1,38	143
				м2	231,24	0,92	23915	95	85,05	0	0
87	87	15-39-8	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, облицовка фасадными панелями + ВентКамера	103,42	195,27	0,73	20195	76	6401	0,4	41
				м2	65,3	0,19	6753	20	85,05	0	0
88	88	"КМК"	Металлический сайдинг полимер	124,104	466,46		57889				
				м2							
89	89	1-1-2071	Кронштейн выравнивающий из оцинкований стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/	258,55	49,1		-12695				
				шт							
90	90	1-1-2086	Профиль направляющий П-образный из оцинкованной стали 60х27 мм толщиной стенки 1 мм	258,55	169,31		-43775				
				м							
91	91	1-1-2097	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм	262,687	13,04		-3425				
				шт							
92	92	1-1-2064	Кронштейн крепежный из оцикованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/+ККУ-180х50 1,2мм	258,55	27,09		7004				
				шт							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	93	С Прайс лист ТОО ALEKS	Профиль оцинкованный Т-образный ПВТ 60х30х1,2	258,55	133,85		34606				
				пм							
94	94	1-1-2100	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х150 мм	262,687	17,78		4671				
				шт							
95	95	15-39-7	Облицовка фасада алюминиевыми панелями с устройством несущего каркаса, устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	58,49	180,82	1,27	10576	74	2419	0,27	16
				м2	43,57	0,2	2549	12	85,05	0	0
96	96	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,141	14600		89665				
				м3							
97	97	1-3-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	6,141	14600		-89665				
				м3							
98	98	С Прайс	Плиты теплоизоляционные Изобокс Вент, жесткие	6,141	6349,06		38992				
				м3							
99	99	1-1-1969	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	64,339	38,09		-2451				
				м2							
100	100	С Прайс	Парогидроизоляционная мембрана строительная Технохаут D-90	64,339	37,75		2429				
				м2							
			Итого по разделу: Облицовка металлосайдингом				221504				
			ИТОГО:				5993517	71737			6843
							1128726	25507			139
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**1110295**				
			Всего накладных расходов:				**1110295**				
			Итого с накладными				**7103812**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**426229**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**7530041**				
			Итого с временными, 2,72 %				**7734857**				
			Коэффициент переводной к договорной стоимости К=2,3893694				**18481431**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**2217772**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с НДС				**20699204**				
			Всего:				**20699204**				

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие "Районный Дом культуры" акима Аулиекольского района**
Вр.и.о.директора _____Тимошенко Г.Е.

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Торгстроймонтаж"**
Директор _____П.П.Борзенков

Проверил **Товарищество с ограниченной ответственностью "DS&V"**
Руководитель _____А.К.Кусаинов