Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/603	11.12.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**985 033**									
За отчетный месяц		**879 494,00**							**105 539**	**985 033**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Акмади А.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

24010

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 19 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т
выполненных работ за декабрь 2017 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 1-1

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
1	Е11-010104-0101	**Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**112,0000**		**36,94**	**4137**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**9,70**	**1087**	**642**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**3033**	
		Итого прямые затраты:				**27,08**	**3033**	
		Накладные расходы	%	--		7,13	798	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,74	306	
2	Е11-010104-0109	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**112,0000**		**34,20**	**3830**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**8,98**	**1006**	**595**
		Итого эксплуатация машин:				**25,07**	**2808**	
		Итого прямые затраты:				**25,07**	**2808**	
		Накладные расходы	%	--		6,60	739	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,53	284	
3	Е11-010104-0401	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**112,0000**		**25,94**	**2905**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**6,81**	**763**	**451**
		Итого эксплуатация машин:				**19,02**	**2130**	
		Итого прямые затраты:				**19,02**	**2130**	
		Накладные расходы	%	--		5,00	561	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	215	
4	Е11-010104-0407 К=3	**Возврат растительного грунта бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.**	**м3 грунта**	**112,0000**		**43,59**	**4882**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**11,45**	**1282**	**758**
		Итого эксплуатация машин:				**31,95**	**3578**	
		Итого прямые затраты:				**31,95**	**3578**	
		Накладные расходы	%	--		8,41	942	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3,23	362	
5	СЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.8	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда второй категории сложности**	**км**	**0,5100**		**107167,52**	**54655**	
		Итого прямые затраты:				**95193,00**	**48548**	
		Накладные расходы	%	--		4036,18	2058	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7938,33	4049	
6	СЦИ РК8.03-04-2016 табл. 62 стр.26	**Разбивка геодезической строительной сетки основных осей зданий и сооружений проложением теодолитных ходов второй категории сложности**	**км**	**0,5100**		**29980,97**	**15290**	
		Итого прямые затраты:				**26631,00**	**13582**	
		Накладные расходы	%	--		1129,15	576	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2220,81	1133	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ							**73679,00**	
		Накладные расходы -	Тенге					
		Сметная прибыль -	Тенге				**5674,00**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6348,24**	
							85701	

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

ОТДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е11-010101-0302	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**449,0000**		**108,96**	**48924**	**59,1**
		Итого оплата труда:				**31,17**	**13994**	**8270**
		Итого эксплуатация машин:				**74,31**	**33367**	
		Итого прямые затраты:				**78,37**	**35187**	
		Накладные расходы	%	--		22,52	10113	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,07	3624	
2	Е11-010102-0302	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3**	**м3 грунта**	**1456,0000**		**153,89**	**224063**	**59,1**
								37120

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого оплата труда:				**43,14**	**62809**	
		Итого эксплуатация машин:				**105,70**	**153904**	
		Итого материалов:				**0,13**	**183**	
		Итого прямые затраты:				**111,20**	**161907**	
		Накладные расходы	%	--		31,29	45559	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,40	16597	
3	**Е11-010205-0302 ТЧ 01**	**Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным**	**м3 грунта**	**58,0000**		**2468,45**	**143170**	**59,1** **47240**
		Итого оплата труда:				**1378,15**	**79932**	
		Итого прямые затраты:				**1378,15**	**79932**	
		Накладные расходы	%	--		907,45	52632	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,85	10605	
7	**С341-010101-1005 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**тенге за 1 тонну**	**711,1860**		**503,96**	**358410**	
		Итого прямые затраты:				**447,65**	**318362**	
		Накладные расходы	%	--		18,98	13498	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,33	95661	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**595388,41**	
		Накладные расходы -	Тенге				**121802,48**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**57375,27**	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**774566**	

Итого прямые затраты

Накладные расходы , тенге		**669 067**
Итого с накладными расходами , тенге		
Сметная прибыль (8 %), тенге		127 476
Итого на подряд, тенге		**796 544**
		63 724
Строительно-монтажные работы		**860 267**
Временные здания и сооружения		860 267
ИТОГО		
Зимнее удорожание	0,9%	7 742
		868 009
	1,323%	11 484

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Итого					879 494		24010
	НДС 12%			12%		105 539		
	Итого по акту:					**985 033**		

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Подрядчик:

Акмади А.А.

Технадзор :

Сметное расчетное