ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ
«ҚЫЗЫЛОРДА СУ ЖҮЙЕСІ»
МЕМЛЕКЕТТІК КОММУНАЛДЫҚ
КӘСІПОРНЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОРОД КЫЗЫЛОРДА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КЫЗЫЛОРДА СУ ЖҮЙЕСІ»
№ 07
«04» 10 2018 г./ж.

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ ӨКІМДІГІНІҢ
«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫНЫҢ
СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА
ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ
Кіріс №2
04.10.2018ж
бет

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«_____» _____ 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Директор ТОО «Сэт-Сервис» Иманова Р.С., г.Кызылорда, мкр.Саулет 15 квартал 8 дом**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Иманова Роза Садибековна**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **РП "Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Ауезова, улице Толыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси" - Руководитель Каныбетов Т.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Стройком Лимитед»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО КБ «МунайГазИнжиниринг» №ВК-05-16**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а)_____

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружная магистральная водопроводная сеть из ПЭ труб диам. 560х50,8	м	1704	1704	1704	1704
Расход воды	куб.м/сут	18144	18144	18144	18144

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Наружная магистральная водопроводная сеть из ПЭ труб диам. 560х50,9-704м, круглые колодцы d=2000 из сборного ж/б-15шт, камера прямоугольная 2,0х2,5х2,4h-6шт, 2,0х3,0х2,4h-4шт.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **11 июнь 2018 года**;
месяц, год

окончание работ: **01 октября 2018 года**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре)** месяц;

фактически **4 (четыре)** месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **"Реконструкция водопроводной сети по улице Илясова, улице Ауелбекова, улице Тажибаева, улице Аубакирова, улице Жолыбекова от ВК на пересечения Ильясова - Казыбек би до ВК Кунаева - Кыдырова города Кызылорда"**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Сэт-Сервис» - Иманова Р.С

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб	м		
	d-560x50,8мм	м	1704	
3	Смотровой колодец	шт	15	
	Камера прямоугольная 2,0x2,5x2,4h	шт	6	
	Камера прямоугольная 2,0x3,0x2,4h	шт	4	
4	Задвижка d-500	шт	5	
5	Задвижка d-300	шт	4	
6	« d-200	шт	1	
7	« d-150	шт	10	
8	Вентили d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		

9	Кран d-	шт		
	« d-	шт		
10	Гидрант	шт		
11	Водопроводный ввод	шт		
12	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кызылорда су жуйеси" - Руководитель Каныбстов Т.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: **инженер по авторскому надзору ТОО КБ «Мунайгазинжиниринг»**

Ахметов З.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.