Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

г.Актобе «22» ноября 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Мухаммед и Ко». Мангистауский район, Шетпинский с.о., Кызыл-Туран 23***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора** ***Озганов Жарас Турашович***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: ***Капитальный ремонт здания КГУ "Теренсайская общеобразовательная средняя школа" с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области***

(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является ***Государственное Учреждение «Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области»***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «AstanaStroyService»***

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «ТОП ПРОЕКТ», №202/26.08.2021***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной ***Государственное учреждение "Отдел образования Айтекебийского района Управления образования Актюбинской области" от 29 декабря 2021 года***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее-м^2)	3168,3 м^2	3168,3 м^2
Число этажей	Этаж	2	2
Общий строительный объем	куб.м (далее-м^3)	15337,0 м^3	15337,0 м^3
В том числе подземной части	м^2	320,9 м^2	320,9 м^2
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м^2	***	***

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		Общая	Жилая		Общая	Жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	***	***	***	***	***	***

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Генеральный план.**

Здание – двухэтажное с подвальным помещением, прямоугольной конфигурации. Фундамент под несущими стенами – сборно-железобетонных блоков. Наружные несущие стены – из силикатного кирпича. Перегородки – из силикатного кирпича. Полы – бетонная стяжка. Покрытие полов - керамическая плитка, деревянные доски. Перекрытие – железобетонные многопустотные доски. Кровля – много скатная из профилированных волнистых листов. Внутренняя отделка Потолки: · Шпаклевка сухими смесями, водоэмульсионная окраска. Стены и откосы: · Шпаклевка сухими смесями, водоэмульсионная моющаяся матовая окраска, простая штукатурка. Полы: · Плитка керамическая ПГ 600х600 (598х598х10,0) ГОСТ 6787-2001. Проемы: Наружные металлические двери ГОСТ 31173-2003. Внутренние пластиковые двери ГОСТ 30970-2018. Наружная отделка Кровля: замена металлочерепицы на профлист НС44-0.7 окрашенный RAL3020. Крыльцо: Облицовка керамической, антискользящей плиткой ПНГ300х300х8 Цоколь: Улучшенная штукатурка цементным раствором, окраска фасадной краской.. По периметру здания устраивается бетонная отмостка шириной 1000 мм с уклоном 3%.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **Июнь 2022 года;**

месяц, год

окончание работ **Ноябрь 2022 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 5 **месяцев;**

по норме или по проекту организации строительства 5 **месяцев;**

фактически 5 **месяцев;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***Капитальный ремонт здания КГУ "Теренсайская общеобразовательная средняя школа" с.Теренсай Айтекебийского района Актюбинской области***

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Мухаммед и Ко» директор Озганов Жарас Турашович _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)