Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/602	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	122 702 782								13 146 727	122 702 782
За отчетный месяц		31 805 485							3 816 658	35 622 143

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Адильбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ Жолдыбаев К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за июль 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

ОТДЕЛ 8. КРОВЛЯ

135	**Е11-260201-0101**	**Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме**	**м3 изоляции**	**5,4100**		**48618,70**	**263027**
		Итого оплата труда:				**17753,17**	**96045**
		Итого эксплуатация машин:				**1598,66**	**8649**
		Итого материалов:				**14607,80**	**79028**
		Итого прямые затраты:				**33368,72**	**180525**
		Накладные расходы	%	--		11648,60	63019
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3601,39	19483
136	**Е11-260301-0801**	**Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка**	**м2 поверхност**	**108,2000**		**2641,69**	**285830**
		Итого оплата труда:				**748,91**	**81032**
		Итого эксплуатация машин:				**4,49**	**486**
		Итого материалов:				**1181,10**	**127795**
		Итого прямые затраты:				**1932,37**	**209082**
		Накладные расходы	%	--		513,64	55576
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,68	21173
137	**Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании**	**м2 оштукатур**	**108,2000**		**598,57**	**64765**
		Итого оплата труда:				**183,95**	**19903**
		Итого эксплуатация машин:				**4,54**	**491**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**244,07**	**26408**
		Итого прямые затраты:				**430,89**	**46622**
		Накладные расходы	%	--		123,35	13346
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,34	4797
138	**Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	**м2 оштукатур**	**108,2000**		**3189,53**	**345107**
		Итого оплата труда:				**951,05**	**102903**
		Итого эксплуатация машин:				**22,95**	**2483**
		Итого материалов:				**1349,04**	**145966**
		Итого прямые затраты:				**2311,97**	**250155**
		Накладные расходы	%	--		641,30	69389
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,26	25564
139	**Е11-120101-0410**	**Примыкания к стенам и парапетам из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыкан**	**45,5000**		**685,84**	**31206**
		Итого оплата труда:				**326,74**	**14867**
		Итого эксплуатация машин:				**11,06**	**503**
		Итого материалов:				**88,73**	**4037**
		Итого прямые затраты:				**424,93**	**19334**
		Накладные расходы	%	--		210,11	9560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		50,80	2312
140	**Е11-120101-1101**	**Колпаки над шахтами. Устройство в два канала**	**колпак**	**10,0000**		**10629,88**	**106299**
		Итого оплата труда:				**1472,55**	**14725**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**180**
		Итого материалов:				**7129,66**	**71297**
		Итого прямые затраты:				**8611,62**	**86116**
		Накладные расходы	%	--		1230,86	12309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,40	7874
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**791834,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**223199,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**81202,64**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1096236**

ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ

Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ

1	2	3	4	5	6	7	8
143	**С121-090102-0210 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-15АП; ДН 24-15АП СТ РК 943-92**	**м2**	**7,2000**		**14690,59**	**105772**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**13049,12**	**93954**
		Накладные расходы	%	--		553,28	3984
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1088,19	7835
144	**С121-090102-0212 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП; ДН 42-13БП СТ РК 943-92**	**м2**	**5,4600**		**17604,10**	**96118**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**15637,08**	**85378**
		Накладные расходы	%	--		663,01	3620
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1304,01	7120
145	**С121-090102-0217 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92**	**м2**	**52,5000**		**16215,41**	**851309**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**14403,56**	**756187**
		Накладные расходы	%	--		610,71	32062
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1201,14	63060
146	**С121-090102-0303 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92**	**м2**	**1,7000**		**32316,42**	**54938**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**28705,50**	**48799**
		Накладные расходы	%	--		1217,11	2069
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2393,81	4069
148	**С121-090102-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**88,8300**		**8510,08**	**755950**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7559,19**	**671483**
		Накладные расходы	%	--		320,51	28471
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		630,38	55996
149	**С121-090102-0103 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**62,3700**		**7835,82**	**488720**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**6960,27**	**434112**
		Накладные расходы	%	--		295,12	18406

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,43	36201
150	**С121-090102-0105 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**16,3800**		**6632,04**	**108633**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**5891,00**	**96495**
		Накладные расходы	%	--		249,78	4091
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		491,26	8047
151	**С121-130814-2210**	**Скобяные изделия**	**комплект**	**96,0000**		**2882,03**	**276675**
		Итого прямые затраты:				**2560,00**	**245760**
		Накладные расходы	%	--		108,54	10420
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		213,48	20494
						Р ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ	
153	**Е11-100501-0108**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**38,7000**		**2942,59**	**113878**
		Итого оплата труда:				**851,51**	**32953**
		Итого эксплуатация машин:				**114,39**	**4427**
		Итого материалов:				**1193,62**	**46193**
		Итого прямые затраты:				**2104,60**	**81448**
		Накладные расходы	%	--		620,03	23995
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		217,97	8435
154	**Е11-100501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**92,4500**		**2610,85**	**241373**
		Итого оплата труда:				**689,78**	**63770**
		Итого эксплуатация машин:				**112,84**	**10432**
		Итого материалов:				**1158,26**	**107081**
		Итого прямые затраты:				**1906,64**	**176269**
		Накладные расходы	%	--		510,82	47225
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,40	17880
155	**Е11-100501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)**	**м2 проемов**	**19,9200**		**4106,93**	**81810**
		Итого оплата труда:				**1067,70**	**21269**
		Итого эксплуатация машин:				**115,62**	**2303**
		Итого материалов:				**1879,72**	**37444**
		Итого прямые затраты:				**3009,56**	**59950**
		Накладные расходы	%	--		793,16	15800
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,22	6060

1	2	3	4	5	6	7	8
156	**С121-090201-0907 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**38,7000**		**31361,29**	**1213682**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**27857,09**	**1078069**
		Накладные расходы	%	--		1181,14	45710
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2323,06	89902
157	**С121-090201-0806 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,4500**		**26978,20**	**2494134**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**23963,75**	**2215449**
		Накладные расходы	%	--		1016,06	93935
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1998,39	184751
158	**С121-090201-0705 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным из стекла с твердым селективным покрытием, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**19,9200**		**29896,05**	**595529**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**26555,57**	**528987**
		Накладные расходы	%	--		1125,96	22429
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2214,52	44113
159	**Е11-100501-0403 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных**	**п/м**	**116,1000**		**3067,15**	**356096**
		Итого оплата труда:				**163,27**	**18956**
		Итого эксплуатация машин:				**4,12**	**478**
		Итого материалов:				**2461,42**	**285771**
		Итого прямые затраты:				**2626,80**	**304972**
		Накладные расходы	%	--		213,15	24747
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,20	26378
160	**Е11-100501-0301**	**Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей**	**м2 проемов**	**39,1200**		**4109,78**	**160774**
		Итого оплата труда:				**1058,29**	**41400**
		Итого эксплуатация машин:				**119,58**	**4678**
		Итого материалов:				**1895,89**	**74167**
		Итого прямые затраты:				**3017,71**	**118053**
		Накладные расходы	%	--		787,64	30813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		304,43	11909
161	**С121-090203-0504 в ценах II квартала 2017 года**	**Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 70 мм БП 22-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99**	**м2**	**39,1200**		**29060,08**	**1136830**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:	**м2**			**25813,01**	**1009805**
		Накладные расходы	%	--		1094,47	42816
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2152,60	84210
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**8005170,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**450593,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**676461,04**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**9132224**

ОТДЕЛ 10. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

162	**Е11-150206-0103 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки сборные панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделывае**	**1824,8400**		**100,29**	**183021**
		Итого оплата труда:				**47,54**	**86747**
		Итого эксплуатация машин:				**1,54**	**2808**
		Итого материалов:				**14,80**	**27002**
		Итого прямые затраты:				**63,04**	**115033**
		Накладные расходы	%	--		29,83	54430
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,43	13557
163	**Е11-150206-0101**	**Стены и перегородки панельные. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями**	**м2 отделывае**	**4576,5500**		**149,09**	**682316**
		Итого оплата труда:				**72,78**	**333081**
		Итого эксплуатация машин:				**1,96**	**8962**
		Итого материалов:				**18,87**	**86365**
		Итого прямые затраты:				**92,55**	**423548**
		Накладные расходы	%	--		45,50	208226
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,04	50542
164	**Е11-150203-0501**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатур**	**3739,3500**		**627,98**	**2348236**
		Итого оплата труда:				**289,89**	**1084012**
		Итого эксплуатация машин:				**3,50**	**13077**
		Итого материалов:				**107,46**	**401816**
		Итого прямые затраты:				**398,95**	**1491814**
		Накладные расходы	%	--		182,51	682479
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46,52	173943
165	**Е11-150203-0502 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатур**	**1344,6400**		**765,20**	**1028923**
		Итого оплата труда:				**356,86**	**479845**
		Итого эксплуатация машин:				**4,20**	**5643**
		Итого материалов:				**125,37**	**168571**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого прямые затраты:				**484,14**	**650999**
		Накладные расходы	%	--		224,38	301707
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,68	76216
166	**Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	**м2 окрашиваемой**	**1824,8400**		**474,65**	**866162**
		Итого оплата труда:				**208,30**	**380110**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**3536**
		Итого материалов:				**98,16**	**179134**
		Итого прямые затраты:				**307,47**	**561079**
		Накладные расходы	%	--		132,02	240922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		35,16	64160
167	**Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным**	**м2 окрашивае**	**4562,4500**		**424,87**	**1938456**
		Итого оплата труда:				**185,17**	**844823**
		Итого эксплуатация машин:				**1,94**	**8841**
		Итого материалов:				**89,75**	**409487**
		Итого прямые затраты:				**275,93**	**1258897**
		Накладные расходы	%	--		117,47	535970
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,47	143589
168	**Е11-150403-0310 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	**м2 окрашивае**	**14,1000**		**596,63**	**8412**
		Итого оплата труда:				**250,83**	**3537**
		Итого эксплуатация машин:				**0,86**	**12**
		Итого материалов:				**141,23**	**1991**
		Итого прямые затраты:				**392,51**	**5534**
		Накладные расходы	%	--		159,93	2255
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,19	623
169	**Е11-150107-0105 Изм. и доп. вып. 7**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности**	**340,0000**		**3799,82**	**1291940**
		Итого оплата труда:				**1255,01**	**426704**
		Итого эксплуатация машин:				**17,03**	**5790**
		Итого материалов:				**1428,05**	**485538**
		Итого прямые затраты:				**2687,50**	**913750**
		Накладные расходы	%	--		830,86	282491
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,47	95699
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**5420654,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**2308480,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				618330,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				8347465

ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ

Р ТИП 1

170	Е11-110101-0102	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади**	**480,2000**		**303,17**	**145585**
		Итого оплата труда:				**58,32**	**28006**
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**10743**
		Итого материалов:				**160,62**	**77131**
		Итого прямые затраты:				**233,78**	**112262**
		Накладные расходы	%	--		46,94	22539
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		22,46	10784
171	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**28,8000**		**25525,47**	**735133**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**76585**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**154**
		Итого материалов:				**18389,31**	**529612**
		Итого прямые затраты:				**21053,88**	**606352**
		Накладные расходы	%	--		2580,81	74327
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1890,78	54454
172	Е11-110101-0401	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2 изолируем**	**480,2000**		**1453,06**	**697758**
		Итого оплата труда:				**424,93**	**204054**
		Итого эксплуатация машин:				**52,17**	**25052**
		Итого материалов:				**562,82**	**270266**
		Итого прямые затраты:				**1031,91**	**495525**
		Накладные расходы	%	--		313,51	150548
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		107,63	51686
173	Е11-110101-0209	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилаю**	**38,4000**		**24653,87**	**946709**
		Итого оплата труда:				**2659,21**	**102114**
		Итого эксплуатация машин:				**5,36**	**206**
		Итого материалов:				**17615,10**	**676420**
		Итого прямые затраты:				**20279,67**	**778739**
		Накладные расходы	%	--		2547,98	97843
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1826,21	70127
174	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**480,2000**		**874,91**	**420134**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**263,62**	**126590**
		Итого эксплуатация машин:				**18,29**	**8783**
		Итого материалов:				**344,34**	**165350**
		Итого прямые затраты:				**616,61**	**296097**
		Накладные расходы	%	--		193,50	92917
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,81	31121
				Р ТИП 2			
175	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**50,9600**		**834,56**	**42529**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**13312**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**957**
		Итого материалов:				**311,84**	**15891**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**29670**
		Накладные расходы	%	--		190,52	9709
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	3150
176	**Е11-110101-1102 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**50,9600**		**-194,35**	**-9904**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-479**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-326**
		Итого материалов:				**-154,29**	**-7863**
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-8505**
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-665
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-734
177	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**50,9600**		**3008,82**	**153330**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**44214**
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**3164**
		Итого материалов:				**1249,30**	**63664**
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**109271**
		Накладные расходы	%	--		641,70	32701
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	11358
				Р ТИП-3			
178	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**86,0800**		**834,56**	**71839**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**22487**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**1616**
		Итого материалов:				**311,84**	**26843**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**50117**
		Накладные расходы	%	--		190,52	16400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	5321

1	2	3	4	5	6	7	8
179	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**86,0800**		**3008,82**	**258999**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**74684**
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**5345**
		Итого материалов:				**1249,30**	**107540**
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**184577**
		Накладные расходы	%	--		641,70	55237
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	19185
				Р ТИП 4			
180	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируем**	**110,8800**		**402,09**	**44584**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**23898**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**2233**
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**25049**
		Накладные расходы	%	--		146,40	16233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	3303
181	**С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**3,3300**		**9146,40**	**30457**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8124,41**	**27054**
		Накладные расходы	%	--		344,47	1147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	2256
182	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**110,8800**		**834,56**	**92536**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**28966**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**2082**
		Итого материалов:				**311,84**	**34577**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**64556**
		Накладные расходы	%	--		190,52	21125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	6855
183	**Е11-110101-0405**	**Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой**	**м2 изолируем**	**110,8800**		**643,28**	**71327**
		Итого оплата труда:				**240,05**	**26617**
		Итого эксплуатация машин:				**26,39**	**2926**
		Итого материалов:				**162,28**	**17993**
		Итого прямые затраты:				**425,21**	**47147**
		Накладные расходы	%	--		170,42	18896
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,65	5283
184	**Е11-110101-0406**	**Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11-110101-0405**	**м2 изолируем**	**110,8800**		**228,55**	**25342**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**81,78**	**9068**
		Итого эксплуатация машин:				**13,67**	**1516**
		Итого материалов:				**59,72**	**6622**
		Итого прямые затраты:				**153,21**	**16988**
		Накладные расходы	%	--		58,41	6477
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,93	1877
185	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**102,6000**		**3008,82**	**308705**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**89017**
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**6371**
		Итого материалов:				**1249,30**	**128178**
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**220000**
		Накладные расходы	%	--		641,70	65838
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	22867
186	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**121,9000**		**642,47**	**78317**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**24424**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**131**
		Итого материалов:				**247,74**	**30199**
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**54692**
		Накладные расходы	%	--		146,22	17824
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	5801
				Р ТИП 5			
187	**Е11-110101-0901**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство**	**м2 изолируем**	**1137,9000**		**402,09**	**457541**
		Итого оплата труда:				**215,53**	**245250**
		Итого эксплуатация машин:				**20,14**	**22913**
		Итого прямые затраты:				**225,91**	**257060**
		Накладные расходы	%	--		146,40	166589
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,78	33892
188	**С121-110401-0102 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014**	**м3**	**34,2000**		**9146,40**	**312807**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**8124,41**	**277855**
		Накладные расходы	%	--		344,47	11781
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		677,51	23171
189	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1137,9000**		**834,56**	**949644**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**297257**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**21367**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**311,84**	**354842**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**662505**
		Накладные расходы	%	--		190,52	216795
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	70344
				Р ТИП 6			
193	**Е11-110101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**834,56**	**150221**
		Итого оплата труда:				**261,23**	**47022**
		Итого эксплуатация машин:				**18,78**	**3380**
		Итого материалов:				**311,84**	**56131**
		Итого прямые затраты:				**582,22**	**104799**
		Накладные расходы	%	--		190,52	34294
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,82	11127
194	**Е11-110101-1102 К=2**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	**м2 стяжки**	**180,0000**		**-194,35**	**-34983**
		Итого оплата труда:				**-9,41**	**-1693**
		Итого эксплуатация машин:				**-6,39**	**-1151**
		Итого материалов:				**-154,29**	**-27773**
		Итого прямые затраты:				**-166,90**	**-30043**
		Накладные расходы	%	--		-13,05	-2349
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-14,40	-2591
195	**Е11-110101-2705**	**Покрытия из плиток многоцветных на растворе из сухой смеси. Устройство с приготовлением раствора в построечных условиях**	**м2 покрытия**	**180,0000**		**3008,82**	**541588**
		Итого оплата труда:				**867,62**	**156171**
		Итого эксплуатация машин:				**62,09**	**11177**
		Итого материалов:				**1249,30**	**224874**
		Итого прямые затраты:				**2144,25**	**385965**
		Накладные расходы	%	--		641,70	115506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		222,88	40118
196	**Е11-110101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м плинтусов**	**198,0000**		**642,47**	**127209**
		Итого оплата труда:				**200,36**	**39671**
		Итого эксплуатация машин:				**1,08**	**214**
		Итого материалов:				**247,74**	**49052**
		Итого прямые затраты:				**448,66**	**88835**
		Накладные расходы	%	--		146,22	28951
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,59	9423
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**4856567**
		Накладные расходы -	Тенге				**1270663**
		Сметная прибыль -	Тенге				**490178,40**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**6617408**

ОТДЕЛ 13. ОТМОСТКА

199	**Е11-110101-0204**	**Устройство щебеночного основания под отмостку**	**м3 подстилаю**	**10,8000**		**10762,30**	**116233**
		Итого оплата труда:				**2825,07**	**30511**
		Итого эксплуатация машин:				**1192,36**	**12878**
		Итого материалов:				**4292,87**	**46363**
		Итого прямые затраты:				**7839,29**	**84664**
		Накладные расходы	%	--		2125,80	22959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		797,21	8610
200	**Е11-060101-0114**	**Бетонная отмостка. Устройство**	**м3**	**2,1600**		**19958,08**	**43109**
		Итого оплата труда:				**909,78**	**1965**
		Итого эксплуатация машин:				**706,10**	**1525**
		Итого материалов:				**15844,91**	**34225**
		Итого прямые затраты:				**17286,79**	**37339**
		Накладные расходы	%	--		1192,91	2577
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1478,38	3193
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**122003,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**25536,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11803,12**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**159342**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

			Р ОТОПЛЕНИЕ				
5	Е11-161301-0103 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при стояковой системе**	м трубопрово	**464,0000**		**1501,12**	**696520**
		Итого оплата труда:				**794,82**	**368796**
		Итого эксплуатация машин:				**9,51**	**4413**
		Итого материалов:				**52,85**	**24521**
		Итого прямые затраты:				**853,32**	**395941**
		Накладные расходы	%	--		536,61	248985
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,19	51594

1	2	3	4	5	6	7	8
7	С123-010701-0108 в ценах II квартала 2017 года	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	м	**464,0000**		**666,72**	**309356**
		Итого прямые затраты:	м			**592,22**	**274790**
		Накладные расходы	%	--		25,11	11651
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,39	22915
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**670731,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**260636,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**74509,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**1005876**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-4

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

			Р КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТРУБЫ				
38	Ц13-080206-1101	**Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок**	м кабеля	**2205,0000**		**893,15**	**1969396**
		Итого оплата труда:				**373,10**	**822693**
		Итого эксплуатация машин:				**18,74**	**41332**
		Итого материалов:				**246,83**	**544258**
		Итого прямые затраты:				**633,66**	**1397230**
		Накладные расходы	%	--		193,33	426285
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,16	145881
43	С123-060144-0303 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,1200**		**101460,63**	**12175**
		Итого прямые затраты:	км			**90123,78**	**10815**
		Накладные расходы	%	--		3821,25	459
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7515,60	902
44	С123-060144-0503 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**150322,86**	**120258**
		Итого прямые затраты:	км			**133526,32**	**106821**
		Накладные расходы	%	--		5661,52	4529
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11135,03	8908

1	2	3	4	5	6	7	8
45	С123-060144-0504 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,8000**		**240477,24**	**192382**
		Итого прямые затраты:	км			**213607,17**	**170886**
		Накладные расходы	%	--		9056,94	7246
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17813,13	14251
46	С123-060144-0505 в ценах II квартала 2017 года	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	**0,4850**		**365595,17**	**177314**
		Итого прямые затраты:	км			**324744,86**	**157501**
		Накладные расходы	%	--		13769,18	6678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27081,12	13134
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1843253,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**445196,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**183075,99**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2471526**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-5

на ВНУТРЕННЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

1	**Е11-160301-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**36,0000**		**1568,53**	**56467**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**8853**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**493**
		Итого материалов:				**990,41**	**35655**
		Итого прямые затраты:				**1244,74**	**44811**
		Накладные расходы	%	--		207,60	7474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,19	4183
2	**Е11-160301-0302 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**48,0000**		**1620,95**	**77806**
		Итого оплата труда:				**245,91**	**11803**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**657**
		Итого материалов:				**1036,97**	**49774**
		Итого прямые затраты:				**1291,30**	**61982**
		Накладные расходы	%	--		209,58	10060
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,07	5763
3	**Е11-160301-0303 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопров**	**80,0000**		**1705,85**	**136468**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**245,91**	**19672**
		Итого эксплуатация машин:				**13,69**	**1095**
		Итого материалов:				**1112,39**	**88991**
		Итого прямые затраты:				**1366,72**	**109338**
		Накладные расходы	%	--		212,77	17022
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		126,36	10109
4	**С123-040905-0902 в ценах II квартала 2017 года**	**Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**24,0000**		**922,98**	**22152**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**819,85**	**19676**
		Накладные расходы	%	--		34,76	834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,37	1641
5	**Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство футляров из стальных труб диам. 57 мм - 120 ШТ ПО 0,6 М, 24 ШТ ПО 0,3 М**	**м трубопров**	**79,2000**		**1974,79**	**156404**
		Итого оплата труда:				**489,94**	**38804**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**2002**
		Итого материалов:				**952,27**	**75420**
		Итого прямые затраты:				**1458,21**	**115490**
		Накладные расходы	%	--		370,30	29328
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,28	11585
7	**С123-090101-0501 в ценах II квартала 2017 года**	**Счетчики газа бытовые диафрагменные модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м3/ч до 2,5 м3/ч, с присоединительным комплектом**	**шт.**	**24,0000**		**7998,38**	**191961**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7104,67**	**170512**
		Накладные расходы	%	--		301,24	7230
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		592,47	14219
9	**С123-090101-0203 в ценах II квартала 2017 года**	**Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом четырехгорелочные**	**шт.**	**24,0000**		**42300,15**	**1015204**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**37573,68**	**901768**
		Накладные расходы	%	--		1593,12	38235
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3133,34	75200
10	**Ц13-110201-0101**	**Сигнализатор загазованности**	**шт.**	**24,0000**		**1506,11**	**36147**
		Итого оплата труда:				**909,10**	**21818**
		Итого материалов:				**28,72**	**689**
		Итого прямые затраты:				**937,82**	**22508**
		Накладные расходы	%	--		456,73	10961

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,56	2678
11	**прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"**	**Клапан КЗГЭМ-20 (Сигнализатор загазованности СЗ-1)**	**шт**	**24,0000**		**24048,73**	**577169**
		Итого прямые затраты:				**21361,61**	**512679**
		Накладные расходы	%	--		905,73	21738
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1781,39	42753
13	**Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 4**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашивае**	**10,3000**		**1004,52**	**10347**
		Итого оплата труда:				**509,35**	**5246**
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**7**
		Итого материалов:				**103,45**	**1065**
		Итого прямые затраты:				**613,15**	**6315**
		Накладные расходы	%	--		316,96	3265
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,41	766
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**1965079,0**
		Накладные расходы -	Тенге				**146147,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**168898,08**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**2280124**

Итого прямые затраты		**23 675 291**
Накладные расходы , тенге		5 130 451
Итого с накладными расходами , тенге		**28 805 742**
Сметная прибыль (8 %), тенге		2 304 459
Итого на подряд, тенге		**31 110 201**
Временные здания и сооружения	0,9%	279 992

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО					31 390 193
		Зимнее удорожание		1,323%			415 292
		Итого					31 805 485
		НДС 12%		12%			3 816 658
		Итого по акту:					**35 622 143**

Заказчик:

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.

Технадзор :

Кантарбаев Р.

сметная расчет проверен