Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2021 года
№234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию N382

«09» 12 2024 года

Заказчик: КГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимат Жуалынского района Жамбылской области» Жамбылская область, Жуалынский район с.им Б.Мамышулы Жамбыла 12 Бин50140008868 тел. 87263521599 Руководитель Джатканбаев К.Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании: декларации о соответствии: 14.11.2024г согласно договора №81 от 13.08.2024г ТОО «Париев» № лицензии 18004357 от 28.02.2018 г., директор Мириев Р.А. Жамбылская область Меркенский район сМерке ул.Исмаилова227 тел.8(7232)21411

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: ТОО «Жамбылэкспертиза» свидетельство об аккредитации №KZ89VWC00209871.Республика Казахстан, Жамбылская область г.Тараз Переулок Алексея Щусева 4 директор Ералханов С.Б., эксперт СерикбаевБ. аттестат №KZ95VJE00023804 от 13.03.2017г, эксперт Даузов Ф.М аттестат №KZ42VJE00025825 от10.05.2017г, №KZ85VJE00025827 от10.05.2017г

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ:по проекту от 2022г ТОО«ПСИ КазНур» Лицензия№00167о10.06.2005г.2категория рабочий проект директорМукановЕК

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: « Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау Биликульского с/о Жуалынского района Жамбылской области»

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Жамбылская область Жуалынский район Биликульский с/о, с.Карабастау

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю КГУ «Аппарат акима Биликульского сельского округа Жуалынского района Жамбылской области от "08" июня 2023 года №7

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____

(наименование органа вынесшего решение)

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: КГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» от 26 августа 2024г.

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

3) проекта (проектно-сметной документации): ТОО «Проектно-строительный институт Каз Нур» 2022 г

(наименование проектной организации, номер проекта)

Утверждено :Руководителем КГУ «Отдел ЖКХ , ПТ и АД акимата Жуалынского района» Джатканбаевым К.Е .

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки

начало работ 28 август 2024г.;

(*месяц, год)*

окончание работ 12 ноября 2024г.;

(*месяц, год)*

при продолжительности строительства, месяц: 3;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;

фактически, месяц: 2,5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Наименование газопровода	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе подземный	общая	в том числе подземный
Подземный ср.д	пм	1601	1601	1601	1601
Подземный н.д	пм	6433	6433	6657	6657
Надземный н.д	пм	1032	--	1068	--

4.Технологические и архитектурностроительныерешенияпообъекту характеризуются следующими данными:**Газоснабжение предусматривается от строящегося газопровода высокого давления после ГРПШ. Точка подключенияГРПШ в с.Карабастау.Газопровод запроектирован подземного и надземного исполнения из труб :ПЭ труб Ф63-Ф160, СТ Ф57-Ф159 Установлено: ГРПШ-07-1У1 с РДНК-1000,ГРПШ-13-1НУ1**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **174247,03** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **142623,267**тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **1573,716** тысяч тенге; прочие **30050,047**тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **174247,03**тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **142623,267** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **1573,716** тысяч тенге;

прочие **30050,047**тысячи тенге

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства .

РЕШИЛ:Объект **«Строительство внутрипоселкового газопровода в с.Карабастау Биликульского сельского округа, Жуалынского района, Жамбылской области»** принять в эксплуатацию .

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» Джатканбаев Кайрат Есенбекулы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор:

1)аттестованный (-ые) эксперт (ы)

эксперт -Даузов Фахрудин Мырадылович аттестат №KZ42VJE00025825 от 10.05.2017 г., №KZ85VJE00025827 от 10.05.2017г., №KZ31VJE00025829 от 10.05.2017

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

2)аккредитованная организация

Директор ТОО «Жамбылэкспертиза», Ералханов Сабит Бахытбекович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

Авторский надзор:

ТОО «Kaz InternationCompany» в лице директора Тастемиров Султанғали Талғатұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)

3)аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

в лице Джанаева Ардак Онласынович

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) :

ТОО «Париев» директор Мириев Равиль Алиакбароглы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя М.П.)

	Приложение 15 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Земляные работы			
	1.Разработка грунта экскаватором	м3	5252.54	
	2.Доработка грунта вручную	м3	162.45	
	3.Разработка грунта вручную	м3	1087.07	
	4.Устройство песчаного основания	м3	513.36	
	5.Разработка грунта с погрузкой на автотранспорт	м3	572 .95	
	6.Перевозка грузов автотранспортом	м3	5690.96	
	7.Обратная засыпка вручную	м3	462.13	
	8.Обратная засыпка бульдозером	м3	6405.48	
	9.Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	м3	6405.48	
2	Подземный газопровод			
	1.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф160х14.6	м	323	
	2.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф125х11.4	м	601	
	3.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф110х10.0	м	2640	
	4.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф90х9.8	м	1372	
	5.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф63х5.8	м	2370	
	6.Труба ПЭ100SDR11Газ Ф32х3.0	м	772	
	7.Тройник ПЭ с ЗНФ 160х160х160	шт	3	
	8.Тройник ПЭ с ЗНФ 160х90х160	шт	1	
	9.Тройник ПЭ с ЗНФ 160х32х160	шт	7	
	10.Тройник ПЭ с ЗНФ125х110х125	шт	1	
	11.Тройник ПЭ с ЗНФ125х90х125	шт	2	
	12.Тройник ПЭ с ЗНФ110х110х110	шт	2	

	13.Тройник ПЭ с ЗНФ110х90х110	шт	1	
	14.Тройник ПЭ с ЗНФ110х63х110	шт	1	
	15.Тройник ПЭ с ЗНФ110х32х110	шт	67	
	16.Тройник ПЭ с ЗНФ90х63х90	шт	1	
	17.Тройник ПЭ с ЗНФ90х32х90	шт	23	
	18.Тройник ПЭ с ЗНФ63х32х63	шт	35	
	19.Тройник ПЭ с ЗНФ125х32х125	шт	29	
	20.Отвод 90° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ160	шт	2	
	21.Отвод 11° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ160	шт	4	
	22.Отвод 90° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ125	шт	1	
	23.Отвод 30° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ125	шт	2	
	24.Отвод 11° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ125	шт	4	
	25.Отвод 90° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ110	шт	6	
	26.Отвод 45° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ110	шт	3	
	27.Отвод 30° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ110	шт	3	
	28.Отвод 90°.45°.30° ПЭ100SDR11Газ с ЗН Ф90	шт	10	
	29.Отвод 90° ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ63	шт	18	
	30.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ160х125	шт	3	
	31.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ160х110	шт	1	
	32.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ160х63	шт	1	
	33.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ125х110	шт	2	
	34.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ125х63	шт	1	
	35.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ110х63	шт	5	
	36.Переход ПЭ100SDR11Газ с ЗНФ63х32	шт	10	
	37.Футляр ПЭ 100 Ф 225х20.4	м/шт	16/2шт	
	38.Футляр ПЭ 100 Ф180х16.4	м/шт	19/2шт	
	39.Футляр ПЭ 100 Ф160х14.6	м/шт	143/17шт	
	40.Футляр ПЭ 100 Ф110х10.0	м/шт	88/11шт	
	41.Футляр ПЭ 100 Ф63х5.8	м/шт	96/31 шт	
	42.Кран шаровый ПЭФ160	шт	1	
	43.Кран шаровый ПЭФ125	шт	3	
	44.Кран шаровый ПЭФ110	шт	2	
	45.Кран шаровый ПЭФ90	шт	4	
	46.Выход газопровода из земли Ф160х159	шт	4	
	47.Выход газопровода из земли Ф110х108	шт	2	

	48.Выход газопровода из земли Ф90х89	шт	5	
	49.Выход газопровода из земли Ф63х57	шт	5	
	49.Установка контрольных пункт выход провода	шт	24	
	50.Установка КВТ на Футлярах	шт	63	
	51.Контрольная трубка на газопроводе	шт	20	
	52.Ковер	шт	107	
	53.Укладка кабеля ВВГ 1х4.0	м	7715	
	54.Укладка сигнальной ленты «Осторожно Газ»	м	7715	
	55.Отвод 90° с удлиненным хвостовиком Ф160	шт	4	
	55.Отвод 90° с удлиненным хвостовиком Ф110	шт	2	
	55.Отвод 90° с удлиненным хвостовиком Ф90	шт	4	
	55.Отвод 90° с удлиненным хвостовиком Ф63	шт	5	
	55.Отвод 90°с удлиненным хвостовиком с ЗН Ф32	шт	171	
	56Муфты эл.св с ЗН Ф160	шт	10	
	57Муфты эл.св с ЗН Ф125	шт	6	
	58Муфты эл.св с ЗН Ф110	шт	8	
	59Муфты эл.св с ЗН Ф90	шт	18	
	60Муфты эл.св с ЗН Ф63	шт	10	
	61Муфты эл.св с ЗН Ф32	шт	254	
	62.Переход ПЭ/Ст Ф160х159	шт	4	
	63.Переход ПЭ/Ст Ф110х108	шт	2	
	64.Переход ПЭ/Ст Ф90х89	шт	5	
	65.Переход ПЭ/Ст Ф63х57	шт	5	
	66.Переход ПЭ/Ст Ф32х32	шт	254	
	67.Узел вызода к абоненту	шт	171	
	68.Опознавательный знак	шт	96	
3	Надземный газопровод			
	1.Труба Сталь Ф 159х4.0	м	107	
	2.Труба Сталь Ф 89х4.0	м	525	
	3.Труба Сталь Ф 57х3.0	м	336	

	4.Труба Сталь Ф 32х3.0	м	102	
	5.Колонны одноэтажных зданий монтаж (стойки)	т	2.953	
	6.Бетон В 15	м3	37.96	
	7.Кран шаровый стальной Ф50	шт	9	
	8.Конструкции опор и кронштейнов	т	0.4426	
4	Установка ГРПШ			
	1.ГРПШ-13-1Н-У1	комплект	1	
	2.ГРПШ07-1У1	комплект	1	
	3.Ограждение ГРПШсетка стальная плет 50х50х2	м2	30	
	4.Ограждение стойки Тр ст Ф57	м	16	
	5.Ограждение Бетон	м2	0,675	
	6.Ограждение уголок 40х40х2	м	74	
	7.Арматура А(111) Ф6мм	м	70	
	8Молниеотвод	К-кт	2	
	9.Заземлитель горизонтальный 160х2мм	м	16	
	10.Заземлитель вертикальный Ф16мм	шт	6	
	11.Рама под ГРПШ	шт/т	2/0.139	

Заказчик: **Руководитель КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области» Джатканбаев Кайрат Есенбекулы** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя. Место печати (далее – М.П.)

Авторский надзор: **эксперт Джанаев Ардак Онласынович** _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.)