Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/602	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**160 158 195,92**								**17 159 806,8**	**160 158 195,92**
За отчетный месяц		**20 593 486,54**							**2 471 218,38**	**23 064 704,92**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ					
58	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Откидной пандус в комплекте. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1400**		**75743,30**	**10604**
		Итого оплата труда:				**29367,96**	**4112**
		Итого эксплуатация машин:				**17544,38**	**2456**
		Итого материалов:				**7673,67**	**1074**
		Итого прямые затраты:				**49394,92**	**6915**
		Накладные расходы	%	--		20737,76	2903
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5610,61	785
59	С121-060304-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Откидной пандус**	**т**	**0,1400**		**340200,44**	**47628**
		Итого прямые затраты:	**т**			**302187,65**	**42306**
		Накладные расходы	%	--		12812,76	1794
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25200,03	3528
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					**49221,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**4697,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4313,44**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**58231,44**
		ОТДЕЛ 9. ПРОЕМЫ					
				Р ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ			
141	Е11-100107-0102 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	**7,2000**		**2134,81**	**15371**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**742,41**	**5345**
		Итого эксплуатация машин:				**254,48**	**1832**
		Итого материалов:				**527,73**	**3800**
		Итого прямые затраты:				**1452,31**	**10457**
		Накладные расходы	%	--		524,36	3775
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		158,13	1139
142	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	**59,6700**		**2609,46**	**155706**
		Итого оплата труда:				**824,80**	**49216**
		Итого эксплуатация машин:				**328,16**	**19581**
		Итого материалов:				**761,67**	**45449**
		Итого прямые затраты:				**1824,66**	**108877**
		Накладные расходы	%	--		591,51	35295
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		193,29	11534
147	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 7	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2 проемов	**167,5800**		**1855,26**	**310904**
		Итого оплата труда:				**781,20**	**130914**
		Итого эксплуатация машин:				**51,19**	**8578**
		Итого материалов:				**370,47**	**62083**
		Итого прямые затраты:				**1180,80**	**197878**
		Накладные расходы	%	--		537,03	89996
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		137,43	23030
152	Е11-100111-0401	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	**330,0000**		**429,78**	**141828**
		Итого оплата труда:				**57,16**	**18863**
		Итого эксплуатация машин:				**0,72**	**237**
		Итого материалов:				**290,04**	**95714**
		Итого прямые затраты:				**347,58**	**114701**
		Накладные расходы	%	--		50,37	16621
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,84	10506
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					**431913,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**145687,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**46208,00**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**623808,00**

ОТДЕЛ 11. ПОЛЫ

Р ТИП 5

190	Е11-110101-0501	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки . Устройство первого слоя**	м2 изолируемой	**1137,9000**		**2492,09**	**2835745**
		Итого оплата труда:				**1292,70**	**1470965**
		Итого эксплуатация машин:				**44,59**	**50740**
		Итого материалов:				**128,47**	**146184**
		Итого прямые затраты:				**1426,37**	**1623072**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		881,11	1002618
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		184,60	210055
191	Е11-110101-3408 Изм. и доп. вып. 6	**Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом**	м2 покрытия	**1137,9000**		**2320,01**	**2639942**
		Итого оплата труда:				**162,93**	**185397**
		Итого эксплуатация машин:				**7,93**	**9025**
		Итого материалов:				**1794,68**	**2042165**
		Итого прямые затраты:				**1961,56**	**2232057**
		Накладные расходы	%	--		186,60	212333
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		171,85	195551
192	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	м плинтусов	**1251,0000**		**343,83**	**430136**
		Итого оплата труда:				**78,40**	**98075**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**675**
		Итого материалов:				**178,99**	**223918**
		Итого прямые затраты:				**257,67**	**322346**
		Накладные расходы	%	--		60,69	75927
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,47	31862
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					**4177475,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**1290878,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**437468,24**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**5905821,24**

ОТДЕЛ 14. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

201	Е11-340201-0804 Изм. и доп. вып. 5	**Установка указателей**	**шт.**	**27,0000**		**1899,67**	**51291**
		Итого оплата труда:				**454,91**	**12283**
		Итого материалов:				**950,00**	**25650**
		Итого прямые затраты:				**1404,91**	**37933**
		Накладные расходы	%	--		354,04	9559
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,72	3799
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ					**37933,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**9559,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3799,36**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**51291,36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

3	Е11-160401-0202 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	**10,0000**		**1959,00**	**19590**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**489,94**	**4900**
		Итого эксплуатация машин:				**25,28**	**253**
		Итого материалов:				**938,24**	**9382**
		Итого прямые затраты:				**1444,18**	**14442**
		Накладные расходы	%	--		369,71	3697
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		145,11	1451
10	Е11-180301-0102	**Радиаторы стальные. Установка**	кВт	**54,0000**		**1242,93**	**67118**
		Итого оплата труда:				**512,18**	**27658**
		Итого эксплуатация машин:				**55,38**	**2990**
		Итого материалов:				**253,82**	**13706**
		Итого прямые затраты:				**794,70**	**42914**
		Накладные расходы	%	--		356,17	19233
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		92,07	4972
17	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 6	**Краны воздушные. Установка**	комплект	**94,0000**		**215,88**	**20293**
		Итого оплата труда:				**112,25**	**10552**
		Итого материалов:				**11,70**	**1100**
		Итого прямые затраты:				**123,96**	**11652**
		Накладные расходы	%	--		75,93	7138
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,99	1503
22	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 20 мм. Установка**	фильтр	**24,0000**		**1330,45**	**31931**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**16279**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**2692**
		Итого материалов:				**13,68**	**328**
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**18530**
		Накладные расходы	%	--		459,81	11035
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	2365
24	Е11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	**24,0000**		**658,61**	**15807**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**8437**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**431**
		Итого материалов:				**11,70**	**281**
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**8944**
		Накладные расходы	%	--		237,15	5691
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	1171
26	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	**2,0000**		**85,58**	**171**
		Итого оплата труда:				**28,11**	**56**
		Итого эксплуатация машин:				**1,03**	**2**
		Итого материалов:				**31,80**	**64**
		Итого прямые затраты:				**60,78**	**121**
		Накладные расходы	%	--		18,46	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,34	18

1	2	3	4	5	6	7	8
27	Е11-130301-1421 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	м2	**2,0000**		**231,59**	**463**
		Итого оплата труда:				**26,36**	**53**
		Итого эксплуатация машин:				**2,68**	**5**
		Итого материалов:				**162,90**	**326**
		Итого прямые затраты:				**191,43**	**383**
		Накладные расходы	%	--		23,01	46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,16	34
28	Е11-260101-0901	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	**1,0000**		**41005,12**	**41005**
		Итого оплата труда:				**16932,33**	**16932**
		Итого эксплуатация машин:				**1155,68**	**1156**
		Итого материалов:				**9519,87**	**9520**
		Итого прямые затраты:				**27059,78**	**27059**
		Накладные расходы	%	--		10907,93	10908
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3037,42	3037
29	Е11-260301-0701	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности	**5,0000**		**595,24**	**2976**
		Итого оплата труда:				**249,68**	**1249**
		Итого эксплуатация машин:				**10,45**	**52**
		Итого материалов:				**134,56**	**673**
		Итого прямые затраты:				**390,66**	**1953**
		Накладные расходы	%	--		160,49	803
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,09	221
30	С121-110101-0114 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-40 ГОСТ 9573-2012**	м3	**1,0000**		**10628,49**	**10628**
		Итого прямые затраты:	м3			**9440,90**	**9441**
		Накладные расходы	%	--		400,29	400
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		787,30	787
31	С121-100406-0301 в ценах II квартала 2017 года	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	**0,0050**		**353630,70**	**1768**
		Итого прямые затраты:	1000 м2			**314117,26**	**1570**
		Накладные расходы	%	--		13318,57	67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26194,87	131
32	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	**645,0000**		**97,06**	**62607**
		Итого оплата труда:				**51,85**	**33440**
		Итого эксплуатация машин:				**1,87**	**1206**
		Итого материалов:				**1,19**	**767**
		Итого прямые затраты:				**54,90**	**35413**
		Накладные расходы	%	--		34,97	22556
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,19	4638

Р ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

1	2	3	4	5	6	7	8
33	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**4,0000**		**2576,29**	**10305**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**4818**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**359**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**6243**
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763
34	С123-040601-0905 в ценах II квартала 2017 года	**Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	**4,0000**		**35901,19**	**143605**
		Итого прямые затраты:	шт.			**31889,72**	**127559**
		Накладные расходы	%	--		1352,12	5408
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2659,35	10637
35	Е11-180701-0102	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	шт.	**2,0000**		**55989,58**	**111979**
		Итого оплата труда:				**2269,38**	**4539**
		Итого эксплуатация машин:				**174,77**	**350**
		Итого материалов:				**45939,31**	**91879**
		Итого прямые затраты:				**48362,80**	**96726**
		Накладные расходы	%	--		3479,40	6959
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4147,38	8295
36	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**24,0000**		**2550,23**	**61205**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**28704**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**1725**
		Итого материалов:				**283,55**	**6805**
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**37029**
		Накладные расходы	%	--		818,44	19643
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	4534
37	С123-040902-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**24,0000**		**9101,98**	**218448**
		Итого прямые затраты:	шт.			**8084,96**	**194039**
		Накладные расходы	%	--		342,80	8227
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,22	16181
38	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 6	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	комплект	**9,0000**		**1031,94**	**9287**
		Итого оплата труда:				**267,12**	**2404**
		Итого материалов:				**488,18**	**4394**
		Итого прямые затраты:				**755,30**	**6798**
		Накладные расходы	%	--		200,20	1802
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		76,44	688
39	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 6	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	комплект	**20,0000**		**2708,84**	**54177**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**200,00**	**4000**
		Итого материалов:				**2085,36**	**41707**
		Итого прямые затраты:				**2285,36**	**45707**
		Накладные расходы	%	--		222,82	4456
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,65	4013
40	Е11-181001-0104	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка**	фильтр	**3,0000**		**1635,19**	**4906**
		Итого оплата труда:				**820,74**	**2462**
		Итого эксплуатация машин:				**162,09**	**486**
		Итого материалов:				**19,54**	**59**
		Итого прямые затраты:				**956,76**	**2870**
		Накладные расходы	%	--		557,31	1672
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,13	363
41	С123-041013-0806 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 50, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**3,0000**		**50259,41**	**150778**
		Итого прямые затраты:	шт.			**44643,60**	**133931**
		Накладные расходы	%	--		1892,89	5679
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3722,92	11169
42	Е11-160601-0102	**Термопреобразователь сопротивления**	шт.	**2,0000**		**2576,29**	**5153**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**
		Итого материалов:				**283,55**	**567**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**3122**
		Накладные расходы	%	--		824,60	1649
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	382
43	С123-051207-0702 в ценах II квартала 2017 года	**Термопреобразователь сопротивления Pt500**	шт.	**2,0000**		**33549,21**	**67098**
		Итого прямые затраты:	шт.			**29800,54**	**59601**
		Накладные расходы	%	--		1263,54	2527
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2485,13	4970
44	Е11-160901-0501	**Ультразвуковой расходомер диам. 32 мм**	шт	**2,0000**		**658,61**	**1317**
		Итого оплата труда:				**351,56**	**703**
		Итого эксплуатация машин:				**17,98**	**36**
		Итого материалов:				**11,70**	**23**
		Итого прямые затраты:				**372,68**	**745**
		Накладные расходы	%	--		237,15	474
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		48,79	98
45	С123-051501-0909 в ценах II квартала 2017 года	**Расходомер ультразвуковой SONO 1500 CT с наружной резьбой, расход Gном 6 м3/ч, расход Gмакс 12 м3/ч, монтажная длина 260 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss**	шт.	**2,0000**		**200335,37**	**400671**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**177950,61**	**355901**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		7545,11	15090
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14839,66	29679
46	Ц13-110203-0105	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	шт.	**1,0000**		**6591,39**	**6591**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488
47	прайс-лист ТОО "Технолинк LTD"	**Тепловычислитель СПТ 943.1**	шт	**1,0000**		**94787,67**	**94788**
		Итого прямые затраты:				**84196,43**	**84196**
		Накладные расходы	%	--		3569,93	3570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7021,31	7021
48	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**4,0000**		**2576,29**	**10305**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**4818**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**359**
		Итого материалов:				**283,55**	**1134**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**6243**
		Накладные расходы	%	--		824,60	3298
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	763
49	С123-040902-0107 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**16709,29**	**66837**
		Итого прямые затраты:	шт.			**14842,25**	**59369**
		Накладные расходы	%	--		629,31	2517
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1237,72	4951
50	Ц13-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	шт.	**1,0000**		**6591,39**	**6591**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488
51	С123-041010-0842 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP фланцевый, диапазон настройки от 0,3 бар до 2 бар, пропускной способностью 12,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**1,0000**		**784020,11**	**784020**
		Итого прямые затраты:	шт.			**696416,49**	**696416**
		Накладные расходы	%	--		29528,06	29528
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58075,56	58076
52	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**2576,29**	**2576**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		824,60	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191
53	С123-041005-1510 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 16 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**1,0000**		**154188,09**	**154188**
		Итого прямые затраты:	шт.			**136959,66**	**136960**
		Накладные расходы	%	--		5807,09	5807
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11421,34	11421
54	С123-051207-2014 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 30, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**287644,47**	**287644**
		Итого прямые затраты:	шт.			**255504,10**	**255504**
		Накладные расходы	%	--		10833,37	10833
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21307,00	21307
55	Е11-180801-0302	**Теплообменники пластинчатые массой от 100 до 200 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	**2,0000**		**3178,50**	**6357**
		Итого оплата труда:				**1679,91**	**3360**
		Итого эксплуатация машин:				**173,76**	**348**
		Итого прямые затраты:				**1808,68**	**3617**
		Накладные расходы	%	--		1134,38	2269
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		235,44	471
56	С123-051101-0512 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 30, для подключения к тепловой сети системы ГВС производительностью от 4,0 м3/ч до 4,5 м3/ч, Т1 70°С/Т2**	**шт.**	**2,0000**		**493151,52**	**986303**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**438048,52**	**876097**
		Накладные расходы	%	--		18573,26	37147
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		36529,74	73059
57	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**22,0000**		**2576,29**	**56678**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**26501**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**1977**
		Итого материалов:				**283,55**	**6238**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**34339**
		Накладные расходы	%	--		824,60	18141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	4198
58	С123-040902-0105 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**22,0000**		**11776,12**	**259075**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**10460,30**	**230127**
		Накладные расходы	%	--		443,52	9757
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		872,31	19191

1	2	3	4	5	6	7	8
59	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	**насос**	**2,0000**		**23358,63**	**46717**
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**22318**
		Итого эксплуатация машин:				**300,64**	**601**
		Итого материалов:				**2634,75**	**5269**
		Итого прямые затраты:				**14008,65**	**28017**
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461
60	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем ГВС UPS 40-185F**	**шт**	**2,0000**		**224655,81**	**449312**
		Итого прямые затраты:				**199553,57**	**399107**
		Накладные расходы	%	--		8461,07	16922
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16641,17	33282
61	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**7,0000**		**2576,29**	**18034**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**8432**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**629**
		Итого материалов:				**283,55**	**1985**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**10926**
		Накладные расходы	%	--		824,60	5772
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	1336
62	С123-040902-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**4,0000**		**14828,72**	**59315**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**13171,81**	**52687**
		Накладные расходы	%	--		558,48	2234
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1098,42	4394
63	С123-041001-6602 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**2,0000**		**8574,62**	**17149**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**7616,52**	**15233**
		Накладные расходы	%	--		322,94	646
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		635,16	1270
64	С123-041001-6601 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91**	**шт.**	**1,0000**		**7441,37**	**7441**
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**6609,90**	**6610**
		Накладные расходы	%	--		280,26	280
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		551,21	551
65	Е11-180801-0301	**Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте**	теплообменник	**2,0000**		**2763,14**	**5526**
		Итого оплата труда:				**1465,61**	**2931**
		Итого эксплуатация машин:				**125,61**	**251**
		Итого прямые затраты:				**1569,17**	**3138**
		Накладные расходы	%	--		989,30	1979

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,68	409
66	С123-051101-0205 в ценах II квартала 2017 года	**Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 24, для подключения к тепловой сети системы отопления мощностью от 50 кВт до 60 кВт. Т1 110°С/Т2**	шт.	**2,0000**		**247003,55**	**494007**
		Итого прямые затраты:	шт.			**219404,25**	**438809**
		Накладные расходы	%	--		9302,74	18605
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18296,56	36593
67	Е11-181001-0102	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка**	фильтр	**2,0000**		**1328,50**	**2657**
		Итого оплата труда:				**673,62**	**1347**
		Итого эксплуатация машин:				**111,31**	**223**
		Итого материалов:				**15,63**	**31**
		Итого прямые затраты:				**773,19**	**1546**
		Накладные расходы	%	--		456,90	914
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,41	197
68	С123-041013-0804 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 32, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**2,0000**		**22892,12**	**45784**
		Итого прямые затраты:	шт.			**20334,24**	**40668**
		Накладные расходы	%	--		862,17	1724
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1695,71	3391
69	Ц13-110203-0105	**Регулятор перепада давления, регулятор температуры с электроприводом**	шт.	**1,0000**		**6591,39**	**6591**
		Итого оплата труда:				**3250,50**	**3251**
		Итого эксплуатация машин:				**287,65**	**288**
		Итого материалов:				**1023,53**	**1024**
		Итого прямые затраты:				**4424,67**	**4425**
		Накладные расходы	%	--		1678,47	1678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		488,25	488
70	С123-041010-0802 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор перепада давления AVP для монтажа на подающем трубопроводе, диапазон настройки от 0,2 бар до 1 бар, присоединение G 3/4A, пропускной способностью 2,5 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**1,0000**		**356795,91**	**356796**
		Итого прямые затраты:	шт.			**316928,80**	**316929**
		Накладные расходы	%	--		13437,78	13438
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26429,33	26429
71	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**2576,29**	**2576**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**1205**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**90**
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		Итого прямые затраты:				**1560,86**	**1561**
		Накладные расходы	%	--		824,60	825
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,84	191

1	2	3	4	5	6	7	8
72	С123-041005-1502 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан регулирующий двухходовой VB 2, фланцевый, разгруженный, пропускной способностью 0,4 м3/ч, Тмакс 150°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	**1,0000**		**128341,66**	**128342**
		Итого прямые затраты:	шт.			**114001,22**	**114001**
		Накладные расходы	%	--		4833,65	4834
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9506,79	9507
73	С123-051207-2001 в ценах II квартала 2017 года	**Привод электрический AMV 10, напряжение питания 230 В, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**166908,28**	**166908**
		Итого прямые затраты:	шт.			**148258,54**	**148259**
		Накладные расходы	%	--		6286,16	6286
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12363,58	12364
74	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**6,0000**		**2550,23**	**15301**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**7176**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**431**
		Итого материалов:				**283,55**	**1701**
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**9257**
		Накладные расходы	%	--		818,44	4911
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	1133
75	С123-040902-0104 в ценах II квартала 2017 года	**Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005**	шт.	**4,0000**		**10506,85**	**42027**
		Итого прямые затраты:	шт.			**9332,85**	**37331**
		Накладные расходы	%	--		395,71	1583
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		778,29	3113
76	С123-041001-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91**	шт.	**2,0000**		**3138,11**	**6276**
		Итого прямые затраты:	шт.			**2787,47**	**5575**
		Накладные расходы	%	--		118,19	236
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		232,45	465
77	Е11-180501-0101	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка**	насос	**2,0000**		**23358,63**	**46717**
		Итого оплата труда:				**11158,88**	**22318**
		Итого эксплуатация машин:				**300,64**	**601**
		Итого материалов:				**2634,75**	**5269**
		Итого прямые затраты:				**14008,65**	**28017**
		Накладные расходы	%	--		7619,71	15239
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1730,27	3461
78	прайс-лист ТОО "Акватория Актобе"	**Циркуляционный насос систем отопления UPS 25-80-180**	шт	**2,0000**		**21641,34**	**43283**
		Итого прямые затраты:				**19223,21**	**38446**
		Накладные расходы	%	--		815,06	1630
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1603,06	3206

1	2	3	4	5	6	7	8
79	Ц13-110203-0104	**Датчики температуры наружного воздуха, подающей воды в системы отопления, возвращаемой воды, горячей воды и пр.**	шт.	**6,0000**		**4148,19**	**24889**
		Итого оплата труда:				**2429,31**	**14576**
		Итого эксплуатация машин:				**197,76**	**1187**
		Итого материалов:				**82,92**	**498**
		Итого прямые затраты:				**2615,79**	**15695**
		Накладные расходы	%	--		1225,13	7351
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		307,27	1844
80	С123-051401-0202 в ценах II квартала 2017 года	**Регулятор температуры электронный ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**150764,23**	**150764**
		Итого прямые затраты:	шт.			**133918,37**	**133918**
		Накладные расходы	%	--		5678,14	5678
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11167,72	11168
81	С123-051401-0406 в ценах II квартала 2017 года	**Ключ программирования А 266, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**77901,36**	**77901**
		Итого прямые затраты:	шт.			**69196,94**	**69197**
		Накладные расходы	%	--		2933,95	2934
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5770,47	5770
82	С123-051401-0701 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик температуры наружного воздуха ESMT, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**25793,37**	**25793**
		Итого прямые затраты:	шт.			**22911,31**	**22911**
		Накладные расходы	%	--		971,44	971
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1910,62	1911
83	С123-051401-0707 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик погружной ESMU длиной 100 мм, из нержавеющей стали, типа Danfoss**	шт.	**3,0000**		**45362,89**	**136089**
		Итого прямые затраты:	шт.			**40294,20**	**120883**
		Накладные расходы	%	--		1708,47	5125
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3360,21	10081
84	С123-051401-0703 в ценах II квартала 2017 года	**Датчик поверхностный ESM-11, типа Danfoss**	шт.	**1,0000**		**29625,23**	**29625**
		Итого прямые затраты:	шт.			**26315,01**	**26315**
		Накладные расходы	%	--		1115,76	1116
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2194,46	2194
85	Е11-180401-0107 Изм. и доп. вып. 6	**Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,6 м3. Установка**	бак	**1,0000**		**41034,24**	**41034**
		Итого оплата труда:				**7227,82**	**7228**
		Итого эксплуатация машин:				**541,20**	**541**
		Итого материалов:				**24505,86**	**24506**
		Итого прямые затраты:				**32083,62**	**32084**
		Накладные расходы	%	--		5911,05	5911

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3039,57	3040
86	Е11-181001-0101	**Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка**	фильтр	**1,0000**		**1330,45**	**1330**
		Итого оплата труда:				**678,31**	**678**
		Итого эксплуатация машин:				**112,16**	**112**
		Итого материалов:				**13,68**	**14**
		Итого прямые затраты:				**772,09**	**772**
		Накладные расходы	%	--		459,81	460
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		98,55	99
87	С123-041013-0801 в ценах II квартала 2017 года	**Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 15, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010**	шт.	**1,0000**		**18368,55**	**18369**
		Итого прямые затраты:	шт.			**16316,11**	**16316**
		Накладные расходы	%	--		691,80	692
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1360,63	1361
88	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	**1,0000**		**2550,23**	**2550**
		Итого оплата труда:				**1196,02**	**1196**
		Итого эксплуатация машин:				**71,88**	**72**
		Итого материалов:				**283,55**	**284**
		Итого прямые затраты:				**1542,88**	**1543**
		Накладные расходы	%	--		818,44	818
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,91	189
89	С123-041001-0401 в ценах II квартала 2017 года	**Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91**	шт.	**1,0000**		**1999,79**	**2000**
		Итого прямые затраты:	шт.			**1776,34**	**1776**
		Накладные расходы	%	--		75,32	75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		148,13	148
90	Ц13-110203-0103	**Реле давления (прессостат) с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар**	шт.	**1,0000**		**1465,22**	**1465**
		Итого оплата труда:				**778,37**	**778**
		Итого материалов:				**180,65**	**181**
		Итого прямые затраты:				**959,02**	**959**
		Накладные расходы	%	--		397,67	398
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		108,53	109
91	прайс-лист ТОО ""Технолинк LTD"	**Реле давления с диапазоном настройки рабочего давления -0,2 до 8 бар KPI**	шт	**1,0000**		**27983,97**	**27984**
		Итого прямые затраты:				**24857,14**	**24857**
		Накладные расходы	%	--		1053,94	1054
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2072,89	2073
92	Е11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	**2,0000**		**2576,29**	**5153**
		Итого оплата труда:				**1204,58**	**2409**
		Итого эксплуатация машин:				**89,86**	**180**