Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/602	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**56 920 071**									
За отчетный месяц		**50 821 492**							**6 098 579**	**56 920 071**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ Алимбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК :

И.о.директора _____ Жолдыбаев К.А.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе " **Форма 2В**

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки -

Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за апрель 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня норма %
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1

		ОТДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ						
9	**Е11-080101-0201**	**Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**43,7000**		**3963,71**	**173214**	**50,8 18325**
		Итого оплата труда:				**825,46**	**36073**	
		Итого эксплуатация машин:				**677,72**	**29616**	
		Итого материалов:				**1857,06**	**81153**	
		Итого прямые затраты:				**3101,49**	**135535**	
		Накладные расходы	%	--		568,62	24849	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		293,61	12831	
10	**Е11-060101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**116,0000**		**22942,28**	**2661305**	**48,5 90417**
		Итого оплата труда:				**1607,12**	**186426**	
		Итого эксплуатация машин:				**1006,89**	**116800**	
		Итого материалов:				**17234,66**	**1999221**	
		Итого прямые затраты:				**19599,34**	**2273523**	
		Накладные расходы	%	--		1643,52	190648	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1699,43	197134	
11	**С121-050301-0302 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,7650**		**173476,32**	**132709**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154092,69**	**117881**	
		Накладные расходы	%	--		6533,53	4998	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12850,10	9830	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	С121-050301-0304 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,286О**		**168452,46**	**216630**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149630,18**	**192424**	
		Накладные расходы	%	--		6344,32	8159	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12477,96	16047	
13	Е11-080101-0307	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхност**	**314,00О0**		**923,49**	**289974**	**50,8 28909**
		Итого оплата труда:				**181,24**	**56908**	
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**3817**	
		Итого материалов:				**536,55**	**168477**	
		Итого прямые затраты:				**728,23**	**228664**	
		Накладные расходы	%	--		126,85	39831	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,41	21480	
14	Е11-080101-0303	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхност**	**55,000О**		**2155,91**	**118575**	**50,8 4427**
		Итого оплата труда:				**158,46**	**8715**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,55**	**1515**	
		Итого материалов:				**1654,50**	**90997**	
		Итого прямые затраты:				**1834,52**	**100899**	
		Накладные расходы	%	--		161,70	8893	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		159,70	8783	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**3048926,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**277378,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**266104,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**3592408**	
		ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ						
				Р ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ				
17	С121-040104-0106 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**43,060О**		**41193,03**	**1773772**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**36590,27**	**1575577**	
		Накладные расходы	%	--		1551,43	66804	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3051,34	131391	
19	С121-040104-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая цокольная внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**51,574О**		**59378,04**	**3062363**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**52743,35**	**2720186**	
		Накладные расходы	%	--		2236,32	115336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4398,37	226842	
21	**С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**27,6000**		**3933,83**	**108574**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3494,28**	**96442**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	4089	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	8043	
23	**С121-040104-0101 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая цокольная внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**8,5960**		**48517,64**	**417058**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**43096,45**	**370457**	
		Накладные расходы	%	--		1827,29	15707	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3593,90	30893	
				Р 1-3 ЭТАЖ				
28	**С121-040104-0206 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012**	**м3**	**289,8700**		**42142,97**	**12215981**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**37434,06**	**10851011**	
		Накладные расходы	%	--		1587,20	460083	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3121,70	904888	
32	**С121-040104-0202 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**216,1620**		**59673,85**	**12899220**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**53006,11**	**11457907**	
		Накладные расходы	%	--		2247,46	485815	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4420,29	955498	
34	**С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года**	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**32,2200**		**50266,14**	**1619575**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44649,58**	**1438609**	
		Накладные расходы	%	--		1893,14	60997	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	119969	
36	**С121-040104-9914 в ценах II квартала 2017 года**	**Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-88), толщина 30 см**	**м2**	**108,0000**		**3933,83**	**424854**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**3494,28**	**377382**	
		Накладные расходы	%	--		148,16	16001	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		291,39	31471	
40	**С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года**	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**м3**	**3,5040**		**89910,48**	**315046**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:	**м3**			**79864,20**	**279844**	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**29167415,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1236697,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**2432328,96**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**32836441**	
		ОТДЕЛ 4. ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ И ПЛОЩАДКИ						
48	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные площадки ЛП 33.8.22**	**шт**	**6,0000**		**29913,90**	**179483**	
		Итого прямые затраты:				**26571,43**	**159429**	
		Накладные расходы	%	--		1126,63	6760	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2215,84	13295	
49	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные площадки ЛП 33.14.22**	**шт**	**4,0000**		**44579,35**	**178317**	
		Итого прямые затраты:				**39598,21**	**158393**	
		Накладные расходы	%	--		1678,96	6716	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3302,17	13209	
50	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные марши ЛМ 34.10**	**шт**	**8,0000**		**25229,80**	**201838**	
		Итого прямые затраты:				**22410,71**	**179286**	
		Накладные расходы	%	--		950,21	7602	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1868,87	14951	
51	**прайс-лист ТОО "ДСК"**	**Лестничные марши ЛС 9.17-Б**	**шт**	**7,0000**		**9649,65**	**67548**	
		Итого прямые затраты:				**8571,43**	**60000**	
		Накладные расходы	%	--		363,43	2544	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		714,79	5004	
53	**С121-060208-0401 в ценах II квартала 2017 года**	**Косоуры**	**т**	**0,2390**		**274157,30**	**65524**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**243523,94**	**58202**	
		Накладные расходы	%	--		10325,42	2468	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20307,95	4854	
56	**С121-040110-9903 в ценах II квартала 2017 года**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**11,0000**		**3027,04**	**33297**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**2688,81**	**29577**	
		Накладные расходы	%	--		114,01	1254	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		224,23	2466	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**644887,00**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы -	Тенге				27344,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				53778,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				726009	
		ОТДЕЛ 5. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ						
62	С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	2104,0520		5701,18	11995578	
		Итого прямые затраты:	м2			5064,15	10655235	
		Накладные расходы	%	--		214,72	451782	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	888561	
64	С121-040106-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Балки железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	м3	3,5040		89910,48	315046	
		Итого прямые затраты:	м3			79864,20	279844	
		Накладные расходы	%	--		3386,24	11865	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6660,04	23337	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				10935079,00	
		Накладные расходы -	Тенге				463647,00	
		Сметная прибыль -	Тенге				911898,08	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				12310624	
		ОТДЕЛ 6. ВХОД						
77	С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	4,0320		24215,76	97638	
		Итого прямые затраты:	м3			21509,98	86728	
		Накладные расходы	%	--		912,02	3677	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	7232	
81	С121-040105-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0960		76113,84	7307	
		Итого прямые затраты:	м3			67609,15	6490	
		Накладные расходы	%	--		2866,63	275	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5638,06	541	
83	С121-040108-9907 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	7,9200		5701,18	45153	
		Итого прямые затраты:	м2			5064,15	40108	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		214,72	1701	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		422,31	3345	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**133326,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**5653,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**11118,32**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**150097**	
		ОТДЕЛ 7. ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ						
101	**С121-041201-9911 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0800**		**22074,64**	**45915**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**19608,10**	**40785**	
		Накладные расходы	%	--		831,38	1729	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1635,16	3401	
102	**С121-041201-9903 в ценах II квартала 2017 года**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,0240**		**24215,76**	**49013**	
		Итого прямые затраты:	**м3**			**21509,98**	**43536**	
		Накладные расходы	%	--		912,02	1846	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1793,76	3631	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**84321,00**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3575,00**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**7031,68**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**94928**	

Итого прямые затраты		**44 013 954**
Накладные расходы , тенге		2 014 294
Итого с накладными расходами , тенге		**46 028 248**
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 682 260
Итого на подряд, тенге		**49 710 508**
Временные здания и сооружения	0,9%	447 395
ИТОГО		50 157 903
Зимнее удорожание	1,323%	663 589
Итого		50 821 492

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		НДС 12%			12%		6 098 579	

Итого по акту: **56 920 071**

Заказчик:

Алимбаев А.С.

Технадзор:

Кантарбаев Р.

Подрядчик:

Жолдыбаев К.А.