Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Наименование стройки: **Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код		код
		03-3/602	11.12.2017г				
		доп.согл.№1	5.04.2018г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	по монтажу оборудования		
А	1	2	3	4	5	6	4	5	7	8
Всего по стройке	**87 080 638**								**9 330 068**	**87 080 638**
За отчетный месяц		**11 224 392**							**1 346 927**	**12 571 319**

ЗАКАЗЧИК :

Руководитель _____ **Алимбаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК :

Директор _____ **Жолдыбаев К.А.**

Заказчик : ГУ "Отдел строительства г.Актобе "

Подрядчик : ТОО "Актобе-Саулет"

Наименование стройки - Строительство трехэтажного жилого дома № 18 на территории микрорайона № 1 жилого массива "Нур-Актобе" в г.Актобе.

А К Т

выполненных работ за июль 2018 г.

Составлена в ценах на 2 квартал 2017 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1					
		ОТДЕЛ 3. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ					
		Р 1-3 ЭТАЖ					
37	Е11-070512-0108	**Экраны ограждений площадью до 10 м2. Установка**	**шт. сборных**	**48,0000**		**2829,35**	**135809**
		Итого оплата труда:				**1005,25**	**48252**
		Итого эксплуатация машин:				**846,65**	**40639**
		Итого материалов:				**236,76**	**11365**
		Итого прямые затраты:				**1888,95**	**90670**
		Накладные расходы	%	--		730,82	35079
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		209,58	10060
38	С121-040104-0201 в ценах II квартала 2017 года	**Панель стеновая для надземных этажей внутренняя самонесущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015**	**м3**	**13,4400**		**50266,14**	**675577**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**44649,58**	**600090**
		Накладные расходы	%	--		1893,14	25444
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3723,42	50043
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**690760**
		Накладные расходы -	Тенге				**60523**
		Сметная прибыль -	Тенге				**60103**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**811386**
		ОТДЕЛ 8. КРОВЛЯ					
112	Е11-120101-1501	**Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**589,8000**		**710,83**	**419247**
		Итого оплата труда:				**132,27**	**78013**
		Итого эксплуатация машин:				**15,88**	**9365**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**411,26**	**242559**
		Итого прямые затраты:				**556,80**	**328403**
		Накладные расходы	%	--		101,37	59789
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,65	31055
113	Е11-120101-1303	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м2 утепляемог**	**589,8000**		**919,73**	**542460**
		Итого оплата труда:				**348,96**	**205815**
		Итого эксплуатация машин:				**31,92**	**18824**
		Итого материалов:				**246,98**	**145666**
		Итого прямые затраты:				**620,16**	**365768**
		Накладные расходы	%	--		231,45	136510
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,13	40182
114	С121-110103-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**118,0000**		**8541,69**	**1007919**
		Итого прямые затраты:	**м3**			**7587,27**	**895298**
		Накладные расходы	%	--		321,70	37961
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		632,72	74661
115	Е11-120101-1701	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**589,8000**		**670,10**	**395224**
		Итого оплата труда:				**185,24**	**109257**
		Итого эксплуатация машин:				**70,51**	**41585**
		Итого материалов:				**251,61**	**148400**
		Итого прямые затраты:				**490,75**	**289442**
		Накладные расходы	%	--		129,72	76506
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,64	29276
116	Е11-120101-1702 К=5	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2 стяжки**	**589,8000**		**83,73**	**49381**
		Итого оплата труда:				**4,41**	**2599**
		Итого эксплуатация машин:				**5,19**	**3060**
		Итого материалов:				**63,57**	**37496**
		Итого прямые затраты:				**71,88**	**42397**
		Накладные расходы	%	--		5,64	3326
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,20	3658
117	Е11-100105-0101	**Стропила. Установка**	**м3 древесины**	**8,3190**		**89744,43**	**746584**
		Итого оплата труда:				**16700,57**	**138932**
		Итого эксплуатация машин:				**907,13**	**7546**
		Итого материалов:				**52482,78**	**436604**
		Итого прямые затраты:				**69729,77**	**580082**
		Накладные расходы	%	--		13366,93	111199
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6647,74	55303
118	Е11-100110-0101	**Стойки, подкосы и пр. Установка**	**м3**	**10,5210**		**117668,98**	**1237995**
		Итого оплата труда:				**34239,07**	**360229**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**853,26**	**8977**
		Итого материалов:				**49294,44**	**518627**
		Итого прямые затраты:				**84046,11**	**884249**
		Накладные расходы	%	--		24906,66	262043
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8716,22	91703
119	Е11-100104-0301	**Доски ходовые. Укладка**	**м ходов**	**13,0000**		**101,33**	**1317**
		Итого оплата труда:				**27,29**	**355**
		Итого эксплуатация машин:				**3,24**	**42**
		Итого материалов:				**44,42**	**577**
		Итого прямые затраты:				**73,69**	**958**
		Накладные расходы	%	--		20,13	262
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,51	98
120	Е11-120101-1503	**Пароизоляция прокладная по обрешетке. Устройство в один слой**	**м2 изолируемо**	**786,0000**		**351,21**	**276053**
		Итого оплата труда:				**55,96**	**43987**
		Итого эксплуатация машин:				**7,67**	**6030**
		Итого материалов:				**218,71**	**171910**
		Итого прямые затраты:				**280,41**	**220399**
		Накладные расходы	%	--		44,79	35206
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,02	20448
121	Е11-120101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	**м2 кровли**	**786,0000**		**3878,12**	**3048203**
		Итого оплата труда:				**1331,07**	**1046219**
		Итого эксплуатация машин:				**60,43**	**47496**
		Итого материалов:				**1320,12**	**1037618**
		Итого прямые затраты:				**2694,07**	**2117540**
		Накладные расходы	%	--		896,78	704870
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		287,27	225793
122	С121-100102-0101 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**1742,75**	**113453**
		Итого прямые затраты:	**м**			**1548,02**	**100776**
		Накладные расходы	%	--		65,64	4273
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129,09	8404
123	С121-100102-0102 в ценах II квартала 2017 года	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**65,1000**		**873,40**	**56858**
		Итого прямые затраты:	**м**			**775,81**	**50505**
		Накладные расходы	%	--		32,89	2141
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		64,70	4212
124	С121-100102-0111 в ценах II квартала 2017 года	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**115,4000**		**1052,37**	**121443**
		Итого прямые затраты:	**м**			**934,78**	**107874**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	--		39,63	4574
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,95	8996
125	Е11-100104-0201	**Подшивка карниза досками**	**м2 потолков**	**101,7000**		**3339,15**	**339591**
		Итого оплата труда:				**410,11**	**41708**
		Итого эксплуатация машин:				**14,30**	**1455**
		Итого материалов:				**2302,45**	**234159**
		Итого прямые затраты:				**2720,80**	**276705**
		Накладные расходы	%	--		371,00	37731
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		247,34	25155
126	Е11-100104-0206	**Подшивка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	**м2 потолков**	**101,7000**		**335,63**	**34133**
		Итого оплата труда:				**181,86**	**18495**
		Итого эксплуатация машин:				**1,98**	**201**
		Итого материалов:				**6,49**	**660**
		Итого прямые затраты:				**189,38**	**19260**
		Накладные расходы	%	--		121,39	12345
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,86	2528
127	С121-050108-0110 в ценах II квартала 2017 года	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 8 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**101,7000**		**1663,83**	**169212**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**1477,92**	**150304**
		Накладные расходы	%	--		62,66	6373
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,25	12534
128	Е11-100106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	**слуховое окно**	**4,0000**		**14961,26**	**59845**
		Итого оплата труда:				**4832,48**	**19330**
		Итого эксплуатация машин:				**547,45**	**2190**
		Итого материалов:				**5240,35**	**20961**
		Итого прямые затраты:				**10399,72**	**41599**
		Накладные расходы	%	--		3453,30	13813
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1108,24	4433
129	С121-090101-9901 в ценах II квартала 2017 года	**Блоки оконные одно, - двустворные одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92**	**м2**	**14,2400**		**8191,66**	**116649**
		Итого прямые затраты:	**м2**			**7276,35**	**103615**
		Накладные расходы	%	--		308,52	4393
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		606,79	8641
130	Е11-100115-0101	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	**м3 древесины**	**18,8400**		**7191,25**	**135483**
		Итого оплата труда:				**615,17**	**11590**
		Итого эксплуатация машин:				**37,36**	**704**
		Итого материалов:				**5383,34**	**101422**
		Итого прямые затраты:				**6019,85**	**113414**
		Накладные расходы	%	--		638,71	12033

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		532,69	10036
131	Е11-100115-0201	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	**м2 обработанн**	**786,0000**		**251,67**	**197809**
		Итого оплата труда:				**23,32**	**18327**
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1362**
		Итого материалов:				**185,30**	**145643**
		Итого прямые затраты:				**209,60**	**164747**
		Накладные расходы	%	--		23,42	18409
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,64	14653
132	Е11-100116-0103	**Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами**	**м2 покрытия**	**786,0000**		**77,55**	**60955**
		Итого оплата труда:				**31,94**	**25105**
		Итого эксплуатация машин:				**1,35**	**1062**
		Итого материалов:				**17,07**	**13414**
		Итого прямые затраты:				**49,78**	**39131**
		Накладные расходы	%	--		22,02	17309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,74	4515
133	Е11-120101-0801	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) с водосточными трубами. Устройство с изготовлением**	**м2 фасада (без вычета**	**949,0000**		**377,97**	**358697**
		Итого оплата труда:				**101,90**	**96704**
		Итого эксплуатация машин:				**0,54**	**512**
		Итого материалов:				**176,08**	**167104**
		Итого прямые затраты:				**278,27**	**264076**
		Накладные расходы	%	--		71,71	68051
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		28,00	26570
134	Е11-080201-0203	**Стены вентшахт армированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**м2 перегородо**	**144,0000**		**4716,14**	**679124**
		Итого оплата труда:				**1120,85**	**161403**
		Итого эксплуатация машин:				**148,65**	**21406**
		Итого материалов:				**2386,42**	**343644**
		Итого прямые затраты:				**3619,78**	**521248**
		Накладные расходы	%	--		747,01	107570
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,34	50305
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге				**7677790**
		Накладные расходы -	Тенге				**1736687**
		Сметная прибыль -	Тенге				**753159**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				**10167636**

Итого прямые затраты **8 368 550**

Накладные расходы , тенге 1 797 210

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Итого с накладными расходами , тенге					**10 165 760**	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					813 261	
		Итого на подряд, тенге					**10 979 021**	
		Временные здания и сооружения		0,9%			98 811	
		ИТОГО					11 077 832	
		Зимнее удорожание		1,323%			146 560	
		Итого					11 224 392	
		НДС 12%		12%			1 346 927	
		Итого по акту:					**12 571 319**	

Заказчик:

_____ **Алимбаев А.С.**

Технадзор :

_____ **Кантарбаев Р.**

Подрядчик:

_____ **Жолдыбаев К.А.**

Сметная расценка проверена