Типовая межведомственная форма КС - 3

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024 года.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №81 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района, Жамбыльской обрасти

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
		С начала строительства по отчетный месяц всего включительно	С начала года по отчетный период	В том числе			Всего за отчетный месяц	В том числе в отчетном месяце		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь		СМР в базовых ценах	Прочие затраты	Оборудование, мебель , инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района	44 897 404,76	44 897 404,76	44 897 404,76	-	-	44 897 404,76	44 897 404,76	-	-
2	Удержание 5%	2 244 870,24	2 244 870,24	2 244 870,24			2 244 870,24	2 244 870,24		
3	В том числе НДС-12%	5 387 688,57	5 387 688,57	5 387 688,57	-	-	5 387 688,57	5 387 688,57		
4	Итого к оплате	50 285 093,33	50 285 093,33	50 285 093,33	-	-	50 285 093,33	50 285 093,33		

ЗАКАЗЧИК:

Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Руководитель_____ Джатканбаев К. Е

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Париев"

Директор_____ Мириев Р. А

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Париев"

Договор №81 от 13 августа 2024 года.

Наименование объекта: Строительство внутриквартального газопровода в селе Карабастау, Биликульского сельского округа, Жуалинского района, Жамбылской области

АКТ №1

приемки выполненных работ за СЕНТЯБРЬ месяц 2024 года

Форма 2

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель,	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-1										
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³ *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	2100		241,16 --	241,16 59,85	506436 --	506436 125685	--	90489 47754	644679
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	65		2686,84 2686,84	-- --	174645 174645	-- --	--	125744 24031	324420
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	380		2239,04 2239,04	-- --	850835 850835	-- --	--	612602 117074	1580511
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	135		1167,57 1167,57	-- --	157622 157622	-- --	--	113488 21689	292799
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 60 м.Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м³ грунта	1250		51,28 --	51,28 14,49	64100 --	64101 18113	--	13038 6175	83313
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунт 1,2 группы.Уплотнение грунта пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м³ уплотненного грунта	1250		221,23 113,78	107,45 47,20	276538 142225	134313 59000	--	144888 33713	455138

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	185	7348,88	226,74	1359543	41947	1056979	269538	1759408
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	260617	11644		130327	
7.1	211-401-0101	В ТОМ ЧИСЛЕ: Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 203,5	5194,00				1056979		
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,323	630096,26	311056,42	203521	100472	--	129768	359952
		НР - 99%; СП - 8%			319039,84	86775,78	103050	28029		26663	
9	1122-0501-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 125 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,42	565330,61	271260,09	237439	113930	--	155515	424391
		НР - 99%; СП - 8%			294070,52	79944,16	123510	33577		31436	
10	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,95	523501,31	242379,52	497326	230261	--	334176	898022
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	267066	70486		66520	
11	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,48	523501,31	242379,52	251281	116342	--	168847	453738
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	134938	35614		33610	
12	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160x14,6 мм	м	326,23	8241,00	--	2688461	--	2688461	--	2903538
		СП - 8%			--	--	--	--		215077	
13	241-202-0215 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 125x11,4 мм	м	424,2	4896,00	--	2076883	--	2076883	--	2243034
		СП - 8%			--	--	--	--		166151	
14	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм	м	1191,8	3894,00	--	4640869	--	4640869	--	5012139
		СП - 8%			--	--	--	--		371270	
15	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм	м	484,8	2619,00	--	1269691	--	1269691	--	1371266
		СП - 8%			--	--	--	--		101575	
		ПЭ фитинги									
16	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	11	2635,67	366,70	28992	4034	--	24758	58050
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	24959	50		4300	
17	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	3	1933,27	276,41	5800	830	--	4928	11587
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	4971	8		858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	28	1618,18	250,20	45309	7005	--	37955	89926
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	38303	35		6661	
19	Прайс-лист	Тройник равнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160 с ЗН	шт	3	50109,32	--	150328	--	150328	--	162354
		СП - 8%			--	--	--	--		12026	
20	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160/90 с ЗН	шт	1	59545,23	--	59545	--	59545	--	64309
		СП - 8%			--	--	--	--		4764	
21	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 160/32 с ЗН	шт	7	61009,66	--	427068	--	427068	--	461233
		СП - 8%			--	--	--	--		34165	
22	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 125/110 с ЗН	шт	1	27978,05	--	27978	--	27978	--	30216
		СП - 8%			--	--	--	--		2238	
23	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 125/90 с ЗН	шт	2	27735,80	--	55472	--	55472	--	59910
		СП - 8%			--	--	--	--		4438	
24	Прайс-лист	Тройник неравнопроходный SDR 11 ПЭ 100,DN 110/32 с ЗН	шт	18	20083,07	--	361495	--	361495	--	390415
		СП - 8%			--	--	--	--		28920	
25	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	6	2635,67	366,70	15814	2200	--	13504	31664
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	13614	27		2345	
26	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1933,27	276,41	1933	277	--	1643	3862
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	1657	3		286	
27	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	1618,18	250,20	6473	1001	--	5422	12847
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	5472	5		952	
28	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 160 с ЗН	шт	2	46992,86	--	93986	--	93986	--	101505
		СП - 8%			--	--	--	--		7519	
29	Прайс-лист	Отвод 11° SDR 11 ПЭ 100,DN 160 с ЗН	шт	4	46992,86	--	187971	--	187971	--	203009
		СП - 8%			--	--	--	--		15038	
30	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 32 с ЗН	шт	1	30169,23	--	30169	--	30169	--	32583
		СП - 8%			--	--	--	--		2414	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100,DN 110 с ЗН	шт	4	15183,43	--	60734	--	60734	--	65593
		СП - 8%			--	--	--	--		4859	
32	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении	шт.	4	2635,67	366,70	10543	1467	--	9003	21110
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	9076	18		1564	
33	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 125 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	1933,27	276,41	3867	553	--	3286	7725
		НР - 99%; СП - 8%			1656,86	2,52	3314	5		572	
34	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 160/125 с ЗН	шт	3	29805,86	--	89418	--	89418	--	96571
		СП - 8%			--	--	--	--		7153	
35	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 160/110 с ЗН	шт	1	28539,05	--	28539	--	28539	--	30822
		СП - 8%			--	--	--	--		2283	
36	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 125/110 с ЗН	шт	2	19257,96	--	38516	--	38516	--	41597
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
		Установка полиэтиленового крана диам.160мм с телескопическим штоком под ковер -1шт.(Пр.лист.8353.10)									
37	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м³	0,014	31338,59	1281,48	439	18	339	80	561
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	82	7		42	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,02 0,01428	20235,00				289		
38	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м³ сборных железобетонных конструкций	0,035	18149,50	9501,69	635	333	22	478	1202
		НР - 118%; СП - 8%			8008,43	3567,21	280	125		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
38.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018 0,00063	24382,00				15		
38.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007 0,000024	286428,00				7		
39	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 9[illegible] ГОСТ 24[illegible]	м³	0,035	69088,00	--	2418	--	2418	--	2611
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
40	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 2[illegible]	т	0,0047	3406760,00	--	16012	--	16012	--	17293
		СП - 8%			--	--	--	--		1281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм.Установка	задвижка или клапан	1	6839,02	2213,97	6839	2214	486	4818	12589
		НР - 99%; СП - 8%			4139,49	726,97	4139	727		933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
41.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0024 / 0,0024	165506,00				397		
42	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 160мм	шт	1	307590,11	--	307590	--	307590	--	332197
		СП - 8%			--	--	--	--		24607	
43	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	1	30231,00	--	30231	--	30231	--	32649
		СП - 8%			--	--	--	--		2418	
44	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
45	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 160	шт	2	10052,46	--	20105	--	20105	--	21713
		СП - 8%			--	--	--	--		1608	
46	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	1	532,00	--	532	--	532	--	575
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
47	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000043	813201,00	--	35	--	35	--	38
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
48	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,001	21367,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
49	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	2,62	7348,88	226,74	19254	594	14969	3817	24917
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	3691	165		1846	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 / 2,882	5194,00				14969		
		Установка полиэтиленового крана диам.125мм с телескопическим штоком под ковер -2шт.(Пр.лист.8353.10)									
50	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)	м³	0,028	31338,59	1281,48	877	36	678	161	1121
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	163	14		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	212-101-0503	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	м³	1,02 / 0,02856	20235,00				578		
51	1107-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Опоры из плит и колец диаметром до 1800 мм, в траншеях	м³ сборных железобетонных конструкций	0,07	18149,50	9501,69	1270	665	44	956	2404
		НР - 118%; СП - 8%			8008,43	3567,21	561	250		178	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,018	0,00126	24382,00				31		
51.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000049	286428,00				14		
52	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	м³	0,07		69088,00	--	4836	--	4836	--	5223
		СП - 8%				--	--	--	--		387	
53	261-107-0513 РСНБ РК 2022	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО,ориентированная ГОСТ 24222-80/=д420х140мм/	т	0,0094		3406760,00	--	32024	--	32024	--	34586
		СП - 8%				--	--	--	--		2562	
54	1122-0901-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм.Установка	задвижка или клапан	2		3909,94	198,64	7820	397	591	6942	15942
		НР - 99%; СП - 8%				3415,92	89,91	6832	180		1181	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0015	0,003	165506,00				497		
55	Прайс-лист	Кран шаровый PE 100 SDR 11 диаметром 125мм	шт	2		126621,16	--	253242	--	253242	--	273501
		СП - 8%				--	--	--	--		20259	
56	242-108-0401 РСНБ РК 2022	Шток телескопический удлинительный DN 100/125/150 длиной от 900 до 1300 мм	шт.	2		30231,00	--	60462	--	60462	--	65299
		СП - 8%				--	--	--	--		4837	
57	1122-0801-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 125 мм. Установка на сварном соединении/муфта с ЗН/	шт.	4		1933,27	276,41	7733	1106	--	6571	15448
		НР - 99%; СП - 8%				1656,86	2,52	6627	10		1144	
58	Прайс-лист	Муфта с закладными электронагревателем ПЭ 100 SDR 11,DN 125	шт	4		6925,98	--	27704	--	27704	--	29920
		СП - 8%				--	--	--	--		2216	
59	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2		532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%				--	--	--	--		85	
60	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,000086		813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%				--	--	--	--		6	
61	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,002		21367,00	--	43	--	43	--	46
		СП - 8%				--	--	--	--		3	
62	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаные и гравийные	ния	5,24		7348,88	226,74	38508	1188	29938	7634	49834
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	7382	330		3691	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	5,764	5194,00				29938		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
63	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15,сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,001		21367,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%				--	--	--	--		2	
		Выход полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 160/159х4 -4шт (Пр.лист.8353.18СБ)										
64	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,002		1485880,98	528514,26	2972	1057	172	2138	5518
		НР - 99%; СП - 8%				871553,28	208063,84	1743	416		409	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,08	962,00				77		
64.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,0004	125068,00				50		
64.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00016	278998,00				45		
65	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	2,008		6935,00	--	13925	--	13925	--	15039
		СП - 8%				--	--	--	--		1114	
66	1122-0601-0605 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,002		362141,82	69202,43	724	139	304	328	1136
		НР - 99%; СП - 8%				140274,78	25369,47	281	51		84	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	310	0,62	347,00				215		
66.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	7,8	0,0156	4844,00				76		
67	1122-0301-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00232		1698658,12	708822,66	3941	1645	279	2559	7020
		НР - 99%; СП - 8%				869581,44	244767,88	2017	568		520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	60	0,1392	962,00				134		
67.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,21	0,000487	125068,00				61		
67.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000302	278998,00				84		
68	241-102-0233 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х5,0 мм	м	2,32928		18227,00	--	42456	--	42456	--	45852
		СП - 8%				--	--	--	--		3396	
69	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром 200 мм		2,32		-134,22	-1,55	-311	-4	-48	-254	-610
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-259	--		-45	
70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и фасонной стали. Монтаж/пластина/	1 конструкций	0,03428		76563,21	3354,72	2625	115	106	1674	4643

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%				70127,41	649,91	2404	22		344	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,05142	428,00				22		
70.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000021	623062,00				13		
70.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000067	545661,00				36		
71	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,03428		814490,00	--	27921	--	27921	--	30155
		СП - 8%				--	--	--	--		2234	
72	1122-0501-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 140 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00388		616070,47	304509,97	2390	1182	--	1526	4230
		НР - 99%; СП - 8%				311560,50	85807,07	1209	333		313	
73	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	3,9188		8241,00	--	32295	--	32295	--	34879
		СП - 8%				--	--	--	--		2584	
74	1125-0210-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром 150 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00388		1667589,89	1410543,37	6470	5473	45	1791	8922
		НР - 91%; СП - 8%				245378,64	261797,07	952	1016		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6.0 мм	м	2,9	0,011252	3528,00				40		
75	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	4		2902,59	394,01	11610	1576	--	9959	23294
		НР - 99%; СП - 8%				2508,58	6,29	10034	25		1726	
76	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ180/СТ159	шт	4		104082,80	--	416331	--	416331	--	449637
		СП - 8%				--	--	--	--		33306	
77	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	8		2902,59	394,01	23221	3152	--	19918	46590
		НР - 99%; СП - 8%				2508,58	6,29	20069	50		3451	
78	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=180мм	шт	8		16328,20	--	130626	--	130626	--	141076
		СП - 8%				--	--	--	--		10450	
79	1122-0801-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	4		2902,59	394,01	11610	1576	--	9959	23294
		НР - 99%; СП - 8%				2508,58	6,29	10034	25		1726	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
80	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 180мм	шт	4		62033,30	--	248133	--	248133	--	267984
		СП - 8%				--	--	--	--		19851	
81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,33	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4		5896,04	1615,52	23584	6462	--	17068	43905
		НР - 99%; СП - 8%				4280,52	29,67	17122	119		3252	
82	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004		114793,00	--	459	--	459	--	496
		СП - 8%				--	--	--	--		37	
83	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	7,5310076		511,00	--	3848	--	3848	--	4156
		СП - 8%				--	--	--	--		308	
84	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5	м³	0,02		21291,10	1465,14	426	30	362	37	500
		НР - 91%; СП - 8%				1700,24	326,01	34	7		37	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,02	0,0204	15533,00				317		
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 225х20,5 открытым способом= 16м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
85	1122-0501-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 225 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,016		1368913,81	1005351,72	21903	16086	--	9690	34121
		НР - 99%; СП - 8%				363562,09	248187,01	5817	3971		2527	
86	241-202-0220 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 225х20,5 мм	м	16,16		16308,00	--	263537	--	263537	--	284620
		СП - 8%				--	--	--	--		21083	
87	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	16		-118,22	-1,55	-1892	-25	-78	-1753	-3937
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-1789	--		-292	
88	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	16		1741,76	10,55	27868	169	3417	24088	56112
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	24282	49		4156	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	3,616	819,00				2962		
89	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство		2		8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	222,00				1554		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм									
		СП - 8%	м	2,6	926,00	--	2408	--	2408	--	2601
					--	--	--	--		193	
91	1122-0801-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 225 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	3343,50	488,37	6687	977	--	5673	13349
					2855,13	10,07	5710	20		989	
92	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.225мм/63									
		СП - 8%	шт	2	22021,07	--	44042	--	44042	--	47565
					--	--	--	--		3523	
93	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
					2268,97	4,50	4538	9		782	
94	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм									
		СП - 8%	шт	2	1607,41	--	3215	--	3215	--	3472
					--	--	--	--		257	
95	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
					2268,97	4,50	4538	9		782	
96	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32									
		СП - 8%	шт	2	8731,02	--	17462	--	17462	--	18859
					--	--	--	--		1397	
97	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер									
		СП - 8%	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
					--	--	--	--		85	
98	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный									
		СП - 8%	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
99	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм									
		СП - 8%	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
					--	--	--	--		73	
100	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/225мм/									
		НР - 99%; СП - 8%	футляр	2	4109,37	1125,97	8219	2252	--	5948	15300
					2983,40	20,68	5967	41		1133	
101	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм"									
		СП - 8%		4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
					--	--	--	--		133	
102	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик									
		СП - 8%		2,3331456	511,00	--	1192	--	1192	--	1287
					--	--	--	--		95	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
103	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0,04		7348,88	226,74	294	10	228	58	380
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	56	3		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,044	5194,00				229		
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 125х11,4мм в футляре 180х16,4 открытым способом= 19м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
104	1122-0501-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 180 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,019		643064,09	318702,67	12218	6055	--	7754	21570
		НР - 99%; СП - 8%				324361,42	87858,03	6163	1669		1598	
105	241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм	м	19,19		10415,00	--	199864	--	199864	--	215853
		СП - 8%				--	--	--	--		15989	
106	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	19		-118,22	-1,55	-2246	-29	-93	-2082	-4674
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-2124	--		-346	
107	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	19		1741,76	10,55	33093	200	4058	28605	66633
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	28835	58		4936	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	4,294	819,00				3517		
108	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2		8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	222,00				1554		
109	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	2,6		926,00	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%				--	--	--	--		193	
110	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/		2		2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%				2268,97	4,50	4538	9		782	
111	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.180мм/63	шт.	2		20920,02	--	41840	--	41840	--	45187
		СП - 8%				--	--	--	--		3347	
112	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 180мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая СЭГМ/		2		2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
113	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм	шт	2	1607,41	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
114	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
115	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	8731,02	--	17462	--	17462	--	18859
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
116	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
117	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
118	241-117-0405 РСНБ РК 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
119	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,23	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/180мм/	футляр	2	3287,49	900,77	6575	1801	--	4758	12240
		НР - 99%; СП - 8%			2386,72	16,54	4773	33		907	
120	234-305-2208 РСНБ РК 2022	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	4	417,00	--	1668	--	1668	--	1801
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
121	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Герметик	кг	1,7077066	511,00	--	873	--	873	--	943
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
122	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м³ основания	0,04	7348,88	226,74	294	10	228	58	380
		НР - 99%; СП - 8%			1408,74	62,94	56	3		28	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
122.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1 0,044	5194,00				229		
123	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32	шт	2	8731,02	--	17462	--	17462	--	18859
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
		Установка контрольной трубки для линейного газопровода высокого давления 15)									
124	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	85	8624,36	2997,36	733071	254775	72826	490259	1321196
		НР - 99%; СП - 8%			4770,23	1055,78	405470	89741		97866	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
124.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5 297,5	222,00				66045		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	241-102-0115 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм									
		СП - 8%	м	119	764,00	--	90916	--	90916	--	98189
					--	--	--	--		7273	
126	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка=Кожух для крепления конструкции	т стальных элементов	0,37145	1115896,26	9373,88	414500	3482	380287	37074	487700
		НР - 118%; СП - 8%			82732,10	1852,10	30731	688		36126	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
126.1	222-509-1003	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	1 0,37145	1012800,00				376205		
127	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)									
		НР - 91%; СП - 8%	м³	1,19	31338,59	1281,48	37293	1525	28839	6835	47658
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			5822,69	489,07	6929	582		3530	
127.1	212-101-0503	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,02 1,2138	20235,00				24561		
128	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер									
		СП - 8%	шт.	85	532,00	--	45220	--	45220	--	48838
					--	--	--	--		3618	
129	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный									
		СП - 8%	т	0,003655	813201,00	--	2972	--	2972	--	3210
					--	--	--	--		238	
		Прокладка сигнальной ленты									
130	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной									
		НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	2,143	32015,35	20146,97	68609	43175	--	23145	99095
					11868,38	5837,18	25434	12509		7340	
131	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная									
		СП - 8%	м	2143	34,00	--	72862	--	72862	--	78691
					--	--	--	--		5829	
132	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее									
		НР - 61%; СП - 8%	км	2,143	69218,45	26665,03	148335	57143	--	72901	238935
					42553,42	13214,06	91192	28318		17699	
133	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66									
		СП - 8%	км	2,143	306836,00	--	657550	--	657550	--	710154
					--	--	--	--		52604	
		Опозновательный знак подземного газопровода									
134	1101-0205-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2									
		НР - 72%; СП - 8%	10 ямы	6,86718	1939,54	--	13319	--	--	9590	24742
					1939,54	--	13319	--		1833	
135	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	100 м³	6,86718	1063,06	--	7300	--	--	5256	13561
					1063,06	--	7300	--		1005	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
136	1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты-столбы бетонные.Устройство/В15,F150,W4,ссц/	м³	1,539		35309,73	1541,60	54342	2373	40621	10831	70387
		НР - 91%; СП - 8%				7373,91	359,94	11348	554		5214	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136.1	212-101-2013	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,02	1,56978	21964,00				34479		
137	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж опор	т	0,87237		142173,76	9379,06	124028	8182	9741	73556	213390
		НР - 69%; СП - 8%				121628,42	570,27	106105	497		15807	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
137.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,005	0,004362	813201,00				3547		
137.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,012213	289955,00				3541		
137.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,001692	545661,00				923		
138	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,87237		1018274,00	--	888312	--	888312	--	959377
		СП - 8%				--	--	--	--		71065	
139	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Детали закладные весом до 4 кг.Установка	т	0,05751		1288635,20	1806,32	74109	104	55187	17164	98575
		НР - 91%; СП - 8%				327206,88	762,93	18818	44		7302	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	1	0,05751	959622,00				55188		
140	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	27		1175,86	--	31748	--	3712	30279	66989
		НР - 108%; СП - 8%				1038,37	--	28036	--		4962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00048	0,01296	286428,00				3712		
141	261-401-0327 РСНБ РК 2022	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65	100 шт.	0,27		152037,00	--	41050	--	41050	--	44334
		СП - 8%				--	--	--	--		3284	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					23137258	1768776	18088480	3266517	28516081
								3280007	529797	--	2112307	
		РАЗДЕЛ 2. Надземный газопровод низкого давления										
		Надземный газопровод										
142	1122-0301-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 150 мм.Укладка с пневматическим испытанием	100 м трубопровода	0,107		1485880,98	528514,26	158989	56551	9182	114364	295221
		НР - 99%; СП - 8%				871553,28	208063,84	93256	22263		21868	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	т	40	4,28	962,00				4117		
142.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 0,9 до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	т	0,2	0,0214	125068,00				2676		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
142.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00856	278998,00				2388		
143	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,344		1080995,62	353235,78	371862	121513	11583	286525	711058
		НР - 99%; СП - 8%				694087,68	147248,12	238766	50653		52671	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,06192	125068,00				7744		
143.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,01376	278998,00				3839		
144	241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	107,428		7849,00	--	843202	--	843202	--	910658
		СП - 8%				--	--	--	--		67456	
145	241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	345,376		3903,00	--	1348003	--	1348003	--	1455843
		СП - 8%				--	--	--	--		107840	
146	1122-0901-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм.Установка	задвижка или клапан	32		2075,65	119,18	66421	3814	4991	58749	135184
		НР - 99%; СП - 8%				1800,51	53,94	57616	1726		10013	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
146.1	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0008	0,0256	165506,00				4237		
147	242-203-0204 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали фланцевый,стандартнопроходной,для воды,пара,нефтепродуктов,Т до+200°С,PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	32		31514,00	--	1008448	--	1008448	--	1089124
		СП - 8%				--	--	--	--		80676	
148	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка	т фасонных частей	0,0385		1346077,03	649469,17	51824	25004	953	33302	91936
		НР - 99%; СП - 8%				671879,73	201849,20	25867	7771		6810	
		Крепление газопровода Д159х4,5 на опоре ОП II-4-3400 -12 шт.(Пр.лист НГ-01-90)										
149	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,4084596		3526,43	--	12020	--	--	8654	22328
		НР - 72%; СП - 8%				3526,43	--	12020	--		1654	
150	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	3,4084596		1167,57	--	3980	--	--	2865	7393
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	3980	--		548	
151	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные монолитные объемом до 3 м³. Устройство(Бетон кл.В15 К100 W4)	м³	2,52		35658,26	2320,07	89859	5847	67288	16423	114785
		НР - 91%; СП - 8%				6636,52	525,22	16724	1324		8503	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
151.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 К100 W4	м³	1,02	2,5704	21715,00				55816		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
152	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное.Устройство (ИЗ ПГС)	м³ основания	0,432		5254,35	1383,93	2270	597	1208	654	3157
		НР - 93%; СП - 8%				1077,27	549,50	465	237		234	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,1	0,4752	2535,00				1205		
153	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций	0,31692		32711,01	13936,19	10367	4417	964	4389	15936
		НР - 69%; СП - 8%				15733,43	4337,12	4986	1375		1180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000127	965674,00				122		
153.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,000326	137943,00				45		
153.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	0,221844	428,00				95		
153.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000032	2453940,00				78		
153.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00019	623062,00				118		
153.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000615	545661,00				335		
154	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,31692		4122,54	639,27	1307	203	120	680	2146
		НР - 69%; СП - 8%				3106,33	1,80	984	1		159	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
154.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000412	289955,00				119		
155	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,31692		1018274,00	--	322711	--	322711	--	348528
		СП - 8%				--	--	--	--		25817	
156	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	т конструкций	0,05172		184493,76	2346,36	9542	122	1032	5811	16581
		НР - 69%; СП - 8%				162181,66	649,91	8388	34		1228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,022	0,001138	813201,00				925		
157	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	51,72		708,00	--	36618	--	36618	--	39547
		СП - 8%				--	--	--	--		2929	
		Крепление газопровода Д89х4,0 на опоре 01 (ТП-4-1990-90 лист 1), (ТП-4 лист НГ-01-90)										
158	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без крепления без откосов глубиной до 0,7 м.Грунт группа 2	100 м³ грунта	0,2840383		3526,43	--	1002	--	--	721	1861
		НР - 72%; СП - 8%				3526,43	--	1002	--		138	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
159	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	м³ грунта	0,2840383		1167,57	--	332	--	--	239	616
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	332	--		46	
160	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство(Бетон кл.В15 F100 W4)	м³	0,21		35658,26	2320,07	7488	487	5607	1369	9565
		НР - 91%; СП - 8%				6636,52	525,22	1394	110		709	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
160.1	212-101-0608	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м³	1,02	0,2142	21715,00				4651		
161	1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под фундаменты песчаное.Устройство (ИЗ ПГС)	м³ основания	0,036		5254,35	1383,93	189	50	100	54	263
		НР - 93%; СП - 8%				1077,27	549,50	39	20		19	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
161.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	1,1	0,0396	2535,00				100		
162	1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(СТОЙКИ)	т конструкций	0,01836		32711,01	13936,19	601	256	56	254	924
		НР - 69%; СП - 8%				15733,43	4337,12	289	80		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162.1	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0004	0,000007	965674,00				7		
162.2	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00103	0,000019	137943,00				3		
162.3	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,7	0,012852	428,00				6		
162.4	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000002	2453940,00				5		
162.5	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000011	623062,00				7		
162.6	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000036	545661,00				19		
163	1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны,подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий.Электродуговая сварка при монтаже	т	0,01836		4122,54	639,27	76	12	7	39	125
		НР - 69%; СП - 8%				3106,33	1,80	57	--		9	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
163.1	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,000024	289955,00				7		
164	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01836		1018274,00	--	18696	--	18696	--	20192
		СП - 8%				--	--	--	--		1496	
165	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений.Монтаж	конструкций	0,00287		184493,76	2346,36	529	7	57	322	920
		НР - 69%; СП - 8%				162181,66	649,91	465	2		68	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
165.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,022	0,000063	813201,00				51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	кг	2,87	708,00	--	2032	--	2032	--	2195
		СП - 8%			--	--	--	--		163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4368368	218880	3682858	535414	5296086
							466630	85596	--	392302	
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ №2-1:	Тенге								33812166
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3746637				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1987656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					615393			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21771344		
		- Накладные расходы	Тенге							3801931	
		- Сметная прибыль	Тенге							2504609	

ПО ЛОКАЛЬНОЙ СМЕТЕ № 2-2-1

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод низкого давления										
		Земляные работы										
1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³**	м³ грунта	480		241,16	241,16	115757	115757	--	20683	147355
		НР - 72%; СП - 8%				--	59,85	--	28728		10915	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	15		2686,84	--	40303	--	--	29018	74866
		НР - 72%; СП - 8%				2686,84	--	40303	--		5546	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	120		2239,04	--	268685	--	--	193453	499109
		НР - 72%; СП - 8%				2239,04	--	268685	--		36971	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	м³ грунта	120		1167,57	--	140108	--	--	100878	260265
		НР - 72%; СП - 8%				1167,57	--	140108	--		19279	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м, группа грунтов 2**	грунта	480		51,28	51,28	24614	24614	--	5006	31992
		НР - 72%; СП - 8%				--	14,49	--	6955		2371	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	480		221,23	107,45	106190	51576	--	55637	174772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			113,78	47,20	54614	22656		12946	
		Подземный газопровод									
7	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,525	523501,31	242379,52	274838	127250	--	184676	496275
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	147589	38953		36761	
8	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110/90 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,42	523501,31	242379,52	219871	101799	--	147741	397021
		НР - 99%; СП - 8%			281121,79	74195,62	118071	31162		29409	
9	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм	м	530,25	3894,00	--	2064794	--	2064794	--	2229977
		СП - 8%			--	--	--	--		165183	
10	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	424,2	2619,00	--	1110980	--	1110980	--	1199858
		СП - 8%			--	--	--	--		88878	
		ПЭ фитинги									
11	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1618,18	250,20	1618	250	--	1356	3211
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
12	Прайс-лист	Переход SDR 11 ПЭ 100,DN 110/90 с ЗН	шт	1	15910,18	--	15910	--	15910	--	17183
		СП - 8%			--	--	--	--		1273	
13	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1618,18	250,20	1618	250	--	1356	3211
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
14	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/тройник/ диаметром 110/90 мм.Установка на сварном соединении	шт.	1	1618,18	250,20	1618	250	--	1356	3211
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
		Выход из земли полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 110/108х4 -1шт (Пр.лист.8353.18СБ)									
15	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,0005	1080995,62	353235,78	540	177	16	416	1033
		НР - 99%; СП - 8%			694087,68	147248,12	347	74		77	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18 0,00009	125068,00				11		
15.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04 0,00002	278998,00				6		
16	241-102-0177 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм		0,502	4695,00	--	2357	--	2357	--	2546

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		189	
17	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0005		297481,19	63321,18	149	31	53	76	243
		НР - 99%; СП - 8%				130562,02	22762,14	65	11		18	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,105	347,00				36		
17.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	5,3	0,00265	4844,00				13		
18	1122-0301-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00058		1523116,86	672321,68	883	390	63	557	1555
		НР - 99%; СП - 8%				741411,84	228018,22	430	132		115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	50	0,029	962,00				28		
18.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,000116	125068,00				15		
18.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,13	0,000075	278998,00				21		
19	241-102-0226 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0,58232		9643,00	--	5615	--	5615	--	6064
		СП - 8%				--	--	--	--		449	
20	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,58		-134,22	-1,55	-78	-1	-12	-64	-153
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-65	--		-11	
21	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,00857		76563,21	3354,72	656	29	26	419	1161
		НР - 69%; СП - 8%				70127,41	649,91	601	6		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,012855	428,00				6		
21.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000005	623062,00				3		
21.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000017	545661,00				9		
22	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,00857		814490,00	--	6980	--	6980	--	7538
		СП - 8%				--	--	--	--		558	
23	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,00098		523501,31	242379,52	513	238	--	345	926
		НР - 99%; СП - 8%				281121,79	74195,62	275	73		69	
24	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		0,9898		3894,00	--	3854	--	3854	--	4162
		СП - 8%				--	--	--	--		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	0,98	-118,22	-1,55	-116	-2	-4	-107	-241
		НР - 98%; СП - 8%			-111,81	--	-110	--		-18	
26	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00098	1219270,57	1023417,10	1195	1003	11	335	1652
		НР - 91%; СП - 8%			184509,52	190643,91	181	187		122	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2011 размерами 159х6,0 мм	м	2,7 0,002646	3528,00				9		
27	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	1	1618,18	250,20	1618	250	--	1356	3211
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	1368	1		238	
28	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ110/СТ108	шт	1	51232,23	--	51232	--	51232	--	55331
		СП - 8%			--	--	--	--		4099	
29	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	2	1618,18	250,20	3236	501	--	2711	6423
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
30	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=110мм	шт	2	5659,18	--	11318	--	11318	--	12223
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
31	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	2	1618,18	250,20	3236	501	--	2711	6423
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
32	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 110мм	шт	1	15183,43	--	15183	--	15183	--	16398
		СП - 8%			--	--	--	--		1215	
33	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,26375	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	4712,37	1291,19	4712	1291	--	3410	8772
		НР - 99%; СП - 8%			3421,18	23,71	3421	24		650	
34	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщиной 1,0 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,001	114793,00	--	115	--	115	--	124
		СП - 8%			--	--	--	--		9	
35	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 23673-83	кг	1,3928082	511,00	--	712	--	712	--	769

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		57	
36	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м³	0,05		26728,72	1465,14	1336	73	1178	92	1542
		НР - 91%; СП - 8%				1700,24	326,01	85	16		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,02	0,051	20864,00				1064		
37	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	т конструкций	0,00314		132420,71	6486,55	416	20	8	273	744
		НР - 69%; СП - 8%				123550,65	2571,37	388	8		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0	2453940,00				1		
37.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007	0,000002	289955,00				1		
37.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000002	623062,00				1		
37.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000006	545661,00				3		
38	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00314		565637,00	--	1776	--	1776	--	1918
		СП - 8%				--	--	--	--		142	
39	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	0,9		7348,88	226,74	6614	204	5142	1311	8559
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	1268	57		634	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	0,99	5194,00				5142		
		Выход из земли полиэтиленового газопровода в землю с использованием отводов с ЗН ПЭ 90/89х4 -2шт (Пр.лист.8353.18СБ)										
40	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием/патрубок/	км трубопровода	0,001		1080995,62	353235,78	1081	353	34	833	2067
		НР - 99%; СП - 8%				694087,68	147248,12	694	147		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,18	0,00018	125068,00				23		
40.2	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00004	278998,00				11		
41	241-102-0162 РСНБ	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от	м	1,004		3903,00	--	3919	--	3919	--	4232
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
42	1122-0601-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм.Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001		297481,19	63321,18	297	64	102	152	485
		НР - 99%; СП - 8%				130562,02	22762,14	131	23		36	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	210	0,21	347,00				73		
42.2	234-203-0204	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	5,3	0,0053	4844,00				26		
43	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	км трубопровода	0,00116		1103932,83	308256,99	1281	357	101	941	2400
		НР - 99%; СП - 8%				709862,40	109791,82	823	127		178	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
43.1	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	40	0,0464	962,00				45		
43.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,2	0,000232	125068,00				29		
43.3	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,000093	278998,00				26		
44	241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	1,16464		6935,00	--	8077	--	8077	--	8723
		СП - 8%				--	--	--	--		646	
45	1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диам.до 200 мм	м	1,16		-134,22	-1,55	-156	-2	-24	-127	-306
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-130	--		-23	
46	1109-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж/пластина/	т конструкций	0,01714		76563,21	3354,72	1312	57	53	837	2321
		НР - 69%; СП - 8%				70127,41	649,91	1202	11		172	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	1,5	0,02571	428,00				11		
46.2	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00001	623062,00				6		
46.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000033	545661,00				18		
47	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0,01714		814490,00	--	13960	--	13960	--	15077
		СП - 8%				--	--	--	--		1117	
48	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,0022		523501,31	242379,52	1152	533	--	774	2080
		НР - 99%; СП - 8%				281121,79	74195,62	618	163		154	
49	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90х8,2 мм	м	2,02		2619,00	--	5290	--	5290	--	5713
		СП - 8%				--	--	--	--		423	
50	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2		-118,22	-1,55	-236	-3	-9	-219	-492
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-224	--		-36	
51	1125-0210-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм.Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,0022		1219151,47	1023417,10	2682	2251	25	751	3708
		НР - 91%; СП - 8%				184509,52	190643,91	406	419		275	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	241-106-0101	Труба стальная сварная со спиральным швом из стали марки Ст20, класс прочности К 42 СТ РК ГОСТ Р 52079-2003 размерами 159х6.0 мм	т	2,7	0,00594	3528,00				21		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	2	1618,18	250,20	3236	501	--	2711	6423
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
53	Прайс-лист	Переходник ПЭ-сталь ПЭ90/СТ89	шт	2	35795,62	--	71591	--	71591	--	77318
		СП - 8%			--	--	--	--		5727	
54	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	4	1618,18	250,20	6473	1001	--	5422	12847
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	5472	5		952	
55	Прайс-лист	Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=90мм	шт	4	4646,46	--	18586	--	18586	--	20073
		СП - 8%			--	--	--	--		1487	
56	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении/отвод/	шт.	2	1618,18	250,20	3236	501	--	2711	6423
		НР - 99%; СП - 8%			1367,98	1,26	2736	3		476	
57	Прайс-лист	Отвод 90° SDR 11 ПЭ 100 с удлиненным хвостиком DN 90мм	шт	2	12518,68	--	25037	--	25037	--	27040
		СП - 8%			--	--	--	--		2003	
58	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,18875	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	3372,36	924,03	6745	1848	--	4881	12556
		НР - 99%; СП - 8%			2448,33	16,97	4897	34		930	
59	261-301-0305 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм,d=150 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	114793,00	--	230	--	230	--	248
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
60	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	1,2615264	511,00	--	645	--	645	--	697
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
61	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Подготовка бетонная. Устройствоиз бетона кл.В7,5 W4 F150 сульфатостойкий	м³	0,1	26728,72	1465,14	2673	147	2356	184	3086
		НР - 91%; СП - 8%			1700,24	326,01	170	33		229	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1	212-101-1713	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м3	1,02 0,102	20864,00				2128		
62	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Монтаж крышки	хозяйственный	0,00628	132420,71	6486,55	832	41	15	547	1489
		НР - 69%; СП - 8%			123550,65	2571,37	776	16		110	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
62.1	261-107-0446	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001 0,000001	2453940,00				2		
62.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0007 0,000004	289955,00				1		
62.3	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74*	кг	0,0006 0,000004	623062,00				2		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62.4	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000012	545661,00				7		
63	214-105-0103 РСНБ РК 2022	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-80 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,00628		565637,00	--	3552	--	3552	--	3836
		СП - 8%				--	--	--	--		284	
64	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	1,8		7348,88	226,74	13228	408	10284	2623	17119
		НР - 99%; СП - 8%				1408,74	62,94	2536	113		1268	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	1,1	1,98	5194,00				10284		
		Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 110х10,0мм в футляре 160х14,6 открытым способом= 14м.(2шт.)/Пр.лист 8353.16 СБ/										
65	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм.Укладка в траншею	км трубопровода	0,028		630096,26	311056,42	17643	8710	--	11249	31204
		НР - 99%; СП - 8%				319039,84	86775,78	8933	2430		2311	
66	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	28,28		8241,00	--	233055	--	233055	--	251699
		СП - 8%				--	--	--	--		18644	
67	1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм.Испытание гидравлическое	м трубопровода	28		-118,22	-1,55	-3310	-43	-136	-3068	-6888
		НР - 98%; СП - 8%				-111,81	--	-3131	--		-510	
68	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубы стальные диаметром 100 мм.Протаскивание в футляр	м трубы,уложенной в футляре	28		1741,76	10,55	48769	296	5979	42154	98197
		НР - 99%; СП - 8%				1517,65	3,06	42494	86		7274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	261-107-0746	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	6,328	819,00				5183		
69	1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубка контрольная.Устройство	шт.	2		8624,36	2997,36	17249	5995	1714	11536	31087
		НР - 99%; СП - 8%				4770,23	1055,78	9540	2112		2303	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	7	222,00				1554		
70	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3		926,00	--	2778	--	2778	--	3000
		СП - 8%				--	--	--	--		222	
71	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/патрубок-накладка/	шт.	2		2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%				2268,97	4,50	4538	9		782	
72	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.160мм/32	шт	2		15414,75	--	30830	--	30830	--	33296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2466	
73	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/муфта полиэтиленовая с ЭН/**	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
74	Прайс-лист	**Муфта с закладным нагревательным элементом Ду=32мм**	шт	2	1607,41	--	3215	--	3215	--	3472
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
75	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении/переход "полиэтилен-сталь"/**	шт.	2	2635,67	366,70	5271	733	--	4501	10554
		НР - 99%; СП - 8%			2268,97	4,50	4538	9		782	
76	Прайс-лист	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	шт	2	8731,02	--	17462	--	17462	--	18859
		СП - 8%			--	--	--	--		1397	
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство(подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F50)**	м³	0,028	31338,59	1281,48	877	36	678	161	1121
		НР - 91%; СП - 8%			5822,69	489,07	163	14		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
77.1	212-101-0503	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W4**	м³	1,02 0,02856	20235,00				578		
78	261-302-0233 РСНБ РК 2022	**Ковер**	шт.	2	532,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
79	217-101-0107 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,000086	813201,00	--	70	--	70	--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
80	241-117-0405 РСНБ РК 2022	**Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм**	шт.	2	455,00	--	910	--	910	--	983
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
81	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=0,1635	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/160мм/**	футляр	2	2921,23	800,42	5842	1600	--	4228	10876
		НР - 99%; СП - 8%			2120,81	14,70	4242	29		806	
82	234-305-2205 РСНБ РК 2022	**Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15**	м	2,8	198,00	--	554	--	554	--	598
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
83	261-105-0301 РСНБ РК 2022 прим.	**Герметик**		1,4154416	511,00	--	723	--	723	--	781
		СП - 8%			--	--	--	--		58	
		Прокладка сигнальной ленты									
84	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 К=0,3	**Прокладка ленты сигнальной**	км кабеля	0,945	32015,35	20146,97	30255	19039	--	10206	43698
		НР - 61%; СП - 8%			11868,38	5837,18	11216	5516		3237	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная	м	945	34,00	--	32130	--	32130	--	34700
		СП - 8%			--	--	--	--		2570	
86	1310-0901-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Кабель масса 1 м до 0,6 кг.Прокладка в траншее	км	0,945	69218,45	26665,03	65411	25198	--	32147	105363
		НР - 61%; СП - 8%			42553,42	13214,06	40213	12487		7805	
87	243-105-0103 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 1,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки ВВГ 1х4,0 (ок)-0,66	км	0,945	306836,00	--	289960	--	289960	--	313157
		СП - 8%			--	--	--	--		23197	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5516979	497538	4082117	900138	6930482
							937327	152850	--	513372	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6930489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				937327				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					497538			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					152850			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4082117		
		- Накладные расходы	Тенге							900138	
		- Сметная прибыль	Тенге							513372	
		ВСЕГО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДВУМ СМЕТАМ:	Тенге								40742655

Ремонтно-строительные работы	**40 742 655**
Оборудование	
ИТОГО с Оборудованием	**40 742 655**
Временные здания и сооружения-1,3%	**529 655**
Итого с временными	**41 272 310**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	**127 944**
Итого с доп затратами с климатическими условиями температурной зоны стройки	**41 400 254**
Непредвиденные работы и затраты-2%	**828 005**
Итого с непредвиденными	**42 228 259**
Итого в текущих ценах 2023 года К=1,0849057	**45 813 679**
Итого (Оборудование) в текущих ценах 2023 года К=1,0849057	**0**
ВСЕГО в ценах 2023 года К=1,0849057	**45 813 679**
Налог на добавленную стоимость, 12%	**5 497 641**
ВСЕГО по АКТУ с НДС	**51 311 320**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого по Договору (со скидочным коэф .0, 97999999368) **50 285 093,33**

Итого без НДС-12% ***44 879 404,76***

В том числе НДС-12% ***5 405 688,57***

«Заказчик»

Коммунальное государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жуалынского района Жамбылской области»

Руководитель _____ **Жаткынбаев К. Ф.**

«Подрядчик»

ТОО "Париев"

Директор _____ **Мириев Р. А**

Технический надзор
ТОО "Жамбылэкспертиза" _____ **Даузов Ф.М.**