Заказчик: **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки:Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО

Наименование объекта:Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ за август 2019г

Наименование работ и услуг	(Договор о государственных закупках № 71/д-ок от 31.05.2019года)								
	В текущих ценах с НДС				СМР в базисных ценах		СМР в текущих ценах (тенге)		
	Сумма по договору	В том числе аванс	Всего освоено и закрыто	Остаток по договору	Базисная цена	В том числе по монтажу оборудования	СМР (без НДС)	НДС 12%	Всего к оплате с НДС
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМР	12 985 859,38		12 985 859,38	-	12 882 797,00		2712456,39	325494,77	3037951,16
Всего к оплате:							**2712456,39**	325494,77	**3037951,16**

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение«Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела
Нуртазиев М. Ж. _____

М.П.

ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Тоби"

Директор
Рахметов М. Н. _____

М.П.

Форма №2В

Заказчик **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»**

Подрядчик: **ТОО"Тоби"**

Наименование стройки - **Благоустройство дворовой территории по адресу пр. Достык 148/1 в г.Уральск ЗКО**

АКТ № 2

выполненных работ

ИЮЛЬ 2019г (Договор о государственных закупках № 71/д-ок от 31.05.2019года)

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Асфальтное покрытие проездов сеч II-II									
1	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	**Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800**	м2 основания	383,84	1455,42	152,82	558649	58658	489288	30570	636357
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	45,86	10703	17602		47138	
2	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	**Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа М800. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303**	м2 основания	383,84	-620,47	-75,21	-238160	-28870	-209290	-9677	-267663
		НР - 108%; СП - 8%			--	-23,34	--	-8960		-19827	
3	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,19192	67890,05	1626,03	13029	312	12717	158	14243
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28	--	146		1055	
4	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	383,84	2097,29	90,72	805024	34823	756001	25851	897345
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	14200	9736		66470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	383,84	491,80	0,04	188773	17	188680	82	203964
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	76	--		15108	
		Брусчатое покрытие дорожек сеч III-III									
6	Е11-061501-0406 1106-1501-0406 РСНБ РК 2015	Приготовление цементно-песчанной смеси	м3	7,7462	12137,16	962,90	94017	7459	74554	14129	116798
		НР - 91%; СП - 8%			1549,71	454,73	12004	3522		8652	
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из цементно-песчаной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,7462	1114,59	990,15	8634	7670	54	2640	12176
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	198,09	910	1534		902	
8	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	110,66	1071,65	120,61	118588	13347	965	101261	237437
		НР - 94%; СП - 8%			942,31	31,16	104276	3448		17588	
9	С121-040509-0412 2104-0509-0412 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	110,66	2863,00	--	316820	--	316820	--	342165
		СП - 8%			--	--	--	--		25346	
		Бортовой камень 100.20.8									
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	121	1995,55	27,51	241462	3328	161700	83860	351347
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	76434	1214		26026	
11	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,936	44259,00	--	85685	--	85685	--	92540
		СП - 8%			--	--	--	--		6855	
		МАФ									
12	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	2	24499,00	214,00	48998	428	28604	18108	72474
					9983,00	77,00	19966	154		5368	
12.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	2	24499,00	214,00	48998	428	28604	18108	72474
		НР - 90%; СП - 8%			9983,00	77,00	19966	154		5368	
13	86-010303-0103	Урна, тип 3	шт.	2	8839,00	447,00	17678	894	6912	11734	31765
					4936,00	36,00	9872	72		2353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	2	8839,00	447,00	17678	894	6912	11734	31765
		НР - 118%; СП - 8%			4936,00	36,00	9872	72		2353	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2740948**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**248442**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**98066**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28470**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1912690**		
		- Накладные расходы	Тенге							**278716**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**203034**	
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,04%											**28505,86**
ИТОГО											**2769453,86**
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,62%											**44865,15**
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 4 кв. 2018 г.											**2814319,01**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**56286,38**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ											**2870605,39**
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в текущих ценах на 2019год 100%				К=*1,0498961							**3013837,40**
СКИДКА СОГЛАСНО (Договор № №60/д-ок от 31. 05. 2019года)				К=*0,9							**2712456,39**
НДС 12%											**325494,77**
ИТОГО с НДС 12%											**3037951,16**

ЗАКАЗЧИК

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Уральска»

Руководитель отдела **Нуртазиев М. Ж.**

ТЕХНАДЗОР

ТОО "DS&V" **Аяпов А.Н.**

ПОДРЯДЧИК

ТОО"Тоби"

Директор **Рахметов М.Н.**