Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

Подрядчик: ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания медицинского пункта по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Белоусовка, ул. 25 лет Независимости

Договор подряда (контракт) № 74 от 11.03.2024г.

СПРАВКА № 1 от 20.05.2024г

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		74	11.03.2024г.			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания медицинского пункта по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Белоусовка, ул. 25 лет Независимости ,	40 165 029,99	35 861 633,92							4 303 396,07	40 165 029,99
за месяц	40 165 029,99	35 861 633,92							4 303 396,07	40 165 029,99
удержание аванса 30%	12 049 509,00	10 758 490,18							1 291 018,82	12 049 509,00
удержание 5 %	2 008 251,50	1 793 081,70							215 169,80	2 008 251,50
К оплате:	26 107 269,49	23 310 062,05							2 797 207,45	26 107 269,49

Заказчик
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

И.о.руководителя _____ Ашканов Г. Б.

Подрядчик
ТОО Корпорация "Ер Алаш"

Директор _____ Икласов Р. Н.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Исаев Л. Т."

Эксперт _____ Исаев Л.Т

Цена региона Павлодарская область Успенский район

Заказ 74мпБелоусвк

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью Корпорация "Ер Алаш"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт здания медицинского пункта по адресу: Павлодарская область, Успенский район, с. Белоусовка, ул. 25 лет Независимости
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт медицинского пункта
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 74 от 11.03.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 20.05.2024г.

за май

на Демонтажные работы, Ремонт здания, Водопровод и канализация, Отопление и вентиляция,

Электромонтажные работы, Пожарная сигнализация, Выгреб 12 м3, Добавить

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1 Демонтажные работы													
Раздел 1 Общестроительные работы													
1	1	1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР=72%	м2	14,6	4 106,70	301,93	59 958	4 408	-	42 072	110 192	
						3 804,77	197,48	55 550	2 883	-	8 162		
2	2	1146-0401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка НР=72%	м2	10,8	2 398,82	301,93	25 907	3 261	-	17 841	47 248	

						2 096,89	197,48	22 646	2 133	-	3 500		
3	3	1146-0201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки и краской с кирпичных поверхностей НР=72%	м2	201,5	487,14	-	98 159	-	-	70 674	182 340	
						487,14	-	98 159	-	-	13 507		
4	4	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%	м2	82,4	241,57	4,94	19 905	407	-	14 230	36 866	
						236,63	3,23	19 498	266	-	2 731		
5	5	1204-0101-0302	Потолки. Разборка подшивки НР=72%	м2 подшивки	82,4	310,69	3,42	25 601	282	-	18 362	47 480	
						307,27	2,23	25 319	184	-	3 517		
6	6	1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР=72%	м2 кровли	135	366,50	39,32	49 478	5 308	-	33 129	89 215	
						327,18	13,65	44 169	1 843	-	6 608		
7	7	1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР=72%	м2 кровли	135	532,56	24,79	71 896	3 347	-	50 191	131 854	
						507,77	8,60	68 549	1 161	-	9 767		
8	8	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР=72%	м2 кровли	135	599,80	2,50	80 973	338	-	58 058	150 154	
						597,30	-	80 636	-	-	11 123		
9	9	1208-0101-0302	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка НР=72%	окно	3	6 677,50	2,19	20 033	7	-	14 419	37 208	
						6 675,31	-	20 026	-	-	2 756		

10	10	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи// 9.5м3/0,12=79,17 м2 НР=72%	м2 перегородок	79,17	3 905,89	399,87	309 229	31 658	-	211 217	562 082	
						3 506,02	199,38	277 572	15 785	-	41 636		
11	11	1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка в шлаколитой стене НР=72%	м3	0,9	135 377,73	69 883,94	121 840	62 896	-	65 020	201 809	
						65 493,79	34 845,96	58 944	31 361	-	14 949		
12	12	1203-0101-0201	Дымовая труба и печь. Разборка каменной кладки НР=72%	м3 кладки	2	52 305,44	9 449,81	104 611	18 900	-	68 563	187 028	
						42 855,63	4 757,67	85 711	9 515	-	13 854		
13	13	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка разрушенных участков НР=72%	м3	1,5	26 211,41	7 031,19	39 317	10 547	-	24 501	68 923	
						19 180,22	3 505,94	28 770	5 259	-	5 105		
Раздел 2 Электроосвещение и электрооборудование													
14	14	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР=72%	шт.	1	641,30	2,66	641	3	-	462	1 191	
						638,64	1,74	639	2	-	88		
15	15	1121-0501-0101	Устройства вводно-распределительные. Демонтаж распределительных щитов НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шкаф	1	5 742,18	383,72	5 742	384	-	3 990	10 511	
						5 358,46	183,23	5 358	183	-	779		
16	16	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,3;К1трм=0,3;К1экс=0,3;К1мат=0;	шкаф	3	1 755,26	32,08	5 266	96	-	3 755	9 743	
						1 723,18	15,10	5 170	45	-	722		

17	17	1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж подвесных светильников НР=72%	шт.	8	132,44	1,14	1 060	9	-	760	1 966	
						131,30	0,74	1 050	6	-	146		
18	18	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР=72%	шт.	16	121,34	-	1 941	-	-	1 398	3 606	
						121,34	-	1 941	-	-	267		
19	19	1217-0101-0509	Проводки трубные с трубами по конструкциям диаметром 25 мм. Демонтаж НР=72%	м	5	390,82	4,08	1 954	20	16	1 387	3 608	
						383,64	1,74	1 918	9	-	267		
20	20	1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР=72%	м	250	200,66	0,38	50 165	95	-	36 096	93 162	
						200,28	0,25	50 070	63	-	6 901		
Раздел 3 Отопление и вентиляция													
21	21	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч).Демонтаж НР=72% :К1трр=0,4;К1трм=0,4;К1экс=0,4;К1мат=0;	котел	1	56 620,54	5 227,50	56 621	5 228	-	38 822	103 078	
						51 393,04	2 525,77	51 393	2 526	-	7 635		
22	22	1109-0607-0102	Трубы вытяжные, дымовые и вентиляционные диаметром до 3250 мм высотой до 45 м из листовой стали. Демонтаж НР=72% :К1трр=0,6;К1трм=0,7;К1экс=0,7;К1мат=0,5;	т	0,05	124 286,27	11 874,77	6 214	594	166	4 080	11 118	
						109 083,30	4 241,54	5 454	212	-	824		

23	23	1215-0102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж НР=72%	шт.	9	2 414,70	85,04	21 732	765	-	15 457	40 164	
						2 329,66	55,62	20 967	501	-	2 975		
24	24	1215-0102-0303	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях НР=72%	м трубопровода	100	1 099,45	5,23	109 945	523	1 162	77 947	202 923	
						1 082,60	-	108 260	-	-	15 031		
Раздел 4 Прочее													
25	25	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	35	1 353,00	-	47 355	-	-	-	51 143	
						-	-	-	-	-	3 788		
26	26	412-102-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	1 т·км	350	43,00	-	15 050	-	-	-	16 254	
						-	-	-	-	-	1 204		

Итого	**2 400 866**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 137 769
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	149 076
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	73 937
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 344
- накладные расходы, тенге	872 431
перевозка грузов, тенге	62 405
- сметная прибыль (8 %), тенге	177 842

Локальная смета 2-1-2 Ремонт здания

Раздел 1 Стены и перегородки

27	1	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР=72% т.ч.п.3.1: т.ч.п.3.1:К2мат=0,77; ОПр п.3.11:К3трр=1,15;К3тр м=1,25;К3экс=1,25;	м2 перегородок (за вычетом проемов)	20,48	9 683,40	600,16	198 316	12 291	91 997	70 415	290 229	
						4 591,22	184,06	94 028	3 770	-	21 498		
28	2	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка поз.1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	т	0,018	1 822 556,92	3 290,87	32 806	59	21 262	8 290	44 384	
						638 070,05	1 616,75	11 485	29	-	3 288		
29	3	261-107-0222	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,6	253,00	-	405	-	405	-	437	
						-	-	-	-	-	32		
30	4	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство под перегородки, В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м3	0,7	53 493,12	4 547,63	37 445	3 183	26 433	6 236	47 175	
						11 183,96	1 188,03	7 829	832	-	3 494		
31	5	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,01728	307 560,00	-	5 316	-	5 316	-	5 741	Казахстан
						-	-	-	-	-	425		
32	6	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида РПП-300 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	1,8	5 587,51	16,70	10 058	30	8 998	748	11 670	

						572,09	5,16	1 030	9	-	864		
33	7	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	1 м2	4,14	140,00	-	580	-	580	-	626	Казахстан
						-	-	-	-	-	46		
34	8	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж перемычек НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	т конструкций	0,0375	78 972,94	22 726,83	2 961	852	497	1 390	4 699	
						43 004,77	8 481,47	1 613	318	-	348		
35	9	222-512-0801	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей// стоимость перемычек П1	1 т	0,0375	1 106 245,00	-	41 484	-	41 484	-	44 803	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 319		
36	10	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	0,94	318,69	6,60	300	6	171	89	420	
						129,93	1,44	122	1	-	31		
Раздел 2 Полы													
2.1 Тип 1													
37	11	1201-0101-0301	Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта 300 мм НР=72%	м3 грунта	1,2	10 570,83	1,16	12 685	1	541	8 743	23 142	
						10 118,57	0,61	12 142	1	-	1 714		

38	12	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ. 150 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	0,6	21 637,65	4 240,12	12 983	2 544	5 486	4 423	18 798	
						8 254,58	1 983,66	4 953	1 190	-	1 392		
39	13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	4	1 481,40	61,49	5 926	246	2 243	2 585	9 192	
						859,24	38,33	3 437	153	-	681		
40	14	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	4	965,41	62,58	3 862	250	3 356	293	4 487	
						63,72	38,03	255	152	-	332		
41	15	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	4	4 638,35	176,91	18 553	708	11 118	4 939	25 371	
						1 682,05	33,05	6 728	132	-	1 879		

42	16	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя гидроизола НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	4	2 782,27	88,00	11 129	352	6 717	2 977	15 234	
						1 014,90	18,84	4 060	75	-	1 128		
43	17	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	4	1 499,90	61,49	6 000	246	2 317	2 585	9 272	
						859,24	38,33	3 437	153	-	687		
44	18	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	4	3 799,63	165,12	15 199	660	2 299	9 078	26 219	
						3 059,79	92,50	12 239	370	-	1 942		
2.2 Тип 2													
45	20	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ. 150 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	8,595	21 637,65	4 240,12	185 976	36 444	78 584	63 359	269 282	
						8 254,58	1 983,66	70 948	17 050	-	19 947		
46	21	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	57,3	1 481,40	61,49	84 884	3 523	32 126	37 030	131 667	
						859,24	38,33	49 234	2 196	-	9 753		

47	22	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	57,3	965,41	62,58	55 318	3 586	48 081	4 198	64 277	
					63,72	38,03	3 651	2 179	-	4 761			
2.3 Тип 3													
48	25	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками толщ.150 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 подстилающего слоя	2,55	21 637,65	4 240,12	55 176	10 812	23 315	18 797	79 891	
						8 254,58	1 983,66	21 049	5 058	-	5 918		
49	26	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство М100 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стяжки	17	1 481,40	61,49	25 184	1 045	9 531	10 986	39 064	
						859,24	38,33	14 607	652	-	2 894		
50	27	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР=72% :К1трр=6;К1трм=6;К1экс=6;К1мат=6; ОПр п.3.11:К2трр=1,15;К2трм=1,25;К2экс=1,25;	м2 стяжки	17	965,41	62,58	16 412	1 064	14 265	1 246	19 071	
						63,72	38,03	1 083	647	-	1 413		
2.4 Плинтус													

51	31	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	14	4 381,09	27,77	61 335	389	51 302	7 067	73 874	
						688,87	12,21	9 644	171	-	5 472		
Раздел 3 Проемы													
3.1 Окна													
52	33	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	8,81	8 084,54	424,70	71 225	3 742	37 601	23 009	101 773	
						3 391,88	235,55	29 882	2 075	-	7 539		
53	34	223-102-0208	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка	1 м2	8,81	54 922,00	-	483 863	-	483 863	-	522 572	Казахстан
						-	-	-	-	-	38 709		
54	35	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	2,76	6 305,19	412,78	17 402	1 139	8 401	6 122	25 406	
						2 848,68	232,36	7 862	641	-	1 882		

55	36	223-102-0301	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	1 м2	2,76	32 901,00	-	90 807	-	90 807	-	98 072	Казахстан
						-	-	-	-	-	7 265		
56	37	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м	12,6	3 953,95	12,10	49 820	152	42 480	5 234	59 458	
						570,39	6,62	7 187	83	-	4 404		
57	39	1208-0101-2501	Обделки из листовой стали. Смена поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м НР=72%	м	11,6	1 081,74	5,30	12 548	61	559	8 614	22 855	
						1 028,22	3,18	11 927	37	-	1 693		
58	40	224-104-0308	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	1 м2	4,64	3 353,00	-	15 558	-	15 558	-	16 803	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 245		
59	41	1110-0501-0901	Сетки антимоскитные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2	4,5	378,07	11,87	1 701	53	-	1 206	3 140	
						366,20	5,98	1 648	27	-	233		
60	42	223-503-0401	Сетка антимоскитная	1 м2	4,5	4 971,00	-	22 370	-	22 370	-	24 160	
						-	-	-	-	-	1 790		
3.2 Двери													

61	43	1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2	4,075	7 980,44	113,81	32 520	464	7 052	18 171	54 746	
						6 135,96	57,30	25 004	233	-	4 055		
62	44	223-207-0101	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный Д1	1 м2	1,89	55 191,00	-	104 311	-	104 311	-	112 656	
						-	-	-	-	-	8 345		
63	45	223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный Д2	1 м2	2,185	34 121,00	-	74 554	-	74 554	-	80 518	
						-	-	-	-	-	5 964		
64	46	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	8 553,19	2,85	17 106	6	10 440	4 796	23 654	
						3 330,34	-	6 661	-	-	1 752		
65	47	1110-0501-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м2	10,92	4 658,13	430,00	50 867	4 696	17 871	22 251	78 967	
						2 591,57	238,42	28 300	2 604	-	5 849		

66	48	223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	1 м2	7,56	51 211,00	-	387 155	-	387 155	-	418 127	Казахстан
						-	-	-	-	-	30 972		
67	49	223-203-0202	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	1 м2	3,36	56 786,00	-	190 801	-	190 801	-	206 065	Казахстан
						-	-	-	-	-	15 264		
Раздел 4 Отделка помещений													
4.1 Потолки													
68	50	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	78,3	2 271,43	15,04	177 853	1 178	39 939	98 816	298 803	
						1 746,31	6,49	136 736	508	-	22 134		
69	51	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	74,3	631,54	6,63	46 923	493	12 160	24 865	77 531	
						461,25	3,55	34 271	264	-	5 743		

70	52	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям// влагостойкой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	4	834,85	6,63	3 339	27	1 468	1 338	5 051	
						461,25	3,55	1 845	14	-	374		
4.2 Стены													
71	53	1211-0101-0211	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2. Толщина слоя до 20 мм НР=72%	м2	201,5	4 550,16	25,44	916 857	5 126	134 044	562 349	1 597 542	
						3 859,49	16,64	777 687	3 353	-	118 336		
72	54	1211-0101-0212	Добавлять к норме 1211-0101-0211 на каждые следующие 10 мм// до 25 мм НР=72% :К1трр=0,5;К1трм=0,5;К1экс=0,5;К1мат=0,5;	м2	41	682,77	6,45	27 994	264	6 817	15 181	46 629	
						510,04	4,22	20 912	173	-	3 454		
73	55	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 отделываемой поверхности	201,5	1 204,13	9,60	242 632	1 934	71 756	122 239	394 061	
						838,42	4,14	168 942	834	-	29 190		

74	56	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	149,9	568,50	5,95	85 218	892	22 370	44 953	140 585	
						413,32	3,19	61 957	478	-	10 414		
75	57	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям// влагостойкой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	10,8	753,98	5,95	8 143	64	3 615	3 239	12 293	
						413,32	3,19	4 464	34	-	911		
76	59	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	16,2	7 667,30	35,71	124 210	579	49 946	53 271	191 680	
						4 548,53	18,60	73 686	301	-	14 199		
4.3 Откосы													
77	60	1126-0201-0108	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо// откосы НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	35,6	2 334,29	25,62	83 101	912	14 284	49 126	142 805	
						1 907,44	9,15	67 905	326	-	10 578		

78	61	234-101-0201	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	1 м3	1,4	11 945,00	-	16 723	-	16 723	-	18 061	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 338		
79	62	1134-0108-0703	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из бумажно-слоистого декоративного пластика толщиной 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности	8,04	6 360,86	20,15	51 141	162	31 017	14 421	70 807	
						2 482,88	8,38	19 962	67	-	5 245		
80	63	1211-0101-0701	Штукатурка откосов внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым толщ.20 мм. Поверхности прямолинейные НР=72%	м2	4,5	11 025,43	44,04	49 614	198	2 994	33 518	89 783	
						10 316,16	28,80	46 423	130	-	6 651		
81	64	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 2 мм НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,5	2 779,70	43,08	12 509	194	994	8 210	22 377	
						2 515,82	18,30	11 321	82	-	1 658		

82	65	1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	4,5	900,19	7,32	4 051	33	905	2 254	6 809	
						691,87	3,91	3 113	18	-	504		
Раздел 5 Кровля стропильная													
5.1 Основная кровля													
83	66	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением// стропила, мауэрлат НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,28	224 932,48	1 899,84	287 914	2 432	205 100	58 645	374 284	
						62 798,52	834,78	80 382	1 069	-	27 725		
84	67	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка//стойки, накладка,затяжка,опорный брусок,накладка,пробка, связь ветровая, брус под ходовые доски НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,825	208 895,53	2 696,23	381 234	4 921	259 959	85 578	504 157	
						63 756,00	1 371,89	116 355	2 504	-	37 345		
85	68	1110-0114-0402	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам//прогон, лежень, коньковый брус НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	1,585	181 005,87	3 293,81	286 894	5 221	204 988	57 059	371 469	
						48 381,92	1 616,75	76 685	2 563	-	27 516		

86	69	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 древесины в конструкции	4,69	13 706,98	145,93	64 286	684	52 656	8 127	78 206	
						2 333,78	72,95	10 945	342	-	5 793		
87	70	1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР=72%	м2	135	2 239,08	22,87	302 276	3 087	242 112	42 417	372 268	
						422,79	13,59	57 077	1 835	-	27 575		
88	71	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов// кобылка, ветровая, лобовая доски НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	18,76	8 250,01	65,53	154 770	1 229	74 829	57 136	228 858	
						4 195,71	34,30	78 712	643	-	16 952		
89	72	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	6	4 721,18	97,84	28 327	587	22 745	3 799	34 696	
						832,57	46,97	4 995	282	-	2 570		
90	73	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита// обрешетка,карниз, настил 135+18,76+6=159,76 м2 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 обработанной поверхности	159,76	481,44	6,77	76 915	1 082	61 704	10 562	94 475	
						88,44	3,38	14 129	540	-	6 998		

91	74	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой пленки ЮТАФОЛ НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 изолируемой поверхности	135	514,09	29,21	69 402	3 943	36 882	21 433	98 102	
						211,68	8,82	28 577	1 191	-	7 267		
92	75	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 кровли	135	4 040,57	51,61	545 477	6 967	214 931	235 184	843 114	
						2 396,88	22,70	323 579	3 065	-	62 453		
93	76	224-103-0913	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 57 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	1 м2	155,25	5 166,00	-	802 022	-	802 022	-	866 184	Казахстан
						-	-	-	-	-	64 162		
94	77	1112-0101-2003	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м планки	12,5	1 723,01	21,38	21 538	267	10 394	7 907	31 801	
						870,10	8,44	10 876	106	-	2 356		
95	78	224-105-0111	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	12,5	2 042,00	-	25 525	-	25 525	-	27 567	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 042		
5.2 Покрытие													

96	90	235-101-0206	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-300	1 м2	81,5	140,00	-	11 410	-	11 410	-	12 323	Казахстан
						-	-	-	-	-	913		
97	91	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	1 м3	15	55 733,00	-	835 995	-	835 995	-	902 875	
						-	-	-	-	-	66 880		
98	92	261-107-0510	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1 м2	81,5	137,00	-	11 166	-	11 166	-	12 059	
						-	-	-	-	-	893		
Раздел 6 Водосток													
99	99	1112-0101-2201	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м желоба	27	2 097,13	9,21	56 623	249	-	40 663	105 069	
						2 087,92	3,81	56 374	103	-	7 783		
100	100	224-106-0101	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	1 м	27	2 371,00	-	64 017	-	64 017	-	69 138	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 121		

101	101	224-106-0107	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	1 шт.	36	877,00	-	31 572	-	31 572	-	34 098	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 526		
102	102	1112-0101-2202	Водосточные системы наружные для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м водосточной трубы	9	921,87	9,24	8 297	83	-	5 941	15 377	
						912,63	4,19	8 214	38	-	1 139		
103	103	224-106-0102	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 м	9	2 689,00	-	24 201	-	24 201	-	26 137	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 936		
104	104	224-106-0108	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	1 шт.	9	1 310,00	-	11 790	-	11 790	-	12 733	Казахстан
						-	-	-	-	-	943		
105	106	224-106-0104	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	1 шт.	3	2 666,00	-	7 998	-	7 998	-	8 638	Казахстан
						-	-	-	-	-	640		

106	107	1112-0101-2002	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м планки	27	3 810,53	2 686,40	102 884	72 533	10 531	27 577	140 898	
						734,11	684,43	19 821	18 480	-	10 437		
107	108	224-105-0103	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	1 м	27	893,00	-	24 111	-	24 111	-	26 040	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 929		
Раздел 8 Отделка фасада													
108	119	1115-0213-0101	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов с огрунтовкой // стены НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	175	8 581,23	51,08	1 501 715	8 939	430 035	767 380	2 450 623	
						6 072,81	17,51	1 062 742	3 064	-	181 528		
109	120	1115-0213-0101	Цоколь здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов без огрунтовки НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	30	8 499,73	51,08	254 992	1 532	71 275	131 550	417 465	
						6 072,81	17,51	182 184	525	-	30 923		

110	121	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	1 м3	20,5	55 733,00	-	1 142 527	-	1 142 527	-	1 233 928	
						-	-	-	-	-	91 402		
111	131	1111-0101-2502	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе М150 с заполнением швов//крыльцо НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	3,5	4 987,29	432,11	17 456	1 512	3 573	9 249	28 841	
						3 534,20	135,97	12 370	476	-	2 136		
112	132	255-102-0601	Плита бетонная фигурная толщиной 40 мм серая ГОСТ 17608-2017	1 м2	3,5	2 905,00	-	10 168	-	10 168	-	10 981	Казахстан
						-	-	-	-	-	813		
113	133	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 вертикальной проекции	205	1 804,54	107,27	369 931	21 990	81 127	200 431	615 991	
						1 301,53	56,40	266 814	11 562	-	45 629		
Раздел 9 Отмостка													
114	134	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки толщ.150 мм В7,5 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3	5,55	39 314,00	2 557,65	218 193	14 195	185 604	16 004	252 933	
						3 314,15	690,89	18 394	3 834	-	18 736		
Раздел 10 Разное													

115	135	1202-0101-0201	Фундаменты. Усиление цементацией. АС9 прим.1 НР=72%	м3 фундаментов	0,5	16 896,59	1 475,97	8 448	738	-	6 016	15 621	
						15 420,62	1 290,31	7 710	645	-	1 157		
116	136	212-101-0509	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	0,5	30 804,00	-	15 402	-	15 402	-	16 634	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 232		

Итого **16 556 397**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 318 204
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 252 851
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 100 287
- материалы, изделия и конструкции, тенге 7 577 625
- накладные расходы, тенге 3 181 315
- сметная прибыль (8 %), тенге 1 226 398

Локальная смета 2-1-3 Водопровод и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

117	3	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	4	214,29	1,77	857	7	9	606	1 580	
						210,33	-	841	-	-	117		
118	5	1116-0901-0501	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	счетчик (водомер)	1	1 410,33	68,60	1 410	69	25	974	2 575	
						1 316,95	36,07	1 317	36	-	191		

119	9	1118-1001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	фильтр	1	2 761,49	333,38	2 761	333	19	1 829	4 957	
						2 409,05	131,38	2 409	131	-	367		
Раздел 2 Холодное водоснабжение В1													
120	13	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	15	3 498,43	22,01	52 476	330	85	37 487	97 160	
						3 470,74	0,26	52 061	4	-	7 197		
121	14	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	14,85	279,00	-	4 143	-	4 143	-	4 474	Казахстан
						-	-	-	-	-	331		
122	15	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	25	3 777,60	26,58	94 440	665	114	67 445	174 836	
						3 746,48	0,44	93 662	11	-	12 951		
123	16	241-205-1302	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х2,3 мм	1 м	24,75	423,00	-	10 469	-	10 469	-	11 307	Казахстан

						-	-	-	-	-	838		
124	17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	40	214,29	1,77	8 572	71	88	6 057	15 799	
						210,33	-	8 413	-	-	1 170		
125	20	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	7,8	708,00	-	5 522	-	5 522	-	5 964	
						-	-	-	-	-	442		
Раздел 3 Горячее водоснабжение Т3													
126	21	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	16,83	442,00	-	7 439	-	7 439	-	8 034	Казахстан
						-	-	-	-	-	595		
127	22	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	17	3 777,60	26,58	64 219	452	77	45 862	118 887	
						3 746,48	0,44	63 690	7	-	8 806		
128	24	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	2,5	708,00	-	1 770	-	1 770	-	1 912	
						-	-	-	-	-	142		
Раздел 4 Канализация К1													
4.1 Трубы													

129	25	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	15	2 029,35	3,14	30 440	47	205	21 749	56 364	
						2 012,54	1,24	30 188	19	-	4 175		
130	26	241-203-0101	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	14,97	335,00	-	5 015	-	5 015	-	5 416	Казахстан
						-	-	-	-	-	401		
131	27	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	20	1 968,85	7,59	39 377	152	629	27 830	72 584	
						1 929,82	2,83	38 596	57	-	5 377		
132	28	241-203-0107	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	1 м	19,96	1 917,00	-	38 263	-	38 263	-	41 324	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 061		
133	29	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	38,85	4 363,74	-	169 531	-	-	122 062	314 920	
						4 363,74	-	169 531	-	-	23 327		

134	30	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 грунта	38,85	2 073,44	-	80 553	-	-	57 998	149 635	
						2 073,44	-	80 553	-	-	11 084		
135	31	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 основания	0,5	8 336,42	408,56	4 168	204	2 591	1 037	5 621	
						2 745,76	133,38	1 373	67	-	416		
136	32	1116-0101-0103	Трубы напорные раструбные, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м труб	15	2 315,35	178,39	34 730	2 676	1 317	23 091	62 447	
						2 049,16	88,92	30 737	1 334	-	4 626		
137	33	241-201-0910	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	1 м	15,15	1 623,00	-	24 588	-	24 588	-	26 555	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 967		
138	34	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	802,00	-	802	-	802	-	866	Казахстан
						-	-	-	-	-	64		
139	35	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	2	63,00	-	126	-	126	-	136	Казахстан
						-	-	-	-	-	10		

140	36	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	162,00	-	324	-	324	-	350	Казахстан
						-	-	-	-	-	26		
141	37	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	10	708,00	-	7 080	-	7 080	-	7 646	
						-	-	-	-	-	566		
4.2 Прочистка д.50 мм - 1 шт.													
142	38	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	кг изделия	10,53	965,31	5,62	10 165	59	8 464	1 192	12 265	
						155,85	1,44	1 641	15	-	908		
143	39	241-213-0701	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	63,00	-	63	-	63	-	68	Казахстан
						-	-	-	-	-	5		
4.3 Прочистка д.100 мм -2 шт.													
144	40	1120-1301-0101	Кронштейны под вентиляционное оборудование. Установка коробки с крышкой НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	кг изделия	25,44	965,31	5,62	24 557	143	20 450	2 881	29 633	
						155,85	1,44	3 965	37	-	2 195		
145	41	241-213-0704	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	2	162,00	-	324	-	324	-	350	Казахстан
						-	-	-	-	-	26		
Раздел 5 Санитарно-техническое оборудование													

146	42	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	4	7 095,52	211,22	28 382	845	1 656	18 976	51 147	
						6 470,33	118,59	25 881	474	-	3 789		
147	43	244-101-0104	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	1 комплект	4	21 720,00	-	86 880	-	86 880	-	93 830	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 950		
148	44	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	4	1 553,00	-	6 212	-	6 212	-	6 709	Казахстан
						-	-	-	-	-	497		
149	45	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	4	2 367,55	0,16	9 470	1	179	6 690	17 453	
						2 322,68	-	9 291	-	-	1 293		
150	46	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм x 70 мм	1 шт.	4	11 136,00	-	44 544	-	44 544	-	48 108	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 564		

151	47	1117-0301-0101	Унитазы напольные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	1	22 853,06	136,76	22 853	137	17 618	3 723	28 702	
						5 097,98	72,97	5 098	73	-	2 126		
152	48	244-101-0302	Унитаз размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	1 комплект	1	61 791,00	-	61 791	-	61 791	-	66 734	Казахстан
						-	-	-	-	-	4 943		
153	49	244-104-0201	Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза	1 шт.	1	2 774,00	-	2 774	-	2 774	-	2 996	Казахстан
						-	-	-	-	-	222		
154	50	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к унитазу НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м подводок	0,2	1 382,57	-	277	-	105	124	433	
						858,57	-	172	-	-	32		
155	51	1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	комплект	2	10 860,89	100,29	21 722	201	949	14 881	39 531	
						10 286,22	47,92	20 572	96	-	2 928		
156	52	513-106-0104	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	1 комплект	2	61 215,00	-	122 430	-	-	-	122 430	Казахстан
						-	-	-	-	122 430	-		
157	53	261-301-0370	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	1 м	4	524,00	-	2 096	-	2 096	-	2 264	
						-	-	-	-	-	168		

Итого **1 714 002**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 639 991

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 361
- материалы, изделия и конструкции, тенге	364 806
- оборудование, тенге	122 430
- накладные расходы, тенге	462 494
- сметная прибыль (8 %), тенге	117 893

Локальная смета 2-1-4 Отопление и вентиляция

Раздел 1 Обвязка котла

158	1	1118-0101-0202	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,31 МВт (0,27 Гкал/ч). Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	котел	1	220 102,43	21 192,70	220 102	21 193	27 385	130 913	379 096	
						171 524,27	10 299,04	171 524	10 299	-	28 081		
159	5	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	1 064,35	7,46	1 064	7	43	731	1 939	
						1 013,83	1,08	1 014	1	-	144		
160	6	242-207-3701	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	2 350,00	-	2 350	-	2 350	-	2 538	
						-	-	-	-	-	188		
161	7	1118-0701-0210	Воздухоотводчики. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	5 755,85	703,38	5 756	703	87	3 832	10 355	

						4 965,72	355,50	4 966	356	-	767		
162	8	245-405-1502	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	1 шт.	1	3 686,00	-	3 686	-	3 686	-	3 981	
						-	-	-	-	-	295		
163	9	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	насос	1	47 816,41	917,46	47 816	917	5 839	29 827	83 854	
						41 059,58	365,78	41 060	366	-	6 211		
164	10	511-204-0102	Насос центробежный моноблочный Q 20,0 м3/ч, Н 19,0 м вод. ст.	1 шт.	1	247 483,00	-	247 483	-	-	-	247 483	
						-	-	-	-	247 483	-		
165	15	1118-0401-0101	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка 12л НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	бак	1	25 816,17	1 445,86	25 816	1 446	13 697	8 112	36 642	
						10 673,03	592,52	10 673	593	-	2 714		
Раздел 2 Отопление													
166	21	1116-0301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	35	1 766,86	43,81	61 840	1 533	25 815	25 315	94 127	
						985,47	19,12	34 491	669	-	6 972		

167	22	1116-0301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	30	1 722,45	43,81	51 674	1 314	20 795	21 699	79 243	
						985,47	19,12	29 564	574	-	5 870		
168	23	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	35	1 589,15	43,81	55 620	1 533	19 595	25 315	87 410	
						985,47	19,12	34 491	669	-	6 475		
169	24	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	100	214,29	1,77	21 429	177	219	15 144	39 499	
						210,33	-	21 033	-	-	2 926		
170	25	1118-0301-0104	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	кВт	10,8	1 879,39	32,77	20 297	354	2 162	12 916	35 870	
						1 646,39	14,66	17 781	158	-	2 657		
171	26	245-103-0109	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт	1 секция	72	5 878,00	-	423 216	-	423 216	-	457 073	

						-	-	-	-	-	33 857		
172	27	1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	8	453,67	-	3 629	-	198	2 470	6 587	
						428,89	-	3 431	-	-	488		
173	28	242-207-3801	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	8	320,00	-	2 560	-	2 560	-	2 765	
						-	-	-	-	-	205		
174	34	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2	20	189,67	4,39	3 793	88	1 483	1 610	5 835	
						111,12	0,72	2 222	14	-	432		
175	35	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза// трубы и радиаторы НР=72% ОПр п.3.12:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25; :К2трр=2;К2трм=2;К2экс=2;К2мат=2;	м2	50	318,69	6,60	15 935	330	9 108	4 730	22 318	
						129,93	1,44	6 497	72	-	1 653		
Раздел 3 Вентиляция													
176	39	1120-0101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности воздуховодов	9,31	11 165,46	117,18	103 950	1 091	61 473	30 166	144 845	
						4 445,35	54,92	41 386	511	-	10 729		

177	44	246-301-0501	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	1 кг	2	775,00	-	1 550	-	1 550	-	1 674	Казахстан
						-	-	-	-	-	124		
178	45	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м3 изоляции	0,8	58 889,86	3 705,90	47 112	2 965	4 635	29 569	82 816	
						49 390,68	1 943,51	39 513	1 555	-	6 135		
179	46	234-202-0201	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50	1 м3	0,864	18 126,00	-	15 661	-	15 661	-	16 914	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 253		

Итого	**1 842 864**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	459 646
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 837
- материалы, изделия и конструкции, тенге	641 557
- оборудование, тенге	247 483
- накладные расходы, тенге	342 349
- сметная прибыль (8 %), тенге	118 176

Локальная смета 2-1-5 Электромонтажные работы

Раздел 1 Низковольтное оборудование

180	1	1121-0502-0109	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩУР1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шкаф	1	10 310,09	392,62	10 310	393	1 945	5 877	17 482	
						7 972,56	188,78	7 973	189	-	1 295		
181	2	247-201-0505	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66	1 шт.	1	21 672,00	-	21 672	-	21 672	-	23 406	
						-	-	-	-	-	1 734		
182	5	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	5	1 575,65	-	7 878	-	175	5 547	14 499	
						1 540,72	-	7 704	-	-	1 074		
183	6	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 643,00	-	2 643	-	2 643	-	2 854	
						-	-	-	-	-	211		
184	7	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	937,00	-	937	-	937	-	1 012	
						-	-	-	-	-	75		
185	8	247-204-0653	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 824,00	-	2 824	-	2 824	-	3 050	
						-	-	-	-	-	226		
186	9	247-204-0659	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	2 643,00	-	5 286	-	5 286	-	5 709	
						-	-	-	-	-	423		

187	10	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩС1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шкаф	1	8 664,91	133,68	8 665	134	1 926	4 802	14 544	
						6 605,50	62,92	6 606	63	-	1 077		
188	11	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 763,00	-	6 763	-	6 763	-	7 304	
						-	-	-	-	-	541		
189	12	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	5	1 575,65	-	7 878	-	175	5 547	14 499	
						1 540,72	-	7 704	-	-	1 074		
190	13	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 801,00	-	2 801	-	2 801	-	3 025	
						-	-	-	-	-	224		
191	14	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	2	937,00	-	1 874	-	1 874	-	2 024	
						-	-	-	-	-	150		
192	15	247-204-3001	Расцепитель независимый типа РН47	1 шт.	1	5 329,00	-	5 329	-	5 329	-	5 755	
						-	-	-	-	-	426		
193	16	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	1	3 838,00	-	3 838	-	3 838	-	4 145	
						-	-	-	-	-	307		

194	17	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шкаф	1	8 664,91	133,68	8 665	134	1 926	4 802	14 544	
						6 605,50	62,92	6 606	63	-	1 077		
195	18	247-201-0103	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	7 941,00	-	7 941	-	7 941	-	8 576	
						-	-	-	-	-	635		
196	19	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	7	1 575,65	-	11 030	-	245	7 765	20 299	
						1 540,72	-	10 785	-	-	1 504		
197	20	247-204-0658	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 20А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 801,00	-	2 801	-	2 801	-	3 025	
						-	-	-	-	-	224		
198	21	247-204-0609	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	937,00	-	2 811	-	2 811	-	3 036	
						-	-	-	-	-	225		
199	22	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	3	3 838,00	-	11 514	-	11 514	-	12 435	
						-	-	-	-	-	921		
200	23	1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО1 НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шкаф	1	8 664,91	133,68	8 665	134	1 926	4 802	14 544	

						6 605,50	62,92	6 606	63	-	1 077		
201	24	247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	6 763,00	-	6 763	-	6 763	-	7 304	
						-	-	-	-	-	541		
202	25	1311-0301-0101	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР=72%	шт.	4	1 575,65	-	6 303	-	140	4 437	11 599	
						1 540,72	-	6 163	-	-	859		
203	26	247-204-0651	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 4А 4,5 кА "В"	1 шт.	1	2 827,00	-	2 827	-	2 827	-	3 053	
						-	-	-	-	-	226		
204	27	247-204-0606	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 3А 4,5 кА "В"	1 шт.	3	945,00	-	2 835	-	2 835	-	3 062	
						-	-	-	-	-	227		
205	28	1121-0502-0201	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВА. Монтаж НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	1	4 577,25	193,26	4 577	193	189	3 087	8 277	
						4 194,84	92,54	4 195	93	-	613		
206	29	247-203-0107	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	1 шт.	1	19 972,00	-	19 972	-	19 972	-	21 570	
						-	-	-	-	-	1 598		

Раздел 2 Светотехническое оборудование

207	30	1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	26	1 908,82	19,86	49 629	516	1 327	34 579	90 945	
						1 837,92	9,25	47 786	241	-	6 737		
208	31	247-102-0166	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 40 slim, мощность 40 Вт, IP24	1 шт.	2	19 716,00	-	39 432	-	39 432	-	42 587	Казахстан
						-	-	-	-	-	3 155		
209	32	247-102-0167	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS OA 50 slim, мощность 50 Вт, IP24	1 шт.	18	20 754,00	-	373 572	-	373 572	-	403 458	Казахстан
						-	-	-	-	-	29 886		
210	33	247-102-0317	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-МДД-Ф-220В-D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения и фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	2	4 971,00	-	9 942	-	9 942	-	10 737	
						-	-	-	-	-	795		
211	39	1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	шт.	21	673,11	0,80	14 135	17	85	10 110	26 185	
						668,24	0,42	14 033	9	-	1 940		
212	40	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	5	478,00	-	2 390	-	2 390	-	2 581	

						-	-	-	-	-	191		
213	41	247-212-0104	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	537,00	-	1 611	-	1 611	-	1 740	
						-	-	-	-	-	129		
214	42	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	11	490,00	-	5 390	-	5 390	-	5 821	
						-	-	-	-	-	431		
215	43	247-214-0401	Розетка промышленная стационарная 2P+PE, от 16 А до 32 А, 220 В, IP44	1 шт.	2	1 149,00	-	2 298	-	2 298	-	2 482	
						-	-	-	-	-	184		
216	44	247-202-0601	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм x 92 мм x 45 мм//У-192	1 шт.	35	170,00	-	5 950	-	5 950	-	6 426	
						-	-	-	-	-	476		
217	45	247-202-0606	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	25	35,00	-	875	-	875	-	945	
						-	-	-	-	-	70		
Раздел 3 Кабельно-проводниковая продукция													

218	46	1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	м	330	492,76	3,42	162 611	1 129	10 263	108 918	293 251	
						458,24	0,17	151 219	56	-	21 722		
219	47	241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	1 м	333,3	78,00	-	25 997	-	25 997	-	28 077	
						-	-	-	-	-	2 080		
220	48	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,255	609 368,00	-	155 389	-	155 389	-	167 820	Казахстан
						-	-	-	-	-	12 431		
221	49	243-107-0702	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0408	811 879,00	-	33 125	-	33 125	-	35 775	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 650		
222	50	243-107-0902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	1 км	0,0255	1 041 772,00	-	26 565	-	26 565	-	28 690	Казахстан

						-	-	-	-	-	2 125		
223	51	243-107-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 км	0,0153	1 597 805,00	-	24 446	-	24 446	-	26 402	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 956		
Раздел 4 Заземление													
224	52	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования //16,2/3м=6шт. НР=72%	шт.	6	5 351,13	269,27	32 107	1 616	18 428	9 121	44 526	
						2 010,51	100,87	12 063	605	-	3 298		
225	53	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	20	1 050,53	40,22	21 011	804	12 164	6 018	29 191	
						402,10	15,85	8 042	317	-	2 162		

Итого	**1 498 271**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	297 485
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 070
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 699
- материалы, изделия и конструкции, тенге	869 328
- накладные расходы, тенге	215 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	110 982

Локальная смета 2-1-6 Пожарная сигнализация

226	1	1310-0701-0701	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	9 534,62	9,47	9 535	9	72	6 809	17 652	
						9 453,58	2,67	9 454	3	-	1 308		
227	2	290-000-0000 (ПЛ)	Прибор приемно-контрольный пожарно-охранный Гранит-5А GSM	1 шт	1	95 350,00	-	95 350	-	95 350	-	102 978	
						-	-	-	-	-	7 628		
228	3	1121-0401-0401	Указатели световые настенные. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	1 814,69	39,09	3 629	78	33	2 560	6 684	
						1 759,23	18,51	3 518	37	-	495		
229	4	248-304-0201	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	1 шт.	2	3 660,00	-	7 320	-	7 320	-	7 906	
						-	-	-	-	-	586		
230	5	1310-0701-0601	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	2	1 682,40	7,60	3 365	15	30	2 395	6 221	
						1 660,03	2,97	3 320	6	-	461		
231	6	248-304-0213	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	1 шт.	2	3 196,00	-	6 392	-	6 392	-	6 903	
						-	-	-	-	-	511		

232	7	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//ручного НР=72%	шт.	1	3 020,38	0,78	3 020	1	53	2 136	5 569	
						2 966,98	-	2 967	-	-	413		
233	8	248-302-0502	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3М// 1 шт. запас	1 шт.	2	1 711,00	-	3 422	-	3 422	-	3 696	
						-	-	-	-	-	274		
234	9	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	9	6 029,03	2,09	54 261	19	837	38 452	100 130	
						5 933,96	-	53 406	-	-	7 417		
235	10	248-302-0201	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141// 1 шт. запас	1 шт.	10	2 696,00	-	26 960	-	26 960	-	29 117	
						-	-	-	-	-	2 157		
236	11	1308-0105-0101	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	6 337,08	-	6 337	-	403	4 272	11 458	
						5 933,96	-	5 934	-	-	849		
237	12	248-306-0315	Блок питания АБ 1207С	1 шт.	1	19 434,00	-	19 434	-	19 434	-	20 989	
						-	-	-	-	-	1 555		
238	13	248-401-0404	Ключ VIZIT-RF2.2 RF (RFID-125 kHz брелок EM-Marin)	1 шт.	2	994,00	-	1 988	-	1 988	-	2 147	
						-	-	-	-	-	159		

239	14	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	3	646,33	-	1 939	-	125	1 306	3 505	
						604,69	-	1 814	-	-	260		
240	15	247-202-0102	Коробка подключения оконечная в шлейф Маяк-ШС1 //прим.	1 шт.	1	512,00	-	512	-	512	-	553	
						-	-	-	-	-	41		
241	16	247-202-0103	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 80 мм х 80 мм х 40 мм, IP44// КОА-001	1 шт.	2	870,00	-	1 740	-	1 740	-	1 879	
						-	-	-	-	-	139		
242	17	1121-0102-0102	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка НР=72%	м	66	636,32	5,61	41 997	370	1 350	29 028	76 707	
						610,26	0,61	40 277	40	-	5 682		
243	18	243-907-0105	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	1 м	67,98	129,00	-	8 769	-	8 769	-	9 471	
						-	-	-	-	-	702		
244	19	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, сквозь стену НР=72%	м	2	443,14	3,52	886	7	12	624	1 631	
						433,41	0,19	867	-	-	121		
245	20	241-207-0202	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	1 м	2,02	88,00	-	178	-	178	-	192	
						-	-	-	-	-	14		

246	21	1121-0201-0201	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах) НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	58,8	186,70	1,30	10 978	76	927	7 189	19 620	
						169,63	0,19	9 974	11	-	1 453		
247	22	243-305-0301	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	1 км	0,056	105 729,00	-	5 921	-	5 921	-	6 395	
						-	-	-	-	-	474		
248	23	243-305-0302	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5	1 км	0,01	195 945,00	-	1 959	-	1 959	-	2 116	
						-	-	-	-	-	157		
249	24	1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР=72%	шт.	10	2 213,60	907,96	22 136	9 080	-	12 609	37 525	
						1 305,64	445,71	13 056	4 457	-	2 780		

Итого	**481 044**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	144 587
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 655
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 554
- материалы, изделия и конструкции, тенге	183 787
- накладные расходы, тенге	107 380
- сметная прибыль (8 %), тенге	35 636

Локальная смета 6-1-1 Выгреб = 12 м3

250	1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	36,27	374,56	374,56	13 585	13 585	-	2 854	17 754	
						-	109,30	-	3 964	-	1 315		
251	2	1101-0205-0108	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м// доработка НР=72% т.ч.п.3.179:К1трр=1,2;	м3 грунта	3,78	7 805,95	-	29 506	-	-	21 244	54 810	
						7 805,95	-	29 506	-	-	4 060		
252	3	1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	34,04	38,93	38,93	1 325	1 325	-	339	1 797	
						-	13,85	-	471	-	133		
253	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	34,04	350,49	157,56	11 931	5 363	-	6 690	20 111	
						192,93	80,03	6 567	2 724	-	1 490		
254	5	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72%	м3 грунта	6,01	1 802,99	-	10 836	-	-	7 802	20 129	
						1 802,99	-	10 836	-	-	1 491		
255	18	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная асфальтовой мастикой НР=72%	м2 поверхности	2	1 803,00	23,19	3 606	46	1 610	1 421	5 429	
						974,62	12,19	1 949	24	-	402		

Итого **120 030**

- зарплата рабочих-строителей, тенге	48 858
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 319
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 183
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 610
- накладные расходы, тенге	40 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	8 891

Корректировочная смета №1. Добавить													
Ремонт здания													
Раздел 2 Полы													
2.1 Тип 1													
256	1	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	4,08	7 242,00	-	29 547	-	29 547	-	31 911	
						-	-	-	-	-	2 364		
2.2 Тип 2													
257	2	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	63	3 799,63	165,12	239 377	10 403	36 207	142 988	412 954	
						3 059,79	92,50	192 767	5 828	-	30 589		
258	3	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	64,26	7 242,00	-	465 371	-	465 371	-	502 601	
						-	-	-	-	-	37 230		
2.3 Тип 3													
259	4	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе М150. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 покрытия	17	3 799,63	165,12	64 594	2 807	9 770	38 584	111 432	

						3 059,79	92,50	52 016	1 573	-	8 254		
260	5	233-202-0203	Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм	1 м2	17,34	7 242,00	-	125 576	-	125 576	-	135 622	
						-	-	-	-	-	10 046		
2.4 Плинтус													
270	6	1111-0101-3905	Плинтуса керамогранитные. Устройство НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м	97	4 381,09	27,77	424 966	2 694	355 452	48 963	511 843	
						688,87	12,21	66 820	1 184	-	37 914		
Раздел 3 Проемы													
271	7	223-501-0103	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 250 мм	1 м	8,4	1 332,00	-	11 189	-	11 189	-	12 084	Казахстан
						-	-	-	-	-	895		
272	8	223-501-0101	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 150 мм	1 м	4,2	799,00	-	3 356	-	3 356	-	3 624	Казахстан
						-	-	-	-	-	268		
Раздел 4 Отделка помещений													
4.1 Потолки													
273	9	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 потолка	84	5 193,37	33,70	436 243	2 831	163 936	194 974	681 714	
						3 208,05	15,73	269 476	1 321	-	50 497		

274	10	1115-0405-0102	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 окрашиваемой поверхности	5,7	631,54	6,63	3 600	38	933	1 907	5 948	
						461,25	3,55	2 629	20	-	441		
4.2 Стены													
275	11	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	1 м2	20,268	896,00	-	18 160	-	18 160	-	19 613	
						-	-	-	-	-	1 453		
276	12	1115-0107-0105	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	2,6	7 667,30	35,71	19 935	93	8 016	8 549	30 763	
						4 548,53	18,60	11 826	48	-	2 279		
Раздел 8 Отделка фасада													
277	13	1115-0109-0502	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м2 поверхности облицовки	205	5 176,00	17,18	1 061 080	3 522	389 180	481 879	1 666 396	
						3 260,38	4,38	668 378	898	-	123 437		
278	14	231-303-0101	Металлический сайдинг	1 м2	225,5	3 089,00	-	696 570	-	696 570	-	752 296	

						-	-	-	-	-	55 726		
Раздел 10 Разное													
279	15	8601-0602-0603	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 0,83 м НР=91%	секция	42	34 125,00	4 678,00	1 433 250	196 476	950 208	330 565	1 904 920	
						6 823,00	1 826,00	286 566	76 692	-	141 105		

Итого **6 783 721**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 550 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 218 864
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 87 564
- материалы, изделия и конструкции, тенге 3 263 471
- накладные расходы, тенге 1 248 409
- сметная прибыль (8 %), тенге 502 498

Отопление и вентиляция													
Раздел 1 Обвязка котла													
280	1	580-0000-0000 (ПЛ)	Котел длительного горения МЕХАНИК ВКВ-15 кВт (в т.ч. комплект дымохода 4 м)	1 компл	1	607 690,00	-	607 690	-	-	-	607 690	
						-	-	-	-	607 690	-		
281	2	1116-0603-0101	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	шт.	2	1 064,35	7,46	2 129	15	86	1 462	3 878	
						1 013,83	1,08	2 028	2	-	287		
282	3	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	6 868,00	-	13 736	-	13 736	-	14 835	
						-	-	-	-	-	1 099		

283	4	242-202-0303	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	5 949,00	-	11 898	-	11 898	-	12 850	
						-	-	-	-	-	952		
Раздел 2 Отопление													
284	5	242-207-2801	Кран шаровый латунный муфта-штуцер (В-Н) никелированный с накидной гайкой (американка), с рычажной рукояткой для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	16	3 476,00	-	55 616	-	55 616	-	60 065	
						-	-	-	-	-	4 449		
Раздел 3 Вентиляция													
285	6	1120-0302-0101	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1тр м=1,25;К1экс=1,25;	решетка	5	813,64	5,36	4 068	27	64	2 866	7 489	
						795,44	0,72	3 977	4	-	555		
286	7	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	5	4 175,00	-	20 875	-	20 875	-	22 545	Казахстан
						-	-	-	-	-	1 670		
287	8	1219-0101-0204	Отверстия диаметром до 10 мм глубиной до 20 см в деревянных конструкциях. Сверление НР=72%	отверстие	4	261,96	1,24	1 048	5	-	751	1 943	

						260,72	-	1 043	-	-	144		
288	9	1219-0101-0206	Отверстия в деревянных конструкциях. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0204 на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм - до 150 мм НР=72% :К1трр=14;К1трм=14;К1экс=14;К1мат=14;	отверстие	4	1 285,32	6,06	5 141	24	-	3 684	9 531	
						1 279,26	-	5 117	-	-	706		

Итого	**740 826**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 165
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6
- материалы, изделия и конструкции, тенге	102 275
- оборудование, тенге	607 690
- накладные расходы, тенге	8 763
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 862

Водопровод и канализация

Раздел 1 Водомерный узел

1.1 Водомерный узел

289	1	1116-0501-0201	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР=72% ОПр п.3.11:К1трр=1,15;К1трм=1,25;К1экс=1,25;	м трубопровода	4	3 506,11	22,01	14 024	88	53	9 996	25 942	
						3 470,74	0,26	13 883	1	-	1 922		
290	2	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	4	279,00	-	1 116	-	1 116	-	1 205	Казахстан

						-	-	-	-	-	89		
291	3	244-301-0406	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 15	1 шт.	1	4 018,00	-	4 018	-	4 018	-	4 339	Казахстан
						-	-	-	-	-	321		
292	4	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1 602,00	-	1 602	-	1 602	-	1 730	
						-	-	-	-	-	128		
1.2 Холодное водоснабжение В1													
293	5	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 464,00	-	16 392	-	16 392	-	17 703	
						-	-	-	-	-	1 311		
1.3 Горячее водоснабжение Т3													
294	6	242-202-0301	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	3	5 464,00	-	16 392	-	16 392	-	17 703	
						-	-	-	-	-	1 311		

Итого	**68 622**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 883
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	88
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 573
- накладные расходы, тенге	9 996
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 082

Электромонтажные работы

Раздел 2 Светотехническое оборудование													
295	1	247-102-0312	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	1 шт.	4	3 345,00	-	13 380	-	13 380	-	14 450	
						-	-	-	-	-	1 070		

Итого **14 450**

- материалы, изделия и конструкции, тенге 13 380

- сметная прибыль (8 %), тенге 1 070

Пожарная сигнализация													
296	1	1310-0701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования//ручного НР=72%	шт.	1	3 020,38	0,78	3 020	1	53	2 136	5 569	
						2 966,98	-	2 967	-	-	413		

Итого **5 569**

- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 967

- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1

- материалы, изделия и конструкции, тенге 53

- накладные расходы, тенге 2 136

- сметная прибыль (8 %), тенге 413

Выгреб 12 м3													
297	1	1123-0601-0106	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые НР=72%	м3 конструкций колодца	1,87	76 151,63	14 648,00	142 404	27 392	56 531	51 486	209 401	
						31 273,00	6 966,71	58 481	13 028	-	15 511		

298	2	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	3	24 239,00	-	72 717	-	72 717	-	78 534	Казахстан
						-	-	-	-	-	5 817		
299	3	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	32 287,00	-	32 287	-	32 287	-	34 870	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 583		
300	4	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	34 038,00	-	34 038	-	34 038	-	36 761	Казахстан
						-	-	-	-	-	2 723		
301	5	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	3 789,00	-	3 789	-	3 789	-	4 092	Казахстан
						-	-	-	-	-	303		
302	6	244-201-0301	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-композитный Тип Л	1 комплект	1	5 969,00	-	5 969	-	5 969	-	6 447	Казахстан
						-	-	-	-	-	478		

Итого	**370 105**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	58 481
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	27 392
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 028
- материалы, изделия и конструкции, тенге	205 331
- накладные расходы, тенге	51 486
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 415

Всего по акту		**32 596 768**
Временные здания и сооружения (1,5%) К=0,8%		**379 429**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,3%)		**415 983**
Непредвиденные работы и затраты (2%)		**648 291**
Итого в текущих ценах с 01.07.2023 г.		**34 040 470**
Итого в прогнозных ценах с 2024 г.		**36 593 505**
с понижающим коэффициентом	**К= 0,98**	**35 861 633,92**
НДС		**4 303 396,07**
Итого по акту		**40 165 029,99**

Сдал (Подрядчик)

ТОО Корпорация "Ер Алаш"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Икласов Р. Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Успенская районная больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. Руководителя Ашжанов Р. Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "ДС Альянс"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Куркин Е. С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Исаев Л. Т."

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Исаев Л.Т

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП