Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Нурай - Сервис"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №52 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №52 -НС от 23.09.2024

СПРАВКА 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за октябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№52 -НС	23.09.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге): с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2023 г.	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №52 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области	32 438,15	28 962,63							3 475,52	**32 438,15**
Итого:	**32 438,15**	28 962,63							**3 475,52**	**32 438,15**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSM provide"

_____ **Шынасыл С.Ә.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Grand Project Pro"

_____ **Тоныбек А.Б**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Елеубеков Б.Е.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "DSM provide"**

Субподрядчик : **ТОО "Нурай - Сервис"**

Объект : **Строительства наружных инженерных сетей (водоснабжение,электроснабжение) к участку №52 в селе Ынтымак, Ордабасинского района, Туркестанской области**

Договор №52 -НС от 23.09.2024

Акт выполненных работ

за октябрь 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э740973: Электрические сети [4-1]									
1	1	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии).Подвеска вручную	м линии	8,75	164,323 122,562	0,746 0,226	1 437,75 1 072,5	6,5 2,0	358,75		1 437,75
2	9	1133-0204-0104 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	м линии	10	164,323 122,562	0,746 0,226	1 643,25 1 225,5	7,5 2,25	410,25		1 643,25
3	24	6124-0103-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка выключателя нагрузки с приводом,ручной	шт.	1	17 161,0 15 074,0	1 417,0 410,0	17 161,0 15 074,0	1 417,0 410,0	670,0		17 161,0
			ИТОГО по смете Э740973: Электрические сети [4-1]					20 242,0 17 372,0	1 431,0 414,25	1 439,0 0,0	0,0 0,0	20 242,0
			Смета Э740983: Водопроводные сети [6-1]									
4	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	22,2615	219,0 15,0	204,0 52,0	4 875,25 334,0	4 541,25 1 157,5			4 875,25
5	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	0,6885	4 512,0 4 512,0	0,0 0,0	3 106,5 3 106,5	0,0 0,0			3 106,5
6	4	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	22,944348	39,0 0,0	39,0 10,0	894,75 0,0	895,0 229,5			894,75
7	5	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	8	847,778 560,642	287,136 72,05	6 782,25 4 485,25	2 297,25 576,5			6 782,25
8	7	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм.Укладка в траншею	м трубопровода	5	801,675 534,68	266,995 70,577	4 008,5 2 673,5	1 335,0 353,0			4 008,5
9	13	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м^3	0,498	44 858,0 27 638,0	16 041,0 4 920,0	22 339,2 13 763,8	7 988,4 2 450,2	587,2		22 339,2

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по смете Э740983: Водопроводные сети [6-1]					42 006,45	17 056,9	587,2	0,0	42 006,45
								24 363,05	4 766,7	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					62 248,45	18 487,9	2 026,2	0,0	62 248,45
								41 735,05	5 180,95	0,0	0,0	
			Итого с понижающим коэффициентом к = 0,44642858								62248,45*0,4642858	**28 901,07**
			НДС (12%)								28901,07*12/100	3 468,13
			Итого с НДС								28901,07+3468,13	**32 369,2**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
ТОО "DSMprovide"

_____ **Шинасыл С.Ж.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Grand Project Pro"

_____ **Нурбаев А.С.**

СУБПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурай - Сервис"

_____ **Елеубеков Б.Е.**