Декларация о соответствии

«28» декабря 2021 г.

Генеральный подрядчик: *ТОО «АСКАДИ» г. Нур-Султан, ул. А369, дом 7/1, государственная лицензия № 19007422 от 01.04.2019 года*
(наименование организации, юридический адрес, номер гос. лицензии)

в лице: *генерального директора Ахметова Азиза Сагатовича*
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: *«Реконструкция сетей канализации в городе Астане»*
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение,реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *Республика Казахстан, город Нур-Султан,*
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является: *ГКП «Астана Су Арнасы», в лице генерального директора Зейнулкабден Т.К.*
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утверждённым проектом *(проектно-сметной документацией)*, государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
1. ТОО «SEMKAZ», г. Нур-Султан, ул. А369, д. 7/1, государственная лицензия №15007717 от 24.04.2015 года, II категория, директор Ахметова Диана Сергеевна;

3. Проект *(проектно-сметная документация)*: *ТОО «Аква-Д» гос. лицензия №14009806 от 08 июля 2014 года*
(наименование проектной организации, номер проекта)
Утверждён*(а)*: *РГП «Госэкспертиза», 01-0180/17 от 18.04.2017 года*
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект *(комплекс)* имеет следующие основные технико-экономические показатели *(мощность, производительность, производственная площадь, протяжённость, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)*;

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учётом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
от КНС-16 до КГ: напорный коллектор д.160мм	м.	1026,8	1026,8	1026,8	1026,8
от КНС-18 до КГ напорный коллектор д.160мм	м.	147	147	147	147
КНС-40: напорный коллектор д.200мм	м.	370	370	370	370
КНС-43: напорный коллектор д. 1000мм	м.	170	170	170	170

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Реконструкция сетей напорной канализации от КНС-16 до КГ.

Выполнена реконструкция напорной канализации от КНС-16 до КГ из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д.160мм. общей протяжённостью 1026,8 метра.

Реконструкция сетей напорной канализации от КНС-18 до КГ.

Выполнена реконструкция напорной канализации от КНС-18 до КГ из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д.160мм. общей протяжённостью 147 метров.

Реконструкция сетей напорной канализации от КНС-40 до КГ.

Выполнена реконструкция двух ниток напорной канализации от КНС-40 до КГ из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д.200мм. общей протяжённостью 370 метров.

Реконструкция сетей напорной канализации от КНС-43 до КГ.

Выполнена реконструкция напорной канализации от КНС-43 до КГ из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 д.1000мм. общей протяжённостью 170 метра.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: ***июнь 2020 г.***
(месяц и год)
окончание работ: ***декабрь 2020 г.***
(месяц и год)

При продолжительности строительства, месяц:
по номеру или по проекту организации строительства, месяц: ***6 месяцев***
фактически, месяц: ***6 месяцев;***

9. Применённые строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщик услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: *Государственное коммунальное предприятие «Астана Су Арнасы»*
Первый заместитель генерального
Директора Елжасов Абылай Аралбаевич

М.П.

Подрядчик *(генеральный подрядчик)* ТОО «АСКАДИ» считает объект: ***«Реконструкция сетей канализации в городе Астане»*, готовым к приёмке в эксплуатацию**.
(наименование объекта (комплекса))

Гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик ТОО «АСКАДИ» генеральный директор *Ахметов А.С.*

«28» декабря 2021 г.

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ «АСКАДИ» БИН 040940005921 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ