Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года №562

Форма Р-1

Заказчик Государственное учреждение «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», Республика Казахстан , Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, улица Айтеке Би,47А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН 060240008637

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью «Дамак Құрылыс»,Республика Казахстан, г.Актобе,ул.Калыбаева,9А
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

060940009670

Договор (контракт) Договор №68 от 21.09.2016г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
0002	11.11.2016

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	В том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Строительство спортивной площадки по улице О.Сейтова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области			Работа	1	4 281 046,56	4 281 046,56	458 683,56
				Итого	1	x	4 281 046,56	458 683,56

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал(Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 11.11.2016

М.П.

М.П.

Форма 2В

Заказчик ГУ "Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Дамак-Құрылыс"

Договор №68 от 21.09.16г.

АКТ

выполненных работ за октябрь-ноябрь месяцы 2016 года

Наименование объекта: "Строительство спортивной площадки по улице О.Сейтова в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области"

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-24-2	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 59	м3	189,72	9,24	9,24	1754	1754	--	--
					--	3,00	--	569	0,01	2
2.	Е0101-25-10	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96	м3	189,72	9,40	9,40	1783	1783	--	--
					--	2,57	--	488	0,01	2
3.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	189,72	3,76	3,24	714	615	0,00	1
					0,48	1,12	91	212	0,00	1
4.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	189,72	6,48	6,48	1229	1229	--	--
					--	2,10	--	399	0,01	2
5.	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	189,72	3,20	3,20	607	607	--	--
					--	1,04	--	197	0,00	1
6.	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79	м2	612,00	0,20	0,20	124	124	--	--
					--	0,07	--	43	0,00	0
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	189,72	21,55	4,52	4088	857	0,11	20
					17,03	--	3231	--	--	--

8.	E0127-51-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности насжатие до 68,6 МПа	м2	612,00	221,10 7,58	26,23 8,68	135316 4639	16053 5312	0,03 0,03	36 19
9.	E0111-36-3	Устройство спортивного покрытия искуственная трава"	м2	612,00	77,06 72,23	4,65 1,73	47161 44205	2846 1059	0,47 0,01	289 5
10.	Спрайс	Искусственная трава выс. ворса 40мм	м2	612,00	593,61 --	-- --	363289 --	-- --	-- --	-- --
11.	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,25	10970,65 450,00	1692,25 632,07	2743 112	423 158	3,18 2,85	1 1
		Раздел: Малые архитектурные формы								
12.	У1-10-3	Ворота футбольные, строительные работы	ворота	2,00	17302,54 3349,50	366,64 118,44	34605 6699	733 237	20,00 0,58	40 1
13.	У1-10-4	Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	16910,17 1667,09	24,98 7,48	33820 3334	50 15	9,70 0,03	19 0
14.	У1-11-7	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, строительные работы	стойка	2,00	30333,94 2739,00	768,46 191,76	60668 5478	1537 384	17,00 0,94	34 2
15.	У1-11-8	Стойка баскетбольная тренировочная с деревянным щитом и корзиной, монтаж металлоконструкций	стойка	2,00	28407,58 2792,59	40,59 13,09	56815 22341	325 105	16,00 0,05	128 0
		Раздел: Ограждение								
16.	E0101-165-6	Копание ям с откосами глубиной до 1,5м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	м3	36,00	218,93 218,93	-- --	7881 7881	-- --	1,54 --	55 --
17.	E0107-24-9	Установка оград металлических по железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 2,2 м	м	104,00	1518,93 380,25	217,18 59,61	159773 39546	22587 6199	2,23 0,22	232 23
18.	C130806-237	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 114 мм, толщина стенки 6,0 мм	м	180,00	1279,00 --	-- --	230220 --	-- --	-- --	-- --

19.	Е0107-23-8	Устройство калиток с установкой столбов металлических	шт	2,00	1610,60	55,47	3622	67	7,65	16
					1435,50	12,65	2871	25	0,06	0
20.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	416,00	21,80	0,05	9068	21	0,03	12
					5,81	0,02	2417	8	0,00	0
21.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	416,00	20,36	0,02	8469	8	0,02	9
					4,16	--	1731	--	--	--
	ИТОГО:						1118558	51617		886
							144576	15410		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	168525
На металломонтажные работы	23215
Всего накладных расходов:	191740
Итого с накладными	1310298

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	78618
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1388916
Итого с временными, 1,8 %	1413917
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	1445023
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1450803
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1465311
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	3747415
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	74948
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	3822363
Налог на добавленную стоимость, 12 %	458684,56
Итого с НДС	**4281046,56**

Руководитель
ГУ «Шалкарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,автомобильных дорог и пассажирского транспорта»

_____ Коркытулы А.

Директор
ТОО «Дамак- Құрылыс»

_____ Тугузбаев К.К.

Технадзор:
ТОО «INTERRELATION-TOR-ICROM»

_____ Кунаев Ж.

Авторский надзор
ТОО «Ұлы-Құм»

_____ М.Алшын