Ф-3

Типовая форма № КС-3
Утверждена приказом Министра Национально экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Наименование строительства и его адрес: Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район Кос-Истекский с/о, с.Кос-Истек, Бейбетшилик ул. 21

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№108/102/К СИРБС	**07.06.2024**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего выполнено	**2 116 517,45**	**1 889 747,72**							**226 769,73**	**2 116 517,45**
Акт приемки выполненных работ №1		1 889 747,72							226 769,73	2 116 517,45

Заказчик:
Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области

Руководитель

Подрядчик:
ТОО "BN-Project"

Директор Сакенова Г. Т.

Авторский надзор:
ТОО «СпецСтрой Согласование»

Эксперт: Бурамбаева И.Н.

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт: Тампилов Б.Б.

Форма 2В

Заказчик: **Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской**

Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**

Наименование стройки: **Газоснабжение здания метеостанции по адресу: Актюбинская область, Каргалинский район Кос-Истекский с/о, с.Кос-Истек, Бейбетшилик 21**

Наименование объекта: **Газоснабжение здания метеостанции**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
за июль месяц 2024 года

Основание: РП

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная смета № 2-01-04-01 **(Локальный сметный расчет)** на Внутреннее газоснабжение				
		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тен			**672 221**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тен			**672 221**
1	**6117-0301-0801 Кклим = 1, 05**	**Установка счетчиков индивидуальных поквартирных**	**шт.**	**1**	**14438**	**14 438**
2	**245-802-0102**	**Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G4, производительностью от 0,04 м3/ч до 6 м3/ч**	**1 шт.**	**1**	**7685**	**7 685**
3	**6117-0101-0201 Кклим = 1, 05**	**Установка котла газового**	**шт.**	**1**	**29173**	**29 173**
4	**513-104-0425**	**Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы 10 кВт**	**1 комплект**	**1**	**117384**	**117 384**

5	6117-0101-0201 Кклим = 1, 05	Установка водонагревателей проточных	шт.	1	68557	68 557
6	6117-0101-0102 Кклим = 1, 05	Установка плит газовых бытовых четырехкомфорочных	шт.	1	9224	9 224
7	513-301-0101	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	1 шт.	1	102203	102 203
8	6124-0103-2001 Кклим = 1, 08	Монтаж прибора измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2	шт.	2	6609	13 218
9	290-000-1001 (кпл)	Сигнализатор загазованности СИКЗ-50	1 шт	1	38839,29	38 839
10	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СГК-2-Б- CO+CH4 DN 20 НД	1 шт.	1	36155	36 155
11	6117-0301-0301 Кклим = 1, 05	Установка клапанов запорных термочувствительных, диаметр до 50 мм	шт.	1	17967	17 967
12	290-000-1002 (кпл)	Клапан запорный термочувствительный КТЗ -50	1 шт	1	7187,5	7 188
13	242-207-4106	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345- 2005 DN 50	1 шт.	1	25123	25 123
14	242-209-0903	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	16433	32 866
15	242-209-0901	Кран шаровый стальной приварной, полнопроходной, для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	1 шт.	1	15468	15 468
16	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	9	5175	46 575

17	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 25 мм.	м	4,5	4118	18 531
18	6114-0102-0401 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 15 мм.	м	3	3728	11 184
19	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	1 шт.	3	629	1 887
20	241-117-0407	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 57х3,0 мм	1 шт.	1	502	502
21	241-603-0203	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 25 мм	1 шт.	2	1130	2 260
22	241-603-0201	Изолирующее фланцевое соединение диаметром 15 мм	1 шт.	1	439	439
23	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм (для футляра)	1 м	0,5	3264	1 632
24	241-102-0138	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,2 мм (для футляра)	1 м	0,5	1914	957
25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	20	708	14 160
26	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое	м	16,5	2252	37 158
27	6111-0501-0205 Кклим = 1, 05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,21	257	568
28	6111-0501-0505 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,21	398	880
		ВСЕГО по смете:	Те			672 221

Локальная смета № 2-01-04-02
(Локальный сметный расчет)
на Отопление

		Раздел 1. Раздел без наименования, ИТОГО:	тен			**541 856**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**541 856**
1	**6114-0103-0314 Кклим = 1, 05**	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**30**	**5455**	**163 650**
2	**241-205-2202**	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**1 м**	**30**	**680**	**20 400**
3	**6116-0301-0103 Кклим = 1, 05 т.ч.п.**	**Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)**	**кВт**	**5,88**	**2856**	**16 793**
		неучтенные ресурсы				
3.1	245-106-0101	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	15,288	1056	16 144
4	**245-103-0109**	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**1 секция**	**42**	**5878**	**246 876**
5	**6116-0701-0105 Кклим = 1, 05 т.ч.п.**	**Установка кранов воздушных**	**шт.**	**4**	**1079**	**4 316**
6	**242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**4**	**2092**	**8 368**
7	**242-207-4201**	**Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**4**	**3163**	**12 652**
8	**242-207-0801**	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**1 шт.**	**4**	**2092**	**8 368**
9	**6116-0401-0101 Кклим = 1, 05 т.ч.п.**	**Установка баков расширительных круглых и прямоугольных, вместимость 0,1 м3**	**шт.**	**1**	**33669**	**33 669**

10	6114-0401-0101 Кклим = 1, 05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	30	354	10 620
		ВСЕГО по смете:	Те			541 856

Локальная смета № 2-01-04-03
(Локальный сметный расчет)
на Водопровод и канализация

		Раздел 1. Холодное водоснабжение В1, ИТОГО:	тенге			39 205
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			39 205
1	6114-0103-0301 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	5	5798	28 990
2	241-205-1301	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм	1 м	5	279	1 395
3	242-207-3702	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	2	3525	7 050
4	6114-0401-0101 Кклим = 1, 05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	5	354	1 770
		Раздел 2. Горячее водоснабжение Т3, ИТОГО:	тенге			27 852
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			27 852
5	6114-0103-0302 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	2	6262	12 524
6	241-205-2201	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	1 м	2	442	884
7	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	2	6868	13 736
8	6114-0401-0101 Кклим = 1, 05	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	2	354	708
		Раздел 3. Канализация К 1, ИТОГО:	тенге			28 828

		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			28 828
9	6114-0103-0101 Кклим = 1, 05	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	7	3359	23 513
10	241-203-0402	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	1 м	7	551	3 857
11	241-220-0201	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	397	397
12	241-220-0202	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	1 шт.	1	1061	1 061
		Раздел 4. Сантехнические устройства, ИТОГО:	тенге			24 493
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			24 493
13	6115-0103-0102 Кклим = 1, 05	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной воды	комп лект	1	8863	8 863
14	244-101-0102	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм	1 комп лект	1	8653	8 653
15	244-104-0601	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ	1 шт.	1	1553	1 553
16	244-104-0408	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	1 шт.	1	5424	5 424
		Раздел 5. Узел учета воды В1, ИТОГО:	тенге			36 011
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			36 011
17	6114-0502-0101 Кклим = 1, 05	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм.	шт.	1	2296	2296
18	244-301-0407	Счетчик холодной воды одноструйный крыльчатый ВСКМ DN 20	1 шт.	1	7820	7820

19	6116-0605-0101 Кклим = 1, 05	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах, диаметр 25 мм	шт.	1	5019	5019
20	242-207-3703	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 25	1 шт.	3	6868	2 604
21	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	1 шт.	2	43	86
22	241-209-1902	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	1 шт.	2	57	114
23	241-211-1203	Муфта полипропиленовая PP-R переходная приварная размером 25х20 мм	1 шт.	2	36	72
		ВСЕГО по смете:	Тенге			156 389
Локальная смета № 6-01-00-01 (Локальный сметный расчет) на Наружный газопровод ГСН						
		Раздел 1. Газопровод надземный стальной низкого давления, ИТОГО:	тенге			139 562
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тен			139 562
1	6123-0203-0101 Кклим = 1, 11	Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 50 мм	шт.	1	22901	22901
2	6123-0101-0401 Кклим = 1, 11	Прокладка трубопроводов надземная при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С, диаметр труб 50 мм	км	0,014	3469918	48579
3	241-102-0139 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	1 м	14,14	1983	28040
4	241-112-0124	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	1 шт.	6	425	2550
5	242-209-0706	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной для газа, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 50	1 шт.	1	23633	23633

6	241-102-0139 Коб=1,01	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм (для опоры)	1 м	2,222	1983	4406
7	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	11,04	708	7816
8	6111-0501-0205 Кклим = 1, 05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	2,5	257	643
9	6111-0501-0505 Кклим = 1, 05 :К1трр=2;К1трм=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115 за два раза	м2	2,5	398	995
		Раздел 2. Ведомость объемов скрытых работ, ИТОГО:	тен			66 088
		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тен			66 088
10	1339-0201-0503 Кклим = 1, 08	Трубопровод, диаметр до 65 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	ст ык	1	3032	3032
11	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое на прочность и герметичность	м	14	2252	31528
12	6117-0401-0201 Кклим = 1, 05	Испытание газопровода пневматическое	м	14	2252	31528
		ВСЕГО по смете:	Те			205650
		ВСЕГО по АКТУ:				1 576 116
		В том числе оборудование:				219 587
		Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7%)				94 957
		Итого				1 671 073
		Сметная прибыль (5)%				72 574
		Непредвиденные работы и затраты (3)%				50 132

		Итого				1 793 780
		В текущих и прогнозных ценах 2024 г. - 100% (Кпер = 1,075000000)				1 928 314
		Тендерная скидка				1 889 747,72
		Налог на добавленную стоимость (12%)				226 769,73
		ВСЕГО по АКТУ:				**2 116 517,45**

Заказчик:
Филиал РГП на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов РК по Актюбинской области

Руководитель _____

Авторский надзор:
ТОО «СпецСтрой Согласование»

Эксперт: _____ Бурамбаева Р.Н.

Подрядчик:
ТОО "BN-Project"

Директор _____ Сакенова Г. Т.

Технический надзор:
ТОО "BAYANAS ENGINEERING"

Эксперт _____ Тампилов Б.Б.