Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 10 от 29.01.2024г.

Акт выполненных работ №1
За 09 сентябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	**Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**	**м^3 грунта**	**261,9**	**219,43**	**219,43**	**57469**	**57469**	**--**	**9182**	**71983**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**48,70**	**--**	**12755**		**5332**	
2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м^3 грунта**	**8,1**	**2370,94**	**--**	**19205**	**--**	**--**	**13827**	**35675**
		НР - 72%, СП - 8%			**2370,94**	**--**	**19205**	**--**		**2643**	
3	**Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м^3 грунта**	**129,495**	**46,82**	**46,82**	**6063**	**6063**	**--**	**1228**	**7873**
		НР - 72%, СП - 8%			**--**	**13,16**	**--**	**1704**		**583**	
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**4,005**	**1237,52**	**--**	**4956**	**--**	**--**	**3568**	**9206**
		НР - 72%, СП - 8%			**1237,52**	**--**	**4956**	**--**		**682**	
5	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м^3 уплотненного грунта**	**129,495**	**236,80**	**116,20**	**30664**	**15048**	**--**	**15906**	**50295**
		НР - 72%, СП - 8%			**120,60**	**50,00**	**15617**	**6475**		**3726**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**118357**	**78580**	**--**	**43711**	**175032**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							39778	20934	--	12966	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				118357				
	Всего заработная плата		Тенге					60712			
		Накладные расходы	Тенге				43711				
		Сметная прибыль	Тенге				12966				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60712			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				175034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					60712			
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
6	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³**	м³ грунта	1583,04	219,43	219,43	347366	347366	--	55501	435098
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	77094		32231	
7	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м³ грунта	48,96	2370,94	--	116081	--	--	83579	215632
		НР - 72%; СП - 8%			2370,94	--	116081	--		15973	
8	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	м³ грунта	410,31	46,82	46,82	19211	19211	--	3890	24947
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,16	--	5400		1846	
9	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	12,69	1237,52	--	15704	--	--	11307	29172
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	15704	--		2161	
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	410,31	236,80	116,20	97161	47679	--	50398	159364
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	49483	20516		11805	
11	Е11-010105-0306 1101-0105-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 2**	м³ грунта	1209	343,64	338,53	415461	409283	--	76203	530993
		НР - 72%; СП - 8%			5,11	82,43	6178	99658		39329	
		Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
12	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство**	м³	41,96	49830,24	1688,99	2090877	70870	1944429	81962	2346666
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	75578	14490		173827	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство	$м^3$	160,8	75284,34	4258,68	12105722	684796	9490916	1987295	15220458
		НР - 91%; СП - 8%			12002,55	1578,55	1930010	253831		1127441	
14	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012 Кп-1	т	0,6552	354275,00	--	232121	--	232121	--	250691
		СП - 8%			--	--	--	--		18570	
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	11,554	349794,00	--	4041520	--	4041520	--	4364842
		СП - 8%			--	--	--	--		323322	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0248	376202,00	--	9330	--	9330	--	10076
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
17	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	13,2336	349794,00	--	4629034	--	4629034	--	4999357
		СП - 8%			--	--	--	--		370323	
18	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,28128	376202,00	--	482020	--	482020	--	520582
		СП - 8%			--	--	--	--		38562	
19	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	9,6	51985,50	1688,99	499061	16214	465555	18752	559238
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	17292	3315		41425	
20	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	1,6	51985,50	1688,99	83177	2703	77592	3125	93207
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	2882	553		6904	
21	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг, дополнительные. Установка	т	30,40552	1078401,15	1939,89	32789348	58983	29643376	2831519	38470537
		НР - 91%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ			101527,26	808,09	3086989	24570		2849669	
22	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	1,6	51985,50	1688,99	83177	2703	77592	3125	93207
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	2882	553		6904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг, дополнительные. Установка**	т	30,40552	1078401,15	1939,89	32789348	58983	29643376	2831519	38470537
		НР - 91%; СП - 8%			101527,26	808,09	3086989	24570		2849669	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
24	С1261-101-0378 261-101-0378 РСНБ РК 2022	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В20 W 6 (ССЦ РК 8.04-8-2016 тб. 9а)**	$м^3$	38	101722,00	--	3865436	--	3865436	--	4174671
		СП - 8%			--	--	--	--		309235	
		Разные работы									
25	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	21568,00	--	172544	--	172544	--	186348
		СП - 8%			--	--	--	--		13804	
26	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	15181,00	--	60724	--	60724	--	65582
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
27	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	8	21568,00	--	172544	--	172544	--	186348
		СП - 8%			--	--	--	--		13804	
28	С1225-101-0103 225-101-0103 РСНБ РК 2022	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	15181,00	--	60724	--	60724	--	65582
		СП - 8%			--	--	--	--		4858	
29	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	шт.	4	54300,00	--	217200	--	217200	--	234576
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				95394891	1718791	85286033	8038175	111707711
							8390068	524550	--	8274642	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				95394891				
	Материалы		Тенге				71342833				
	Всего заработная плата		Тенге					8914618			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13943197				
		Накладные расходы	Тенге				8038175				
		Сметная прибыль	Тенге				8274642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				111707708				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5557
		Сметная заработная плата	Тенге					8914618			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				111707708				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								5557
		Сметная заработная плата	Тенге					8914618			
РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 04-01-01. Наружное электроосвещение											
Трансформаторные подстанции											
30	515-102-0407 515-102-0407 РСНБ РК 2022	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1	2470740,00	--	2470740	--		--	2470740
					--	--	--	--	2470740	--	
31	515-101-0104 515-101-0104 РСНБ РК 2022	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА**	шт.	1	1354156,00	--	1354156	--		--	1354156
					--	--	--	--	1354156	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				3824896	--	--	--	3824896
							--	--	3824896	--	
		Стоимость оборудования	Тенге				3824896				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3824896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3824896				
РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 06-01. Наружные сети водопровода и канализации											
ВОДОПРОВОД НВК.СО											
В1											
32	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	62,0472	7849,00	--	487008	--	487008	--	525969
		СП - 8%			--	--	--	--		38961	
33	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	21	84943,00	--	1783803	--	1783803	--	1926507
		СП - 8%			--	--	--	--		142704	
Колодец 2000 (4шт)											
34	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	шт.	8	53794,00	--	430352	--	430352	--	464780
		СП - 8%			--	--	--	--		34428	
35	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	шт.	4	82684,00	--	330736	--	330736	--	357195

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26459	
36	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	4	99028,00	--	396112	--	396112	--	427801
		СП - 8%			--	--	--	--		31689	
37	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	59,5344	1185,65	28,84	70587	1717	45194	22230	100242
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	23676	227		7425	
				Колодцы Ф1500 (9шт)							
38	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	35384,00	--	636912	--	636912	--	687865
		СП - 8%			--	--	--	--		50953	
39	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	9	34125,00	--	307125	--	307125	--	331695
		СП - 8%			--	--	--	--		24570	
40	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	9	50087,00	--	450783	--	450783	--	486846
		СП - 8%			--	--	--	--		36063	
41	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-5 прим	$м^3$	1,08	103943,00	--	112258	--	112258	--	121239
		СП - 8%			--	--	--	--		8981	
42	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	100,4643	1185,65	28,84	119115	2898	76263	37512	169157
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	39954	383		12530	
				КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО							
		К1, К3									
43	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	173,7924	7849,00	--	1364097	--	1364097	--	1473225
		СП - 8%			--	--	--	--		109128	
				Колодцы Ф1500 6шт							
44	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	21568,00	--	21568	--	21568	--	23293
		СП - 8%			--	--	--	--		1725	
45	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	11	35384,00	--	389224	--	389224	--	420362
		СП - 8%			--	--	--	--		31138	
46	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	6	54300,00	--	325800	--	325800	--	351864
		СП - 8%			--	--	--	--		26064	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	50087,00	--	300522	--	300522	--	324564
		СП - 8%			--	--	--	--		24042	
48	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-5 прим	$м^3$	0,36	103943,00	--	37419	--	37419	--	40413
		СП - 8%			--	--	--	--		2994	
49	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-3 прим	$м^3$	0,196	103943,00	--	20373	--	20373	--	22003
		СП - 8%			--	--	--	--		1630	
		Септик объем 12$м^3$ (2шт) ТП 902-3-73.1.87									
50	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	10	82684,00	--	826840	--	826840	--	892987
		СП - 8%			--	--	--	--		66147	
51	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	30	53794,00	--	1613820	--	1613820	--	1742926
		СП - 8%			--	--	--	--		129106	
52	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	10	99028,00	--	990280	--	990280	--	1069502
		СП - 8%			--	--	--	--		79222	
		Септик объем 3$м^3$ (1шт) ТП 902-3-73.1.87									
53	С1225-101-0613 225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	2	82684,00	--	165368	--	165368	--	178597
		СП - 8%			--	--	--	--		13229	
54	С1225-101-0111 225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	53794,00	--	215176	--	215176	--	232390
		СП - 8%			--	--	--	--		17214	
55	С1225-101-0110 225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	30223,00	--	60446	--	60446	--	65282
		СП - 8%			--	--	--	--		4836	
56	С1225-101-0603 225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	99028,00	--	198056	--	198056	--	213900
		СП - 8%			--	--	--	--		15844	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**11653780**	**4615**	**11585535**	**59742**	**12650604**
							63630	**610**	--	**937082**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**11653780**				
	Материалы		Тенге				**121458**				
	Всего заработная плата		Тенге					**64240**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**11464078**				
		Накладные расходы	Тенге				**59742**				
		Сметная прибыль	Тенге				**937082**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12650604**				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								**38**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					64240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12650604				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								38
		Сметная заработная плата	Тенге					64240			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 07-01-01. Благоустройство									
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА л5-ГП									
57	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА)**	$м^3$ грунта	735	98,39	98,39	72317	72316	--	14399	93654
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	19999		6938	
58	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (СРЕЗКА ГРУНТА)**	$м^3$ грунта	1074,2	98,39	98,39	105691	105691	--	21044	136875
		НР - 72%; СП - 8%			--	27,21	--	29229		10140	
59	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НАСЫПЬ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ**	$м^3$ грунта	1795,9	60,02	60,02	107790	107790	--	21461	139595
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	29812		10344	
60	Е11-010107-0112 1101-0107-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$. Грунт группы 2 ОБВАЛОВКА**	$м^3$ грунта	2540,89	351,11	332,83	892132	845684	--	181750	1159789
		НР - 72%; СП - 8%			18,28	81,07	46447	205990		85907	
61	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ НЕДОСТАТОК ПРИГОДНОГО ГРУНТА**	$м^3$ грунта	4553,63	182,85	176,20	832631	802350	--	147310	1058354
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	30282	174313		78414	
62	С3412-102-0215 412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	119532,788	29,00	--	3466451	--		--	3743767
		СП - 8%			--	--	--	--		277316	
63	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 ВОЗВРАЩЕНИЕ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА ИЗ ОТВАЛА**	$м^3$ грунта	546,53	60,02	60,02	32803	32802	--	6531	42482
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,60	--	9072		3148	
64	Е11-010102-0320 1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 $м^3$ ВЫВОЗ ПЛОДОРОДНОГО ГРУНТА**	$м^3$ грунта	188,47	182,85	176,20	34462	33209	--	6097	43804
		НР - 72%; СП - 8%			6,65	38,28	1253	7215		3245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	С3412-102-0205 412-102-0205 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	1649,1125	55,00	--	90701	--		--	97957
		СП - 8%			--	--	--	--		7256	
		Ограждение л.8-ГП									
66	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по металл столбам без цоколя. Установка	м оград	345,5	4406,60	1554,07	1522480	536931	19845	1375183	3129477
		НР - 118%; СП - 8%			2795,09	578,02	965704	199706		231813	
67	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	55134,69	7015,94	110269	14032	27124	87985	214114
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	69113	5450		15860	
68	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17840,81	162,30	17841	162	2152	18391	39130
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2899	
69	С1212-101-0615 212-101-0615 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F150, W8	$м^3$	10,62	47005,00	--	499193	--	499193	--	539128
		СП - 8%			--	--	--	--		39935	
70	С1214-205-0102 214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	3,3512	437427,00	--	1465905	--	1465905	--	1583177
		СП - 8%			--	--	--	--		117272	
71	С1222-509-0805 222-509-0805 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т	т	4,54471	951548,00	--	4324510	--	4324510	--	4670471
		СП - 8%			--	--	--	--		345961	
72	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	7,89591	24882,00	--	196466	--	196466	--	212183
		СП - 8%			--	--	--	--		15717	
73	Е11-090501-0101 1109-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Облицовка стальным профилированным листом	$м^2$	696,14	540,40	17,12	376194	11917	12859	245786	671740
		НР - 69%; СП - 8%			504,81	6,88	351418	4789		49760	
74	С1214-204-0722 214-204-0722 РСНБ РК 2022	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	765,754	4598,00	--	3520937	--	3520937	--	3802612
		СП - 8%			--	--	--	--		281675	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К-1 л.11-ГП**	т стальных элементов	0,53469	1137841,13	9583,80	608392	5124	556409	56531	718117
		НР - 118%; СП - 8%			87637,05	1961,90	46859	1049		53194	
76	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза**	т	0,53469	23698,00	--	12671	--	12671	--	13685
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
77	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подвеска проволоки**	м проволоки	1727,5	43,39	0,43	74956	743	--	73799	160657
		НР - 99%; СП - 8%			42,96	0,19	74213	328		11902	
78	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 (0,092кг/м.п.) ГОСТ 285-69**	кг	158,93	845,00	--	134296	--	134296	--	145040
		СП - 8%			--	--	--	--		10744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				18499088	2568751	10772367	2256267	22415808
							1600816	687010	--	1660454	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				17913757				
		Материалы	Тенге				605530				
		Всего заработная плата	Тенге					1931619			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9944841				
		Транспортные расходы	Тенге				3557152				
		Накладные расходы	Тенге				2010481				
		Сметная прибыль	Тенге				1593963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21518201				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1034
		Сметная заработная плата	Тенге					1931619			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				585331				
		Материалы	Тенге				12858				
		Всего заработная плата	Тенге					356207			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				209137				
		Накладные расходы	Тенге				245786				
		Сметная прибыль	Тенге				66491				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				897608				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								233
		Сметная заработная плата	Тенге					356207			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				22415809				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1267
		Сметная заработная плата	Тенге					2287826			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								150774051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10094292				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4370737			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1233104			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						107643932		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				**3557152**				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**3824896**		
		- Накладные расходы	Тенге							**10397895**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**10885144**	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							150774051	

СТОИМОСТЬ СМР:	146949155
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	3824896
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	4261525
ИТОГО	151210680
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	1920376
ИТОГО	153131056
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	3062621
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	160018573
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	172660041
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=470181964,43/479777514=0,98	169206840
НДС, 12%	20304821
ИТОГО ПО АКТУ	189511661

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

БИН 101240002294

Руководитель Тасбулатов Мурат Каиржанович

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»

БИН 030140006176

Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «NOVAT STROY» Калташбаев Куаныш Коркитбаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)