Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 10 от 29.01.2024г.

Акт выполненных работ № 2
За 25 сентябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание нососная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы									
		Фундаменты									
		ФЛ л.9-АС									
1	**Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м³ основания**	**9,928**	**18957,84**	**2600,91**	**188213**	**25822**	**150045**	**21253**	**226223**
		НР - 93%; СП - 8%			**1243,53**	**1058,32**	**12346**	**10507**		**16757**	
2	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Подготовка бетонная. Устройство В7,5 W6 F50 СС**	**м³**	**9,928**	**49577,28**	**1688,99**	**492203**	**16768**	**457553**	**19393**	**552523**
		НР - 91%; СП - 8%			**1801,20**	**345,33**	**17882**	**3428**		**40928**	
3	**Е11-060101-0121 1106-0101-0121 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство В15 W6 F50 СС**	**м³**	**69,036**	**58241,72**	**2688,71**	**4020775**	**185617**	**3532117**	**308701**	**4675835**
		НР - 91%; СП - 8%			**4389,61**	**524,24**	**303041**	**36191**		**346358**	
4	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**1,80057**	**349794,00**	**--**	**629829**	**--**	**629829**	**--**	**680215**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**50386**	
5	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,53849**	**376202,00**	**--**	**202581**	**--**	**202581**	**--**	**218787**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**16206**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	$м^2$ поверхности	109,54	4653,24	10,47	509716	1147	474534	31916	584962
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	34035	283		43331	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	320,35	1185,65	28,84	379823	9239	243184	119615	539393
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	127400	1221		39954	
		Перекрытие л.15-АС									
8	С1222-203-0303 222-203-0303 РСНБ РК 2022	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016**	$м^2$	56,76	11582,00	--	657394	--	657394	--	709986
		СП - 8%			--	--	--	--		52592	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7080534	238593	6347237	500878	8187924
							494704	51630	--	606512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7080534				
	Материалы		Тенге				4857433				
	Всего заработная плата		Тенге					546334			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1489804				
		Накладные расходы	Тенге				500878				
		Сметная прибыль	Тенге				606512				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8187924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					546334			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8187924				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								351
		Сметная заработная плата	Тенге					546334			
		РАЗДЕЛ 2. Здание пососная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация									
		В1									
9	511-703-2121 511-703-2121 СпрСЦ 11.2022	**Установка с двумя вертикальными насосами с сухим ротором (1 рабочий и 1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии MVI, прибор управления SKw, с частотным преобразователем COR-2 MVI 9504/2/SKw-EB-TESCO Q 95 $м^3$/ч, Н 76 м вод. ст.**	шт.	1	17067985,00	--	17067985	--		--	17067985
					--	--	--	--	17067985	--	
10	511-703-0449 511-703-0449 СпрСЦ 11.2022	**Установка с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) для водоснабжения и повышения давления серии HELIX V, прибор управления Comfort Controller, без частотного преобразователя CO-2 HELIX V 2204/CC-EB-TESCO Q 22 $м^3$/ч, Н 50 м вод. ст.**	шт.	1	7241547,00	--	7241547	--		--	7241547
					--	--	--	--	7241547	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С1244-301-0303 244-301-0303 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды турбинный класса В, DN 80, Qn 40 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	189844,00	--	189844	--	189844	--	205032
		СП - 8%			--	--	--	--		15188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24499376	--	189844	--	24514564
							--	--	24309532	15188	
	Стоимость оборудования		Тенге				24309532				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				24309532				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				189844				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				189844				
		Сметная прибыль	Тенге				15188				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				205032				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				24514564				
		РАЗДЕЛ 3. Водонапорная башня емкостью 100 (160) $м^3$. Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы									
		Земляные работы									
12	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	123	4557,13	--	560527	--	--	403579	1041234
		НР - 72%; СП - 8%			4557,13	--	560527	--		77128	
13	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	17	1237,52	--	21038	--	--	15147	39080
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	21038	--		2895	
14	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	18	77,92	77,92	1403	1402	--	284	1822
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	394		135	
15	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	18	133,34	133,34	2400	2400	--	486	3117
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,49	--	675		231	
16	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	218	77,92	77,92	16987	16986	--	3438	22060
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,90	--	4774		1635	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	$м^3$ грунта	218	133,34	133,34	29068	29068	--	5884	37749
		НР - 72%; СП - 8%			--	37,49	--	8173		2797	
18	Е11-010205-0208 1101-0205-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$, глубиной до 3 м	$м^3$ грунта	40	4557,13	--	182285	--	--	131245	338613
		НР - 72%; СП - 8%			4557,13	--	182285	--		25082	
19	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	218	236,80	116,20	51622	25332	--	26777	84671
		НР - 72%; СП - 8%			120,60	50,00	26291	10900		6272	
20	Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	170	68,80	32,66	11696	5552	--	5256	18309
		НР - 72%; СП - 8%			36,14	6,80	6144	1156		1357	
21	Е11-010204-0101 1101-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Бровки откосов земляных сооружений. Укрепление дерновой лентой	м бровки	122	1229,97	0,05	150056	6	124291	18546	182091
		НР - 72%; СП - 8%			211,14	--	25759	--		13488	
				Подземная часть 4,5-АС							
22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	2,652	19054,44	2600,91	50532	6898	40336	5677	60706
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	3298	2807		4497	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В10	$м^3$	8,84	49962,84	1688,99	441672	14931	410818	17268	495655
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	15923	3053		36715	
24	Е11-060101-0108 1106-0101-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 25 $м^3$. Устройство В25 W8 F200 СС	$м^3$	66,2	64808,57	1813,56	4290327	120057	3922297	248716	4902167
		НР - 91%; СП - 8%			3745,81	382,80	247973	25341		363124	
25	С1261-102-0251 261-102-0251 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1725	354275,00	--	61112	--	61112	--	66001
		СП - 8%			--	--	--	--		4889	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,5394	331233,00	--	178667	--	178667	--	192960
		СП - 8%			--	--	--	--		14293	
27	Е11-060301-0409 1106-0301-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,17856	1011883,29	1939,89	180682	346	174085	5820	201422
		НР - 91%; СП - 8%			35009,40	808,09	6251	144		14920	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Металлоконструкции									
28	С1222-517-0107 222-517-0107 РСНБ РК 2022	Каркасы башен водонапорных решетчатых, прожекторные и молниезащиты, каркасы вентиляционных дымовых труб, опоры канатных дорог высотой до 200 м, масса 1 м от 400 до 600 кг	т	10,8	936885,00	--	10118358	--	10118358	--	10927827
		СП - 8%			--	--	--	--		809469	
		Отделочные работы									
29	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	182	111,24	3,15	20246	574	8690	7622	30098
		НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	10982	66		2230	
30	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	182	186,98	4,58	34030	834	20358	8949	46417
		НР - 69%; СП - 8%			70,54	0,72	12838	131		3438	
31	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой. Работа с лесов, подмостей, люлек и лестниц внутри аппаратов при диаметре до 4 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,2	$м^2$	182	162,58	4,07	29590	740	23064	4060	36342
		НР - 69%; СП - 8%			31,79	0,54	5786	98		2692	
		Утепление башни									
32	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,205	125631,34	28655,25	402648	91840	10713	225382	678272
		НР - 69%; СП - 8%			93633,50	8282,40	300095	26545		50242	
33	С1222-525-0105 222-525-0105 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы свыше 3 т	т	3,205	966902,00	--	3098921	--	3098921	--	3346835
		СП - 8%			--	--	--	--		247914	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	3,205	24882,00	--	79747	--	79747	--	86127
		СП - 8%			--	--	--	--		6380	
35	Е11-260201-0501 1126-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 26 п.1.15 Кзтр=1,15	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме. Производство работ на высоте более 10 м до 15 м (на строительстве дымовых и вентиляционных труб, а также аппаратов колонного типа), применен коэффициент к затратам труда - 1,15	$м^3$ изоляции	13,4	59341,19	1921,81	795172	25752	225831	419723	1312086
		НР - 76%; СП - 8%			40566,31	647,62	543589	8678		97192	
36	С1234-101-0203 234-101-0203 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 75-80	$м^3$	13,668	31059,00	--	424514	--	424514	--	458475
		СП - 8%			--	--	--	--		33961	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				21233300	342718	18921802	1553859	24610136
							1968779	92935	--	1822976	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20750905				
	Материалы		Тенге				4949771				
	Всего заработная плата		Тенге					1735074			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				13881572				
		Накладные расходы	Тенге				1328477				
		Сметная прибыль	Тенге				1766354				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23845736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1166
		Сметная заработная плата	Тенге					1735074			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				482395				
	Материалы		Тенге				10713				
	Всего заработная плата		Тенге					326640			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				79747				
		Накладные расходы	Тенге				225382				
		Сметная прибыль	Тенге				56622				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								214
		Сметная заработная плата	Тенге					326640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				24610135				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1380
		Сметная заработная плата	Тенге					2061714			
РАЗДЕЛ 4. Резервуар для воды 300 $м^3$ (4 шт). Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы											
Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции											
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная из бетона класса В7.5 на сульфатостойких марках цемента. Устройство	$м^3$	41,96	49830,24	1688,99	2090877	70870	1944429	81962	2346666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	75578	14490		173827	
38	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Монолитное ж/бетонное днище из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	$м^3$	160,8	75284,34	4258,68	12105722	684796	9490916	1987295	15220458
		НР - 91%; СП - 8%			12002,55	1578,55	1930010	253831		1127441	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				14196599	755666	11435345	2069257	17567124
							2005588	268321	--	1301268	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14196599				
	Материалы		Тенге				11435344				
	Всего заработная плата		Тенге					2273909			
		Накладные расходы	Тенге				2069257				
		Сметная прибыль	Тенге				1301268				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17567124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357
		Сметная заработная плата	Тенге					2273909			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				17567124				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1357
		Сметная заработная плата	Тенге					2273909			
		РАЗДЕЛ 5. Локальная смета 04-01-01. Наружное электроосвещение									
		ВЛ-10кВ									
		Анкерная опора П10-2 1шт									
39	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	1	95757,00	--	95757	--	95757	--	103418
		СП - 8%			--	--	--	--		7661	
		Анкерная опора А10-1 4шт									
40	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	8	95757,00	--	766056	--	766056	--	827340
		СП - 8%			--	--	--	--		61284	
		Анкерная опора УА10-1 4шт									
41	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5**	шт.	8	95757,00	--	766056	--	766056	--	827340
		СП - 8%			--	--	--	--		61284	
		Подвеска провода									
42	515-201-0503 515-201-0503 РСНБ РК 2022	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом**	шт.	2	186876,00	--	373752	--		--	373752
					--	--	--	--	373752	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2001621	--	1627869	--	2131850
							--	--	373752	130229	
	Стоимость оборудования		Тенге				373752				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				373752				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1627869				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1627869				
		Сметная прибыль	Тенге				130229				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1758098				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				2131850				
	РАЗДЕЛ 6. Локальная смета 07-01-01. Благоустройство										
		Ограждение л.8-ГП									
43	Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	2	55134,69	7015,94	110269	14032	27124	87985	214114
		НР - 118%; СП - 8%			34556,74	2724,86	69113	5450		15860	
44	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17840,81	162,30	17841	162	2152	18391	39130
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2899	
45	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка К-1 л.11-ГП	т стальных элементов	0,53469	1137841,13	9583,80	608392	5124	556409	56531	718117
		НР - 118%; СП - 8%			87637,05	1961,90	46859	1049		53194	
46	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2020 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 за 2 раза	т	0,53469	23698,00	--	12671	--	12671	--	13685
		СП - 8%			--	--	--	--		1014	
47	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подвеска проволоки	м проволоки	1727,5	43,39	0,43	74956	743	--	73799	160657
		НР - 99%; СП - 8%			42,96	0,19	74213	328		11902	
48	С1261-102-0233 261-102-0233 РСНБ РК 2022	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 (0,092кг/м.п.) ГОСТ 285-69	кг	158,93	845,00	--	134296	--	134296	--	145040
		СП - 8%			--	--	--	--		10744	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**958425**	**20061**	**732652**	**236706**	**1290743**
							205712	**6885**	**--**	**95613**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				945754				
	Материалы		Тенге				585684				
	Всего заработная плата		Тенге					212597			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				134296				
		Накладные расходы	Тенге				236706				
		Сметная прибыль	Тенге				94599				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1277059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					212597			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				12671				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12671				
		Сметная прибыль	Тенге				1014				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				13685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1290744				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								122
		Сметная заработная плата	Тенге					212597			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**78302341**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4674783				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1357038			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					419771			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39254748		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						24683284		
		- Накладные расходы	Тенге							4360700	
		- Сметная прибыль	Тенге							3971786	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге							78302341	

СТОИМОСТЬ СМР:	53619057
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	24683284
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1554953
ИТОГО	55174010
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	700710
ИТОГО	55874720
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1117494
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	81675498
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	88127862
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=470181964,43/479777514=0,98	86365305
НДС, 12%	10363837
ИТОГО ПО АКТУ	96729142

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240002294
Руководитель Тасбулатов Мурат Каиржанович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «NOVAT STROY» Калташбаев Куаныш Коркитбаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)