Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 10 от 29.01.2024г.

Акт выполненных работ № 3
За 15 октябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Здание насосная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы.												
Подраздел 1. Фундаменты												
Фундамент ФМ-1 (1 шт) л.10-АС												
1	**Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м³ основания**	**0,06**		**9290,52**	**1501,45**	**557**	**90**	**399**	**96**	**705**
		НР - 93%, СП - 8%				**1141,12**	**582,13**	**68**	**35**		**52**	
2	**Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство В12,5**	**м³**	**0,56**		**55599,35**	**872,86**	**31136**	**489**	**27097**	**3398**	**37297**
		НР - 91%, СП - 8%				**6338,66**	**329,63**	**3550**	**185**		**2763**	
3	**С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	**0,0025**		**455717,00**	**--**	**1139**	**--**	**1139**	**--**	**1230**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**91**	
4	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	**м² поверхности**	**1,12**		**4653,24**	**10,47**	**5212**	**12**	**4852**	**326**	**5981**
		НР - 93%, СП - 8%				**310,71**	**2,58**	**348**	**3**		**443**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	**135533 С**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	**м²**	**2,3**	**2,576**	**278,00**				**716**		
5	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**2,02**		**1185,65**	**28,84**	**2395**	**59**	**1533**	**754**	**3401**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	803	8		252	
		Фундамент ФМ-2 (2 шт) л.10-АС									
6	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,06	9290,52	1501,45	557	90	399	96	705
		НР - 93%; СП - 8%			1141,12	582,13	68	35		52	
7	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$. Устройство В12,5**	$м^3$	0,22	55599,35	872,86	12232	193	10644	1335	14652
		НР - 91%; СП - 8%			6338,66	329,63	1395	73		1085	
8	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00192	349794,00	--	672	--	672	--	726
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	$м^2$ поверхности	0,5	4653,24	10,47	2327	5	2167	146	2670
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	155	1		198	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	135533 С	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	2,3 1,15	278,00				320		
10	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	1,84	1185,65	28,84	2182	53	1397	687	3099
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	732	7		229	
		Приямок л.10-АС									
11	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство В12,5**	$м^3$	0,63	80590,74	7464,86	50772	4703	31561	14823	70843
		НР - 91%; СП - 8%			23027,94	2827,82	14508	1782		5248	
12	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	$м^2$ поверхности	1,29	4653,24	10,47	6003	13	5589	376	6889
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	401	3		510	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
12.1	135533 С	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	2,3 2,967	278,00				825		
13	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	3,57	1185,65	28,84	4233	103	2710	1333	6011
		НР - 93%; СП - 8%			397,69	3,81	1420	14		445	
		Фундамент под перегородки л.8-АС									
14	Е11-060101-0120 1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство В7,5 W6 F50 СС**	$м^3$	1,062	55838,34	3027,05	59300	3215	49630	6448	71008
		НР - 91%; СП - 8%			6077,92	593,82	6455	631		5260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,01311	349794,00	--	4586	--	4586	--	4953
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
16	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,00385	376202,00	--	1448	--	1448	--	1564
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
17	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя на отметке - 0,8**	$м^2$ поверхности	6,37	4653,24	10,47	29641	66	27596	1856	34017
		НР - 93%, СП - 8%			310,71	2,58	1979	16		2520	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1	135533 С	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350**	$м^2$	2,3 14,651	278,00				4073		
18	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,96	1185,65	28,84	5881	143	3765	1852	8352
		НР - 93%, СП - 8%			397,69	3,81	1973	19		619	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				33855				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9234			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2812			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						177184		
	Накладные расходы		Тенге							33526	
	Сметная прибыль		Тенге							20304	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								274103
		Подраздел 2. Стены л.4-АС									
19	Е11-080301-0201 1108-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены из камней керамзитобетонных. Кладка обычная при высоте этажа до 4 м**	$м^3$ кладки	43,62	15058,04	3435,09	656832	149839	317860	204484	930221
		НР - 93%, СП - 8%			4335,93	704,76	189133	30742		68905	
20	С1213-305-0103 213-305-0103 РСНБ РК 2022	**Камень стеновой керамзитобетонный СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75**	шт.	2726,25	320,00	--	872400	--	872400	--	942192
		СП - 8%			--	--	--	--		69792	
21	Е11-080401-0303 1108-0401-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	50,8083333	8377,84	404,97	425664	20575	259959	139318	610181
		НР - 93%, СП - 8%			2856,42	92,00	145130	4674		45199	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	104922 С	**Кирпич силикатный рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм, ГОСТ 379-2015 марки М125**	1000 шт.	0,0504 2,56074	73947,00				189359		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				334263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					170414			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					35416			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						1450218		
	Накладные расходы		Тенге							343802	
	Сметная прибыль		Тенге							183896	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								2482594
		Подраздел 3. Монтлитный пояс +4,000 л.12-АС									
22	Е11-060701-0201 1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пояса в опалубке. Устройство В15** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	2,541	71824,29 14184,97	7156,21 1384,19	182506 36044	18184 3517	128278	36001 17481	235987
23	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,158752	329247,00 --	-- --	52269 --	-- --	52269	-- 4181	56450
24	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,024921	349794,00 --	-- --	8717 --	-- --	8717	-- 697	9414
25	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,028452	376202,00 --	-- --	10704 --	-- --	10704	-- 856	11560
		Опорная подушка под двутавр (4 шт)Н43=4									
26	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная. Устройство В15** *НР - 91%, СП - 8%*	$м^3$	0,025	51985,50 1801,20	1688,99 345,33	1300 45	43 9	1212	49 108	1457
27	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,001354	349794,00 --	-- --	474 --	-- --	474	-- 38	512
28	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014** *СП - 8%*	т	0,000588	376202,00 --	-- --	221 --	-- --	221	-- 18	239
		Перемычкил.11-АС									
29	Е11-070503-0110 1107-0503-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка** *НР - 118%, СП - 8%*	шт. сборных конструкций	18	1106,07 244,94	370,43 76,00	19909 4409	6668 1368	8832	6817 2138	28864
30	С1222-102-0108 222-102-0108 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,39	179575,00 --	-- --	70034 --	-- --	70034	-- 5603	75637

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	С1222-102-0102 222-102-0102 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,052	114089,00 --	-- --	5933 --	-- --	5933	-- 475	6408
32	С1222-102-0101 222-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84** *СП - 8%*	$м^3$	0,127	122931,00 --	-- --	15612 --	-- --	15612	-- 1249	16861
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				40498				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24895			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					4894			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						302287		
	Накладные расходы		Тенге							42867	
	Сметная прибыль		Тенге							32844	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 3		Тенге								443390
		Подраздел 4. Монорельс л.13-АС									
33	Е11-090301-0601 1109-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Пути подвесные и монорельсы для тельферов прямолинейных по металлическим опорам, номера балок 24 М. Монтаж на высоте до 25 м** *НР - 69%; СП - 8%*	м рельса в одну нитку	15,6	5252,03 1870,63	3262,91 1435,74	81932 29182	50902 22398	1848	35590 9402	126923
34	С1222-521-0301 222-521-0301 РСНБ РК 2022	**Галереи транспортерные: пролетные строения, опоры, монорельсы, цельнометаллические, прямоугольного сечения габаритные** *СП - 8%*	т	0,35044	1021141,00 --	-- --	357849 --	-- --	357849	-- 28628	386477
35	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза** *СП - 8%*	т	0,35044	24882,00 --	-- --	8720 --	-- --	8720	-- 698	9418
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				29182				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					50902			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					22398			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						368417		
	Накладные расходы		Тенге							35590	
	Сметная прибыль		Тенге							38728	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 4		Тенге								522819
		Подраздел 5. Перекрытие л.15-АС									
36	Е11-070102-0106 1107-0102-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты перекрытий площадью более 5 $м^2$. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	7	19183,44 3580,92	2239,86 718,26	134284 25066	15679 5028	93539	35511 13584	183379
37	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,007404	376202,00	--	2785	--	2785	--	3008

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				25066				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15679			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					5028			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						96324		
		Накладные расходы	Тенге							35511	
		Сметная прибыль	Тенге							13807	
		ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 5	Тенге								186387
		Подраздел 6. Кровля л.17-АС									
38	Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	$м^2$ утепляемого покрытия	59,4	1418,28	77,44	84246	4600	34740	42267	136634
		НР - 92%; СП - 8%			755,99	17,44	44906	1036		10121	
39	С1234-101-0208 234-101-0208 РСНБ РК 2022	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200**	$м^3$	7,34184	67633,00	--	496551	--	496551	--	536275
		СП - 8%			--	--	--	--		39724	
40	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	$м^2$ стяжки	3,564	1327,16	160,19	4730	571	3003	1184	6387
		НР - 92%; СП - 8%			324,22	36,95	1156	132		473	
41	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701**	$м^2$ стяжки	3,564	696,91	35,78	2484	128	2292	87	2777
		НР - 92%; СП - 8%			17,98	8,57	64	31		206	
42	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,06916	21678,37	2051,97	1499	142	3	1286	3008
		НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,34	1354	59		223	
43	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,06916	455717,00	--	31517	--	31517	--	34038
		СП - 8%			--	--	--	--		2521	
44	Е11-120101-0105 1112-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя**	$м^2$ кровли	685	3451,76	21,52	2364456	14741	2175430	164078	2730815
		НР - 92%; СП - 8%			254,43	5,93	174285	4062		202281	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
44.1	135726 С	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка**	$м^2$	1,13 774,05	1446,00				1119276		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
44.2	135735 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	1,15	787,75	1328,00				1046132		
45	Е11-120101-0409 1112-0101-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с двумя фартуками *НР - 92%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м примыканий	32,8		6429,27 990,96	40,68 9,58	210880 32503	1334 314	177043	30192 19286	260358
45.1	135726 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭПП-3,0, полиэстер, пленка/пленка	м²	0,65	21,32	1446,00				30829		
45.2	135735 С	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки ЭКП-4,0, полиэстер, крошка/пленка	м²	0,85	27,88	1328,00				37025		
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					254268				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21516			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						5634			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							2920579		
	Накладные расходы		Тенге								239094	
	Сметная прибыль		Тенге								274835	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 6		Тенге									3710292
		Подраздел 7. Внутренняя отделка л.2-АС										
46	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое *НР - 80%; СП - 8%*	м² оштукатуриваемой поверхности	198,7		1522,99 1076,30	96,70 80,21	302618 213861	19215 15938	69542	183839 38917	525375
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7										
		Зарплата рабочих строителей	Тенге					213861				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						19215			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						15938			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге							69543		
	Накладные расходы		Тенге								183839	
	Сметная прибыль		Тенге								38917	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 7		Тенге									525374
		Подраздел 8. Наружная отделка л.5-АС										
47	Е11-150213-0101 1115-0213-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов *НР - 80%; СП - 8%*	м²	137		7770,21 3297,65	32,39 8,75	1064519 451778	4438 1199	608303	362381 114153	1541053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-150212-0203 1115-0212-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады зданий. Отделка декоративным покрытием из минеральных или полиминеральных пастовых составов по подготовленной поверхности. Размер зерна среднезернистого минерала до 3 мм** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	141,8	3548,41 1086,00	17,51 7,57	503165 153995	2482 1073	346688	124055 50177	677397
49	Е11-150213-0301 1115-0213-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Фасады здания. Устройство дополнительного армирующего слоя на высоту 2,5 м** *НР - 80%; СП - 8%*	$м^2$	4,8	1587,22 659,58	5,03 1,75	7619 3166	24 8	4429	2539 813	10971
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				608939				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6944			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					2280			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						959419		
	Накладные расходы		Тенге							488975	
	Сметная прибыль		Тенге							165143	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 8		Тенге								2229421
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				8202702 1539932	318799 94400	6343971 --	1403204 768474	10374379
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8112050				
	Материалы		Тенге				4400492				
	Всего заработная плата		Тенге					1582752			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1932911				
		Накладные расходы	Тенге				1367614				
		Сметная прибыль	Тенге				758374				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10238038				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								990
		Сметная заработная плата	Тенге					1582752			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				90652				
	Материалы		Тенге				1848				
	Всего заработная плата		Тенге					51580			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8720				
		Накладные расходы	Тенге				35590				
		Сметная прибыль	Тенге				10100				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				136342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					51580			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				10374380				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1021
		Сметная заработная плата	Тенге					1634332			
		РАЗДЕЛ 2. Резервуар для воды 300 $м^3$ (4 шт). Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы									
		Подраздел 1. Монолитные и сборные ж/бетонные конструкции									
		Стены (листы АС-9)									
50	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены монолитные ж/бетонные из бетона класса В25, водонепроницаемостью W 6, сульфатостойкий. Устройство**	$м^3$	41,5717508	75284,34	4258,68	3129702	177041	2453694	513777	3934957

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			12002,55	1578,55	498967	65623		291478	
		Покрытие (лист АС-4.1)									
51	Е11-070105-0102 1107-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м^2.**	шт. сборных конструкций	40	10174,25	1953,07	406970	78123	184608	196614	651870
		НР - 118%; СП - 8%			3605,97	559,57	144239	22383		48287	
52	Е11-070516-0107 1107-0516-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Герметизация швов горизонтальных**	м шва	276	952,76	305,05	262962	84194	94221	142755	438175
		НР - 118%; СП - 8%			306,33	132,00	84547	36432		32458	
53	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11)	**Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном марки В25(Усиление плит)**	м^3	2,4	173495,79	1877,83	416390	4507	319442	79225	535264
		НР - 84%; СП - 8%			38517,11	780,88	92441	1874		39649	
54	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,102416	349794,00	--	35825	--	35825	--	38691
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
55	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Сальники стальные сварные диаметром 100мм. Установка**	т фасонных частей	0,3996	1878136,90	691807,82	750504	276446	189584	366237	1206080
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	284474	85462		89339	
56	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	т	0,4752	1078401,15	1939,89	512456	922	463288	44253	601246
		НР - 91%; СП - 8%			101527,26	808,09	48246	384		44537	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56.1	274464 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,4752	974934,00				463289		
57	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,156	1323466,95	1939,89	206461	303	152089	49317	276240
		НР - 91%; СП - 8%			346593,06	808,09	54069	126		20462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1	274464 С	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,156	974934,00				152090		

	ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1									
	Зарплата рабочих строителей	Тенге					1206983			
	Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						621536		
	- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге						212284		
	Материалы, изделия и конструкции	Тенге							3892752	
Накладные расходы		Тенге								1392178
Сметная прибыль		Тенге								569076

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 1		Тенге								7682524
		Подраздел 2. Гидроизоляционные работы									
		Гидроизоляция наружных поверхностей									
58	Е11-410101-0103 1141-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм (хамаст) (стены)**	м²	704	2174,67	363,89	1530968	256179	219338	882985	2607067
		НР - 79%; СП - 8%			1499,22	88,42	1055451	62248		193114	
59	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,1408	116631,83	10067,88	16422	1417	13778	1521	19379
		НР - 79%; СП - 8%			8717,31	4958,40	1227	698		1435	
60	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	399,36	1430,31	33,78	571209	13491	371417	182312	813804
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	186301	7648		60283	
61	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	399,36	1459,88	34,70	583018	13858	555346	20116	651384
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	19,00	13814	7588		48251	
62	Е11-120101-1301 1112-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	м² утепляемого покрытия	399,36	961,74	80,41	384080	32112	233566	115647	539707
		НР - 92%; СП - 8%			296,48	18,28	118402	7300		39980	
63	С1234-102-0104 234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**	м³	20,56704	39864,00	--	819884	--	819884	--	885475
		СП - 8%			--	--	--	--		65591	
64	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м² стяжки	399,36	1430,31	33,78	571209	13491	371417	182312	813804
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	186301	7648		60283	
65	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,7468032	21678,37	2051,97	16189	1532	31	13890	32485
		НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,34	14626	638		2406	
66	С1214-401-0208 214-401-0208 РСНБ РК 2022	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м²	399,36	1072,00	--	428114	--	428114	--	462363
		СП - 8%			--	--	--	--		34249	
67	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 3 слоя**	м² поверхности	399,36	5411,09	10,47	2160973	4181	2032707	116358	2459519
		НР - 93%; СП - 8%			310,71	2,58	124085	1030		182188	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1	135569 С	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м²	3,45 1377,792	405,00				558006		
		Гидроизоляция внутренних поверхностей									
68	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16). Работы по защите потолочных поверхностей от коррозии, применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин - 1,1; к расходу материалов - 1,1** *НР - 69%, СП - 8%*	м²	399,36	4035,46 634,27	67,13 55,90	1611601 253302	26809 22324	1331490	190183 144141	1945925
69	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)** *НР - 69%, СП - 8%*	м²	880	3668,61 576,61	61,03 50,82	3228377 507417	53707 44722	2667253	380978 288746	3898101
70	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** *НР - 94%, СП - 8%*	м² стяжки	399,36	1403,13 461,93	32,73 19,15	560354 184476	13071 7648	362807	180599 59277	800230
71	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=16	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103** *НР - 94%, СП - 8%*	м² стяжки	399,36	3803,39 88,87	92,54 50,66	1518922 35491	36957 20232	1446474	52380 125703	1697005
		ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2									
		Зарплата рабочих строителей	Тенге				2680893				
		Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					466805			
		- в том числе: Зарплата машинистов	Тенге					189724			
		Материалы, изделия и конструкции	Тенге						10853621		
	Накладные расходы		Тенге							2319281	
	Сметная прибыль		Тенге							1305647	
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		Тенге								17626248
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				19722590 3887876	1088341 402008	14746373 --	3711459 1874723	25308771
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19722590				
	Материалы		Тенге				13462550				
	Всего заработная плата		Тенге					4289884			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1283823				
		Накладные расходы	Тенге				3711459				
		Сметная прибыль	Тенге				1874723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25308772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2706
		Сметная заработная плата	Тенге					4289884			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25308772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2706
		Сметная заработная плата	Тенге					4289884			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								35683152
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5427808				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1407140			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					496408			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						21090344		
		- Накладные расходы	Тенге							5114663	
		- Сметная прибыль	Тенге							2643197	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							35683152	

СТОИМОСТЬ СМР:	35683152
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	0
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1034811
ИТОГО	36717963
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	466318
ИТОГО	37184282
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	743686
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	37927967
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	40924277
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=470181964,43/479777514=0,98	40105791
НДС, 12%	4812695
ИТОГО ПО АКТУ	44918486

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240002294
Руководитель Тасбулатов Мурат Каиржанович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «NOVAT STROY» Калташбаев Куаныш Коркитбаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)