Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **Государственное учреждение "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**

Подрядчик: **ТОО "Қалдығайта"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО**

СПРАВКА № 4

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за ноябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№ 10	29.01.2024г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО	418 739 117,00	78 196 275,00							9 383 553,00	87 579 828,00
Удержание оплаченного аванса 30%	125 621 735,10	23 458 882,50							2 815 065,90	26 273 948,40
ИТОГО к оплате	293 117 381,90	54 737 392,50							6 568 487,10	61 305 879,60

Заказчик:

ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

БИН 101240002294

Руководитель _____ **Тасбулатов М. К.**

Подрядчик:

ТОО "Қалдығайта"

БИН 030140006176

Директор _____ **Нурмуканбет А.Е.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "NOVAT STROY"

Эксперт _____ **Калташбаев К.К.**

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 10 от 29.01.2024г.

Акт выполненных работ № 4
За ноябрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Здание нососная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-01. Общестроительные работы.									
		Водосточная труба 4 шт л.16-АС									
1	**Е11-120101-2101 1112-0101-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Воронки внутреннего водостока на кровле из рулонных кровельных материалов. Установка**	**1 воронка**	**4**	**4168,51**	**185,68**	**16674**	**742**	**15048**	**953**	**19038**
		НР - 92%; СП - 8%			**220,96**	**38,10**	**884**	**152**		**1410**	
2	**Е11-120101-2202 1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**18,504**	**4288,43**	**5,69**	**79353**	**105**	**70075**	**8475**	**94854**
		НР - 92%; СП - 8%			**495,74**	**2,10**	**9173**	**39**		**7026**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
3	**С1224-106-0103 224-106-0103 РСНБ РК 2022**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**4**	**3330,00**	**--**	**13320**	**--**	**13320**	**--**	**14386**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1066**	
4	**С1224-204-0106 224-204-0106 РСНБ РК 2022**	**Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм**	**шт.**	**4**	**1562,00**	**--**	**6248**	**--**	**6248**	**--**	**6748**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**500**	
		Подраздел 1. Проемы л.20-АС									
5	**Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м^2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м^2**	**5,4**	**4230,30**	**246,17**	**22844**	**1330**	**11562**	**9529**	**34963**
		НР - 90%; СП - 8%			**1843,01**	**117,73**	**9952**	**636**		**2590**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С1223-102-0207 223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	4,32	34956,00	–	151010	–	151010	–	163091
		СП - 8%			–	–	–	–		12081	
7	С1223-102-0105 223-102-0105 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	1,08	40016,00	–	43217	–	43217	–	46674
		СП - 8%			–	–	–	–		3457	
8	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	6,2	1480,62	7,09	9180	43	7216	1747	11802
		НР - 90%; СП - 8%			309,87	3,30	1921	20		874	
9	С1223-501-0103 223-501-0103 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2	1238,00	–	7676	–	7676	–	8290
		СП - 8%			–	–	–	–		614	
10	Е11-150108-1902 1115-0108-1902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	5,7	2169,04	5,62	12364	32	8825	2813	16391
		НР - 80%; СП - 8%			615,30	1,54	3507	9		1214	
11	Е11-090403-0403 1109-0403-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	3,15	3685,58	70,64	11610	222	1618	6808	19891
		НР - 69%; СП - 8%			3101,67	30,51	9770	96		1473	
12	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	$м^2$	3,15	72945,00	–	229777	–	229777	–	248159
		СП - 8%			–	–	–	–		18382	
13	Е11-100107-0106 1110-0107-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проемы дверные площадью до 3 $м^2$ во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	$м^2$	5,25	2371,98	118,93	12453	624	3343	7869	21948
		НР - 90%; СП - 8%			1616,29	49,20	8486	258		1626	
14	С1223-201-0302 223-201-0302 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	$м^2$	3,78	17461,00	–	66003	–	66003	–	71283
		СП - 8%			–	–	–	–		5280	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1223-201-0301 223-201-0301 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой на основе CPL-технологии СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	$м^2$	1,47	19800,00	--	29106	--	29106	--	31434
		СП - 8%			--	--	--	--		2328	
16	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	6	527,00	--	3162	--	3162	--	3415
		СП - 8%			--	--	--	--		253	
17	С1223-502-0304 223-502-0304 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	3	5075,00	--	15225	--	15225	--	16443
		СП - 8%			--	--	--	--		1218	
18	С1223-502-0902 223-502-0902 РСНБ РК 2022	Ручка раздельная	пара	3	3246,00	--	9738	--	9738	--	10517
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
		Подраздел 2. Полы л.20-АСП2 Полы тип 1									
19	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	17,36	805,83	46,53	13989	807	11460	1877	17136
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	1722	275		1269	
20	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5	$м^3$ подстилающего слоя	1,736	51951,51	11,59	90188	20	81375	8265	106330
		НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	8793	--		7876	
21	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,36	2281,56	114,35	39608	1986	21766	15174	59164
		НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	15856	287		4383	
22	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	$м^2$ изолируемой поверхности	17,36	1372,37	56,50	23824	980	13277	9146	35608
		НР - 94%; СП - 8%			551,08	9,41	9567	163		2638	
23	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	17,36	1552,84	33,78	26957	586	18273	7925	37673
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	8098	332		2791	
24	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	17,36	1459,88	34,70	25344	603	24141	874	28316
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	19,00	600	330		2097	
		Полы тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-110101-0102 1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Грунт. Уплотнение щебнем	м² площади уплотнения	34,48	805,83	46,53	27785	1605	22761	3728	34035
		НР - 94%; СП - 8%			99,17	15,86	3419	547		2521	
26	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками В7,5	м³ подстилающего слоя	3,448	51951,51	11,59	179129	40	161625	16417	211189
		НР - 94%; СП - 8%			5065,07	--	17464	--		15644	
27	Е11-110101-0401 1111-0101-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м² изолируемой поверхности	34,48	2281,56	114,35	78668	3943	43233	30138	117510
		НР - 94%; СП - 8%			913,35	16,51	31492	569		8704	
28	Е11-110101-0402 1111-0101-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	34,48	1372,37	56,50	47319	1948	26370	18166	70724
		НР - 94%; СП - 8%			551,08	9,41	19001	324		5239	
29	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	34,48	1552,84	33,78	53542	1164	36293	15740	74825
		НР - 94%; СП - 8%			466,50	19,15	16085	660		5543	
30	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	34,48	1459,88	34,70	50337	1196	47948	1737	56240
		НР - 94%; СП - 8%			34,59	19,00	1193	655		4166	
31	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=1,25 К=1,15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	34,48	5911,18	32,93	203817	1135	117584	80416	306972
		НР - 94%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			2468,03	13,09	85098	451		22739	
		Подраздел 3. Внутренняя отделка л.2-АС									
32	Е11-150401-0102 1115-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая улучшенная	м² окрашиваемой поверхности	51,79	203,54	1,88	10541	97	1936	6842	18774
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			164,27	0,87	8508	45		1391	
33	Е11-150401-0103 1115-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая высококачественная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	198,7	1058,18	4,33	210260	860	17756	153625	392996
		НР - 80%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			964,49	1,95	191644	387		29112	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	Е11-150403-0308 1115-0403-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	19,61	998,54	4,74	19581	93	4291	12191	34314
		НР - 80%; СП - 8%			774,94	2,13	15197	42		2542	
		Подраздел 4. Наружная отделка л.5-АС									
35	Е11-150109-0202 1115-0109-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами без теплоизоляционного слоя	м² поверхности облицовки	9,8	8976,75	43,52	87972	427	42004	36541	134474
		НР - 80%; СП - 8%			4647,03	13,86	45541	136		9961	
		Подраздел 5. Крыльцо л.14-АС									
36	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,3	18957,84	2600,91	5687	780	4534	642	6836
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	373	317		506	
37	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м³	0,47	48419,58	1688,99	22757	794	21116	918	25569
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	847	162		1894	
38	Е11-060301-0410 1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,009044	21678,37	2051,97	196	19	--	168	393
		НР - 91%; СП - 8%			19584,40	854,34	177	8		29	
39	С1214-403-0101 214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,009044	455717,00	--	4122	--	4122	--	4452
		СП - 8%			--	--	--	--		330	
		Подраздел 6. Стремянка с ограждением л.18-АС									
40	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,074	104735,53	35680,91	7750	2640	1167	3333	11970
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	3943	887		887	
41	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,074	994397,00	--	73585	--	73585	--	79472
		СП - 8%			--	--	--	--		5887	
42	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,074	24882,00	--	1841	--	1841	--	1988
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
		Подраздел 7. Ограждения Ог-1,2 л.19-АС									
43	Е11-090604-0105 1109-0604-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограждения, лестницы, перила, трапы электролизеров типа С-8БМ. Монтаж	т конструкций	0,114862	167599,81	46829,11	19251	5379	1307	9975	31564
		НР - 69%; СП - 8%			109395,50	16462,07	12565	1891		2338	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С1222-509-0801 222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,114862	985799,00	--	113231	--	113231	--	122289
		СП - 8%			--	--	--	--		9058	
45	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,114862	24882,00	--	2858	--	2858	--	3087
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
		Подраздел 8. Отмостка л.9-АС									
46	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	10,97	18957,84	2600,91	207968	28532	165794	23484	249968
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	13642	11610		18516	
47	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	$м^3$	2,529	48419,58	1688,99	122453	4271	113627	4940	137584
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	4555	873		10191	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2509520	63003	1887444	500456	3250779
							559073	22161	--	240799	
		РАЗДЕЛ 2. Здание насосная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-02. Водопровод и канализация									
		В1									
48	Ц13-070401-0106 1307-0401-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 1,1 т. Монтаж оборудования	шт.	1	99644,22	7976,02	99644	7976	15010	48464	159956
		НР - 61%; СП - 8%			76658,40	2790,22	76658	2790		11849	
49	Ц13-070401-0103 1307-0401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	61345,64	3786,66	61346	3787	1949	34609	103631
		НР - 61%; СП - 8%			55610,28	1125,09	55610	1125		7676	
50	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	45824,35	1596,77	45824	1597	22535	21677	72901
		НР - 98%; СП - 8%			21691,64	427,27	21692	427		5400	
51	Ц13-370102-0205 1337-0102-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оборудование массой 1 т. Монтаж в помещении	шт.	1	169003,98	33882,54	169004	33883	29461	71705	259966
		НР - 61%; СП - 8%			105659,53	11889,88	105660	11890		19257	
52	Прайс	Установка обезораживания воды УФ-ОВ-97	шт	1	7115625,00	--	7115625	--		--	7115625
					--	--	--	--	7115625	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	Е11-160601-0105 1116-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка**	шт.	2	11941,02	706,91	23882	1414	2432	19983	47374
		НР - 98%; СП - 8%			10017,89	177,60	20036	355		3509	
54	Е11-160601-0103 1116-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	5200,00	378,84	10400	758	1032	8595	20514
		НР - 98%; СП - 8%			4305,21	79,79	8610	160		1520	
55	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	14	2899,47	161,70	40593	2264	4252	33890	80442
		НР - 98%; СП - 8%			2434,10	36,04	34077	505		5959	
56	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30чббр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	2	84943,00	--	169886	--	169886	--	183477
		СП - 8%			--	--	--	--		13591	
57	С1242-301-1208 242-301-1208 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 80**	шт.	2	13847,00	--	27694	--	27694	--	29910
		СП - 8%			--	--	--	--		2216	
58	С1242-303-0106 242-303-0106 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	6	10886,00	--	65316	--	65316	--	70541
		СП - 8%			--	--	--	--		5225	
59	С1242-303-0105 242-303-0105 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 40**	шт.	4	8537,00	--	34148	--	34148	--	36880
		СП - 8%			--	--	--	--		2732	
60	С1242-307-0204 242-307-0204 РСНБ РК 2022	**Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 40**	шт.	4	8469,00	--	33876	--	33876	--	36586
		СП - 8%			--	--	--	--		2710	
61	Е11-160401-0406 1116-0401-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы стальные диаметром до 150 мм. Установка фланцевых соединений**	соединение	7,5	20016,18	406,62	150121	3049	112690	33959	198806
		НР - 98%; СП - 8%			4584,20	36,04	34382	270		14726	
62	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	**Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении**	шт.	18	1715,41	266,37	30877	4795	--	25846	61260
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	26083	24		4538	
63	С1241-214-0110 241-214-0110 РСНБ РК 2022	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 140 мм**	шт.	12	5204,00	--	62448	--	62448	--	67444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4996	
64	С1241-214-0107 241-214-0107 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	6	1409,00	--	8454	--	8454	--	9130
		СП - 8%			--	--	--	--		676	
65	Е11-160401-0207 1116-0401-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	22	10911,88	159,88	240061	3518	195942	40672	303192
		НР - 98%, СП - 8%			1845,48	40,98	40601	902		22459	
66	Е11-160401-0203 1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	4568,94	81,07	6853	121	4925	1805	9350
		НР - 98%, СП - 8%			1204,71	22,96	1807	34		693	
67	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	3821,75	66,47	34396	598	24658	9131	47009
		НР - 98%, СП - 8%			1015,56	19,64	9140	177		3482	
68	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2471,65	66,47	9887	266	5559	4058	15061
		НР - 98%, СП - 8%			1015,56	19,64	4062	79		1116	
69	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	22	150,68	1,48	3315	33	769	2462	6240
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	2513	--		462	
70	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1,5	124,18	1,48	186	2	13	168	382
		НР - 98%, СП - 8%			114,21	--	171	--		28	
71	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13	118,25	1,48	1537	19	33	1455	3231
		НР - 98%, СП - 8%			114,21	--	1485	--		239	
				В1							
72	Е11-160501-0201 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	16,4	1914,38	17,88	31396	293	194	30293	66624
		НР - 98%, СП - 8%			1884,69	0,13	30909	2		4935	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,4	118,25	1,48	1939	24	42	1836	4077
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	1873	--		302	
74	С1241-201-0301 241-201-0301 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 16х2,0 мм	м	16,236	113,00	--	1835	--	1835	--	1982
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
75	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	1051,00	--	1051	--	1051	--	1135
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
76	С1241-210-0607 241-210-0607 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 50х32 мм	шт.	1	3929,00	--	3929	--	3929	--	4243
		СП - 8%			--	--	--	--		314	
				В2							
77	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	11,1	3821,75	66,47	42421	738	30410	11261	57977
		НР - 98%; СП - 8%			1015,56	19,64	11273	218		4295	
78	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11,1	118,25	1,48	1313	16	29	1242	2760
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	1268	--		204	
79	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	17910,00	--	17910	--	17910	--	19343
		СП - 8%			--	--	--	--		1433	
80	С1242-101-0101 242-101-0101 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для газа, Т до +100°С, PN 6, марки 30ч7бк ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	11788,00	--	11788	--	11788	--	12731
		СП - 8%			--	--	--	--		943	
81	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	6,8	111,24	3,15	756	21	325	285	1124
		НР - 69%; СП - 8%			60,34	0,36	410	2		83	
82	Е11-130301-1602 1113-0301-1602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110	$м^2$	6,8	260,84	2,29	1774	15	1607	107	2031
		НР - 69%; СП - 8%			22,35	0,36	152	2		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	5,4	708,00	--	3823	--	3823	--	4129
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
84	Е11-160301-0206 1116-0301-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	11	4232,07	54,05	46553	595	37376	8626	59593
		НР - 98%; СП - 8%			780,18	20,00	8582	220		4414	
85	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	10	2260,68	30,74	22607	308	16227	6060	30960
		НР - 98%, СП - 8%			607,20	11,17	6072	112		2293	
86	С1242-207-3706 242-207-3706 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 50**	шт.	2	11987,00	--	23974	--	23974	--	25892
		СП - 8%			--	--	--	--		1918	
87	С1242-207-3701 242-207-3701 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды,пара,Т до +150 PN 16, марки 11Б27п1 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
88	С1242-207-3301 242-207-3301 РСНБ РК 2022	**Кран шаровый латунный, штуцерный (Н-Н), с рычажной рукояткой, водоразборный, для воды, Т до +80°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	шт.	1	1432,00	--	1432	--	1432	--	1547
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
89	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише**	шт.	1	13311,24	22,79	13311	23	12046	1225	15699
		НР - 98%, СП - 8%			1242,05	7,93	1242	8		1163	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка**	кран	1	43907,25	172,35	43907	172	42113	1642	49193
		НР - 98%, СП - 8%			1621,62	54,05	1622	54		3644	
91	С1248-305-0106 248-305-0106 РСНБ РК 2022	**Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 10**	шт.	2	15934,00	--	31868	--	31868	--	34417
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
		Подраздел 1. К1									
92	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	0,5	1097,47	1,94	549	1	2	536	1171
		НР - 98%; СП - 8%			1092,72	0,62	546	--		87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1060,31	4,76	530	3	3	514	1128
		НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	524	1		84	
94	С1241-203-0301 241-203-0301 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3,2 мм	м	0,499	524,00	--	261	--	261	--	282
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
95	С1241-203-0306 241-203-0306 РСНБ РК 2022	Труба полипропиленовая для систем внутреннего водоотведения ГОСТ 32414-2013 размерами 110х2,7 мм	м	0,499	1086,00	--	542	--	542	--	585
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
96	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	846,00	--	846	--	846	--	914
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
97	Е11-160401-0210 1116-0401-0210 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка ФУТЛЯР	м трубопровода	1	29093,56	424,26	29094	424	24571	4126	35878
		НР - 98%; СП - 8%			4099,10	111,32	4099	111		2658	
98	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Умывальники одиночные.Установка с подводкой холодной и горячей воды	компле кт	1	4063,81	122,37	4064	122	428	3501	8171
		НР - 98%; СП - 8%			3513,51	59,24	3514	59		605	
99	С1244-101-0101 244-101-0101 РСНБ РК 2022	Умывальник керамический шириной до430 мм,длиной до 550 мм,без пьедестала ГОСТ 304 93-96	шт.	1	9912,00	--	9912	--	9912	--	10705
		СП - 8%			--	--	--	--		793	
100	С1244-104-0101 244-104-0101 РСНБ РК 2022	Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96	шт.	1	5326,00	--	5326	--	5326	--	5752
		СП - 8%			--	--	--	--		426	
101	С1244-104-0601 244-104-0601 РСНБ РК 2022	Сифон бутылочный унифицированный свыпуском и вертикальным или горизонтальным отводо м для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 3289-94	шт.	1	922,00	--	922	--	922	--	996
		СП - 8%			--	--	--	--		74	
102	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Смесители.Установка	шт.	1	1297,05	0,15	1297	--	36	1236	2736
		НР - 98%; СП - 8%			1261,26	--	1261	--		203	
103	С1244-104-0409 244-104-0409 РСНБ РК 2022	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом наборт ный/настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	9414,00	--	9414	--	9414	--	10167
		СП - 8%			--	--	--	--		753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. Д2									
104	511-101-0103 511-101-0103 РСНБ РК 2022	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин	шт.	2	85942,00	--	171884	--		--	171884
					--	--	--	--	171884	--	
105	Е11-160301-0203 1116-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2733,62	30,74	13668	154	10478	3030	18034
		НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	3036	56		1336	
106	С1242-301-0301 242-301-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	3753,00	--	7506	--	7506	--	8106
		СП - 8%			--	--	--	--		600	
107	С1242-307-0203 242-307-0203 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б1бк ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	2	4682,00	--	9364	--	9364	--	10113
		СП - 8%			--	--	--	--		749	
108	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	1	708,00	--	708	--	708	--	765
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9017047	66989	1143580	433999	9624128
							518970	19583	7287509	173084	
		РАЗДЕЛ 3. Здание насосная 2-го подъема. Локальная смета 02-01-03. Электроосвещение									
		Монтажные работы ЭОМ.СО									
109	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	28327,79	946,79	28328	947	16222	8309	39568
		НР - 72%; СП - 8%			11158,69	381,59	11159	382		2931	
110	Ц13-080303-1004 1308-0303-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	9606,81	140,26	57641	842	25053	23051	87148
		НР - 72%; СП - 8%			5290,92	45,00	31746	270		6455	
111	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	1820,68	109,05	3641	218	74	2476	6606
		НР - 72%; СП - 8%			1674,37	45,00	3349	90		489	
112	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	7	6416,08	161,15	44913	1128	13912	21826	72078
		НР - 72%; СП - 8%			4267,64	62,91	29873	440		5339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1940,82	--	1941	--	16	1386	3593
		НР - 72%; СП - 8%			1924,56	--	1925	--		266	
114	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	8	3666,59	31,21	29333	250	14481	10513	43034
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	14602	--		3188	
115	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	7	6915,69	166,18	48410	1163	21694	18625	72398
		НР - 72%; СП - 8%			3650,40	45,00	25553	315		5363	
116	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	17	786,39	5,60	13369	95	1574	8452	23566
		НР - 72%; СП - 8%			688,21	2,31	11700	39		1746	
117	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	2	786,39	5,60	1573	12	185	994	2773
		НР - 72%; СП - 8%			688,21	2,31	1376	5		205	
118	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	13	407,75	0,47	5301	6	574	3401	9398
		НР - 72%; СП - 8%			363,16	0,21	4721	3		696	
119	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах**	м	510	274,33	2,48	139908	1265	11694	91433	249849
		НР - 72%; СП - 8%			248,92	0,08	126949	41		18508	
120	Е11-210301-0102 1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами**	м	10	557,71	4,17	5577	42	457	3662	9978
		НР - 72%; СП - 8%			507,81	0,77	5078	8		739	
121	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	5	3423,27	147,04	17116	735	10102	4650	23508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	6279	180		1741	
122	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	4	503,63	19,91	2015	80	715	893	3140
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	1220	20		233	
123	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	26	1036,08	35,17	26938	915	17628	6255	35849
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	11,25	8395	293		2655	
				Материалы и оборудование не учтенные ценником							
124	515-301-0306 515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	1948323,00	--	1948323	--		--	1948323
					--	--	--	--	1948323	--	
125	С1247-208-1001 247-208-1001 РСНБ РК 2022	Контактор малогабаритный типа LC1-D 1210, 12А 220/380V, IP20	шт.	4	2961,00	--	11844	--	11844	--	12792
		СП - 8%			--	--	--	--		948	
126	С1247-208-1101 247-208-1101 РСНБ РК 2022	Пускатель магнитный типа LE1-1210, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	2	8753,00	--	17506	--	17506	--	18906
		СП - 8%			--	--	--	--		1400	
127	С1247-301-0308 247-301-0308 РСНБ РК 2022	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-01	шт	2	27671,00	--	55342	--	55342	--	59769
		СП - 8%			--	--	--	--		4427	
128	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	3	11725,00	--	35175	--	35175	--	37989
		СП - 8%			--	--	--	--		2814	
129	С1247-201-0101 247-201-0101 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 9з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	3	6901,00	--	20703	--	20703	--	22359
		СП - 8%			--	--	--	--		1656	
130	С1247-201-0822 247-201-0822 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩАП 18.6.4-0 36 УХЛ3 IP31 прим.	шт.	1	105006,00	--	105006	--	105006	--	113406
		СП - 8%			--	--	--	--		8400	
131	С1245-712-0204 245-712-0204 РСНБ РК 2022	Терморегулятор с датчиком модели TP 520	шт.	1	21208,00	--	21208	--	21208	--	22905
		СП - 8%			--	--	--	--		1697	
132	521-301-2106 521-301-2106 СпрСЦ 11.2022	Нагреватель ПЭТ4	шт.	4	18036,00	--	72144	--		--	72144

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--	72144	--	
133	С1247-204-0713 247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	536,00	--	3216	--	3216	--	3473
		СП - 8%			--	--	--	--		257	
134	С1247-204-0715 247-204-0715 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	564,00	--	1128	--	1128	--	1218
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
135	С1247-204-0716 247-204-0716 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	596,00	--	596	--	596	--	644
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
136	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	4	2157,00	--	8628	--	8628	--	9318
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
137	С1247-204-0785 247-204-0785 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 4Р 63А 4,5 кА "С"	шт.	1	3435,00	--	3435	--	3435	--	3710
		СП - 8%			--	--	--	--		275	
138	С1247-204-2454 247-204-2454 РСНБ РК 2022	Устройство защитного отключения типа ВД1-63 4Р 63А 30 мА	шт.	1	7429,00	--	7429	--	7429	--	8023
		СП - 8%			--	--	--	--		594	
139	С1247-101-0106 247-101-0106 РСНБ РК 2022	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	17	5799,00	--	98583	--	98583	--	106470
		СП - 8%			--	--	--	--		7887	
140	С1247-102-0119 247-102-0119 РСНБ РК 2022	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	2	4251,00	--	8502	--	8502	--	9182
		СП - 8%			--	--	--	--		680	
141	С1247-212-0102 247-212-0102 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	475,00	--	1900	--	1900	--	2052
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
142	С1247-212-0105 247-212-0105 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	500,00	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
143	С1247-214-0108 247-214-0108 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Двухместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6	609,00	--	3654	--	3654	--	3946
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
144	С1247-202-0502 247-202-0502 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	11	101,00	--	1111	--	1111	--	1200
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
145	С1243-109-0704 243-109-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 4х6,0 (ок)-0,66	км	0,1	2027794,00	--	202779	--	202779	--	219001

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		16222	
146	С1243-109-0504 243-109-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 3х4,0 (ок)-0,66	км	0,14	1028232,00	--	143952	--	143952	--	155468
		СП - 8%			--	--	--	--		11516	
147	С1243-109-0903 243-109-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,005	1733711,00	--	8669	--	8669	--	9362
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
148	С1243-109-0904 243-109-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВБГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,005	2498797,00	--	12494	--	12494	--	13494
		СП - 8%			--	--	--	--		1000	
149	С1243-106-0501 243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,12	372858,00	--	44743	--	44743	--	48322
		СП - 8%			--	--	--	--		3579	
150	С1243-106-0502 243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,15	574495,00	--	86174	--	86174	--	93068
		СП - 8%			--	--	--	--		6894	
151	С1241-207-0303 241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	38,5	44,00	--	1694	--	1694	--	1830
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
152	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	38,5	431,00	--	16594	--	16594	--	17921
		СП - 8%			--	--	--	--		1327	
		РАЗДЕЛ 4. Водонапорная башня емкостью 100 (160) м^3. Локальная смета 02-02-01. Общестроительные работы									
		Подраздел 1. Подземная часть 4,5-АС									
153	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	35,325	1185,65	28,84	41883	1019	26816	13190	59479
		НР - 93%, СП - 8%			397,69	3,81	14048	135		4406	
154	Е11-221301-0302 1122-1301-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	128756,08	5728,63	186696	8307	125042	56644	262807
		НР - 99%, СП - 8%			36791,17	2668,08	53347	3869		19467	
155	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35384,00	--	70768	--	70768	--	76429
		СП - 8%			--	--	--	--		5661	
156	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	54300,00	--	54300	--	54300	--	58644
		СП - 8%			--	--	--	--		4344	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	50087,00	--	50087	--	50087	--	54094
		СП - 8%			--	--	--	--		4007	
158	С1244-202-0102 244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	54902,00	--	54902	--	54902	--	59294
		СП - 8%			--	--	--	--		4392	
		Подраздел 2. Металлоконструкции									
159	Ц13-370101-0111 1337-0101-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оборудование без механизмов массой 13 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	448597,22	156909,47	448597	156909	40345	180386	679302
		НР - 61%; СП - 8%			251343,00	44372,33	251343	44372		50319	
		РАЗДЕЛ 5. Водонапорная башня емкостью 100 (160) м^3. Локальная смета 02-02-02. Технологические решения									
160	Ц13-120101-0312 1312-0101-0312 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	5567,60	2497,41	50108	22477	443	20515	76272
		НР - 61%; СП - 8%			3020,85	715,86	27188	6443		5650	
161	Ц13-120101-0310 1312-0101-0310 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 10 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	9	4273,92	2012,80	38465	18116	167	15540	58326
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	588,18	20182	5294		4320	
162	Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	19312,78	7366,97	19313	7367	1030	8378	29907
		НР - 61%; СП - 8%			10915,82	2819,16	10916	2819		2215	
163	Ц13-121101-0110 1312-1101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	13534,71	4573,05	13535	4573	678	6121	21228
		НР - 61%; СП - 8%			8284,16	1749,73	8284	1750		1572	
164	Ц13-121101-0907 1312-1101-0907 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	13000,45	164,81	26001	330	96	15601	44930
		НР - 61%; СП - 8%			12787,63	--	25575	--		3328	
165	С1241-108-0223 241-108-0223 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х6,0 мм	м	9	12377,00	--	111393	--	111393	--	120304
		СП - 8%			--	--	--	--		8911	
166	С1241-101-0216 241-101-0216 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 100х4,5 мм	м	9	5304,00	--	47736	--	47736	--	51555
		СП - 8%			--	--	--	--		3819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	С1241-113-0223 241-113-0223 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм**	шт.	1	9735,00	--	9735	--	9735	--	10514
		СП - 8%			--	--	--	--		779	
168	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2022	**Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	4873,00	--	4873	--	4873	--	5263
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
169	С1241-114-0117 241-114-0117 РСНБ РК 2022	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	шт.	1	770,00	--	770	--	770	--	832
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
170	С1241-112-0215 241-112-0215 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х6,0 мм**	шт.	2	9200,00	--	18400	--	18400	--	19872
		СП - 8%			--	--	--	--		1472	
171	С1241-112-0147 241-112-0147 РСНБ РК 2022	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х4,0 мм**	шт.	1	2679,00	--	2679	--	2679	--	2893
		СП - 8%			--	--	--	--		214	
172	С1241-116-0212 241-116-0212 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм**	шт.	3	7233,00	--	21699	--	21699	--	23435
		СП - 8%			--	--	--	--		1736	
173	С1241-116-0210 241-116-0210 РСНБ РК 2022	**Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм**	шт.	3	4249,00	--	12747	--	12747	--	13767
		СП - 8%			--	--	--	--		1020	
174	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	**Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50**	шт.	2	1006,00	--	2012	--	2012	--	2173
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
175	С1242-101-0305 242-101-0305 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150**	шт.	1	84943,00	--	84943	--	84943	--	91738
		СП - 8%			--	--	--	--		6795	
176	С1242-101-0303 242-101-0303 РСНБ РК 2022	**Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 100**	шт.	1	36814,00	--	36814	--	36814	--	39759
		СП - 8%			--	--	--	--		2945	
177	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	**Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50**	шт.	2	17910,00	--	35820	--	35820	--	38686
		СП - 8%			--	--	--	--		2866	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**537043**	**52863**	**392035**	**66155**	**651454**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							92145	16306	--	48255	
		РАЗДЕЛ 6. Водонапорная башня емкостью 100 (160) м^3. Локальная смета 02-02-03. Автоматизированные системы управления									
178	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2032,32	--	4065	--	100	2973	7602
		НР - 75%; СП - 8%			1982,30	--	3965	--		563	
179	С1245-711-0121 245-711-0121 РСНБ РК 2022	Сигнализатор предельного уровня модели СУ115Р-2,0, длина 2,0 м, выход релейный, ЧЭ стержневой, защищён полиэтиленом, питание постоянного тока 24 В, штуцер с резьбой М20х1,5	шт.	2	119632,00	--	239264	--	239264	--	258405
		СП - 8%			--	--	--	--		19141	
180	Ц13-080206-3001 1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	2	4343,52	594,31	8687	1189	--	5752	15594
		НР - 72%; СП - 8%			3749,21	245,27	7498	491		1155	
181	С1247-202-1101 247-202-1101 РСНБ РК 2022	Коробка соединительная КС-10	шт.	2	33370,00	--	66740	--	66740	--	72079
		СП - 8%			--	--	--	--		5339	
182	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	515,84	5,30	20634	212	3613	12152	35409
		НР - 72%; СП - 8%			420,22	1,74	16809	70		2623	
183	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	40	147,92	1,63	5917	65	564	3810	10505
		НР - 72%; СП - 8%			132,19	0,12	5288	5		778	
184	С1243-203-2201 243-203-2201 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный число жил 5 ГОСТ 26411-85, марки КВВГЭ (медный экран) 5х0,75	км	0,04	752100,00	--	30084	--	30084	--	32491
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				375391	1466	340365	24687	432085
							33560	566	--	32006	
		РАЗДЕЛ 7. Резервуар для воды 300 м^3 (4 шт). Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы									
		Подраздел 1. Гидроизоляционные работы									
		Гидроизоляция внутренних поверхностей									
185	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия	м^2	--	2561,91	518,81	--	--	--	--	--
					1576,88	126,24	--	--		--	
186	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	--	116631,83	10067,88	--	--	--	--	--
					8717,31	4958,40	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подраздел 2. Разные работы									
		Камера приборов (АС-19)									
187	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,396	12479,38	6135,10	42380	20835	3723	30387	78588
		НР - 118%; СП - 8%			5247,91	2335,02	17822	7930		5821	
188	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	54300,00	--	217200	--	217200	--	234576
		СП - 8%			--	--	--	--		17376	
189	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0256	1323466,95	1939,89	33881	50	24958	8093	45332
		НР - 91%; СП - 8%			346593,06	808,09	8873	21		3358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
190	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка (уголок, полоса, ходовые скобы)	т стальных элементов	0,15808	718647,42	16901,96	113604	2672	55777	65463	193393
		НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	55155	322		14325	
		Камера лаза (АС-16)									
191	Е11-070201-0202 1107-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	3,396	12479,38	6135,10	42380	20835	3723	30387	78588
		НР - 118%; СП - 8%			5247,91	2335,02	17822	7930		5821	
192	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0512	1323466,95	1939,89	67762	99	49917	16186	90664
		НР - 91%; СП - 8%			346593,06	808,09	17746	41		6716	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
193	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,033932	718647,42	16901,96	24385	573	11973	14052	41512
		НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	11839	69		3075	
		Крышка К-1 (1+1) (АС-22)									
194	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышки)	$м^2$ щитов	8,450368	10381,43	93,43	87727	789	82296	4921	100060
		НР - 99%; СП - 8%			549,34	38,85	4642	328		7412	
195	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стальные крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,01344	718647,42	16901,96	9659	227	4743	5566	16443
		НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	4689	27		1218	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,01344	24882,00	–	334	–	334	–	361
		СП - 8%			–	–	–	–		27	
197	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	12	5587,72	9,57	67053	115	54087	11609	84955
		НР - 90%; СП - 8%			1070,91	4,00	12851	48		6293	
198	С1261-107-0989 261-107-0989 РСНБ РК 2022	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	32	122,00	–	3904	–	3904	–	4216
		СП - 8%			–	–	–	–		312	
199	С1217-108-0102 217-108-0102 РСНБ РК 2022	Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)	кг	0,96	717,00	–	688	–	688	–	743
		СП - 8%			–	–	–	–		55	
200	С1217-108-0101 217-108-0101 РСНБ РК 2022	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	9,6	659,00	–	6326	–	6326	–	6832
		СП - 8%			–	–	–	–		506	
201	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0024	813201,00	–	1952	–	1952	–	2108
		СП - 8%			–	–	–	–		156	
		Крышка К-2 (1шт) (АС-23)									
202	Е11-140101-1301 1114-0101-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Изготовление и настилка деревянных щитов (крышка)	$м^2$ щитов	1,451936	10381,43	93,43	15073	135	14140	845	17192
		НР - 99%; СП - 8%			549,34	38,85	798	56		1273	
203	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	0,02	196187,05	1616,83	3924	33	3198	636	4925
		НР - 90%; СП - 8%			34640,33	685,71	693	14		365	
204	Е11-070107-0101 1107-0107-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стальные крепежные элементы. Установка	т стальных элементов	0,0024	718647,42	16901,96	1725	41	847	994	2936
		НР - 118%; СП - 8%			348906,30	2038,09	837	5		217	
205	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,0024	24882,00	–	60	–	60	–	65
		СП - 8%			–	–	–	–		5	
206	Е11-100107-0612 1110-0107-0612 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обивка крышки кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	5,2	5587,72	9,57	29056	50	23437	5031	36814
		НР - 90%; СП - 8%			1070,91	4,00	5569	21		2727	
207	Е11-260201-0505 1126-0201-0505 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо	$м^3$ изоляции	1,2	18828,73	1368,80	22594	1643	–	16462	42180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 76%; СП - 8%			17459,93	590,48	20952	709		3125	
208	С1261-107-0718 261-107-0718 РСНБ РК 2022	**Пенополиуретан эластичный трудносгораемый, листовой, марка ППУ-ЭР**	т	0,11016	3291508,00	--	362593	--	362593	--	391600
		СП - 8%			--	--	--	--		29007	
209	С1217-108-0102 217-108-0102 РСНБ РК 2022	**Гвозди винтовые ГОСТ 283-75 (шурупы)**	кг	1,76	717,00	--	1262	--	1262	--	1363
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
		Стремянка Лм-1 (1шт) (АС-25)									
210	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	0,4296	104735,53	35680,91	44994	15329	6775	19349	69490
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	22890	5151		5147	
211	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,4296	1004968,00	--	431734	--	431734	--	466273
		СП - 8%			--	--	--	--		34539	
212	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	**Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза**	т	0,4296	24882,00	--	10689	--	10689	--	11544
		СП - 8%			--	--	--	--		855	
		Отмостка (АС-5)									
213	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Устройство подстилающего щебеночного слоя.**	$м^3$ подстилающего слоя	6,73216	25655,69	2533,99	172718	17060	125472	34646	223953
		НР - 94%; СП - 8%			4483,84	990,99	30186	6672		16589	
214	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 1	**Устройство подготовк0 бетонной из бетона В15. Устройство**	$м^3$	8,078592	42165,96	1688,99	340642	13645	312446	15780	384936
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	14551	2790		28514	
		Крепление вентиляции (АС-18)									
215	Е11-061301-0308 1106-1301-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Подготовка бетонная под днище бункерного типа из бетона В25, F100, W6. Устройство**	$м^3$	0,56	72176,49	5311,61	40419	2974	34262	3931	47898
		НР - 91%; СП - 8%			5684,30	2029,27	3183	1136		3548	
216	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,005056	376202,00	--	1902	--	1902	--	2054
		СП - 8%			--	--	--	--		152	
217	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,10048	1323466,95	1939,89	132982	195	97961	31765	177927
		НР - 91%; СП - 8%			346593,06	808,09	34826	81		13180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
218	Е11-061401-0501 1106-1401-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Емкости. Испытание на водонепроницаемость**	$м^3$ емкости	1200	304,14	3,88	364968	4656	224664	125304	529488

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			113,04	1,71	135648	2052		39216	
219	Е11-061401-0502 1106-1401-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция	$м^3$ емкости	1200	664,98	1,29	797976	1548	512028	259428	1141992
		НР - 91%; СП - 8%			237,00	0,57	284400	684		84588	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				3494546	103504	2685071	700835	4531001
							705972	36087	--	335619	
		РАЗДЕЛ 8. Резервуар для воды 300 $м^3$ (4 шт). Локальная смета 02-03-02. Технологические решения									
		Подраздел 1. ТХ									
		Подводящий трубопровод									
220	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	4367,37	2089,71	69878	33436	562	27441	105105
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	35880	9107		7786	
221	С1261-301-1401 261-301-1401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	16	10100,00	–	161600	–	161600	--	174528
		СП - 8%			--	–	--	–		12928	
		Фасонные части									
222	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0676	1878136,90	691807,82	126962	46767	32071	61956	204031
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	48124	14458		15113	
		Спускной трубопровод									
223	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	6,8	4367,37	2089,71	29698	14210	239	11663	44669
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	15249	3870		3309	
224	С1261-301-1401 261-301-1401 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного полиэтилена	м	6,8	10100,00	–	68680	–	68680	–	74174
		СП - 8%			--	–	--	–		5494	
		Переливной трубопровод									
225	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	16	4367,37	2089,71	69878	33436	562	27441	105105
		НР - 61%; СП - 8%			2242,47	569,16	35880	9107		7786	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	С1241-102-0218 241-102-0218 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм	м	16	6935,00	--	110960	--	110960	--	119837
		СП - 8%			--	--	--	--		8877	
		Фасонные части									
227	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,1116	1878136,90	691807,82	209600	77206	52946	102282	336833
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	79448	23868		24951	
		Вариант с поплавковым запорным клапаном/									
228	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	4	8576,23	2451,79	34305	9807	7177	15961	54287
		НР - 75%; СП - 8%			4330,26	990,08	17321	3960		4021	
229	Ц13-121101-0112 1312-1101-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	24	19312,78	7366,97	463507	176807	24720	201080	717754
		НР - 61%; СП - 8%			10915,82	2819,16	261980	67660		53167	
230	С1245-601-1005 245-601-1005 СпрСЦ 11.2022	Поплавковый датчик уровня ПДУ-1.1.100	шт.	4	15100,00	--	60400	--	60400	--	65232
		СП - 8%			--	--	--	--		4832	
231	С1242-301-1111 242-301-1111 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый, для воды и пара Т до +250°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 150	шт.	4	284170,00	--	1136680	--	1136680	--	1227614
		СП - 8%			--	--	--	--		90934	
232	С1242-106-0107 242-106-0107 РСНБ РК 2022	Затвор дисковый поворотный межфланцевый, с рукояткой, корпус Wafer из серого чугуна, уплотнение EPDM, для воды, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 13547-79 DN 150	шт.	12	36573,00	--	438876	--	438876	--	473986
		СП - 8%			--	--	--	--		35110	
233	С1245-405-0613 245-405-0613 РСНБ РК 2022	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 150	шт.	8	75405,00	--	603240	--	603240	--	651499
		СП - 8%			--	--	--	--		48259	
234	Е11-221001-0101 1122-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Вантузы одинарные. Установка	шт.	4	3112,90	86,25	12452	345	764	11380	25739
		НР - 99%; СП - 8%			2835,76	38,10	11343	152		1907	
235	С1242-402-0101 242-402-0101 РСНБ РК 2022	Вантуз воздушный чугунный фланцевый, одноступенчатый (однокамерный), уплотнение EPDM для водоснабжения, Т до +80°С, PN 10/16 DN 50	шт.	4	88900,00	--	355600	--	355600	--	384048
		СП - 8%			--	--	--	--		28448	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	3313,49	--	13254	--	11558	1662	16109
		НР - 98%; СП - 8%			423,99	--	1696	--		1193	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				3965570	392014	3066635	460866	4780550
							506921	132182	--	354115	
		РАЗДЕЛ 9. Резервуар для воды 300 м^3 (4 шт). Локальная смета 02-03-03. Вентиляция									
		Подраздел 1. ОВ									
237	Е11-202601-0301 1120-2601-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 ПРИМ.	Установка панельного фильтра	шт	4	19840,84	474,48	79363	1898	6935	69553	160830
		НР - 98%; СП - 8%			17632,42	110,80	70530	443		11913	
238	Е11-160401-0208 1116-0401-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	22	12270,40	198,42	269949	4365	200779	64425	361124
		НР - 98%; СП - 8%			2945,67	42,52	64805	935		26750	
239	Ц13-120101-0506 1312-0101-0506 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 219 мм	м	22	12233,35	2955,47	269134	65020	253	140118	441992
		НР - 61%; СП - 8%			9266,40	1174,59	203861	25841		32740	
240	С1241-102-0226 241-102-0226 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	22	9643,00	--	212146	--	212146	--	229118
		СП - 8%			--	--	--	--		16972	
241	Ц13-120101-0510 1312-0101-0510 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Трубопроводы из стальных труб электросварных, диаметр наружный и условный 630 мм	м	6	59443,55	16739,83	356661	100439	469	180601	580243
		НР - 61%; СП - 8%			42625,44	6719,04	255753	40314		42981	
242	С1241-102-0264 241-102-0264 РСНБ РК 2022	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 630 мм	м	6	103587,00	--	621522	--	621522	--	671244
		СП - 8%			--	--	--	--		49722	
243	Е11-090201-0203 1109-0201-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Днище осадочной камеры из толстолистовой стали	т	0,06632	58167,23	10858,86	3858	720	403	2000	6326
		НР - 69%; СП - 8%			41237,61	2459,57	2735	163		469	
244	С1214-101-0201 214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовойгорячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,06632	403078,00	--	26732	--	26732	--	28871
		СП - 8%			--	--	--	--		2139	
245	С1261-102-0249 261-102-0249 РСНБ РК 2022	Сетка плетеная из оцинкованной проволоки, d=2 мм	м^2	4	1218,00	--	4872	--	4872	--	5262
		СП - 8%			--	--	--	--		390	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	Е11-200701-0307 1120-0701-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 630 мм	шт	4	26968,79	89,68	107875	359	101345	6122	123117
		НР - 98%; СП - 8%			1542,75	18,92	6171	76		9120	
247	Е11-160301-0201 1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм	м	4	2260,68	30,74	9043	123	6491	2424	12384
		НР - 98%; СП - 8%			607,20	11,17	2429	45		917	
248	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,0244	1878136,90	691807,82	45827	16880	11577	22363	73645
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	17370	5218		5455	
249	Е11-160401-0407 1116-0401-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 200 мм	1соедин.	16	26250,95	406,62	420015	6506	340162	72445	531857
		НР - 98%; СП - 8%			4584,20	36,04	73347	577		39397	
250	Е11-130301-1703 1113-0301-1703 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью КО-8104	$м^2$	2,9844	331,31	2,29	989	7	915	47	1119
		НР - 69%; СП - 8%			22,35	0,36	67	1		83	
251	Е11-260101-1801 1126-0101-1801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11)	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонныммaтериалом из вспененного каучука	$м^2$ изолируемой поверхности	11,35424	4843,15	185,43	54990	2106	39409	10948	71213
		НР - 76%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1186,81	81,90	13475	930		5275	
252	Е11-260301-0202 1126-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	8	3405,17	195,29	27241	1563	2611	17656	48489
		НР - 76%; СП - 8%			2883,35	20,57	23067	165		3592	
253	С1261-107-0808 261-107-0808 РСНБ РК 2022	Хомутик	шт.	8	1133,00	--	9064	--	9064	–	9789
		СП - 8%			--	--	--	--		725	
254	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	4	2858,68	120,91	11435	484	1215	9612	22731
		НР - 98%; СП - 8%			2434,10	18,02	9736	72		1684	
255	С1242-301-1201 242-301-1201 РСНБ РК 2022	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1051,00	--	4204	--	4204	–	4540
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
256	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01024	813201,00	--	8327	--	8327	--	8993
		СП - 8%			--	--	--	--		666	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**2543247**	**200470**	**1599431**	**598314**	**3392887**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							743346	74780	--	251326	
		РАЗДЕЛ 10. Резервуар для воды 300 м^3 (4 шт). Локальная смета 02-03-04. Автоматизация технологических процессов									
		Подраздел 1. АТХ.С									
257	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях/преобразователь гидростатического давления/**	к-т	4	2032,32	--	8129	--	200	5947	15202
		НР - 75%; СП - 8%			1982,30	--	7929	--		1126	
258	С1245-711-0101 245-711-0101 РСНБ РК 2022	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	шт.	4	111770,00	--	447080	--	447080	--	482846
		СП - 8%			--	--	--	--		35766	
259	С1248-306-0301 248-306-0301 РСНБ РК 2022	**Блок питания ИВЭПР 112-2-1**	шт.	4	12034,00	--	48136	--	48136	--	51987
		СП - 8%			--	--	--	--		3851	
260	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/**	шт	4	2032,32	--	8129	--	200	5947	15202
		НР - 75%; СП - 8%			1982,30	--	7929	--		1126	
261	С1245-711-0101 245-711-0101 РСНБ РК 2022	**Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р**	шт.	4	111770,00	--	447080	--	447080	--	482846
		СП - 8%			--	--	--	--		35766	
262	С1245-601-0708 245-601-0708 РСНБ РК 2022	**Датчик универсальный прим**	шт.	8	19654,00	--	157232	--	157232	--	169811
		СП - 8%			--	--	--	--		12579	
263	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/двухканальный блок питания/**	шт	8	989,68	--	7917	--	219	5774	14786
		НР - 75%; СП - 8%			962,28	--	7698	--		1095	
264	Ц13-110201-0101 1311-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, устанавливаемые на технологическом оборудовании и трубопроводах на закладных устройствах - приборы, устанавливаемые на резьбовыхсоединениях/ кондуктометрический одноэлектродный датчик уровня жидкости/**	шт	12	2032,32	--	24388	--	600	17841	45607
		НР - 75%; СП - 8%			1982,30	--	23788	--		3378	
265	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг/ сигнализатор уровня жидкости трехканальный САУ-М6/**	шт	4	989,68	--	3959	--	110	2887	7393
		НР - 75%; СП - 8%			962,28	--	3849	--		548	
266	Ц13-110401-0201 1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т/Модем GSM/GPRS/**	шт	4	2222,21	671,33	8889	2685	--	5542	15586
		НР - 75%; СП - 8%			1550,88	296,52	6204	1186		1154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
267	С1245-711-0101 245-711-0101 РСНБ РК 2022	Сигнализатор предельного уровня модели СУ100Р	шт.	8	111770,00	--	894160	--	894160	--	965693
		СП - 8%			--	--	--	--		71533	
268	С1245-601-0708 245-601-0708 РСНБ РК 2022	Датчик универсальный прим	шт.	12	19654,00	--	235848	--	235848	--	254716
		СП - 8%			--	--	--	--		18868	
269	С1247-301-0402 247-301-0402 РСНБ РК 2022	Модем для передачи данных 485/232 GPRS-терминал TELEOFIS WRX708-R4 (rel.5.0)	шт.	4	59941,00	--	239764	--	239764	--	258945
		СП - 8%			--	--	--	--		19181	
270	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	80	503,63	19,91	40290	1593	14300	17851	62792
		НР - 72%; СП - 8%			304,96	4,95	24397	396		4651	
271	Ц13-080208-0206 1308-0208-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	24	746,28	28,63	17911	687	10336	5107	24860
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	8,55	6888	205		1842	
		Подраздел 2.Кабели и провода									
272	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	64	783,42	416,59	50139	26662	9244	17969	73556
		НР - 72%; СП - 8%			222,39	167,55	14233	10723		5448	
273	С1243-142-0103 243-142-0103 РСНБ РК 2022	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,04	72340,00	--	2894	--	2894	--	3125
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
274	С1243-303-0412 243-303-0412 РСНБ РК 2022	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 4х0,5	км	0,024	86368,00	--	2073	--	2073	--	2239
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
		Изделия ГМА									
275	Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	8580,52	59,46	68644	476	25115	30998	107614
		НР - 72%; СП - 8%			5381,64	--	43053	--		7971	
276	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В КЗНСОВ8-16У2	шт.	8	33372,00	--	266976	--	266976	--	288334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		21358	
277	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4	708,00	--	2832	--	2832	--	3059
		СП - 8%			--	--	--	--		227	
		Монтажные материалы для установки датчиков - реле уровня									
278	Ц13-120901-0101 1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	шт	32	2090,69	129,32	66902	4138	28367	20986	94919
		НР - 61%; СП - 8%			1074,90	0,19	34397	6		7031	
279	С1261-401-0438 261-401-0438 РСНБ РК 2022	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	32	267,00	--	8544	--	8544	--	9228
		СП - 8%			--	--	--	--		684	
280	С1261-301-0234 261-301-0234 РСНБ РК 2022	Пробки П-М12х1,5	шт.	32	364,00	--	11648	--	11648	--	12580
		СП - 8%			--	--	--	--		932	
281	С1261-107-0741 261-107-0741 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	кг	103,68	589,00	--	61068	--	61068	--	65953
		СП - 8%			--	--	--	--		4885	
282	С1222-529-0401 222-529-0401 РСНБ РК 2022	Полоса перфорированная	м	8	69,00	--	552	--	552	--	596
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				3131184	36241	2914578	136849	3529475
							180365	12516	--	261441	
		РАЗДЕЛ 11. Локальная смета 04-01-01. Наружное электроосвещение									
		Подраздел 1. ВЛ-10кВ									
		Анкерная опора П10-2 1шт									
283	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	10893,31	4958,67	10893	4959	863	5826	18057
		НР - 80%; СП - 8%			5071,12	2211,92	5071	2212		1338	
284	С1252-207-0528 252-207-0528 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-3, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	23936,00	--	23936	--	23936	--	25851
		СП - 8%			--	--	--	--		1915	
285	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	2096,00	--	2096	--	2096	--	2264
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
286	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	6	2839,00	--	17034	--	17034	--	18397
		СП - 8%			--	--	--	--		1363	
287	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	55,00	--	330	--	330	--	356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
288	С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2022	Скоба СШ	шт.	6	1883,00	--	11298	--	11298	--	12202
		СП - 8%			--	--	--	--		904	
289	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
290	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	6	359,00	--	2154	--	2154	--	2326
		СП - 8%			--	--	--	--		172	
		Анкерная опора А10-1 4шт									
291	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	22238,28	11464,52	88953	45859	3453	48080	147996
		НР - 80%, СП - 8%			9910,24	5114,88	39641	20460		10963	
292	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$. Установка	$м^3$	0,4	14492,17	7735,36	5797	3094	--	3023	9525
		НР - 80%, СП - 8%			6756,81	2688,68	2703	1075		706	
293	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3н)	$м^3$	0,4	72251,00	--	28900	--	28900	--	31212
		СП - 8%			--	--	--	--		2312	
294	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	29980,00	--	119920	--	119920	--	129514
		СП - 8%			--	--	--	--		9594	
295	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3323,00	--	26584	--	26584	--	28711
		СП - 8%			--	--	--	--		2127	
296	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1478,00	--	5912	--	5912	--	6385
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
297	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00	--	8384	--	8384	--	9055
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
298	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1200,00	--	4800	--	4800	--	5184
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
299	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174,00	--	44696	--	44696	--	48272
		СП - 8%			--	--	--	--		3576	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
300	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	10431,00	--	83448	--	83448	--	90124
		СП - 8%			--	--	--	--		6676	
301	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1477,00	--	11816	--	11816	--	12761
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
302	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2839,00	--	11356	--	11356	--	12264
		СП - 8%			--	--	--	--		908	
303	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	55,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
304	С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2022	Скоба СШ	шт.	4	1883,00	--	7532	--	7532	--	8135
		СП - 8%			--	--	--	--		603	
305	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	544,00	--	4352	--	4352	--	4700
		СП - 8%			--	--	--	--		348	
306	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	359,00	--	4308	--	4308	--	4653
		СП - 8%			--	--	--	--		345	
307	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3934,00	--	94416	--	94416	--	101969
		СП - 8%			--	--	--	--		7553	
308	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1648,00	--	39552	--	39552	--	42716
		СП - 8%			--	--	--	--		3164	
309	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	979,00	--	11748	--	11748	--	12688
		СП - 8%			--	--	--	--		940	
310	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1038,00	--	12456	--	12456	--	13452
		СП - 8%			--	--	--	--		996	
311	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1026,00	--	12312	--	12312	--	13297
		СП - 8%			--	--	--	--		985	
					Анкерная опора УА10-1 4шт						
312	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	4	22238,28	11464,52	88953	45859	3453	48080	147996
		НР - 80%, СП - 8%			9910,24	5114,88	39641	20460		10963	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
313	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка	м^3	0,4	14492,17	7735,36	5797	3094	–	3023	9525
		НР - 80%; СП - 8%			6756,81	2688,68	2703	1075		706	
314	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)	м^3	0,4	72251,00	–	28900	–	28900	–	31212
		СП - 8%			–	–	–	–		2312	
315	С1252-207-0531 252-207-0531 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	29980,00	–	119920	–	119920	–	129514
		СП - 8%			–	–	–	–		9594	
316	С1252-207-3941 252-207-3941 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	3323,00	–	26584	–	26584	–	28711
		СП - 8%			–	–	–	–		2127	
317	С1252-207-3942 252-207-3942 РСНБ РК 2022	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1478,00	–	5912	–	5912	–	6385
		СП - 8%			–	–	–	–		473	
318	С1252-207-0201 252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	4	2096,00	–	8384	–	8384	–	9055
		СП - 8%			–	–	–	–		671	
319	С1252-207-2002 252-207-2002 РСНБ РК 2022	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	1200,00	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 8%			–	–	–	–		384	
320	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	11174,00	–	44696	–	44696	–	48272
		СП - 8%			–	–	–	–		3576	
321	С1252-207-0268 252-207-0268 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	8	10431,00	–	83448	–	83448	–	90124
		СП - 8%			–	–	–	–		6676	
322	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	8	1477,00	–	11816	–	11816	–	12761
		СП - 8%			–	–	–	–		945	
323	С1252-102-0224 252-102-0224 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г	шт.	4	2839,00	–	11356	–	11356	–	12264
		СП - 8%			–	–	–	–		908	
324	С1252-108-0702 252-108-0702 РСНБ РК 2022	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	4	55,00	–	220	–	220	–	238
		СП - 8%			–	–	–	–		18	
325	С1251-102-0501 251-102-0501 РСНБ РК 2022	Скоба СШ	шт.	4	1883,00	–	7532	–	7532	–	8135
		СП - 8%			–	–	–	–		603	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	С1252-204-0802 252-204-0802 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	8	544,00	–	4352	–	4352	–	4700
		СП - 8%			–	–	–	–		348	
327	С1252-204-0804 252-204-0804 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	шт.	12	359,00	–	4308	–	4308	–	4653
		СП - 8%			–	–	–	–		345	
328	С1252-106-0106 252-106-0106 РСНБ РК 2022	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W	шт.	24	3934,00	–	94416	–	94416	–	101969
		СП - 8%			–	–	–	–		7553	
329	С1252-201-0203 252-201-0203 РСНБ РК 2022	Ушко типа У1-7-16 однолапчатое	шт.	24	1648,00	–	39552	–	39552	–	42716
		СП - 8%			–	–	–	–		3164	
330	С1252-201-0661 252-201-0661 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	шт.	12	979,00	–	11748	–	11748	–	12688
		СП - 8%			–	–	–	–		940	
331	С1252-201-0502 252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	12	1038,00	–	12456	–	12456	–	13452
		СП - 8%			–	–	–	–		996	
332	С1252-201-0109 252-201-0109 РСНБ РК 2022	Серьга типа СРС-7-16	шт.	12	1026,00	–	12312	–	12312	–	13297
		СП - 8%			–	–	–	–		985	
		Подвеска провода									
333	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	21071,00	5974,21	42142	11948	297	27823	75562
		НР - 80%; СП - 8%			14948,70	2440,52	29897	4881		5597	
334	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,168	170172,97	87298,85	28589	14666	615	14522	46560
		НР - 80%; СП - 8%			79211,93	28838,07	13308	4845		3449	
335	С1243-604-0106 243-604-0106 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,55	411216,00	–	226169	–	226169	–	244263
		СП - 8%			–	–	–	–		18094	
		Заземление опор									
336	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	5	3423,27	147,04	17116	735	10102	4650	23508
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	6279	180		1741	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
337	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм L-1м. Монтаж оборудования	шт.	5	1928,17	147,04	9641	735	2627	4650	15435
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	36,00	6279	180		1143	
		Подраздел 2. Трансформаторные подстанции									
338	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	17070,86	10716,17	17071	10717	1382	7806	26867
		НР - 80%; СП - 8%			4971,69	4785,61	4972	4786		1990	
339	С1211-201-0506 211-201-0506 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	$м^3$	0,3	12181,00	--	3654	--	3654	--	3946
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
340	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,3	7024,00	--	2107	--	2107	--	2276
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
341	С1221-102-0101 221-102-0101 РСНБ РК 2022	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС 24.6.6-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1,63	52545,00	--	85648	--	85648	--	92500
		СП - 8%			--	--	--	--		6852	
342	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	50425,71	13697,32	50426	13698	13237	22491	78750
		НР - 80%; СП - 8%			23490,82	4622,54	23491	4623		5833	
343	Ц13-080208-0201 1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	15	667,77	22,64	10017	340	5372	3168	14240
		НР - 72%; СП - 8%			287,02	6,30	4305	95		1055	
344	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4752,72	212,47	14258	637	9854	2848	18475
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	3767	189		1369	
345	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1820,68	109,05	1821	109	38	1238	3304
		НР - 72%; СП - 8%			1674,37	45,00	1674	45		245	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
346	С1247-301-0209 247-301-0209 РСНБ РК 2022	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 AR-01 (M)CL, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	32935,00	–	32935	–	32935	–	35570
		СП - 8%			–	–	–	–		2635	
		Ограждение КТП 1шт									
347	Е11-070111-0112 1107-0111-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по столбам без цоколя. Установка	м оград	13	4406,60	1554,07	57286	20203	747	51744	117752
		НР - 118%; СП - 8%			2795,09	578,02	36336	7514		8722	
348	Е11-070111-0208 1107-0111-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	17840,81	162,30	17841	162	2152	18391	39130
		НР - 118%; СП - 8%			15527,46	57,82	15527	58		2899	
349	С1212-101-0701 212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,52	47497,00	–	119692	–	119692	–	129267
		СП - 8%			–	–	–	–		9575	
350	С1214-205-0103 214-205-0103 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,26838	446725,00	–	119892	–	119892	–	129483
		СП - 8%			–	–	–	–		9591	
351	С1222-509-0802 222-509-0802 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 0,1-0,5 т	т	0,22272	966350,00	–	215225	–	215225	–	232443
		СП - 8%			–	–	–	–		17218	
352	С1214-401-0210 214-401-0210 РСНБ РК 2022	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	$м^2$	29,87	1425,00	–	42565	–	42565	–	45970
		СП - 8%			–	–	–	–		3405	
353	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	2	389,00	–	778	–	778	–	840
		СП - 8%			–	–	–	–		62	
354	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,4911	24882,00	–	12220	–	12220	–	13198
		СП - 8%			–	–	–	–		978	
		Подраздел 3. ВЛИ-0,4 кВ									
		УАЗ 3шт									
355	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	26139,43	12078,38	78418	36235	3652	43753	131945
		НР - 80%; СП - 8%			12843,53	5386,97	38531	16161		9774	
356	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	52202,00	–	313212	–	313212	–	338269

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		25057	
357	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м³. Установка**	м³	0,3	14492,17	7735,36	4348	2321	--	2267	7144
		НР - 80%; СП - 8%			6756,81	2688,68	2027	807		529	
358	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и поднятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3н)**	м³	0,3	72251,00	--	21675	--	21675	--	23409
		СП - 8%			--	--	--	--		1734	
359	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	3	4994,00	--	14982	--	14982	--	16181
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
360	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	3	4326,00	--	12978	--	12978	--	14016
		СП - 8%			--	--	--	--		1038	
361	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	3	2873,00	--	8619	--	8619	--	9309
		СП - 8%			--	--	--	--		690	
362	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	9	647,00	--	5823	--	5823	--	6289
		СП - 8%			--	--	--	--		466	
363	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	6	175,00	--	1050	--	1050	--	1134
		СП - 8%			--	--	--	--		84	
364	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	3	4640,00	--	13920	--	13920	--	15034
		СП - 8%			--	--	--	--		1114	
365	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	6	1359,00	--	8154	--	8154	--	8806
		СП - 8%			--	--	--	--		652	
366	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	12	2097,00	--	25164	--	25164	--	27177
		СП - 8%			--	--	--	--		2013	
367	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	3	2097,00	--	6291	--	6291	--	6794
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
368	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	**Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21**	шт.	3	3104,00	--	9312	--	9312	--	10057
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
369	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	**Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2**	км	0,002	1193871,00	--	2388	--	2388	--	2579

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		191	
370	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
371	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
372	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим.	шт.	3	10620,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
				П1 7шт							
373	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	7	14287,32	5529,40	100011	38706	8522	56030	168524
		НР - 80%; СП - 8%			7540,40	2464,97	52783	17255		12483	
374	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	7	52202,00	--	365414	--	365414	--	394647
		СП - 8%			--	--	--	--		29233	
375	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	7	3792,00	--	26544	--	26544	--	28668
		СП - 8%			--	--	--	--		2124	
376	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	4	4640,00	--	18560	--	18560	--	20045
		СП - 8%			--	--	--	--		1485	
377	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	4	2097,00	--	8388	--	8388	--	9059
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
378	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	4	3104,00	--	12416	--	12416	--	13409
		СП - 8%			--	--	--	--		993	
379	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0035	1193871,00	--	4179	--	4179	--	4513
		СП - 8%			--	--	--	--		334	
				К3 3шт							
380	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	3	26139,43	12078,38	78418	36235	3652	43753	131945
		НР - 80%; СП - 8%			12843,53	5386,97	38531	16161		9774	
381	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	6	52202,00	--	313212	--	313212	--	338269
		СП - 8%			--	--	--	--		25057	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
382	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка									
		НР - 80%; СП - 8%	м^3	0,3	14492,17 6756,81	7735,36 2688,68	4348 2027	2321 807	–	2267 529	7144
383	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якори из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)									
		СП - 8%	м^3	0,3	72251,00 --	– --	21675 --	– –	21675	– 1734	23409
384	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.01 сквозной									
		СП - 8%	шт.	3	4994,00 --	– --	14982 --	– –	14982	– 1199	16181
385	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2									
		СП - 8%	шт.	3	4326,00 --	– --	12978 --	– –	12978	– 1038	14016
386	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT29.10 сквозной									
		СП - 8%	шт.	3	2873,00 --	– --	8619 --	– –	8619	– 690	9309
387	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа COT37 бандажная стальная									
		СП - 8%	м	9	647,00 --	– --	5823 --	– –	5823	– 466	6289
388	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа COT36									
		СП - 8%	шт.	6	175,00 --	– --	1050 --	– –	1050	– 84	1134
389	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком									
		СП - 8%	шт.	3	4640,00 --	– --	13920 --	– –	13920	– 1114	15034
390	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)									
		СП - 8%	шт.	6	1359,00 --	– --	8154 --	– –	8154	– 652	8806
391	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1									
		СП - 8%	шт.	12	2097,00 --	– --	25164 --	– –	25164	– 2013	27177
392	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127									
		СП - 8%	шт.	3	2097,00 --	– --	6291 --	– –	6291	– 503	6794
393	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21									
		СП - 8%	шт.	3	3104,00 --	– --	9312 --	– –	9312	– 745	10057
394	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2									
		СП - 8%	км	0,0025	1193871,00 --	– --	2985 --	– –	2985	– 239	3224

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	3	359,00	--	1077	--	1077	--	1163
		СП - 8%			--	--	--	--		86	
396	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1477,00	--	4431	--	4431	--	4785
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
397	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим.	шт.	3	10620,00	--	31860	--	31860	--	34409
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
				П2 5шт							
398	Е11-330202-0104 1133-0202-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка	опора	5	14287,32	5529,40	71437	27647	6088	40022	120375
		НР - 80%, СП - 8%			7540,40	2464,97	37702	12325		8917	
399	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	шт.	5	83377,00	--	416885	--	416885	--	450236
		СП - 8%			--	--	--	--		33351	
400	С1252-207-2318 252-207-2318 РСНБ РК 2022	Крюк типа SOT21.116 сквозной	шт.	5	3792,00	--	18960	--	18960	--	20477
		СП - 8%			--	--	--	--		1517	
401	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	Гайка крюкообразная типа PD2.2	шт.	5	4326,00	--	21630	--	21630	--	23360
		СП - 8%			--	--	--	--		1730	
402	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком	шт.	10	4640,00	--	46400	--	46400	--	50112
		СП - 8%			--	--	--	--		3712	
403	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	5	3104,00	--	15520	--	15520	--	16762
		СП - 8%			--	--	--	--		1242	
404	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,0025	1193871,00	--	2985	--	2985	--	3224
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
405	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	шт.	5	2097,00	--	10485	--	10485	--	11324
		СП - 8%			--	--	--	--		839	
406	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	шт.	10	2097,00	--	20970	--	20970	--	22648
		СП - 8%			--	--	--	--		1678	
				К2 1шт							
407	Е11-330202-0105 1133-0202-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	26139,43	12078,38	26139	12078	1217	14584	43981

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%, СП - 8%			12843,53	5386,97	12844	5387		3258	
408	С1225-204-0308 225-204-0308 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5**	шт.	2	83377,00	--	166754	--	166754	--	180094
		СП - 8%			--	--	--	--		13340	
409	Е11-330101-0110 1133-0101-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м^3. Установка**	м^3	0,1	14492,17	7735,36	1449	774	--	756	2381
		НР - 80%, СП - 8%			6756,81	2688,68	676	269		176	
410	С1261-101-0383 261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (П-3и)**	м^3	0,1	72251,00	--	7225	--	7225	--	7803
		СП - 8%			--	--	--	--		578	
411	С1252-207-2310 252-207-2310 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT21.01 сквозной**	шт.	1	4994,00	--	4994	--	4994	--	5394
		СП - 8%			--	--	--	--		400	
412	С1252-207-2401 252-207-2401 РСНБ РК 2022	**Гайка крюкообразная типа PD2.2**	шт.	1	4326,00	--	4326	--	4326	--	4672
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
413	С1252-207-2320 252-207-2320 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT29.10 сквозной**	шт.	2	2873,00	--	5746	--	5746	--	6206
		СП - 8%			--	--	--	--		460	
414	С1252-207-2321 252-207-2321 РСНБ РК 2022	**Крюк типа SOT39 сквозной**	шт.	2	3000,00	--	6000	--	6000	--	6480
		СП - 8%			--	--	--	--		480	
415	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022	**Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная**	м	6	647,00	--	3882	--	3882	--	4193
		СП - 8%			--	--	--	--		311	
416	С1252-207-0803 252-207-0803 РСНБ РК 2022	**Скрепа для ленты типа СОТ36**	шт.	4	175,00	--	700	--	700	--	756
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
417	С1252-202-0511 252-202-0511 РСНБ РК 2022	**Зажим поддерживающий типа SO130.02 с барашком**	шт.	2	4640,00	--	9280	--	9280	--	10022
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
418	С1252-207-1110 252-207-1110 РСНБ РК 2022	**Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)**	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
419	С1252-207-2613 252-207-2613 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.1**	шт.	8	2097,00	--	16776	--	16776	--	18118
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
420	С1252-207-2615 252-207-2615 РСНБ РК 2022	**Зажим прокалывающий типа SLIP22.127**	шт.	2	2097,00	--	4194	--	4194	--	4530
		СП - 8%			--	--	--	--		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	С1252-207-1014 252-207-1014 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	шт.	2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
422	С1243-602-0108 243-602-0108 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,001	1193871,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
423	С1252-204-0801 252-204-0801 РСНБ РК 2022	Зажим соединительный плашечный типа ПС-1-1	шт.	1	359,00	--	359	--	359	--	388
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
424	С1252-207-3910 252-207-3910 РСНБ РК 2022	Проводник ЗП-6, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	1477,00	--	1477	--	1477	--	1595
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
425	С1252-207-3927 252-207-3927 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012 прим.	шт.	1	10620,00	--	10620	--	10620	--	11470
		СП - 8%			--	--	--	--		850	
				Подвеска провода							
426	Е11-330204-0103 1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,89	109700,08	43799,86	97633	38982	4681	53263	162968
		НР - 80%; СП - 8%			60640,22	14167,36	53970	12609		12072	
427	С1243-701-0717 243-701-0717 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х25-0,6/1,0	км	0,29	880799,00	--	255432	--	255432	--	275867
		СП - 8%			--	--	--	--		20435	
428	С1243-701-0716 243-701-0716 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	км	0,01	604930,00	--	6049	--	6049	--	6533
		СП - 8%			--	--	--	--		484	
429	С1243-701-0702 243-701-0702 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 2х16-0,6/1,0	км	0,605	298845,00	--	180801	--	180801	--	195265
		СП - 8%			--	--	--	--		14464	
				Освещение							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	12	6400,39	1186,36	76805	14236	27927	32691	118256
		НР - 72%, СП - 8%			2886,84	896,82	34642	10762		8760	
431	С1247-306-0309 247-306-0309 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	12	11266,00	--	135192	--	135192	--	146007
		СП - 8%			--	--	--	--		10815	
432	С1247-103-2206 247-103-2206 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, степень защиты IP67, типа Street 12-100/ 1D-A67, мощность 100 Вт, 11260,8/5000К	шт.	12	36710,00	--	440520	--	440520	--	475762
		СП - 8%			--	--	--	--		35242	
433	С1252-207-1031 252-207-1031 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SLIP 12.1 с прокалыванием изоляции	шт.	12	1562,00	--	18744	--	18744	--	20244
		СП - 8%			--	--	--	--		1500	
434	С1252-207-4402 252-207-4402 СпрСЦ 11.2022	Корпус предохранителя VO-25	шт.	12	1594,00	--	19128	--	19128	--	20658
		СП - 8%			--	--	--	--		1530	
435	С1247-207-0501 247-207-0501 РСНБ РК 2022	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 00, от 2А до 160А	шт.	12	935,00	--	11220	--	11220	--	12118
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
		Подраздел 4. 0,4 кВ									
		Кабельная линия									
436	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,25 м^3	м^3 грунта	27,54	248,95	248,95	6856	6856	--	1855	9408
		НР - 72%, СП - 8%			--	93,57	--	2577		697	
437	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	27,54	1237,52	--	34081	--	--	24538	63309
		НР - 72%, СП - 8%			1237,52	--	34081	--		4690	
438	Ц13-080201-3410 1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	444	183,89	16,54	81647	7344	1407	52627	145015
		НР - 72%, СП - 8%			164,18	0,45	72896	200		10740	
439	С1241-207-0207 241-207-0207 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 63 мм	м	235	431,00	--	101285	--	101285	--	109388
		СП - 8%			--	--	--	--		8103	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
440	С1241-207-0204 241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	209	172,00	--	35948	--	35948	--	38824
		СП - 8%			--	--	--	--		2876	
441	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	247	427,98	185,35	105711	45782	14152	44356	162071
		НР - 72%; СП - 8%			185,33	64,08	45777	15828		12004	
442	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	247	456,33	195,82	112714	48368	13993	48256	173849
		НР - 72%; СП - 8%			203,86	67,49	50353	16670		12879	
443	С1243-105-0503 243-105-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,045	558269,00	--	25122	--	25122	--	27132
		СП - 8%			--	--	--	--		2010	
444	С1243-113-1001 243-113-1001 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,055	479915,00	--	26395	--	26395	--	28507
		СП - 8%			--	--	--	--		2112	
445	С1243-105-0702 243-105-0702 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66	км	0,125	772502,00	--	96563	--	96563	--	104288
		СП - 8%			--	--	--	--		7725	
446	С1243-113-0804 243-113-0804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х10 (ок)-0,66	км	0,015	801741,00	--	12026	--	12026	--	12988
		СП - 8%			--	--	--	--		962	
447	С1243-113-0803 243-113-0803 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х6 (ок)-0,66	км	0,01	592257,00	--	5923	--	5923	--	6397
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
448	С1247-202-1201 247-202-1201 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	2	33372,00	--	66744	--	66744	--	72084
		СП - 8%			--	--	--	--		5340	
449	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,209	35969,46	23620,20	7518	4936	--	2349	10656
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	2581	1269		789	
450	С1249-101-0501 249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" 100х0,15	м	209	40,00	--	8360	--	8360	--	9029
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
					Комплектные изделия						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
451	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка	шт.	1	5907,06	1891,83	5907	1892	166	3292	9935
		НР - 72%; СП - 8%			3849,12	722,75	3849	723		736	
452	С1247-201-0117 247-201-0117 РСНБ РК 2022	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 4з-0 У2 IP54	шт.	1	11725,00	--	11725	--	11725	--	12663
		СП - 8%			--	--	--	--		938	
453	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	3666,59	31,21	11000	94	5430	3942	16138
		НР - 72%; СП - 8%			1825,20	--	5476	--		1195	
454	С1247-204-0762 247-204-0762 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 50А 4,5 кА "С"	шт.	1	2157,00	--	2157	--	2157	--	2330
		СП - 8%			--	--	--	--		173	
455	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704
		СП - 8%			--	--	--	--		274	
				Заземление							
456	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	974,30	31,36	29229	941	20754	5639	37657
		НР - 72%; СП - 8%			251,14	9,90	7534	297		2789	
457	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	4752,72	212,47	4753	212	3285	949	6159
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	1256	63		456	
458	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	7730,04	248,39	61840	1987	46937	9792	77363
		НР - 72%; СП - 8%			1614,49	85,51	12916	684		5731	
459	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	85	1036,08	35,17	88067	2989	57632	20450	117198
		НР - 72%; СП - 8%			322,90	11,25	27446	956		8681	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
460	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования									
			шт.	6	4752,72	212,47	28516	1275	19707	5697	36950
		НР - 72%; СП - 8%			1255,72	63,01	7534	378		2737	
		Подраздел 5. Дизель генератор									
461	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке									
			шт.	2	55350,34	3663,21	110701	7327	3634	62133	186661
		НР - 61%; СП - 8%			49869,86	1058,86	99740	2118		13827	
462	прайс	Дизель генератор 33кВт									
			шт	1	2889079,29	--	2889079	--		--	2889079
					--	--	--	--	2889079	--	
463	прайс	Дизель генератор 12кВт									
			шт	1	2011078,93	--	2011079	--		--	2011079
					--	--	--	--	2011079	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12244843	516353	5947566	842624	13742462
							880766	206984	4900158	654994	
		РАЗДЕЛ 12. Локальная смета 05-01-01. Охранная сигнализация									
464	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3									
			м^3 грунта	2,34	219,43	219,43	513	514	--	82	643
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	114		48	
465	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			м^3 грунта	2,05	2845,13	--	5833	--	--	4199	10835
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	5833	--		803	
466	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Сигнальная лента. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			км кабеля	0,013	35969,46	23620,20	468	307	--	146	663
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	161	79		49	
467	С1249-101-0404 249-101-0404 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,1 м									
			м	13	47,00	--	611	--	611	--	660
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
468	Ц13-100701-0207 1310-0701-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатели охранно-пожарные автоматические электромагнитные наружной и внутренней установки. Монтаж									
			шт.	8	1799,60	4,70	14397	38	105	8696	24940
		НР - 61%; СП - 8%			1781,75	0,19	14254	2		1847	
469	С1248-301-0806 248-301-0806 РСНБ РК 2022	Извещатель охранный уличный оптико-электронный, инфракрасный и фотолучевой модели АВТ-100									
			шт.	8	9742,00	--	77936	--	77936	--	84171
		СП - 8%			--	--	--	--		6235	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	45502,64	2,42	45503	2	416	27502	78845
		НР - 61%; СП - 8%			45084,60	--	45085	--		5840	
471	С1248-303-0105 248-303-0105 РСНБ РК 2022	Прибор приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 8 П	шт.	1	33383,00	--	33383	--	33383	--	36054
		СП - 8%			--	--	--	--		2671	
472	С1248-401-0747 248-401-0747 СпрСЦ 11.2022	Р Панель, короткая лицевая панель для монтажа электромеханической защелки к дверной раме	шт.	1	4281,00	--	4281	--	4281	--	4623
		СП - 8%			--	--	--	--		342	
473	С1245-405-3101 245-405-3101 РСНБ РК 2022	Источник бесперебойного питания для электрических приводов мощность 24 В пер. тока/ 40 ВА, рабочая t от -10 до +50	шт.	2	175733,00	--	351466	--	351466	--	379583
		СП - 8%			--	--	--	--		28117	
474	С1248-306-0304 248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР	шт.	2	18538,00	--	37076	--	37076	--	40042
		СП - 8%			--	--	--	--		2966	
475	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка по стенам или в готовых бороздах	м	283	300,59	2,48	85067	702	13921	50736	146668
		НР - 72%; СП - 8%			248,92	0,08	70444	23		10864	
476	С1243-304-0115 243-304-0115 РСНБ РК 2022	Кабель для структурированных кабельных систем типа UNITRONIC LAN 600 S/FTP Cat.7 Y FLEX 4x2xAWG 26/7	км	0,283	1425764,00	--	403491	--	403491	--	435770
		СП - 8%			--	--	--	--		32279	
477	С1243-802-0102 243-802-0102 РСНБ РК 2022	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2x0,75 мм2	км	0,283	128533,00	--	36375	--	36375	--	39285
		СП - 8%			--	--	--	--		2910	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1096400	1563	959061	91361	1282782
							135777	218	--	95020	
		РАЗДЕЛ 13. Локальная смета 06-01. Наружные сети водопровода и канализации									
		Подраздел 1. ВОДОПРОВОД НВК.СО									
		Земляные работы В1, К1									
478	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	1306,01	219,43	219,43	286578	286578	--	45789	358957
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	63603		26590	
479	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	40,39	2845,13	--	114915	--	--	82739	213466
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	--	114915	--		15812	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1344,2	37,39	37,39	50260	50260	--	10001	65087
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	13899		4826	
481	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	134,42	1237,52	--	166347	--	--	119770	309006
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	166347	--		22889	
482	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$ ДОРОБОТКА КОЛОДЦЫ	$м^3$ грунта	166,4	219,43	219,43	36513	36513	--	5834	45735
		НР - 72%; СП - 8%			--	48,70	--	8104		3388	
483	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	136,476	37,39	37,39	5103	5103	--	1015	6608
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,34	--	1411		490	
484	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	15,164	1237,52	--	18766	--	--	13511	34859
		НР - 72%; СП - 8%			1237,52	--	18766	--		2582	
				В1							
485	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3456	1167047,42	327994,18	403332	113355	30069	297102	756469
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	259908	40196		56035	
486	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	284,9352	7849,00	--	2236456	--	2236456	--	2415373
		СП - 8%			--	--	--	--		178917	
487	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,3456	3091655,35	285772,05	1068476	98762	806594	180082	1348443
		НР - 99%; СП - 8%			471989,76	54344,27	163120	18781		99885	
488	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,3456	123946,85	--	42836	--	8792	33703	82663
		НР - 99%; СП - 8%			98506,73	--	34044	--		6123	
489	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00787	751645,16	156404,66	5915	1231	245	4856	11633

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			564035,40	59205,01	4439	466		862	
490	С1241-102-0174 241-102-0174 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм**	м	7,90148	3536,00	--	27940	--	27940	--	30175
		СП - 8%			--	--	--	--		2235	
491	Е11-220601-0303 1122-0601-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,00787	2041887,13	56487,63	16070	445	12650	2947	20539
		НР - 99%; СП - 8%			377960,55	342,86	2975	3		1521	
492	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,00787	93160,10	--	733	--	87	640	1482
		НР - 99%; СП - 8%			82088,94	--	646	--		110	
493	Е11-220501-0404 1122-0501-0404 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	1,1094	680951,51	342928,29	755448	380445	--	472216	1325877
		НР - 99%; СП - 8%			338023,22	91926,09	375003	101983		98213	
494	С1241-201-0416 241-201-0416 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм**	м	1120,494	7662,00	--	8585225	--	8585225	--	9272043
		СП - 8%			--	--	--	--		686818	
495	Е11-161101-0103 1116-1101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	1109,4	150,68	1,48	167164	1642	38817	124175	314648
		НР - 98%; СП - 8%			114,21	--	126705	--		23308	
496	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	1,1094	123946,85	--	137507	--	28224	108191	265353
		НР - 99%; СП - 8%			98506,73	--	109283	--		19656	
497	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Проволока сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	км кабеля	1,1094	35969,46	23620,20	39905	26204	--	12468	56562
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	13700	6738		4190	
498	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м**	м	1109,4	82,00	--	90971	--	90971	--	98249
		СП - 8%			--	--	--	--		7278	
499	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	**Проволока из алюминия диаметром 3 мм (1,9кг/м) ГОСТ 14838-78**	т	2,10786	717966,00	--	1513372	--	1513372	--	1634442

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		121070	
				В1/1							
500	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	км трубопровода	0,10636	1167047,42	327994,18	124127	34885	9254	91435	232807
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	79988	12370		17245	
501	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм**	м	106,78544	7849,00	--	838159	--	838159	--	905212
		СП - 8%			--	--	--	--		67053	
502	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,10636	3091655,35	285772,05	328828	30395	248232	55421	414989
		НР - 99%; СП - 8%			471989,76	54344,27	50201	5780		30740	
503	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	**Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией**	км трубопровода	0,10636	123946,85	--	13183	--	2706	10372	25440
		НР - 99%; СП - 8%			98506,73	--	10477	--		1884	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				17074129	1065818	14477793	1672267	20246117
							1530517	273334	--	1499720	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								70414160
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6490075				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2674217			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					845179			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36893783		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						14208134		
		- Накладные расходы	Тенге							5984559	
		- Сметная прибыль	Тенге							4163412	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							70414160	

СТОИМОСТЬ СМР:	56206026
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	14208134
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1629975
ИТОГО	57836001
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	734517
ИТОГО	58570518
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	1171410
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	73950062
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	79792117
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=470181964,43/479777514=0,98	78196275

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДС, 12%					9383553					
	ИТОГО ПО АКТУ					87579828					

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240002294
Руководитель Тасбулатов Мурат Каиржанович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «NOVAT STROY» Калташбаев Куаныш Коркитбаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)