Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
Объект: Строительство напорно-регулирующего сооружения с водонапорной башней в селе Шынгырлау Чингирлауского района ЗКО
Договор подряда (контракт) № 10 от 29.01.2024г.

Акт выполненных работ № 5
За 17 декабрь 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Резервуар для воды 300 м^3 (4 шт). Локальная смета 02-03-01. Общестроительные работы												
Подраздел 1. Гидроизоляционные работы												
Гидроизоляция внутренних поверхностей												
1	Е11-130301-1906 1113-0301-1906 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Поверхности. Шпатлевка составом на основе смол ЭД-20 (ЭД-16)**	м^2	223,36		3668,61	61,03	819421	13632	676997	96699	989409
		НР - 69%; СП - 8%				576,61	50,82	128792	11351		73289	
2	Е11-410101-0104 1141-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Изоляция штукатурная плит покрытия мастикой асфальтовой в три слоя по 5 мм (хамаст), по плите покрытия**	м^2	399,36		2561,91	518,81	1023124	207192	186189	537323	1685283
		НР - 79%; СП - 8%				1576,88	126,24	629743	50415		124836	
3	Е11-410105-0102 1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Битум разжиженный РБ-1. Приготовление**	т	0,079872		116631,83	10067,88	9316	804	7816	863	10993
		НР - 79%; СП - 8%				8717,31	4958,40	696	396		814	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**					**1851861**	**221628**	**871002**	**634885**	**2685685**
								759231	**62162**	**--**	**198939**	
РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 06-01. Наружные сети водопровода и канализации												
Подраздел 1. ВОДОПРОВОД НВК.СО												
В10												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0618	1167047,42	327994,18	72124	20270	5377	53128	135272
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	46477	7188		10020	
5	С1241-102-0219 241-102-0219 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	62,0472	7849,00	–	487008	–	487008	–	525969
		СП - 8%			–	–	–	–		38961	
6	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0618	3091655,35	285772,05	191064	17660	144235	32202	241127
		НР - 99%; СП - 8%			471989,76	54344,27	29169	3358		17861	
7	Е11-220701-0105 1122-0701-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0618	123946,85	–	7660	–	1572	6027	14782
		НР - 99%; СП - 8%			98506,73	–	6088	–		1095	
8	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	42	2338,24	166,53	98206	6994	5156	85987	198929
		НР - 99%; СП - 8%			2048,95	19,05	86056	800		14735	
9	С1241-116-0112 241-116-0112 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	24	5689,00	–	136536	–	136536	–	147459
		СП - 8%			–	–	–	–		10923	
10	С1241-415-0211 241-415-0211 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 160 мм	шт.	18	10653,00	–	191754	–	191754	–	207094
		СП - 8%			–	–	–	–		15340	
11	Е11-220801-0209 1122-0801-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	18	2793,85	390,46	50289	7029	–	42913	100658
		НР - 99%; СП - 8%			2403,39	4,76	43261	86		7456	
12	С1241-214-0408 241-214-0408 РСНБ РК 2022	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	18	3405,00	–	61290	–	61290	–	66193
		СП - 8%			–	–	–	–		4903	
13	Е11-220801-0106 1122-0801-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,01988	947707,07	594966,35	18840	11828	327	10069	31222
		НР - 99%; СП - 8%			336255,30	175363,74	6685	3486		2313	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	С1241-117-0109 241-117-0109 РСНБ РК 2022	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 300 мм	шт.	1	28540,00	–	28540	–	28540	–	30823
		СП - 8%			–	–	–	–		2283	
15	Е11-220901-0203 1122-0901-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	22	7233,01	2364,84	159126	52026	10683	112223	293057
		НР - 99%; СП - 8%			4382,61	769,96	96417	16939		21708	
16	С1242-304-0404 242-304-0404 РСНБ РК 2022	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 150	шт.	1	32300,00	–	32300	–	32300	–	34884
		СП - 8%			–	–	–	–		2584	
17	Ц13-121101-0408 1312-1101-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	56745,58	26358,05	226982	105432	12577	91172	343607
		НР - 61%; СП - 8%			27243,22	10122,54	108973	40490		25452	
18	519-101-0104 519-101-0104 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	4	380357,00	–	1521428	–		–	1521428
					–	–	–	–	1521428	–	
19	Е11-221001-0103 1122-1001-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Гидранты пожарные. Установка	шт.	1	3667,05	267,28	3667	268	498	2982	7181
		НР - 99%; СП - 8%			2901,01	111,56	2901	112		532	
20	С1244-404-0107 244-404-0107 РСНБ РК 2022	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2000 мм	шт.	1	79867,00	–	79867	–	79867	–	86256
		СП - 8%			–	–	–	–		6389	
21	С1241-509-0102 241-509-0102 РСНБ РК 2022	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ ГОСТ 5525-88 размерами 100х100 мм	шт.	1	294969,00	–	294969	–	294969	–	318567
		СП - 8%			–	–	–	–		23598	
22	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,8372	105329,98	20127,77	88182	16851	27694	48692	147823
		НР - 99%; СП - 8%			52122,49	6624,97	43637	5546		10950	
23	С1241-505-0303 241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	13	147541,00	–	1918033	–	1918033	–	2071476
		СП - 8%			–	–	–	–		153443	
24	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,24245	1428431,90	691807,82	346323	167729	5995	222207	614013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	172599	51853		45482	
25	С1241-113-0124 241-113-0124 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	3	9977,00	–	29931	–	29931	–	32325
		СП - 8%			–	–	–	–		2394	
26	С1241-112-0213 241-112-0213 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 159х4,5 мм	шт.	37	4666,00	–	172642	–	172642	–	186453
		СП - 8%			–	–	–	–		13811	
27	С1241-114-0142 241-114-0142 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 159х4,5-108х4,5 мм	шт.	1	4532,00	–	4532	–	4532	–	4895
		СП - 8%			–	–	–	–		363	
28	Е11-221201-0105 1122-1201-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	1	2338,24	166,53	2338	166	123	2047	4736
		НР - 99%; СП - 8%			2048,95	19,05	2049	19		351	
29	С1241-415-0208 241-415-0208 РСНБ РК 2022	Фланец стальной с полимерным покрытием PN 16 для напорных труб из полимера диаметром 110 мм	шт.	1	5925,00	–	5925	–	5925	–	6399
		СП - 8%			–	–	–	–		474	
30	Е11-220801-0102 1122-0801-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0644	105329,98	20127,77	6783	1297	2129	3746	11371
		НР - 99%; СП - 8%			52122,49	6624,97	3357	427		842	
31	С1241-505-0303 241-505-0303 РСНБ РК 2022	Тройник фланцевый ТФ ГОСТ 5525-88 размерами 150х150 мм	шт.	1	147541,00	–	147541	–	147541	–	159344
		СП - 8%			–	–	–	–		11803	
32	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка ФУТЛЯР	км трубопровода	0,1236	2801544,77	1289924,77	346271	159435	15906	223030	614846
		НР - 99%; СП - 8%			1382931,24	439749,13	170930	54353		45544	
33	С1241-102-0248 241-102-0248 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 377х9,0 мм	м	123,6	44556,00	–	5507122	–	5507122	–	5947692
		СП - 8%			–	–	–	–		440570	
34	Е11-220301-0111 1122-0301-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0222	3617681,02	1694054,72	80313	37608	2961	51450	142304
		НР - 99%; СП - 8%			1790290,14	550668,65	39744	12225		10541	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	22,2	57288,00	–	1271794	–	1271794	–	1373537
		СП - 8%			–	--	–	–		101743	
36	Е11-221401-0221 1122-1401-0221 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы диаметром 500 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	37	23540,14	16347,73	870985	604866	6089	592983	1581086
		НР - 99% СП - 8%			7027,83	9160,62	260030	338943		117118	
37	С1241-102-0255 241-102-0255 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	37	57288,00	–	2119656	–	2119656	–	2289228
		СП - 8%			–	--	–	–		169572	
38	Е11-220601-0311 1122-0601-0311 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,037	10017378,50	1525935,96	370643	56460	288607	40248	443762
		НР - 99% СП - 8%			691241,40	407532,76	25576	15079		32871	
39	Е11-221401-0302 1122-1401-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	37	2001,18	12,54	74044	464	10363	62718	147702
		НР - 99% СП - 8%			1708,57	3,62	63217	134		10941	
40	Е11-220301-0108 1122-0301-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0012	2116933,47	948717,32	2540	1138	139	1637	4512
		НР - 99% СП - 8%			1052866,08	325359,18	1263	390		334	
41	С1241-102-0239 241-102-0239 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х5,0 мм	м	1,2	19400,00	–	23280	–	23280	–	25142
		СП - 8%			–	--	–	–		1862	
42	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. ФУТЛЯР	км трубопровода	0,0003	1157328,62	325907,38	347	98	23	258	653
		НР - 99% СП - 8%			752047,20	116307,61	226	35		48	
43	С1241-102-0220 241-102-0220 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,0 мм	м	0,3	8689,00	–	2607	–	2607	–	2816
		СП - 8%			–	--	–	–		209	
44	Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	$м^3$	0,75	48419,58	1688,99	36315	1267	33697	1465	40802
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	1351	259		3022	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Е11-220801-0206 1122-0801-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1715,41	266,37	10292	1598	–	8615	20420
		НР - 99%; СП - 8%			1449,04	1,33	8694	8		1513	
46	С1241-208-0210 241-208-0210 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1600,00	–	4800	–	4800	–	5184
		СП - 8%			–	--	–	–		384	
47	С1241-208-0407 241-208-0407 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	3	1791,00	–	5373	–	5373	–	5803
		СП - 8%			–	--	–	–		430	
48	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,00249	1428431,90	691807,82	3557	1723	61	2282	6306
		НР - 99%; СП - 8%			711895,95	213869,97	1773	533		467	
49	С1241-114-0121 241-114-0121 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	шт.	3	1065,00	–	3195	–	3195	–	3451
		СП - 8%			–	--	–	–		256	
				Колодец 2000 (4шт)							
50	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	9,396	37435,41	13237,58	351743	124380	89401	186506	581309
		НР - 99%; СП - 8%			14683,06	5366,95	137962	50428		43060	
51	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-3 прим	$м^3$	0,196	103943,00	–	20373	–	20373	–	22003
		СП - 8%			–	--	–	–		1630	
52	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	$м^3$	0,08	103943,00	–	8315	–	8315	–	8980
		СП - 8%			–	--	–	–		665	
53	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	36368,00	–	145472	–	145472	–	157110
		СП - 8%			–	--	–	–		11638	
54	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-04 (19,4кг/шт)	т	0,0776	994397,00	–	77165	–	77165	–	83338
		СП - 8%			–	--	–	–		6173	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	1,2	51094,54	1069,14	61313	1283	57745	2332	68737
		НР - 90% СП - 8%			1904,26	254,99	2285	306		5092	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
				Колодцы Ф1500 (9шт)							
56	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,31	35016,08	13237,58	501080	189430	101535	284046	847937
		НР - 99% СП - 8%			14683,06	5366,95	210115	76801		62810	
57	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	м^3	0,18	103943,00	–	18710	–	18710	–	20207
		СП - 8%			–	–	–	–		1497	
58	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	9	36368,00	–	327312	–	327312	–	353497
		СП - 8%			–	–	–	–		26185	
59	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-02 (12,9кг/шт)	т	0,1161	994397,00	–	115449	–	115449	–	124685
		СП - 8%			–	–	–	–		9236	
60	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	2,7	51094,54	1069,14	137955	2886	129927	5247	154658
		НР - 90% СП - 8%			1904,26	254,99	5142	688		11456	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м^3	13	48419,58	1688,99	629455	21957	584082	25393	707236
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	23416	4489		52388	
62	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5	м^3	1,05	48419,58	1688,99	50841	1774	47176	2051	57123
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	1891	363		4231	
				Опознавательный знак -2шт л.6-ГСН							
63	Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Опозновательный знак. Установка опознавательного знака	знак	3	3451,39	–	10354	–	2852	6827	18555
		НР - 91% СП - 8%			2500,70	–	7502	–		1374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная В7,5. Устройство	$м^3$	0,102	48419,58	1688,99	4939	172	4583	199	5549
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	184	35		411	
65	С1241-701-0201 241-701-0201 РСНБ РК 2022	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БИМ	м	5,4	1396,00	–	7538	–	7538	–	8141
		СП - 8%			–	–	–	–		603	
66	С1251-101-0124 251-101-0124 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.32.1-1.32.3, размером 600 мм х 300 мм	шт.	3	4940,00	–	14820	–	14820	–	16006
		СП - 8%			–	–	–	–		1186	

Подраздел 2. КАНАЛИЗАЦИЯ НВК.СО

К1, К3

67	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1731	1167047,42	327994,18	202016	56776	15061	148809	378891
		НР - 99%; СП - 8%			752047,20	116307,61	130179	20133		28066	
68	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1731	3091655,35	285772,05	535166	49467	403998	90197	675392
		НР - 99%; СП - 8%			471989,76	54344,27	81701	9407		50029	
69	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0214	565390,57	267541,59	12099	5725	–	7975	21680
		НР - 99%; СП - 8%			297848,98	78599,16	6374	1682		1606	
70	С1241-201-0707 241-201-0707 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,3 мм	м	21,614	2399,00	–	51852	–	51852	–	56000
		СП - 8%			–	–	–	–		4148	
71	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Проволока сигнальная. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,0214	35969,46	23620,20	770	505	–	240	1091
		НР - 61%; СП - 8%			12349,26	6073,91	264	130		81	
72	С1249-101-0601 249-101-0601 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	м	21,4	82,00	–	1755	–	1755	–	1895
		СП - 8%			–	–	–	–		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	С1261-102-0237 261-102-0237 РСНБ РК 2022	Проволока из алюминия диаметром 3 мм (1,9кг/м) ГОСТ 14838-78	т	0,04066	717966,00	–	29192	–	29192	–	31527
		СП - 8%			–	–	–	–		2335	
74	Е11-220501-0401 1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,0115	565390,57	267541,59	6502	3077	–	4286	11651
		НР - 99% СП - 8%			297848,98	78599,16	3425	904		863	
75	С1241-201-0910 241-201-0910 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х4,2 мм	м	11,615	1670,00	–	19397	–	19397	–	20949
		СП - 8%			–	–	–	–		1552	
				Колодцы Ф1000 1шт							
76	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	$м^3$ конструкций колодца	0,682	65176,37	15185,59	44450	10357	17536	20495	70141
		НР - 99% СП - 8%			24277,27	6077,46	16557	4145		5196	
77	С1225-101-0105 225-101-0105 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	16531,00	–	16531	–	16531	–	17853
		СП - 8%			–	–	–	–		1322	
78	С1225-101-0106 225-101-0106 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	20921,00	–	20921	–	20921	–	22595
		СП - 8%			–	–	–	–		1674	
79	С1225-101-0606 225-101-0606 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19897,00	–	19897	–	19897	–	21489
		СП - 8%			–	–	–	–		1592	
80	С1225-101-0601 225-101-0601 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	23565,00	–	23565	–	23565	–	25450
		СП - 8%			–	–	–	–		1885	
81	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	36368,00	–	36368	–	36368	–	39277
		СП - 8%			–	–	–	–		2909	
82	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-02 (12,9кг/шт)	т	0,0129	994397,00	–	12828	–	12828	–	13854
		СП - 8%			–	–	–	–		1026	
83	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 $м^2$ в перекрытиях. Установка блоков люков	$м^2$	0,3	51094,54	1069,14	15328	320	14437	583	17184
		НР - 90% СП - 8%			1904,26	254,99	571	76		1273	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	3,14	1185,65	28,84	3723	91	2383	1172	5287
		НР - 93% СП - 8%			397,69	3,81	1249	12		392	
		Колодцы Ф1500 6шт									
85	Е11-230601-0105 1123-0601-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м³ конструкций колодца	9,241	58305,81	10252,17	538804	94740	287884	192736	790064
		НР - 99% СП - 8%			16900,78	4166,56	156180	38503		58523	
86	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	м³	0,12	103943,00	–	12473	–	12473	–	13471
		СП - 8%			–	–	–	–		998	
87	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	36368,00	–	218208	–	218208	–	235665
		СП - 8%			–	–	–	–		17457	
88	С1222-506-0401 222-506-0401 РСНБ РК 2022	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями С1-02 (12,9кг/шт)	т	0,0774	994397,00	–	76966	–	76966	–	83123
		СП - 8%			–	–	–	–		6157	
89	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	1,8	51094,54	1069,14	91970	1924	86618	3498	103105
		НР - 90% СП - 8%			1904,26	254,99	3428	459		7637	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
90	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	64,1031	1185,65	28,84	76004	1849	48662	23935	107934
		НР - 93% СП - 8%			397,69	3,81	25493	244		7995	
91	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м³	7	48419,58	1688,99	338937	11823	314506	13673	380819
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	12608	2417		28209	
		Прочие работы									
92	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м³ основания	1,3	10381,72	1501,45	13496	1952	10061	2083	16826
		НР - 93% СП - 8%			1141,12	582,13	1483	757		1246	
93	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство УПОРЫ В7,5 F50 W8	м³	7,9	49389,60	1688,99	390178	13343	362606	15431	438058
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	14229	2728		32449	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Септик объем 12м^3 (2шт) ТП 902-3-73.1.87						
94	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание щебеночное. Устройство	м^3 основания	2,42	19054,44	2600,91	46112	6294	36809	5181	55396
		НР - 93%; СП - 8%			1243,53	1058,32	3009	2561		4103	
95	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	29,3	87549,15	15670,44	2565190	459143	1292197	986988	3836352
		НР - 99%; СП - 8%			27776,46	6249,40	813850	183107		284174	
96	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	м^3	0,2	103943,00	–	20789	–	20789	–	22452
		СП - 8%			–	–	–	–		1663	
97	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-3 прим	м^3	0,49	103943,00	–	50932	–	50932	–	55007
		СП - 8%			–	–	–	–		4075	
98	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	10	36368,00	–	363680	–	363680	–	392774
		СП - 8%			–	–	–	–		29094	
99	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	0,096	457,00	–	44	–	44	–	48
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
100	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м^2 оштукатуриваемой поверхности	142,242	1522,99	96,70	216633	13755	49783	131604	376096
		НР - 80%; СП - 8%			1076,30	80,21	153095	11409		27860	
101	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м^2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м^2	3	51094,54	1069,14	153284	3207	144364	5830	171843
		НР - 90%; СП - 8%			1904,26	254,99	5713	765		12729	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
102	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	5	1126,76	–	5634	–	–	4056	10466
		НР - 72%; СП - 8%			1126,76	–	5634	–		775	
103	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м^3	2,35	48419,58	1688,99	113786	3970	105583	4590	127846
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	4233	812		9470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1060,31	4,76	10603	47	78	10283	22557
		НР - 98% СП - 8%			1047,82	1,42	10478	14		1671	
105	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	9,98	2173,00	–	21687	–	21687	–	23422
		СП - 8%			–	–	–	–		1735	
106	С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	2952,00	–	29520	–	29520	–	31882
		СП - 8%			–	–	–	–		2362	
107	Е11-200701-0101 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	10	3411,19	61,90	34112	619	27123	6428	43783
		НР - 98% СП - 8%			637,02	18,92	6370	189		3243	
				Септик объем 3м^3 (1шт) ТП 902-3-73.1.87							
108	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание щебеночное. Устройство	м^3 основания	0,484	19054,44	2600,91	9222	1259	7361	1036	11079
		НР - 93% СП - 8%			1243,53	1058,32	602	512		821	
109	Е11-230601-0104 1123-0601-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м^3 конструкций колодца	5,86	87549,15	15670,44	513038	91828	258440	197398	767270
		НР - 99% СП - 8%			27776,46	6249,40	162770	36621		56835	
110	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КО6 прим	м^3	0,04	103943,00	–	4158	–	4158	–	4491
		СП - 8%			–	–	–	–		333	
111	С1225-202-1104 225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита КС 7-3 прим	м^3	0,098	103943,00	–	10186	–	10186	–	11001
		СП - 8%			–	–	–	–		815	
112	С1244-202-0101 244-202-0101 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	2	36368,00	–	72736	–	72736	–	78555
		СП - 8%			–	–	–	–		5819	
113	С1261-107-0627 261-107-0627 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	кг	0,0192	457,00	–	9	–	9	–	10
		СП - 8%			–	–	–	–		1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	Е11-150203-0201 1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	28,4484	1522,99	96,70	43327	2751	9957	26321	75220
		НР - 80%; СП - 8%			1076,30	80,21	30619	2282		5572	
115	Е11-100107-0105 1110-0107-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Проемы площадью до 2 м² в перекрытиях. Установка блоков люков	м²	0,6	51094,54	1069,14	30657	641	28873	1166	34369
		НР - 90%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1904,26	254,99	1143	153		2546	
116	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обсыпка оголовка колодца Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	1	1126,76	–	1127	–	–	811	2093
		НР - 72%; СП - 8%			1126,76	–	1127	–		155	
117	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство ОТМОСТКА В7,5	м³	0,47	48419,58	1688,99	22757	794	21116	918	25569
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	847	162		1894	
118	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 160 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1060,31	4,76	2121	10	15	2057	4512
		НР - 98%; СП - 8%			1047,82	1,42	2096	3		334	
119	С1241-203-0413 241-203-0413 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 160х3,2 мм	м	1,996	2173,00	–	4337	–	4337	–	4684
		СП - 8%			–	–	–	–		347	
120	С1241-209-2409 241-209-2409 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 150х150х150 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	2952,00	–	5904	–	5904	–	6376
		СП - 8%			–	–	–	–		472	
121	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 160 мм. Установка над шахтами	зонт	2	3411,19	61,90	6822	124	5424	1286	8756
		НР - 98%; СП - 8%			637,02	18,92	1274	38		649	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26767651	2450480	19530172	4121748	33238840
							3265571	1005598	1521428	2349437	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 07-01-01. Благоустройство									
		Подраздел 1. ПОКРЫТИЯ л.7-ГП									
		Щебеночное покрытие тип 1									
122	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2)	$м^2$ основания	1047,88	2436,65	240,88	2553317	252413	2250323	135847	2904294
		НР - 108% СП - 8%			48,27	71,77	50581	75206		215130	
123	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (300 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	$м^2$ основания	1047,88	721,92	66,03	756486	69192	687294	23703	842601
		НР - 108% СП - 8%			--	20,94	--	21943		62412	
		Подраздел 2. МАФ л.7-ГП									
124	528-101-0103 528-101-0103 СпрСЦ 11.2022	Пожарный щит с ящиком для песка прим.	шт.	1	47470,00	–	47470	–		–	47470
					--	--	--	–	47470	–	
125	Е11-280305-0301 1128-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Указатели кабельных трасс. Установка	100 шт.	0,07	270607,06	10601,10	18942	742	11524	6015	26954
		НР - 87% СП - 8%			95370,76	3398,11	6676	238		1997	
		Подраздел 3. Лестница башни л.16-ГП									
126	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	0,6	18957,84	2600,91	11375	1561	9068	1284	13672
		НР - 93% СП - 8%			1243,53	1058,32	746	635		1013	
127	Е11-070108-0103 1107-0108-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	2	11221,64	5685,16	22443	11371	1031	14615	40023
		НР - 118% СП - 8%			5020,62	1172,38	10041	2345		2965	
128	С1222-301-0201 222-301-0201 РСНБ РК 2022	Лестничный марш плоский без фризовых ступеней ЛМ ГОСТ 9818-2015	$м^2$	5,94	20397,00	–	121158	–	121158	–	130851
		СП - 8%			--	--	--	–		9693	
129	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	0,1	51985,50	1688,99	5199	169	4850	195	5826
		НР - 91% СП - 8%			1801,20	345,33	180	35		432	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,05656	104735,53	35680,91	5924	2018	892	2547	9149
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	3014	678		678	
131	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,05656	1004968,00	–	56841	–	56841	–	61388
		СП - 8%			–	–	–	–		4547	
132	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,05656	24882,00	–	1407	–	1407	–	1520
		СП - 8%			–	–	–	–		113	
		Подраздел 4. Лестница резервуара л.17-ГП									
133	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство В15	$м^3$	0,08052	51985,50	1688,99	4186	136	3905	157	4691
		НР - 91%; СП - 8%			1801,20	345,33	145	28		347	
134	Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,49074	104735,53	35680,91	51398	17510	7740	22102	79380
		НР - 69%; СП - 8%			53283,22	11990,05	26148	5884		5880	
135	С1222-503-0201 222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,49074	1004968,00	–	493178	–	493178	–	532632
		СП - 8%			–	–	–	–		39454	
136	ССЦ СТССЦ РК 8.04-08-2021 Р.21-06 табл. 7п.7	Окраска металлоконструкций ПФ115 2 раза	т	0,49074	24882,00	–	12211	–	12211	–	13188
		СП - 8%			–	–	–	–		977	
		Подраздел 5. Надворная уборная л.18-ГП									
137	Е11-010101-0344 1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	3,88	229,24	229,24	889	889	–	142	1114
		НР - 72%; СП - 8%			–	50,88	–	197		83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	$м^3$ грунта	3,88	2845,13	–	11039	–	–	7948	20506
		НР - 72%; СП - 8%			2845,13	–	11039	–		1519	
139	Е11-061301-0103 1106-1301-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	$м^3$	1,22	81524,54	7464,86	99460	9107	62259	28705	138418
		НР - 91%; СП - 8%			23027,94	2827,82	28094	3450		10253	
140	Е11-100110-0101 1110-0110-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Каркас из брусьев. Установка	$м^3$	0,352	252751,41	1942,80	88968	684	61633	24234	122258
		НР - 90%; СП - 8%			75714,21	780,88	26651	275		9056	
141	Е11-100115-0102 1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,352	18022,00	62,08	6344	22	5225	995	7926
		НР - 90%; СП - 8%			3115,59	26,12	1097	9		587	
142	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	3,4	5169,50	21,59	17576	73	12235	4862	24233
		НР - 93%; СП - 8%	.		1549,33	5,14	5268	17		1795	
143	Е11-231001-0201 1123-1001-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубы дренажные асбестоцементные, диаметр 100 мм. Укладка	м трубопровода	1	1611,41	0,83	1611	1	1407	201	1957
		НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			203,41	–	203	–		145	
144	Е11-200701-0101 1120-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3411,19	61,90	3411	62	2712	643	4378
		НР - 98%; СП - 8%			637,02	18,92	637	19		324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4390833	365950	3806893	274195	5034429
							170520	110959	47470	369400	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								40958949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4195322				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3038058			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1178719			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24208068		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1568898		
		- Накладные расходы	Тенге							5030828	
		- Сметная прибыль	Тенге							2917776	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге							40958949	

СТОИМОСТЬ СМР:	39390051
ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ	1568898
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9%	1142311
ИТОГО	40532362
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 1,27%	514761
ИТОГО	41047123
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	820942
ИТОГО, В ТОМ ЧИСЛЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ	43436964
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С КОЭФФИЦИЕНТОМ К=1,079	46868484
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ К=470181964,43/479777514=0,98	45931113,78
НДС, 12%	5511733,65
ИТОГО ПО АКТУ	51442847,43

Заказчик: Государственное учреждение «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»
БИН 101240002294
Руководитель Тасбулатов Мурат Каиржанович
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «Қалдығайта»
БИН 030140006176
Директор Нұрмұқанбет Абылай Ерболатұлы
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «STROICONSALTING» Утежанов Алмаз Максимович
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «NOVAT STROY» Калташбаев Куаныш Коркитбаевич
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)