Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №1 г.УстьКаменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области** — **110940015914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77** — **070140010657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №191 от 24.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
1000000027	23.11.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания детской поликлиники по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина 4			Работа	1	17 199 872,82	17 199 872,82	1 842 843,52
				Итого	1	x	17 199 872,82	1 842 843,52

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бакытбеков

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / [подпись]

должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.11.2023

М.П.

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		191	24.08.2023г.			ТОО"АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**17 199 872,82**									
Акт выполненных работ №1	**17 199 872,82**	**15 357 029,30**							1 842 843,52	**17 199 872,82**
Погашение аванса 30%	**0,00**									
Всего к оплате	**17 199 872,82**									**17 199 872,82**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН110940015914

Главный врач

Мырамытова А.Б.

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель

Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

БИН 140640011222

Эксперт технического надзора

Пшембаев А.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 18,

БИН 110940015914 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0896504F0007630496 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ЖАМБЫЛА 11,

БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4
Договор подряда (контракт) № 191 от 24.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 23.11.2023г.

за ноябрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1 Общестроительная часть										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	1	Е12-050101-0301 Кзтр и Кэм=1.09	**Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи**	$м^2$ перегородок	95,3	2779,69	307,93	264904	29345	0	179247	479683	
						2471,76	140,56	235559	13395		35532		
	1.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	18,4882								
2	2	Е11-460401-0801 Кзтр и Кэм=1.12	**Основания бетонные. Разборка**	$м^3$	6,11	25853,9	10641,16	157967	65018	0	88292	265960	
						15212,74	4857,37	92950	29679		19701		
3	3	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	25,6	1262,65	39,55	32324	1012	0	23009	59759	
						1223,1	25,21	31311	645		4426		
	3.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,3312								
4	7	Е11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1.12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	135,765	1696,68	218,45	230350	29658	0	158107	419533	
						1478,23	139,22	200692	18901		31076		
5	10	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	203,925	1262,65	39,55	257486	8066	0	183284	476030	
						1223,1	25,21	249421	5141		35261		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	10,6041								
6	11	Е12-070101-0205 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	$м^2$	454,5	170,43	3,57	77460	1622	0	55349	143435	
						166,86	2,28	75838	1036		10626		
	11.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	2,1362								
7	12	Е12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из керамогранита.Разборка покрытия**	$м^2$	25,0000044	1262,65	39,55	31566	989	0	22469	58359	
						1223,1	25,21	30577	630		4323		
	12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	1,3								
8	13	Е12-070101-0301 Кзтр и Кэм=1.09	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	399,2	55,23	0	22048	0	0	15876	40958	
						55,23	0	22048	0		3034		
	13.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,4391								
9	14	Е12-070101-0302 Кзтр и Кэм=1.09	**Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка**	м	772,8	209,19	0	161662	0	0	116399	300302	
						209,19	0	161662	0		22241		
	14.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	4,7914								
10	15	Е12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1.09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	$м^2$ облицовки	820,08	1194,28	84,76	979405	69510	0	678994	1791071	
						1109,52	40,43	909895	33156		132673		
	15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	36,1655								
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									4035091	
			Раздел: 2. Пожарная Сигнализация										
11	19	Ц13-100701-0701 Кзтр и Кэм=1,09 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования. #Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шт.	1	2002,14	2,2	2002	3	0	1440	3717	
						1999,94	0,56	2000	1		275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	20	Ц13-100701-0202 Кзтр и Кэм=1,09 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. #Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	145	1255,66 1255,03	0,63 0	182071 181979	91 0	0	131025 25047	338143	
13	21	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	800	141,49 141,22	0,27 0,18	113192 112976	216 144	0	81448 15568	210208	
			Итого по разделу: 2. Пожарная Сигнализация									552068	
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение										
14	24	Е12-170101-0601 Кзтр и Кэм=1,09	Кабель. Демонтаж	м	2395	141,49 141,22	0,27 0,18	338869 338222	647 431	0	243835 46607	629311	
15	25	Е12-170101-0705 Кзтр и Кэм=1,09	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	200	279,5 277,3	2,2 1,4	55900 55460	440 280	0	40132 7682	103714	
16	26	Е12-170101-0701 Кзтр и Кэм=1,09	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	165	85,55 85,55	0 0	14116 14116	0 0	0	10164 1942	26222	
17	27	С3414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	145,312	924		134268			10741	145009	
18	28	С3412-101-0210	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1453,12	49		71203			5696	76899	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение									981155	
			ИТОГО:					3126793 2714706	206615 103439		2029070 412451	5568313	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
1	69	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм	$м^2$ стяжки	6	1166,8 526,8	35,65 21,62	7001 3161	214 130	3626	2369 750	10120	
	69.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,1224	29570				3619,37			Казахстан 100%
2	70	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	6	326,73 13,02	12,1 7,15	1960 78	73 43	1810	87 164	2211	
	70.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,0612	29570				1809,68			Казахстан 100%
3	72	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+15мм	$м^2$ стяжки	171,9000008	1166,8 526,8	35,65 21,62	200573 90557	6128 3716	103888	67876 21475	289924	
	72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,5068	29570				103694,89			Казахстан 100%
4	73	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	171,9000008	163,37 6,51	6,05 3,57	-28083 -1119	-1040 -614	-25924	-1248 -2346	-31677	
	73.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,8767	29570				25923,72			Казахстан 100%
5	74	Е11-110101-0401 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя+Гидронзол	$м^2$ изолируемой поверхности	171,9000008	2380,26 1031,4	113,78 18,64	409167 177298	19559 3204	212310	129962 43130	582259	
	74.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,5948	188232				111955,5			
	74.2	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	192,528	369				71042,83			
6	75	Е11-110101-0402 Кзтр и Кэм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя+Гидронзол	$м^2$ изолируемой поверхности	171,9000008	1463,76 622,32	56,44 10,63	251620 106977	9702 1827	134941	78338 26397	356355	
	75.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,2596	188232				48859,19			
	75.2	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	192,528	369				71042,83			
7	76	Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+15мм	$м^2$ стяжки	171,9000008	1166,8 526,8	35,65 21,62	200573 90557	6128 3716	103888	67876 21475	289924	
	76.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,5068	29570				103694,89			Казахстан 100%
8	77	Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	$м^2$ стяжки	171,9000008	163,37 6,51	6,05 3,57	-28083 -1119	-1040 -614	-25924	-1248 -2346	-31677	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	77.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,8767	29570				25923,72			Казахстан 100%
9	78	Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	171,9000008	2447,26	97,83	420684	16817	81505	238558	711981	
						1875,29	52,17	322362	8968		52739		
	78.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	2,2347	25882				57838,51			Казахстан 100%
	78.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	5,2601	4459				23454,96			
10	79	С1233-202-0103	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	175,3380008	1902		333493		333493		360173	
											26680		
11	80	Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1,06	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	15,0000012	2457,66	17,29	36865	259	30272	4635	44820	
						422,26	6,88	6334	103		3320		
	80.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	15,15	1934				29300,1			
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ									2584411	
			Раздел: 4. Перегородка										
12	87	Е11-100404-0102 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Стены. Глухие. Обшивка по однорядному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	66,3	5270,34	46,89	349424	3109	192621	111625	497933	
						2318,16	20,23	153694	1341		36884		
	87.1	232-101-0202	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	139,23	853				118763,19			
	87.2	222-529-0201	Профиль потолочный ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	134,3039	306				41097			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Перегородка									497933	
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
13	116	Е11-150107-0105 Кзтр и Кэм=1,06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	249,9999959	5178,45	21,83	1294612	5458	591820	503970	1942470	
						2789,34	10,49	697335	2623		143888		
	116.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	255	1901				484755			
14	129	Е11-060101-0115 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	5,64	30443,5	2458,55	171701	13867	139676	15623	202310	
						3219,71	627,6	18159	3540		14986		
	129.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	5,7246	23842				136485,91			Казахстан 100%
15	130	С1214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Bpl диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2937	481766		141495		141495		152815	
											11320		
16	131	Е11-110101-2705 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	96	2849,01	26,94	273505	2587	38412	168222	477066	
						2421,95	11,82	232507	1135		35339		
	131.1	232-502-0101	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	384	72				27648			
	131.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	24	262				6288			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									2774661	
			ИТОГО:					4036507	81820	2057909	1386645	5857007	
								1896781	29117		433855		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел: 2. Электроосвещение										
1	88	С1243-142-0107	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 2.5 мм2	км	0,05	179682		8984		8984		9703	Казахстан
											719		
2	89	С1243-107-2302	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 2х1.5 (ок)-0.66	км	0,32	339465		108629		108629		117319	Казахстан
											8690		
3	90	С1243-107-2502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (ок)-0.66	км	2,08	473164		984181		984181		1062915	Казахстан
											78734		
4	91	С1243-107-2503	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х2.5 (ок)-0.66	км	1,24	735507		912029		912029		984991	Казахстан
											72962		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	92	С1243-107-2504	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (ок)-0.66	км	0,02	1173205		23464		23464		25341	Казахстан
											1877		
6	93	С1243-107-2902	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х2.5 (ок)-0.66	км	0,075	1209160		90687		90687		97942	Казахстан
											7255		
7	94	С1243-107-2903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х4 (ок)-0.66	км	0,1	1891458		189146		189146		204278	Казахстан
											15132		
8	95	С1243-107-2905	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LSLTx 5х10 (ок)-0.66	км	0,04	4566687		182667		182667		197280	Казахстан
											14613		
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									2699769	
			ИТОГО:					2499787	0	2499787			
								0	0		199982		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			ИТОГО:					9663087	288435	4557696	3415715	14125089	
								4611487	132556	0	1046288		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
						1,2%		169501					
			Временные здания и сооружения									14294590	
			Итого с временными			1,3%		185830					
			Зимние удорожания									14480420	
			Итого с зимними удорожаниями					211709				14692129	
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			2 %		289608					
			Непредвиденные работы и затраты									14981737	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,079						16165294	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			0,95						15357029,30	
			Понижающий коэффициент К=0,95			12 %		1842843,52					
			НДС									17199872,82	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель _____ **Бакытбеков Т.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222
Эксперт технического надзора _____ **Пшембаев А.У.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН 110940015914

Главный врач _____ **Мырамытова А.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
БИН 0[illegible]
Директор _____ **Токсанбаев А.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)