Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Поликлиника №1 г.УстьКаменогорска" управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области** — **110940015914**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ ҚҰРЫЛЫС",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Тарбагатайский район, с. Акжар, ул. Жамбыла, 11, тел.: (7232) 20-30-77** — **070140010657**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №191 от 24.08.2023г.

Номер документа	Дата составления
1000000028	04.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания детской поликлиники по адресу г.Усть-Каменогорск, ул.Потанина 4			Работа	1	106 336 714,34	106 336 714,34	11 393 219,39
				Итого	1	x	106 336 714,34	11 393 219,39

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Бацитбенов Т.Б

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / [подпись] / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.12.2023

М.П.

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2023 г.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		191	24.08.2023г.			ТОО"АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"	

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего выполнено по стройке с начала строительства	**123 536 587,16**									
Акт выполненных работ №2	**106 336 714,34**	**94 943 494,95**							11 393 219,39	**106 336 714,34**
Погашение аванса 30%	**0,00**									
Всего к оплате	**106 336 714,34**									**106 336 714,34**

Заказчик:

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

БИН110940015914

Главный врач

Мырамытова А.Б.

Подрядчик:

ТОО "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель

Бакытбеков Т.Б.

Технический надзор:

ТОО "СтройСити LTD"

БИН 140640011222

Эксперт технического надзора

Пшембаев А.У.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-Каменогорска" управление здравоохранения Восточно-Казахстанской области

Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Проспект Ауэзова, 18,

БИН 110940015914 БИК IRTYKZKA ИИК KZ0896504F0007630496 АО "ForteBank"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

ВКО, Тарбагатайский район, с. Акжар, ЖАМБЫЛА 11,

БИН/ИИН 070140010657, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ798562203113367303 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект: Капитальный ремонт здания детской поликлиники №1 по адресу г Усть-Каменогорск,ул.Потанина,4
Договор подряда (контракт) № 191 от 24.08.2023 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 04.12.2023г
за ноябрь 2023 года

от 04.12.2023г

Составлен(а) в текущих ценах 2022.10.1

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 1-1-1 Общестроительная часть										
			Раздел: 1. Демонтажные работы										
1	4	E12-080101-0401 Кзтр и Кэм=1.09	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка**	м	7,7	133,34	0,03	1027	0	0	739	1907	
						133,31	0	1026	0		141		
	4.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	0,0154								
2	5	E11-460401-1101 Кзтр и Кэм=1.12	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	м²	10,8	2900,68	218,45	31327	2360	0	21940	57528	
						2682,23	139,22	28968	1504		4261		
3	6	E11-460401-1102 Кзтр и Кэм=1.12	**Заполнение оконных проемов деревянное без подоконных досок. Разборка**	м²	0,9	2676,07	218,45	2408	196	0	1683	4418	
						2457,62	139,22	2212	125		327		
4	7	E11-460401-1103 Кзтр и Кэм=1.12	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	м²	90,51	1696,68	218,45	153566	19772	0	105404	279688	
						1478,23	139,22	133794	12601		20718		
5	8	E11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	27,8922	2305,29	48,92	64300	1364	0	45768	118873	
						2256,37	22,63	62935	631		8805		
6	9	E11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25#ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	**Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах. #Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5**	м²	5,0247	2150,9	51,77	10808	260	0	7681	19968	
						2099,13	24,1	10547	121		1479		
7	10	E12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м²	67,975	1262,65	39,55	85829	2689	0	61095	158677	
						1223,1	25,21	83140	1714		11754		
	10.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	3,5347								
8	12	E12-070101-0207 Кзтр и Кэм=1.09	**Полы из керамогранита.Разборка покрытия**	м²	1105,099996	1262,65	39,55	1395355	43707	0	993242	2579679	
						1223,1	25,21	1351648	27860		191083		
	12.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	57,4652								
9	15	E12-130103-0105 Кзтр и Кэм=1.09	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м² облицовки	205,02	1194,28	84,76	244851	17378	0	169748	447768	
						1109,52	40,43	227474	8289		33168		
	15.1	261-107-0831	Мусор строительный	т	9,0414								
10	16	E11-460201-0802 Кзтр и Кэм=1.12	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей**	м²	1200	343,5	0	412200	0	0	296784	765708	
						343,5	0	412200	0		56724		
11	17	E12-120104-0504 Кзтр и Кэм=1.09	**Очистка вручную от краски**	м²	2917,6	376,5	0	1098476	0	0	790903	2040540	
						376,5	0	1098476	0		151161		
12	18	E12-120104-0507 Кзтр и Кэм=1.09	**Очистка вручную от краски известковой**	м²	2827,5	307,64	0	869852	0	0	626291	1615831	
						307,64	0	869852	0		119688		
			Итого по разделу: 1. Демонтажные работы									8090586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Электрооборудование и электроосвещение										
13	22	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1,12 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Устройства вводно-распределительные. Монтаж. #Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шкаф	1	4075,66 3778,38	297,28 129,2	4076 3778	297 129	0	2813 551	7440	Казахстан 100%
	22.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т		985799							
14	23	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1,12 #Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене. #Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	шкаф	5	1240,08 1215,05	25,03 10,65	6200 6075	125 53	0	4413 849	11462	
	23.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.		657							Казахстан 100%
	23.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг		461						18902	
			Итого по разделу: 3. Электрооборудование и электроосвещение										
			ИТОГО:					4380276 4292126	88148 53027		3128504 600709	8109487	
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы										
			Раздел: 1. Окна										
1	1	Е11-100501-0106 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	$м^2$	10,8	3671,36 1755,21	317,15 166,06	39651 18956	3425 1793	17269	14940 4367	58958	
	1.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,452	1957				14583,56			Казахстан 100%
2	2	С1223-102-0208	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка**	$м^2$	5,4	38517		207992		207992	16639	224631	
3	3	С1223-102-0305	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотно-откидной створкой**	$м^2$	5,4	29813		160990		160990	12879	173869	
4	6	Е11-100501-0901 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Сетки антимоскитные. Установка**	$м^2$	2,66	231,77 224,49	7,28 3,37	617 597	19 9	0	436 84	1137	
5	7	С1261-102-0247	**Сетки антимоскитные**	$м^2$	2,66	2289		6089		6089	487	6576	
6	8	Е11-150108-1902 Кзтр и Кэм=1,06	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	7,7	2248,08 694,38	5,58 1,74	17310 5347	43 13	11921	3859 1694	22863	
	8.1	222-529-0501	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	8,085	551				4454,84			Казахстан 100%
	8.2	261-107-0815	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	8,085	865				6993,53			
7	9	Е11-100501-0402 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) свыше 0,50 м**	м	7,7	2198,28 352,73	14,55 7,28	16927 2716	112 56	14099	1996 1514	20437	
	9.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	6,9839	1957				13667,49			Казахстан 100%
8	10	С1223-501-0105	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 350 мм**	м	7,7	1733		13344		13344	1068	14412	Казахстан
			Итого по разделу: 1. Окна									522883	
			Раздел: 2. Двери										
9	11	Е11-090403-0405 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Блоки дверные металлические противопожарные однопольные, глухие или остекленные. Установка**	$м^2$	11,3022	6466,81 5513,62	302,13 53,73	73089 62316	3414 607	7358	45305 9471	127865	
10	12	С1223-207-0203	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный+Д-1**	$м^2$	11,3022	46884		529892		529892	42391	572283	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	13	Е11-090403-0406 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные металлические противопожарные двупольные, глухие или остекленные. Установка	$м^2$	2,5047	7012,68 6173,59	307,48 53,73	17565 15463	771 135	1332	11230 2304	31099	
12	14	С1223-207-0204	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой двупольный+Д-4	$м^2$	2,5047	55568		139181		139181 	11134	150315	
13	15	Е11-090403-0401 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные однопольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	16,38	5063,15 4324,7	87,36 40,4	82934 70839	1431 662	10665	51480 10753	145167	
	15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	3,9312	1957				7693,36			Казахстан 100%
	15.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	6,8911	308				2122,45			
14	16	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный+Д-2	$м^2$	1,89	27378		51744		51744	4140	55884	
15	17	СПРАЙС-ЛИСТП25	Дверь ренгозащитная ДР-2(раз2,1х0,9)	шт	1	887946,43		887946		887946	71036	958982	
16	18	С1223-207-0103	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный+Дв-1	$м^2$	12,6	27378		344963		344963	27597	372560	
17	19	Е11-090403-0403 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Блоки дверные стальные двупольные. Установка в кирпичных стенах	$м^2$	7,98	4641,22 4023,33	92,44 43,04	37037 32106	737 343	4193 	23364 4832	65233	
	19.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,4364	1957				2811,03			Казахстан 100%
	19.2	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	3,113	308				958,8			
18	20	С1223-207-0102	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный+Дв-2	$м^2$	5,46	72945		398280		398280	31862	430142	
19	21	СПРАЙС-ЛИСТП24	Дверь ренгозащитная ДР-1(разм2,1х1,2)	шт	1	1049142,86		1049143		1049143	83931	1133074	
20	22	Е11-100501-0201 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	208,845	3056,67 1827,63	324,82 168,09	638370 381691	67837 35105	188842 	300094 75078	1013542	
	22.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	60,565	1957				118525,8			Казахстан 100%
21	23	С1223-203-0203	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный+Л-3	$м^2$	43,47	40202		1747581		1747581	139806	1887387	
22	24	С1223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный+Л-4	$м^2$	7,875	86912		684432		684432	54755	739187	
23	25	С1223-203-0704	Блок дверной наружный из ПВХ профилей комбинированный, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-13, двупольный+Л-5	$м^2$	5,46	86912		474540		474540	37963	512503	
24	26	С1223-203-0306	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный+Дв-3	$м^2$	30,24	48873		1477920		1477920	118234	1596154	
25	27	С1223-203-0204	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-10, однопольный+Дв-4	$м^2$	109,2	38739		4230299		4230299	338424	4568723	
26	28	С1223-203-0208	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный+Дв-5	$м^2$	12,6	41639		524651		524651	41972	566623	Казахстан
			Итого по разделу: 2. Двери									14926723	
			Раздел: 3. ПОЛЫ										
27	29	Е11-110101-1501 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	79,1	1839,58 534,2	139,56 55,02	145511 42255	11039 4352	92216 	33557 14326	193394	
	29.1	212-101-1101	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	2,4205	28721				69518,03			Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	30	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 40мм**	$м^2$ стяжки	79,1	1166,8	35,65	92294	2820	47804	31233	133409	
						526,8	21,62	41670	1710		9882		
	30.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,6136	29570				47715,33			Казахстан 100%
29	31	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=4	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	79,1	653,47	24,21	51689	1915	47715	2297	58305	
						26,03	14,3	2059	1131		4319		
	31.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	1,6136	29570				47715,33			Казахстан 100%
30	32	Е11-110101-3902 Кзтр и Кзм=1.06	**Плинтуса цементные. Устройство**	м плинтусов	70,8	263,66	1,7	18667	120	3569	10825	31851	
						211,55	0,81	14978	57		2359		
	32.1	212-401-0107	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,1133	31507				3569,11			Казахстан 100%
31	62	Е11-110101-2707 Кзтр и Кзм=1.06	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство**	$м^2$ покрытия	565,96	2622,34	195,48	1484140	110634	456724	697297	2355951	
						1619,87	91,33	916782	51689		174514		
	62.1	232-502-0102	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	4329,594	89				385333,87			
32	63	С1231-302-0303	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 техническая размерами 60х60х10мм**	$м^2$	577,2792	3905		2254275		2254275		2434617	Казахстан
											180342		
33	64	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм**	$м^2$ стяжки	565,96	1166,8	35,65	660362	20176	342038	223475	954542	
						526,8	21,62	298148	12236		70705		
	64.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	11,5456	29570				341402,92			Казахстан 100%
34	65	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	565,96	326,73	12,1	184916	6849	170699	8218	208585	
						13,02	7,15	7369	4047		15451		
	65.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	5,7728	29570				170701,46			Казахстан 100%
35	66	Е11-110101-3905 Кзтр и Кзм=1.06	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	529,8	2457,66	17,29	1302068	9160	1069195	163698	1583027	
						422,26	6,88	223713	3645		117261		
	66.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	535,098	1934				1034879,53			
36	67	Е11-110101-3601 Кзтр и Кзм=1.06	**Покрытия из линолеума. Устройство**	$м^2$ покрытия	386,3	590,53	61,01	228122	23568	51494	117547	373324	
						396,22	26,41	153060	10202		27655		
37	68	С1233-101-0111	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 на теплоизолирующей подоснове**	$м^2$	401,752	2963		1190391		1190391		1285622	
											95231		
38	69	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм**	$м^2$ стяжки	380,3	1166,8	35,65	443734	13558	229834	150165	641409	
						526,8	21,62	200342	8222		47510		
	69.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	7,7581	29570				229407,61			Казахстан 100%
39	70	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	380,3	326,73	12,1	124256	4601	114702	5522	140160	
						13,02	7,15	4952	2719		10382		
	70.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	3,8791	29570				114703,8			Казахстан 100%
40	71	Е11-110101-4001 Кзтр и Кзм=1.06	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	434,9	395,43	1,28	171973	556	90355	58555	248972	
						186,39	0,61	81061	265		18444		
	71.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	439,249	167				73354,58			
41	72	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+15мм**	$м^2$ стяжки	100	1166,8	35,65	116680	3565	60435	39486	168659	
						526,8	21,62	52680	2162		12493		
	72.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	2,04	29570				60322,8			Казахстан 100%
42	73	Е11-110101-1102 Кзтр и Кзм=1,06	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	$м^2$ стяжки	100	163,37	6,05	-16337	-605	-15081	-726	-18428	
						6,51	3,57	-651	-357		-1365		
	73.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	$м^3$	0,51	29570				15080,7			Казахстан 100%
43	74	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1.06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя+Гидроизол**	$м^2$ изолируемой поверхности	100	2380,26	113,78	238026	11378	123508	75603	338719	
						1031,4	18,64	103140	1864		25090		
	74.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,346	188232				65128,27			
	74.2	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	112	369				41328			
44	75	Е11-110101-0402 Кзтр и Кзм=1,06	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя+Гидроизол**	$м^2$ изолируемой поверхности	100	1463,76	56,44	146376	5644	78500	45572	207304	
						622,32	10,63	62232	1063		15356		
	75.1	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,151	188232				28423,03			
	75.2	261-105-0188	Гидроизол	$м^2$	112	369				41328			
45	76	Е11-110101-1101 Кзтр и Кзм=1.06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+15мм**	$м^2$ стяжки	100	1166,8	35,65	116680	3565	60435	39486	168659	
						526,8	21,62	52680	2162		12493		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	76.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	2,04	29570				60322,8			Казахстан 100%
46	77	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	100	163,37 6,51	6,05 3,57	-16337 -651	-605 -357	-15081	-726 -1365	-18428	
	77.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,51	29570				15080,7			Казахстан 100%
47	78	**Е11-110101-2702 Кзтр и Кэм=1.06**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	м² покрытия	100	2447,26 1875,29	97,83 52,17	244726 187529	9783 5217	47414	138777 30680	414183	
	78.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	1,3	25882				33646,6 13644,54			Казахстан 100%
	78.2	215-206-0401	Опилки древесные	м³	3,06	4459							
48	79	**С1233-202-0103**	**Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7.5 мм до 13 мм**	м²	104,338	1902		198451		198451	15876	214327	
49	80	**Е11-110101-3905 Кзтр и Кэм=1.06**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	228	2457,66 422,26	17,29 6,88	560346 96275	3943 1569	460129	70447 50463	681256	
	80.1	231-302-0401	Плинтус керамогранитный СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	230,28	1934				445361,52			
50	81	**Е11-110101-3601 Кзтр и Кэм=1.06**	**Покрытия из линолеума. Устройство**	м² покрытия	68,2	590,53 396,22	61,01 26,41	40274 27022	4161 1801	9091	20753 4882	65909	
51	82	**С1233-101-0109**	**Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гетерогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность полиуретановая, толщина защитного слоя 1 мм**	м²	70,928	10746		762192		762192	60975	823167	
52	83	**Е11-110101-1101 Кзтр и Кэм=1.06**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство+толщ 30мм**	м² стяжки	68,2	1166,8 526,8	35,65 21,62	79576 35928	2431 1474	41217	26929 8520	115025	
	83.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	1,3913	29570				41140,15			Казахстан 100%
53	84	**Е11-110101-1102 Кзтр и Кэм=1,06 К=2**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м² стяжки	68,2	326,73 13,02	12,1 7,15	22283 888	826 488	20570	990 1862	25135	
	84.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	0,6956	29570				20570,07			Казахстан 100%
54	85	**Е11-110101-4001 Кзтр и Кэм=1.06**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	м плинтусов	97,8	395,43 186,39	1,28 0,61	38673 18229	126 60	20319	13168 4148	55989	
	85.1	233-204-0102	Плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001	м	98,778	167				16495,93		13884645	
			Итого по разделу: 3. ПОЛЫ										
			Раздел: 4. Перегородка										
55	86	**Е12-050101-0905 Кзтр и Кэм=1,09**	**Перегородки кирпичные армированные толщиной в 0,5 кирпича, глухие. Устройство. Площадь помещения до 5 м²**	м²	31,4	11156,24 4426,41	350,46 147,65	350306 138989	11004 4636	200312	103410 36297	490013	
	86.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,57	109963				172641,91		490013	Казахстан 100%
			Итого по разделу: 4. Перегородка										
			Раздел: 5. Внутренняя отделка										
56	89	**Е12-110101-0110 Кзтр и Кэм=1,09**	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	м²	461,7	3036,94 2023,3	43,78 37,46	1402155 934158	20213 17295	447784	685047 166978	2254180	
	89.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	5171,04	84				434367,36			
57	90	**Е12-120101-0101 Кзтр и Кэм=1,09 К=2**	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке+за 2 раза**	м²	162	494,58 459,5	8,12 4,76	80122 74439	1315 771	4368	54152 10742	145016	
	90.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0616	36657				2256,6			
	90.2	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,0016	1081076				1751,34			
58	91	**Е11-150405-0113 Кзтр и Кэм=1.06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м² окрашиваемой поверхности	139,2	527,32 442,15	1,12 0,58	73403 61547	156 81	11700	44373 9422	127198	
	91.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	34,8	210				7308			Казахстан 100%
	91.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	16,704	262				4376,45			Казахстан 100%
59	92	**Е11-150405-0114 Кзтр и Кэм=1,06**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	м² окрашиваемой поверхности	139,2	274,86 242,81	0,48 0,24	38261 33799	66 33	4395	24360 5010	67631	
	92.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,88	210				4384,8			Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
60	93	Е11-150405-0113 Кзтр и Кзм=1.06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	160,5	527,32 442,15	1,12 0,58	84635 70965	180 93	13490	51163 10864	146662	
	93.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	40,125	210				8426,25			Казахстан 100%
	93.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	19,26	262				5046,12			Казахстан 100%
61	94	Е12-110101-0109 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	1001,1	2445,58 1573,45	39,33 33,26	2448270 1575181	39374 33297	833716	1158103 288507	3894880	
	94.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	9610,56	84				807287,04			
62	95	Е12-120101-0101 Кзтр и Кзм=1,09 К=2	**Поверхности внутренние. Окраска известковая по штукатурке+за 2 раза**	$м^2$	395,1	494,58 459,5	8,12 4,76	195409 181548	3209 1881	10652	132070 26199	353678	
	95.1	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,1501	36657				5503,61			
	95.2	261-107-0943	Купорос медный марки А ГОСТ 19347-2014	т	0,004	1081076				4271,33			
63	96	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1.06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	312,3	455,63 370,46	1,12 0,58	142293 115695	350 181	26249	83431 18057	243781	
	96.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	78,075	210				16395,75			Казахстан 100%
	96.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	37,476	262				9818,71			Казахстан 100%
64	97	Е11-150403-0108 Кзтр и Кзм=1.06	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	293,7	536,14 339,68	2,39 1,19	157464 99764	702 350	56998	72083 18365	247912	
	97.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	30,2511	579				17515,39			Казахстан 100%
	97.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,685	116				1703,46			
	97.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	78,4179	474				37170,08			
65	99	Е12-110101-0111 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	14,4	4532,67 2997,24	59,91 52,69	65270 43160	863 759	21247	31622 7751	104643	
	99.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	244,8	84				20563,2			
66	100	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1.06	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	14,4	455,63 370,46	1,12 0,58	6561 5335	16 8	1210	3847 833	11241	
	100.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	3,6	210				756			Казахстан 100%
	100.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1,728	262				452,74			Казахстан 100%
67	101	Е11-150108-1610 Кзтр и Кзм=1.06	**Потолки. Облицовка плитами из минерального волокна размером 1200х600 мм по металлическому каркасу**	$м^2$	378,3	2107,99 2088,59	13,14 5,85	797453 790114	4971 2213	2368	570476 109435	1477364	
	101.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	3,783	626				2368,16			Казахстан 100%
68	102	С1232-401-0102	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм**	$м^2$	397,215	4199		1667906		1667906		1801338	
69	103	Е12-110101-0110 Кзтр и Кзм=1,09	**Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями**	$м^2$	986,4	3036,94 2023,3	43,78 37,46	2995638 1995783	43185 36951	956670	1463571 356741	4815950	
	103.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	11047,68	84				928005,12			
70	104	Е11-150405-0113 Кзтр и Кзм=1.06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	460,5	527,32 442,15	1,12 0,58	242831 203610	516 267	38705	146794 31171	420796	
	104.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	115,125	210				24176,25			Казахстан 100%
	104.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	55,26	262				14478,12			Казахстан 100%
71	105	Е11-150405-0113 Кзтр и Кзм=1.06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	98,8	527,32 442,15	1,12 0,58	52099 43684	110 57	8304	31494 6688	90281	
	105.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	24,7	210				5187			Казахстан 100%
	105.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	11,856	262				3106,27			Казахстан 100%
72	106	Е11-150405-0114 Кзтр и Кзм=1,06	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	$м^2$ окрашиваемой поверхности	98,8	274,86 242,81	0,48 0,24	27156 23990	48 24	3119	17290 3556	48002	
	106.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	14,82	210				3112,2			Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	107	Е11-150403-0309 Кзтр и Кзм=1.06	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	427,1	1387,88	5,21	592764	2225	135331	328542	995011	
						1065,81	2,58	455207	1102		73705		
	107.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,038	851834				32379,83			
	107.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	55,523	579				32147,82			Казахстан 100%
	107.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	234,905	116				27248,98			
	107.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	89,691	474				42513,53			
74	108	Е11-150203-0201 Кзтр и Кзм=1,06	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1200	1736,25	105,54	2083500	126648	498372	1128360	3468804	
						1215,4	90,57	1458480	108684		256944		
	108.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	18,12	25867				468710,04			Казахстан 100%
	108.2	214-402-0202	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	33,24	830				27589,2			
75	109	Е11-150108-1901 Кзтр и Кзм=1.06	Откосы оконные пластиковые. Устройство	м	75,5	756,58	5,58	57122	421	4275	37841	102560	
						694,38	1,74	52426	131		7597		
76	110	С1223-501-0207	Откос оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 210 мм	м	75,5	526		39713		39713		42890	
											3177		
77	111	Е12-110101-0111 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	81,9	4532,67	59,91	371226	4906	120845	179848	595160	
						2997,24	52,69	245474	4315		44086		
	111.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	1392,3	84				116953,2			
78	112	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1.06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	81,9	455,63	1,12	37316	92	6884	21880	63931	
						370,46	0,58	30341	48		4735		
	112.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	20,475	210				4299,75			Казахстан 100%
	112.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	9,828	262				2574,94			Казахстан 100%
79	113	Е12-110101-0109 Кзтр и Кзм=1,09	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м²	2606,7	2445,58	39,33	6374893	102522	2170860	3015509	10141627	
						1573,45	33,26	4101512	86699		751225		
	113.1	232-501-0101	Смесь сухая шпатлевочная на клеевой основе СТ РК 1168-2006	кг	25024,32	84				2102042,88			
80	114	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1.06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	1103	455,63	1,12	502560	1236	92707	294666	861001	
						370,46	0,58	408617	640		63775		
	114.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	275,75	210				57907,5			Казахстан 100%
	114.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	132,36	262				34678,32			Казахстан 100%
81	115	Е11-150403-0308 Кзтр и Кзм=1.06	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1503,7	1158,01	4,94	1741300	7428	418014	950023	2906623	
						875,08	2,41	1315858	3624		215300		
	115.1	261-201-0310	Грунтовка масляная, готовая к применению СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,1128	851834				96067,71			
	115.2	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	169,9181	579				98382,58			Казахстан 100%
	115.3	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	766,887	116				88958,89			
	115.4	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	276,2297	474				130932,87			
82	116	Е11-150107-0105 Кзтр и Кзм=1.06	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	735,7	5178,45	21,83	3809786	16060	1741608	1483083	5716301	
						2789,34	10,49	2052117	7717		423432		
	116.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	750,414	1901				1426537,01			
83	117	Е11-150405-0111 Кзтр и Кзм=1.06	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	123,8	455,63	1,12	56407	139	10405	33073	96638	
						370,46	0,58	45863	72		7158		
	117.1	236-202-0403	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	30,95	210				6499,5			Казахстан 100%
	117.2	236-101-0116	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	14,856	262				3892,27			Казахстан 100%
84	118	Е11-150107-0101 Кзтр и Кзм=1,06	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м² поверхности облицовки	29	6137,26	25,04	177981	726	66898	79766	278367	
						3805,4	14,81	110357	429		20620		
	118.1	232-201-0101	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	29	1901				55129			
85	123	Е12-060101-2201 Кзтр и Кзм=1.09	Проемы. Обрамление угловой сталью	т	0,08067	86038,38	1570,4	6941	127	113	4876	12762	
						83066,72	874,38	6701	71		945		
86	124	С1214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,03401	441684		15022		15022		16224	Казахстан
											1202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
87	125	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,29556	463375		136955		136955		147911	Казахстан
											10956		
88	126	Е11-090501-0301 Кзтр и Кэм=1.12	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	36	236,46	1,35	8513	49	0	6111	15794	
						235,11	0,64	8464	23		1170		
89	127	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,033984	813201		27636		27636		29847	Казахстан
											2211		
90	128	ССЦ РК8.04-08-2021 таб.6 п.2	Доплата на изменение марки стали С245	тн	0,08067	7791		628		628		678	
											50		
			Итого по разделу: 5. Внутренняя отделка									41742682	
			ИТОГО:					51603988	715853	30993235	14661716	71566945	
								19894899	468596		5301240		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Локальная смета 2-1-2 Электрооборудование и электроосвещение										
			Раздел: 1. Вводно-распределительное устройство										
1	1	Е11-210501-0101 Кзтр и Кэм=1.12	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	29807,83	990,93	29808	991	16222	9378	42321	
						12594,59	430,68	12595	431		3135		
	1.1	222-509-0801	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	985799				14786,98			Казахстан 100%
2	2	515-301-0306 РСНБ РК 2022	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1948323		1948323				1948323	
										1948323			
			Отпускная цена			1948323		1948323					
			Сметная стоимость оборудования					*1948323*					
3	4	С1247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589		9276	
											687		
4	5	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	2188,63	0	28452	0	211	20333	52688	
						2172,37	0	28241	0		3903		
5	6	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372		2562	
											190		
6	7	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	12	606		7272		7272		7854	
											582		
7	8	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74	83,43	5213	84	1079	2942	8807	
						4050,18	35,5	4050	36		652		
	8.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	8.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
8	9	С1247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589		9276	
											687		
9	10	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2188,63	0	26264	0	195	18769	48636	
						2172,37	0	26068	0		3603		
10	11	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372		2562	
											190		
11	12	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	11	606		6666		6666		7199	
											533		
12	13	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74	83,43	5213	84	1079	2942	8807	
						4050,18	35,5	4050	36		652		
	13.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	13.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
13	14	С1247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589		9276	
											687		
14	15	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2188,63	0	26264	0	195	18769	48636	
						2172,37	0	26068	0		3603		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	16	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
16	17	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	11	606		6666		6666	533	7199	
17	18	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74 4050,18	83,43 35,5	5213 4050	84 36	1079	2942 652	8807	
	18.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	18.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
18	19	С1247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589	687	9276	
19	20	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	13	2188,63 2172,37	0 0	28452 28241	0 0	211	20333 3903	52688	
20	21	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
21	22	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	12	606		7272		7272	582	7854	
22	23	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74 4050,18	83,43 35,5	5213 4050	84 36	1079	2942 652	8807	
	23.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	23.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
23	24	С1247-201-0111	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 38 УХЛ3 IP31	шт.	1	8589		8589		8589	687	9276	
24	25	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	11	2188,63 2172,37	0 0	24075 23896	0 0	179	17205 3302	44582	
25	26	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
26	27	С1247-204-0711	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4.5 кА "С"	шт.	10	606		6060		6060	485	6545	
27	28	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4599,68 3437,12	83,43 35,5	4600 3437	84 36	1079	2500 568	7668	
	28.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	28.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
28	29	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	
29	30	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	2188,63 2172,37	0 0	8755 8689	0 0	65	6256 1201	16212	
30	31	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
31	32	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886	
32	33	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74 4050,18	83,43 35,5	5213 4050	84 36	1079	2942 652	8807	
	33.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	33.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
33	34	С1247-201-0104	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9060		9060		9060	725	9785	
34	35	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	8	2188,63 2172,37	0 0	17509 17379	0 0	130	12513 2402	32424	
35	36	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
36	37	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	6	4903		29418		29418	2353	31771	
37	38	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6910		6910		6910	553	7463	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	39	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74 4050,18	83,43 35,5	5213 4050	84 36	1079	2942 652	8807	
	39.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	39.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
39	40	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805	944	12749	
40	41	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2188,63 2172,37	0 0	26264 26068	0 0	195	18769 3603	48636	
41	42	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
42	43	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4903		49030		49030	3922	52952	
43	44	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6910		6910		6910	553	7463	
44	45	Е11-210502-0108 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	5212,74 4050,18	83,43 35,5	5213 4050	84 36	1079	2942 652	8807	
	45.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	45.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
45	46	С1247-201-0105	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	11805		11805		11805	944	12749	
46	47	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	2188,63 2172,37	0 0	26264 26068	0 0	195	18769 3603	48636	
47	48	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
48	49	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	10	4903		49030		49030	3922	52952	
49	50	С1247-204-0218	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	6910		6910		6910	553	7463	
50	51	Е11-210502-0107 Кзтр и Кэм=1.12	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	1	4599,68 3437,12	83,43 35,5	4600 3437	84 36	1079	2500 568	7668	
	51.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	657				657			
	51.2	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	461				267,38			Казахстан 100%
51	52	С1247-201-0102	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7314		7314		7314	585	7899	
52	53	Ц13-080304-0501 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Прибор или аппарат. Установка	шт.	5	2188,63 2172,37	0 0	10943 10862	0 0	81	7821 1501	20265	
53	54	С1247-204-2522	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2372		2372		2372	190	2562	
54	55	С1247-204-0170	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	3	4903		14709		14709	1177	15886	
55	56	С1247-204-0182	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014. типа АВДТ 32 С32 30 мА	шт.	1	5136		5136		5136	411	5547	
			Итого по разделу: 1. Вводно-распределительное устройство									2838147	
			Раздел: 2. Электроосвещение										
56	79	С1247-202-0604	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм	шт.	400	65		26000		26000	2080	28080	
57	80	С1247-202-0602	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	362	40		14480		14480	1158	15638	
58	81	С1247-202-1201	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54	шт.	8	33372		266976		266976	21358	288334	
59	82	Е11-210101-0201 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	3625	513,99 496,22	3,58 0,14	1863214 1798798	12978 508	51439	1295503 252699	3411416	
	82.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	3516,25	12				42195			Казахстан 100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	82.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	14,7683	626				9244,92			Казахстан 100%
60	83	С1241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	3525	31		109275		109275		118017	
											8742		
61	84	С1241-207-0303	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	100	44		4400		4400		4752	
											352		
62	85	Е11-210101-0203 Кзтр и Кэм=1.12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	40	637,64	4,41	25506	176	1702	17028	45937	
						590,68	0,55	23627	22		3403		
	85.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	24,8	66				1636,8			Казахстан 100%
63	86	С1241-207-0305	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	40	99		3960		3960		4277	
											317		
64	87	Е11-210201-0101 Кзтр и Кэм=1,12	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	3925	143,96	1,28	565043	5024	49455	367851	1007508	
						130,08	0,08	510564	314		74614		
	87.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	15,7	1868				29327,6			
	87.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	8,2425	626				5159,8			Казахстан 100%
			Итого по разделу: 2. Электроосвещение									4923959	
			ИТОГО:					5456579	19925	885938	1874891	7762106	
								2602388	1599	1948323	430636		
			В том числе :							1948323			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			ИТОГО:					61440843	823926	31879173	19665111	87438538	
								26789413	523222	1948323	6332585		
			В том числе :							1948323			
			Стоимость оборудования, всего										
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,2%		1025883					
			Временные здания и сооружения									88464421	
			Итого с временными			1,3%		1124709				89589130	
			Зимние удорожания										
			Итого с зимними удорожаниями										
			Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					1281336				90870466	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		1752816				92623282	
			Итого с непредвиденными работами и затратами			1,079						99940521	
			в том числе в текущих ценах на 2023г-100%, К=1,079			0,95						94943494,95	
			Понижающий коэффициент К=0,95			12 %		11393219,39					
			НДС									106336714,34	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью "АЙЗАТ КҰРЫЛЫС"

БИН 070140010657

Руководитель Бакытбеков Т.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технадзор
ТОО "СтройСити LTD"
БИН 140640011222
Эксперт технического надзора Пшембаев А.У.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения " Поликлиника №1 города Усть-

БИН 110940015914

Главный врач Мырамытова А.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор:
ТОО «Сартобе»
БИН 050540003843
Директор Токсанбаев А.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)